ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт дороги улицы Жубанова, (1-очередь) в городе Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за август 2020 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	10	11
1	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	4652	22,31	-	103786	-	100673	0,14		658	
				22,31	-	103786	-	97	-		-	
2	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	4652	121,79	20,5	566580	95360	81665	0,05		223	
				7,37	5,83	34292	27110	133	0,02		98	
3	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3 к объему	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/ м2	13956	7,83	-	109235	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	4652	379,3	-	1764506	-	176102	0,17		770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		28,46	-	132408	-	133	-	-
		м2								
5	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	18608	59,27	-	1102878	-	113275	0,03	496
				4,58	-	85169	-	133	-	-
		м2								
		Установка поребрика								
6	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	200	22,31	-	4462	-	4328	0,14	28
				22,31	-	4462	-	97	-	-
		м2								
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Монтаж бортовых тротуарных камней (поребрика)	1000	411,06	7,63	411059	7625	168913	0,8	803
				124,98	2,02	124982	2020	133	0,01	7
		м								
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Тротуарный бетонный бордюр БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/	16	26700	-	427200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4489706	102986			2978
			----			---	---			---
			Тенге			485099	29130			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4489706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			126440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	514229	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3775181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			644955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96743	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5442741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	610972	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5442741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	610972	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:								5442741
		Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8		1,20%					65313
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений			15%					9797
		Итого:								5508054
		Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9		1,35%					74359
		Выслуга лет			1%					55081
		Доп.отпуска			0,4%					22032
		Итого:								5659525
		Итого по сметному расчету в текущих ценах								**15488989**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :								309780
		Итого:								15798769
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах								26812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм		15771957
НДС (12%) :		1892635
Итого:		**17 664 591**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: