Заказчик **ИП "Косуаккызы Кулаш"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строиельство магазина в жилом массиве "Магистау-4"**
наименование, адрес

Объект **Строиельство магазина в жилом массиве "Магистау-4"**

Договор подряда . номер **5/2005**
дата **30.08.2016**

Номер документа	Дата составления
2	30.08.2016

Отчетный период	
с	по
01.08.2016	31.08.2016

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0134-64-3	Облицовка листами "Алюкобонд" элементов колонады	630	374,33	9,86	235828	6212	248967	2,1	1323
				м2	355,5	3,76	223965	2369	110	0,02	12
2	2	C123-15	Стоимость алюкобонда	630	1268,3		799029				
				м2							
3	3	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	70	67,76	2,62	4743	183	990	0,07	5
				м2	10,51	0,99	736	69	123	0	0
4	4	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон В12.5)	5,6	4783,82	0	26789	0	3905	3,66	20
				м3	567	0	3175	0	123	0	0
5	5	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	187,05	9,95	13094	697	4816	0,36	25
				м2	52,2	3,74	3654	262	123	0,02	1
6	6	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	70	24,72	0,67	-1730	-47	-76	0	0
				м2	0,63	0,25	-44	-17	123	0	0
7	7	E0111-31-9	Укладка плит из керамогранита	70	3228,27	16,93	225979	1185	61183	4,44	311
				м2	704,25	6,35	49298	445	123	0,03	2
8	8	E0111-41-1	Устройство плинтусов из плит керамогранита	11,235	4238,33	6,95	47618	78	24035	8,54	96
				м2	1737	2,25	19515	25	123	0,01	0
9	9	C11011-538 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические плинтусные	74,9	87		6516				
				м							
10	10	E0107-60-3	Установка ограждения фирмы "STONEHEAD"	50	273,53	6,56	13676	328	7072	0,57	29
				м	98,55	2,48	4928	124	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С123-11	Стоимость ограждения из нержавеющей стали фирмы "STONEHEAD"	50	2800		140000				
				м							
12	12	Е0108-12-1	Каркас под облицовку	0,0572	72779,65	422,15	4163	24	568	56,4	3
				т	8257,5	157,5	472	9	118	0,77	0
13	13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0122	53000		647				
				т							
14	14	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,042	47400		1991				
				т							
15	15	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,003	58600		176				
				т							
16	16	С123-9	Оцинкование пиронов	0,003	32570		98				
				т							
17	17	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3012	13010,1	1826,1	3919	550	3707	42,7	13
				т	8100	690,75	2440	208	140	3,37	1
18	18	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ (уголок 100х63х5)	0,3012	45500		13705				
				т							
19	19	Е0115-4-6	Облицовка гранитными плитами чистотесаными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2 до 2	20	3781,74	40,97	75635	819	24895	6,2	124
				м2	1170	15,48	23400	310	105	0,08	2
20	20	Е0115-8-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн чистотесаным гранитом и "под скалу" (до толщины 70мм)	60	23,69	1,19	-1421	-71	-1446	0,15	-9
				м2	22,5	0,45	-1350	-27	105	0	0
21	21	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (дополнительный расход раствора до толщины 40мм)	20	97,37	1,19	1947	24	1276	0,37	7
				м2	60,3	0,45	1206	9	105	0	0
22	22	С123-10	Плиты из гранита т/о толщиной 70 мм	20	14000		280000				
				м2							
			ИТОГО:				1892402	9985			1947
							331395	3786			18
			Накладные расходы :				379893				
			На общестроительные работы				379893				
			Всего накладных расходов:				2272295				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				136338				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2408633				
			Итого с временными, 1,2 %				2437537				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2447287				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2471662				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %				296599				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2768261				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				55365				
			Итого с НДС				2823626				
									.		

Заказчик: ИП "Косуаккызы Кулаш" _____ **Косуаккызы К**

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ **Куншигаров Е.Д.**