Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС», БИН 970940003186, г. Караганда, ул. Методическая, д. 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство автомобильной дороги улицы №22,23 микрорайон Кайрат**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы (№2-1)**

(наименование)

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9283	195,40	186,19	1813870,44	1728368,44	916,79	420919,68	2413573,33
					9,11	53,86	84585,21	500025,45		178783,21	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15781,1	638,00	--	10068341,80	--		--	10873809,14
					--	--	--	--		805467,34	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9283	19,67	16,50	182598,56	153142,86	916,79	66809,26	269360,45
					3,07	6,92	28538,91	64251,73		19952,63	
4	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3447	150,53	145,64	518867,50	502014,19	255,32	131638,78	702546,78
					4,82	48,23	16597,99	166233,64		52040,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6032,25	638,00	--	3848575,50	--		--	4156461,54
					--	--	--	--		307886,04	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3447	19,67	16,50	67803,21	56865,61	340,43	24807,88	100019,98
					3,07	6,92	10597,18	23858,20		7408,89	
7	1101-0203-0609 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	3447	4,65	4,65	16017,66	16017,66	--	2764,57	20284,81
					--	1,11	--	3839,68		1502,58	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3447	71,09	71,09	245047,13	245047,13	--	72377,90	342819,03
					--	29,16	--	100524,86		25394,00	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3447	47,48	47,48	163663,87	163663,87	--	37605,34	217370,74
					--	15,15	--	52229,63		16101,54	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3447	81,37	68,92	280492,04	237559,66	10341,00	63493,91	371504,82
					9,46	16,13	32591,38	55594,59		27518,88	
11	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3447	129,54	129,54	446529,69	446529,69	--	80563,90	569261,08
					--	32,46	--	111894,31		42167,49	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3447	81,37	68,92	280492,04	237559,66	10341,00	63493,91	371504,82
					9,46	16,13	32591,38	55594,59		27518,88	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4205,34	1253,00	--	5269291,00	--	5269291,00	--	5690834,30
					--	--	--	--		421543,28	
		Укрепление дна корыта									
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5157,6	63,48	63,48	327407,18	327407,18	--	96654,69	457986,83
					--	26,03	--	134242,63		33924,95	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5157,6	30,94	30,94	159595,48	159595,48	--	36670,54	211967,30
					--	9,88	--	50931,30		15701,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5157,6	81,37 9,46	68,92 16,13	419688,35 48765,11	355450,45 83183,84	15472,80	95003,24 41175,33	555866,92
		Укрепление обочин									
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	3499,6	172,52 32,18	140,13 44,19	603735,63 112601,38	490399,33 154630,32	734,92	288610,23 71387,67	963733,53
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	426,9512	1253,00 --	-- --	534969,85 --	-- --	534969,85	-- 42797,59	577767,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25246986,96 366868,56	5119621,20 1557034,79	5843579,91 --	1481413,82 2138272,06	28866672,84
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25246986,96				
	Материалы		Тенге				39319,04				
	Всего заработная плата		Тенге					1923903,34			
	Местные материалы		Тенге				5804260,87				
	Транспортные расходы		Тенге				13916917,30				
		Накладные расходы	Тенге				1481413,82				
		Сметная прибыль	Тенге				2138272,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28866672,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316,80
		Сметная заработная плата	Тенге					1923903,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28866672,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316,80
		Сметная заработная плата	Тенге					1923903,34			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4605,16	1173,63 140,98	1030,56 237,89	5404764,52 649217,04	4745876,65 1095529,80	9670,84	1884326,58 583127,29	7872218,40
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5618,2952	1253,00 --	-- --	7039723,89 --	-- --	7039723,89	-- 563177,91	7602901,80
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийной смеси однослойные толщиной 15 см	м2 основания	16655,21787	774,75 33,49	221,72 76,59	12903595,40 557866,52	3692826,88 1275573,84	8652902,00	1980115,59 1190696,88	16074407,87
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	19,20702	101037,45 --	1779,44 916,40	1940628,32 --	34177,74 17601,31	1906450,58	19009,42 156771,02	2116408,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24259	1161,43	95,64	28175250,26	2320181,00	24777503,91	1959367,00	32545386,66
					44,42	30,37	1077565,37	736663,35		2410769,38	
24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	24259	512,24	0,08	12426419,85	1979,53	12412894,97	12468,97	13433999,93
					0,48	--	11545,34	--		995111,11	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,2777	101037,45	1779,44	735320,25	12950,23	722370,02	7202,83	801924,92
					--	916,40	--	6669,28		59401,85	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24259	1303,31	95,86	31617002,68	2325538,09	28213899,21	1961890,05	36265204,15
					44,42	30,46	1077565,37	738999,49		2686311,42	
27	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	24259	289,79	0,04	7030000,76	1047,99	7023180,10	6234,49	7599134,07
					0,24	--	5772,67	--		562898,82	
		Бордюры									
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,48	1173,63	1030,56	6431,51	5647,45	11,51	2242,29	9367,70
					140,98	237,89	772,55	1303,65		693,90	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,6856	1253,00	--	8377,06	--	8377,06	--	9047,22
					--	--	--	--		670,16	
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	138	824,56	29,52	113788,78	4074,24	5106,68	114771,77	246845,40
					758,03	12,05	104607,86	1662,29		18284,84	
31	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7	14578,00	--	68516,60	--	68516,60	--	73997,93
					--	--	--	--		5481,33	
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (100.30.18)	м3	7,176	43035,00	--	308819,16	--	308819,16	--	333524,69
					--	--	--	--		24705,53	
		Тротуары									
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,25	1644,72	--	33305,58	--	--	23980,02	61868,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1644,72	--	33305,58	--		4582,85	
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,75	1173,63	1030,56	7922,02	6956,26	14,17	2761,95	11538,68
					140,98	237,89	951,59	1605,77		854,72	
35	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,6742	1253,00	--	10868,77	--	10868,77	--	11738,27
					--	--	--	--		869,50	
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	225	1407,68	29,52	316727,19	6642,79	139528,10	187127,88	544163,48
					758,03	12,05	170556,30	2710,26		40308,41	
37	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 + (100.20.8)	м3	3,6	43035,00	--	154926,00	--	154926,00	--	167320,08
					--	--	--	--		12394,08	
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	55,95	1173,63	1030,56	65664,73	57659,63	117,49	22893,47	95642,85
					140,98	237,89	7887,61	13310,05		7084,66	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,259	1253,00	--	85528,53	--	85528,53	--	92370,81
					--	--	--	--		6842,28	
40	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2611	101037,45	1779,44	26380,88	464,61	25916,27	258,41	28770,44
					--	916,40	--	239,27		2131,14	
41	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	373	1480,51	95,86	552230,69	35756,86	499905,46	30165,51	628987,89
					44,42	30,46	16568,36	11362,66		46591,70	
42	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	373	334,56	0,04	124790,95	15,22	124686,97	95,86	134877,75
					0,24	--	88,76	--		9990,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109156984,36	13251795,15	92190918,29	8214912,10	126761648,18
							3714270,93	3903231,00	--	9389751,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				109156984,36				
	Материалы		Тенге				84514158,29				
	Всего заработная плата		Тенге					7617502,00			
	Местные материалы		Тенге				7676760,00				
		Накладные расходы	Тенге				8214912,10				
		Сметная прибыль	Тенге				9389751,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				126761648,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5400,65
		Сметная заработная плата	Тенге					7617502,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126761648,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5400,65
		Сметная заработная плата	Тенге					7617502,00			
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Водопропускные трубы d=0,5м									
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,12	1173,63	1030,56	9529,89	8368,12	17,05	3322,52	13880,61
					140,98	237,89	1144,73	1931,68		1028,19	
44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	9,9064	1253,00	--	12412,72	--	12412,72	--	13405,74
					--	--	--	--		993,02	
45	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка звеньев круглых водопропускных труб диам. 0,5м**	м3	22,04	41165,35	19189,27	907284,32	422931,51	168365,33	361666,88	1370467,30
					14337,00	5198,20	315987,48	114568,33		101516,10	
46	2104-0801-0501 РСНБ РК 2015	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	116	11485,00	--	1332260,00	--	--	--	1438840,80
					--	--	--	--		106580,80	
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,189	18007,93	1087,29	3403,50	205,50	2961,73	256,23	3952,50
					1250,10	239,68	236,27	45,30		292,78	
48	1130-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство смотровых блоков**	м3 железобетонных блоков	0,66	7249,78	4240,57	4784,86	2798,78	486,73	1898,90	7218,45
					2271,74	1153,40	1499,35	761,24		534,70	
49	2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	2	16717,00	--	33434,00	--	--	--	36108,72
					--	--	--	--		2674,72	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование. Устройство(В 15)**	м3	1,027	18007,93	1087,29	18494,14	1116,64	16093,64	1392,30	21477,36
					1250,10	239,68	1283,85	246,15		1590,92	
51	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	1771,56	188,86	3543,11	377,72	210,03	3109,04	7184,32
					1477,68	92,54	2955,36	185,08		532,17	
52	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	27443,00	--	54886,00	--	54886,00	--	59276,88
					--	--	--	--		4390,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	51,92	2195,87 608,87	40,11 7,27	114009,52 31612,43	2082,71 377,51	80314,38	29750,64 11500,81	155260,97
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	259	867,46 275,81	19,16 2,64	224672,71 71435,31	4963,22 684,80	148274,18	67071,70 23339,55	315083,96
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22	1629,85 758,03	29,52 12,05	35856,64 16676,62	649,52 265,00	18530,51	18296,95 4332,29	58485,88
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,144	43035,00 --	-- --	49232,04 --	-- --	49232,04	-- 3938,56	53170,60
		Устройство арыков									
57	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	138,88	262,28 10,07	252,11 70,99	36425,69 1399,22	35012,76 9858,92	13,72	8105,86 3562,52	48094,08
58	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт)	т	236,096	638,00 --	-- --	150629,25 --	-- --		-- 12050,34	162679,59
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,416	1973,66 1973,66	-- --	20557,68 20557,68	-- --	--	14801,53 2828,74	38187,95
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	138	152,66 83,70	68,96 34,70	21066,91 11550,60	9516,31 4788,94	--	11764,47 2626,51	35457,89
61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,84	1173,63 140,98	1030,56 237,89	23284,86 2796,96	20446,24 4719,77	41,66	8118,08 2512,24	33915,18
62	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,2048	1253,00 --	-- --	30328,61 --	-- --	30328,61	-- 2426,29	32754,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	248	3630,77	1747,20	900431,18	433305,92	53937,42	636255,26	1659621,36
					1666,08	709,42	413187,84	175937,40		122934,92	
64	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	21,08	60613,00	--	1277722,00	--	1277722,00	--	1379939,80
					--	--	--	--		102217,76	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стыков. Устройство(В 15)	м3	0,03224	18007,93	1087,29	580,58	35,05	505,22	43,71	674,23
					1250,10	239,68	40,30	7,73		49,94	
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,36	1173,63	1030,56	20374,26	17890,46	36,46	7103,32	29675,78
					140,98	237,89	2447,34	4129,80		2198,21	
67	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,1792	1253,00	--	26537,54	--	26537,54	--	28660,54
					--	--	--	--		2123,00	
68	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения между арыком и дорожным бортовым камнем из монолитного бетона В15	м3	4,6	16458,41	1173,60	75708,68	5398,55	65375,16	5617,51	87832,29
					1072,82	269,16	4934,97	1238,12		6506,10	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,36	858,28	--	14899,67	--	--	10727,76	27677,63
					858,28	--	14899,67	--		2050,19	
		Дренажные колодцы									
70	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,2	195,40	186,19	3751,62	3574,78	1,90	870,59	4991,99
					9,11	53,86	174,95	1034,20		369,78	
71	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	33,6	638,00	--	21436,80	--		--	23151,74
					--	--	--	--		1714,94	
72	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,2	19,67	16,50	377,67	316,74	1,90	138,18	557,12
					3,07	6,92	59,03	132,89		41,27	
73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,92	1973,66	--	3789,43	--	--	2728,39	7039,25
					1973,66	--	3789,43	--		521,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	1,92	195,40	186,19	375,16	357,48	0,19	87,06	499,20
					9,11	53,86	17,49	103,42		36,98	
75	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (лишний грунт)	т	3,264	638,00	--	2082,43	--		--	2249,03
					--	--	--	--		166,59	
76	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,92	19,67	16,50	37,77	31,67	0,19	13,82	55,71
					3,07	6,92	5,90	13,29		4,13	
77	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона диам. 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,22	34022,90	8769,89	41507,94	10699,26	18378,10	16804,84	62977,80
					10189,00	3724,60	12430,58	4544,01		4665,02	
78	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,25	1253,00	--	1566,25	--	1566,25	--	1691,55
					--	--	--	--		125,30	
79	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9929,00	--	19858,00	--	19858,00	--	21446,64
					--	--	--	--		1588,64	
80	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	16276,00	--	16276,00	--	16276,00	--	17578,08
					--	--	--	--		1302,08	
81	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18763,00	--	18763,00	--	18763,00	--	20264,04
					--	--	--	--		1501,04	
82	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1600,00	--	1600,00	--	1600,00	--	1728,00
					--	--	--	--		128,00	
83	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21264,00	--	21264,00	--	21264,00	--	22965,12
					--	--	--	--		1701,12	
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	867,46	19,16	9542,08	210,79	6297,36	2848,60	13381,94
					275,81	2,64	3033,93	29,08		991,26	
85	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в карьере)	м3	3,54	195,40	186,19	691,71	659,10	0,35	160,51	920,40
					9,11	53,86	32,26	190,68		68,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	4102-0102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.									
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6,903	456,00	--	3147,77	--		--	3399,59
					--	--	--	--		251,82	
87	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,54	63,48	63,48	224,72	224,72	--	66,34	314,35
					--	26,03	--	92,14		23,28	
88	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,54	30,94	30,94	109,54	109,54	--	25,17	145,49
					--	9,88	--	34,96		10,78	
89	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,54	81,37	68,92	288,06	243,97	10,62	65,21	381,53
					9,46	16,13	33,47	57,09		28,26	
90	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л	м2								
	РСНБ РК 2015	с)	спланированной поверхности за проход бульдозера	31	1,43	1,43	44,26	44,26	--	12,34	61,13
					--	0,55	--	17,14		4,53	
91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5627,41	1583,86	6752,89	1900,63	3816,96	1782,55	9218,28
					862,75	734,52	1035,30	881,42		682,84	
92	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание бетоном В-20	м3 бетона в деле	1,25	17406,42	735,94	21758,02	919,92	18790,10	2841,86	26567,88
					1638,40	288,29	2048,00	360,36		1967,99	
93	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (засыпка дренажа)	м3 грунта	1,6	147,22	139,00	235,55	222,40	--	51,45	309,96
					8,22	36,44	13,16	58,30		22,96	
94	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6	2762,00	--	4419,20	--	4419,20	--	4772,74
					--	--	--	--		353,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5602250,29	984614,27	2137326,30	1217799,57	7365653,85
							937319,48	327294,77	--	545603,99	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5526100,29				
	Материалы		Тенге				602460,90				
	Всего заработная плата		Тенге					1264614,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1365694,00				
	Местные материалы		Тенге				1458715,40				
	Транспортные расходы		Тенге				177296,25				
		Накладные расходы	Тенге				1217799,57				
		Сметная прибыль	Тенге				539511,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7283411,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1020,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1264614,25			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				76150,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76150,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6092,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82242,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7365653,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1020,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1264614,25			
		РАЗДЕЛ 4.Обустройство дороги									
		Съезды во дворы									
95	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	929,2	46,91	46,91	43587,38	43587,38	--	12156,17	60203,03
					--	18,17	--	16883,56		4459,48	
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	696,9	1173,63	1030,56	817904,35	718194,69	1463,49	285155,61	1191304,75
					140,98	237,89	98246,17	165786,80		88244,80	
97	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	850,218	1253,00	--	1065323,15	--	1065323,15	--	1150549,00
					--	--	--	--		85225,85	
98	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4646	1480,51	95,86	6878455,14	445379,03	6226704,50	375734,42	7834524,72
					44,42	30,46	206371,60	141530,63		580335,16	
99	1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	4646	334,56	0,04	1554366,63	189,56	1553071,51	1194,01	1680005,49
					0,24	--	1105,56	--		124444,85	
		Устройство мостиков									
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,4	1644,72	--	3947,33	--	--	2842,08	7332,56
					1644,72	--	3947,33	--		543,15	
101	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	16	142,67	--	2282,78	--	--	1643,60	4240,50
					142,67	--	2282,78	--		314,11	
102	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство лежней из бетона на мостиках**	м3	2,4	22795,24	1720,54	54708,57	4129,30	38873,37	11495,69	71500,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4877,46	386,14	11705,90	926,72		5296,34	
103	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,4	5747,94	2671,28	19542,98	9082,36	4890,07	9418,90	31278,83
					1638,40	926,66	5570,56	3150,64		2316,95	
104	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,4	45079,00	--	153268,60	--	153268,60	--	165530,09
					--	--	--	--		12261,49	
		Дорожные знаки									
105	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	99	4688,28	736,82	464139,36	72944,92	40813,64	406525,86	940318,44
					3539,20	262,95	350380,80	26032,03		69653,22	
106	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101									
			шт.	2	867,88	--	1735,76	--	209,48	1648,38	3654,88
					763,14	--	1526,28	--		270,73	
107	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек	м3	41	22795,24	1720,54	934604,74	70542,18	664086,70	196384,74	1221468,64
					4877,46	386,14	199975,86	15831,54		90479,16	
108	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24	1137,27	994,79	27294,37	23874,95	36,00	9570,11	39813,64
					140,98	228,24	3383,42	5477,79		2949,16	
109	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,4	1584,00	--	41817,60	--	41817,60	--	45163,01
					--	--	--	--		3345,41	
110	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	99	3980,00	--	394020,00	--	394020,00	--	425541,60
					--	--	--	--		31521,60	
111	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	7526,00	--	90312,00	--	90312,00	--	97536,96
					--	--	--	--		7224,96	
112	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	48	8146,00	--	391008,00	--	391008,00	--	422288,64
					--	--	--	--		31280,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	38	7526,00	--	285988,00	--	285988,00	--	308867,04
					--	--	--	--		22879,04	
114	2401-0201-0141 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9551,00	--	9551,00	--	9551,00	--	10315,08
					--	--	--	--		764,08	
115	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7526,00	--	15052,00	--	15052,00	--	16256,16
					--	--	--	--		1204,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13248909,75	1387924,35	10976489,12	1313769,55	15727693,65
							884496,28	375619,72	--	1165014,34	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13248909,75				
		Материалы	Тенге				8530148,77				
		Всего заработная плата	Тенге					1260116,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1185931,00				
		Местные материалы	Тенге				1260409,35				
		Накладные расходы	Тенге				1313769,55				
		Сметная прибыль	Тенге				1165014,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15727693,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000,73
		Сметная заработная плата	Тенге					1260116,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15727693,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1000,73
		Сметная заработная плата	Тенге					1260116,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								178721668,39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5902955,25				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20743954,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6163180,31			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						111148313,62		
		- Перевозка грузов	Тенге				14094213,55				
		- Накладные расходы	Тенге							12227895,04	
		- Сметная прибыль	Тенге							13238642,11	
		Итого с временными							1,3%	2 323 382	181 045 050
		Итого с зимними удорожаниями							1,35%	2 444 108	183 489 158
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	3 669 783	187 158 941
		в том числе на 2018 год									59 918 257
		в том числе на 2019 год									127 240 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2018 год к=1									59 918 257
		Итого с НДС на 2018 год							12%	7 190 191	67 108 448
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319000%	12 957	12 957
		Итого с конкурсной скидкой									67 095 491
		в том числе на 2019 год к=1,0498961									133 589 498
		Итого с НДС на 2019 год							12%	16 030 740	149 620 238
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319000%	28 888	28 888
		Итого с конкурсной скидкой									149 591 350
		ВСЕГО									216 686 841

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

Сисазиев. Р. Т

Авторский надзор: ТОО "Алстройпроект"

СДАЛ:

Подрядчик: ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"
БИН 970940003186

Директор Филатов С.В.