Подрядчик

Приложение 2

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктр
развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года№420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор: доп соглашение №02 от 17.02.2023г к договору №39 от 22.08.2022г

Наименование строительства: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Акыртобе района Т. Рыскулова Жамбылской области"

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Акыртобе района Т. Рыскулова Жамбылской области"	293 882 084,89	293 882 084,89	293 882 084,89			5 582 787,89	5 582 787,89		
2	в том числе НДС	31 487 366,24	31 487 366,24	31 487 366,24			598 155,85	598 155,85		
3	Удержание аванс 30%	88 164 625,47	88 164 625,47	88 164 625,47			1 674 836,37	1 674 836,37		
4	Удержание 5%	14 694 104,24	14 694 104,24	14 694 104,24			279 139,39	279 139,39		
5	Всего к оплате с НДС	191 023 355,18	191 023 355,18	191 023 355,18			3 628 812,13	3 628 812,13		
6	**Сумма к оплате: три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот двенадцать тенге тринадцать тиын**									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Абдирахманов К.**

Подрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **Ералиев С.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Акыртобе района Т. Рыскулова Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Акыртобе района Т. Рыскулова Жамбылской области"**

(наименование)

Договор: дополнительное соглашение №02 от 17.02.2023г к договору №39 от 22.08.2022г

Акт выполненных работ №8

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы									
1	13	1101-0102-0228 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1844	265,40	-258,04	-489398,00	-475826,00		-61286,00	-594739,00
						-7,36	-38,80	-13572,00	-71547,00		-44055,00	
2	14	412-102-0320 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /завоз галечникового грунта для устройства грунтовой подушки/	т·км	35036	33,00		-1156188,00				-1248683,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы								-92495,00	
								-1645586,00	-475826,00	0,00	-61286,00	-1843422,00
								-13572,00	-71547,00	0,00	-136550,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ									
			Раздел 1: КРЫЛЬЦА.Блок А									
3	44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	1,05	24977,50	-1047,03	-26226,00	-1100,00	-20072,00	-4987,00	-33710,00
						-4814,68	-404,44	-5055,00	-425,00		-2497,00	
4	45	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01596	450224,00		-7186,00		-7186,00		-7761,00
											-575,00	
5	46	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1,2,3,4/	т конструкций	0,1179	27630,60	-11911,34	-3258,00	-1405,00	-320,00	-1350,00	-4977,00
						-13005,85	-3586,30	-1533,00	-423,00		-369,00	
6	47	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,06184	48423,05	-20407,91	-2994,00	-1262,00	-502,00	-1094,00	-4415,00
						-19891,30	-5746,46	-1230,00	-355,00		-327,00	
7	48	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05568	33571,55	-10628,44	-1869,00	-592,00	-262,00	-828,00	-2913,00
						-18231,30	-3307,96	-1015,00	-184,00		-216,00	
8	49	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,23542	3330,21	-477,37	-784,00	-112,00	-67,00	-417,00	-1297,00
						-2567,44	-1,49	-604,00	0,00		-96,00	
9	50	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23542	856578,00		-201656,00		-201656,00		-217788,00
											-16132,00	
10	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,41466	82,07	-1,90	-444,00	-11,00	-277,00	-110,00	-598,00
						-29,10	-0,30	-158,00	-2,00		-44,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	52	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01608	973145,99	-1443,99	-15648,00	-23,00	-14351,00	-1169,00	-18162,00
						-79228,00	-630,51	-1274,00	-10,00		-1345,00	
12	53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	0,51	1250,39	-14,70	-638,00	-7,00	-14,00	-569,00	-1304,00
						-1209,17	-4,01	-617,00	-2,00		-97,00	
13	54	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук/	т	0,002	733106,00		-1466,00		-1466,00		-1583,00
											-117,00	
14	55	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство/НС 35-1000-0,6/	м2 кровли	3,91	4192,28	-22,61	-16392,00	-89,00	-13332,00	-2766,00	-20691,00
						-759,97	-8,85	-2971,00	-35,00		-1533,00	
			Итого по разделу 1: КРЫЛЬЦА.Блок А					-278561,00	-4601,00	-259505,00	-13290,00	-315199,00
								-14457,00	-1436,00	0,00	-23348,00	
			Раздел 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б									
15	65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	26	55261,79	-1899,07	-1436807,00	-49375,00	-872724,00	-479483,00	-2069593,00
						-19796,40	-469,17	-514706,00	-12198,00		-153303,00	
16	66	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,01254	16836,20	-1527,64	-211,00	-19,00		-182,00	-424,00
						-15277,20	-666,60	-192,00	-8,00		-31,00	
17	67	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	2,9281	419679,00		-1228862,00		-1228862,00		-1327171,00
											-98309,00	
18	68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01254	386515,00		-4847,00		-4847,00		-5235,00
											-388,00	
19	69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,217	392348,00		-85140,00		-85140,00		-91951,00
											-6811,00	
			Итого по разделу 2: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б					-2755867,00	-49394,00	-2191573,00	-479665,00	-3494374,00
								-514898,00	-12206,00	0,00	-258842,00	
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ					-3034428,00	-53995,00	-2451078,00	-492955,00	-3809573,00
								-529355,00	-13642,00	0,00	-282190,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы КМ									
			Раздел 3: ФЕРМА. БЛОК А									
20	7	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,156	82011,25	-14527,38	-12794,00	-2266,00	-422,00	-7436,00	-21848,00
						-64779,30	-4300,05	-10106,00	-671,00		-1618,00	
21	8	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,156	3330,21	-477,37	-520,00	-74,00	-45,00	-277,00	-861,00
						-2567,44	-1,49	-401,00	0,00		-64,00	
22	10	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	0,16224	819736,00		-132994,00		-132994,00		-143634,00
											-10640,00	
23	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,772	82,07	-1,90	-474,00	-11,00	-295,00	-117,00	-638,00
						-29,10	-0,30	-168,00	-2,00		-47,00	
24	12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,421	98151,85	-22179,70	-41322,00	-9338,00	-1228,00	-23099,00	-69575,00
						-73054,50	-6464,53	-30756,00	-2722,00		-5154,00	
25	13	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,421	3330,21	-477,37	-1402,00	-201,00	-120,00	-746,00	-2320,00
						-2567,44	-1,49	-1081,00	-1,00		-172,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	15	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	0,43784	819736,00		-358913,00		-358913,00		-387626,00
27	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,577	82,07	-1,90	-1278,00	-30,00	-796,00	-28713,00	-1722,00
						-29,10	-0,30	-453,00	-5,00		-316,00	
28	22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,796	33571,55	-10628,44	-26723,00	-8460,00	-3751,00	-128,00	-41637,00
						-18231,30	-3307,96	-14512,00	-2633,00		-11830,00	
29	23	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,796	3330,21	-477,37	-2651,00	-380,00	-227,00	-3084,00	-4387,00
						-2567,44	-1,49	-2044,00	-1,00		-1411,00	
30	24	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /сталь С245/	т	0,82784	823733,00		-681919,00		-681919,00	-325,00	-736473,00
31	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,1236	82,07	-1,90	-2554,00	-59,00	-1589,00	-54554,00	-3440,00
						-29,10	-0,30	-906,00	-9,00		-631,00	
			Итого по разделу 3: ФЕРМА. БЛОК А					-1263544,00	-20819,00	-1182299,00	-255,00	-1414161,00
								-60427,00	-6044,00	0,00	-45863,00	
											-104754,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы КМ					-1263544,00	-20819,00	-1182299,00	-45863,00	-1414161,00
								-60427,00	-6044,00	0,00	-104754,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы АР									
			Раздел 4: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б									
32	1	1108-0401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	209,377	1433,12	-153,42	-300062,00	-32122,00	-34945,00	-225453,00	-567556,00
						-1112,80	-45,03	-232995,00	-9428,00		-42041,00	
33	2	213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	19,890815	22667,00		-450865,00		-901730,00		-486934,00
											-36069,00	
34	3	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2175	1712,00		-372,00		-372,00		-402,00
											-30,00	
35	4	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки/	т металлических изделий	1,49217	873938,90	-4551,10	-1304065,00	-6791,00	-1221937,00	-72291,00	-1486465,00
						-50488,80	-1604,88	-75338,00	-2395,00		-110109,00	
36	5	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	300	30,00		-9000,00		-9000,00		-9720,00
											-720,00	
37	6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,075911	526917,58	-2414,78	-39999,00	-183,00	-34177,00	-5301,00	-48924,00
						-74278,80	-802,44	-5639,00	-61,00		-3624,00	
			Итого по разделу 4: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б					-2104363,00	-39096,00	-2202161,00	-303045,00	-2600001,00
								-313972,00	-11884,00	0,00	-192593,00	
			Раздел 6: КРОВЛЯ. Блок Б									
38	31	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	84	109,74	-25,06	-9218,00	-2105,00	-586,00	-6553,00	-17033,00
						-77,70	-7,09	-6527,00	-596,00		-1262,00	
39	32	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,446684	645236,00		-288217,00		-288217,00		-311274,00
											-23057,00	
40	33	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0215	647579,00		-13923,00		-13923,00		-15037,00
											-1114,00	
41	34	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,4	991,25	-1,19	-29143,00	-35,00	-4095,00	-20024,00	-53100,00
						-850,78	-0,57	-25013,00	-17,00		-3933,00	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ. Блок Б					-340501,00	-2140,00	-306821,00	-26577,00	-396444,00
								-31540,00	-613,00	0,00	-29366,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: ПРОЕМЫ НА ОТМ. 0,000									
42	35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/**	м2	2,7	2735,14 -1323,26	-196,36 -92,98	-7385,00 -3573,00	-530,00 -251,00	-3282,00	-3441,00 -866,00	-11692,00
43	36	223-102-0302 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /Ок-1/**	м2	2,7	22901,00		-61833,00		-61833,00	-4947,00	-66780,00
44	37	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,85	1278,29 -263,60	-5,70 -2,73	-2365,00 -488,00	-10,00 -5,00	-1867,00	-443,00 -225,00	-3033,00
45	38	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	1,85	1282,00		-2372,00		-2372,00	-190,00	-2562,00
46	39	С ПРАЙСЛИСТ п.81	**Москитная сетка**	м2	8,1	1821,43		-14754,00		-14754,00	-1180,00	-15934,00
47	40	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	6,6	2500,15 -507,50	-5,92 -1,27	-16501,00 -3350,00	-39,00 -8,00	-13112,00	-2686,00 -1535,00	-20722,00
48	45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-5,6/**	м2	1,89	1857,98 -1261,06	-87,38 -38,39	-3512,00 -2383,00	-166,00 -73,00	-963,00	-2210,00 -458,00	-6180,00
49	46	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /Д-5/**	м2	1,80177	5812,00		-10472,00		-10472,00	-838,00	-11310,00
50	50	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	5,1	418,07 -89,23	-1,26 -0,59	-2132,00 -455,00	-6,00 -3,00	-1671,00	-412,00 -204,00	-2748,00
51	51	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	520,00		-1040,00		-1040,00	-83,00	-1123,00
52	52	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	1	3481,00		-3481,00		-3481,00	-278,00	-3759,00
			Итого по разделу 7: ПРОЕМЫ НА ОТМ. 0,000					-125847,00 -10249,00	-751,00 -340,00	-114847,00 0,00	-9192,00 -10804,00	-145843,00
			Раздел 8: ПОЛЫ									
53	64	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием /100 мм/**	м2 площади уплотнения	19,8	528,84 -163,58	-68,92 -26,15	-10471,00 -3239,00	-1365,00 -518,00	-5868,00	-3531,00 -1120,00	-15122,00
54	65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,5444	21487,56 -4176,06	-7,68 0,00	-33185,00 -6450,00	-12,00 0,00	-26724,00	-6063,00 -3140,00	-42388,00
55	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,8	811,55 -384,84	-32,22 -15,80	-16069,00 -7620,00	-638,00 -313,00	-7811,00	-7457,00 -1882,00	-25408,00
56	67	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	19,8	3308,24 -451,14	-24,25 -11,78	-65503,00 -8933,00	-480,00 -233,00	-56090,00	-8616,00 -5930,00	-80049,00
57	68	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	20,79	350,58 -136,20	-0,95 -0,45	-7289,00 -2832,00	-19,00 -9,00	-4437,00	-2670,00 -797,00	-10756,00
58	81	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	1043,11	1834,07 -556,07	-22,37 -9,21	-1913137,00 -580042,00	-23334,00 -9607,00	-1309760,00	-554270,00 -197393,00	-2664800,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	82	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1043,11	6765,37 -747,64	-54,49 -25,80	-7057025,00 -779871,00	-56839,00 -26912,00	-6220315,00	-758376,00 -625232,00	-8440633,00
60	83	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1095,2655	354,40 -95,17	-2,52 -1,19	-388162,00 -104236,00	-2760,00 -1303,00	-281166,00	-99207,00 -38990,00	-526359,00
			Итого по разделу 8: ПОЛЫ					-9490841,00 -1493223,00	-85447,00 -38895,00	-7912171,00 0,00	-1440190,00 -874484,00	-11805515,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы АР					-12061552,00 -1848984,00	-127434,00 -51732,00	-10536000,00 0,00	-1779004,00 -1107247,00	-14947803,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сети водоснабжения									
			Раздел 9: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 (ОБЩЕДОМОВОЙ). ВК-8									
61	79	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18615,71 -8100,38	-315,91 -80,67	-18616,00 -8100,00	-316,00 -81,00	-10199,00	-8017,00 -2131,00	-28764,00
62	80	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217,00		-6217,00		-6217,00	-497,00	-6714,00
63	81	244-302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	17855,00		-17855,00		-17855,00	-1428,00	-19283,00
64	82	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,3	1527,00		-458,00		-458,00	-37,00	-495,00
65	83	241-101-0125 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	1	2655,00		-2655,00		-2655,00	-212,00	-2867,00
66	84	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00		-1040,00		-1040,00	-83,00	-1123,00
67	85	241-507-0306 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 50 мм	10 шт.	0,2	4064,00		-813,00		-813,00	-65,00	-878,00
68	86	241-119-0406 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм	шт.	1	386,00		-386,00		-386,00	-31,00	-417,00
69	87	241-507-0302 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм	10 шт.	0,2	1027,00		-205,00		-205,00	-16,00	-221,00
70	88	241-119-0402 РСНБ РК 2015	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	1	94,00		-94,00		-94,00	-8,00	-102,00
71	89	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	768,00		-1536,00		-1536,00	-123,00	-1659,00
72	90	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6958,93 -6687,00	-126,16 -59,44	-6959,00 -6687,00	-126,00 -59,00	-146,00	-4115,00 -886,00	-11960,00
73	91	519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521,00		-119521,00		-119521,00		-119521,00
74	92	Т Прайслист п.86	Электропривод под задвижку DN 50	шт	1	250000,00		-253000,00		-250000,00		-253000,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	93	242-404-0603 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	2497,00		-2497,00		-2497,00		-2697,00
76	94	245-405-0203 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	7751,00		-15502,00		-15502,00	-200,00	-16742,00
77	95	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865,00		-25730,00		-25730,00	-1240,00	-27788,00
78	96	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00		-6804,00		-6804,00	-2058,00	-7348,00
79	97	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм /57х20/	шт.	2	486,00		-972,00		-972,00	-544,00	-1050,00
			Итого по разделу 9: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ 2 (ОБЩЕДОМОВОЙ). ВК-8					-480860,00	-442,00	-93109,00	-78,00	-502629,00
								-14787,00	-140,00	-372521,00	-12132,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Внутренние сети водоснабжения					-480860,00	-442,00	-93109,00	-9637,00	-502629,00
								-14787,00	-140,00	-372521,00	-12132,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние сети канализации								-9637,00	
			Раздел 10: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
80	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	735,94	-78,85	-2944,00	-316,00	-1325,00	-1103,00	-4371,00
81	34	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	4,4	1782,00		-7841,00		-7841,00	-324,00	-8468,00
			Итого по разделу 10: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					-10785,00	-316,00	-9166,00	-627,00	-12839,00
								-1303,00	-149,00	0,00	-1103,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние сети канализации					-10785,00	-316,00	-9166,00	-951,00	-12839,00
								-1303,00	-149,00	0,00	-1103,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Отопление								-951,00	
			Раздел 11: ОТОПЛЕНИЕ									
82	40	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	63	518,92	-0,63	-32692,00	-40,00	-1168,00	-30873,00	-68650,00
83	41	245-510-0204 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	63	9050,00		-570150,00		-570150,00	-45612,00	-615762,00
84	42	245-510-0403 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	63	511,00		-32193,00		-32193,00	-2575,00	-34768,00
85	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	38	735,94	-78,85	-27966,00	-2997,00	-12590,00	-10481,00	-41523,00
86	53	234-303-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	26,4	180,00		-4752,00		-4752,00	-3076,00	-5132,00
87	54	234-303-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 38 мм /40 мм/	м	15,4	404,00		-6222,00		-6222,00	-380,00	-6720,00
			Итого по разделу 11: ОТОПЛЕНИЕ					-673975,00	-3037,00	-627075,00	-498,00	-772555,00
											-41354,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Отопление					-43864,00	-1431,00	0,00	-57226,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 Технологическое оборудование					-673975,00	-3037,00	-627075,00	-41354,00	-772555,00
			Раздел 12: ОБОРУДОВАНИЕ					-43864,00	-1431,00	0,00	-57226,00	
88	8	Т Прайслист п.7	Монитор G 21.5" LED W2251S	шт	2	37281,25		-74562,00		-74562,00		-74562,00
89	9	Т Прайслист п.8	Клавиатура и мышка Delux DLD-1811OUB	шт	2	4789,29		-9579,00		-9579,00		-9579,00
90	10	Т Прайслист п.9	Операционная система Win Pro 7 32-bit	шт	2	88204,46		-176409,00		-176409,00		-176409,00
91	11	Т Прайслист п.10	Пакет программ MS Office Home and Business 2010 32-bit/x64	шт	2	108703,57		-217407,00		-217407,00		-217407,00
92	12	Т Прайслист п.11	Программа-Антивирус Kaspersky Anti-Virus 2012	шт	2	6372,32		-12745,00		-12745,00		-12745,00
93	13	Т Прайслист п.12	Процессор S-1151 Intel Celeron G3930	шт	2	64821,43		-129643,00		-129643,00		-129643,00
94	14	Т Прайслист п.13	Видеокарта ASUS GTX1050 STRIX, 2 GB	шт	2	96467,86		-192936,00		-192936,00		-192936,00
95	15	Т Прайслист п.14	Материнская плата Asrock Z170M	шт	2	34255,36		-68511,00		-68511,00		-68511,00
96	16	Т Прайслист п.15	Винчестер Seagate, 2 Tb, ST2000DM006	шт	2	32110,71		-64221,00		-64221,00		-64221,00
97	17	Т Прайслист п.16	Блок питания HuntCey APFS 600	шт	2	30494,64		-60989,00		-60989,00		-60989,00
98	18	Т Прайслист п.17	Корпус AeroCool.Aero800 Black	шт	2	16965,18		-33930,00		-33930,00		-33930,00
			Итого по разделу I2: ОБОРУДОВАНИЕ					-1040932,00	0,00	0,00	0,00	-1040932,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14 Технологическое оборудование					0,00	0,00	-1040932,00	0,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Электроснабжение 10кВ					-1040932,00	0,00	0,00	0,00	-1040932,00
99	13	ТПРАЙС-ЛИСТ п.72	Дизел-генератор мощностью 7,5кВА AAP	шт	1	2232142,86		0,00	0,00	-1040932,00	0,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Электроснабжение 10кВ					-2258929,00		-2232143,00		-2258929,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 Электроснабжение 0,4кВ					-2258929,00	0,00	0,00	0,00	-2258929,00
100	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора металлическая коническая LT-8 без кронштейна	шт	6	102587,41		0,00	0,00	-2258929,00	0,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 Электроснабжение 0,4кВ					-615524,00		-615524,00		-664766,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водоснабжения					-615524,00	0,00	-615524,00	-49242,00	
			Раздел 13: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1					0,00	0,00	0,00	0,00	-664766,00
101	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	866,14695	225,33	-225,33	-195169,00	-195169,00		-49242,00	
102	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,78805	0,00	-38,00	0,00	-32914,00		-23698,00	-236376,00
103	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 грунта	116,37	2219,45	0,00	-59455,00	0,00		-17509,00	
				м3 уплотненного грунта		-2219,45	0,00	-59455,00	0,00		-42807,00	-110443,00
						173,82	-79,75	-20227,00	-9281,00		-8181,00	
						-94,07	-39,01	-10947,00	-4540,00		-11150,00	-33887,00
											-2510,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40,08	4233,89	-179,27	-169694,00	-7186,00	-115863,00	-48243,00	-235372,00
						-1163,82	-52,01	-46646,00	-2085,00		-17435,00	
105	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	144,54	878,80	0,00	-127022,00	0,00		-91456,00	-235956,00
						-878,80	0,00	-127022,00	0,00		-17478,00	
106	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	641,315	36,27	-36,27	-23260,00	-23261,00		-6612,00	-32262,00
						0,00	-14,32	0,00	-9184,00		-2390,00	
107	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	641,315	173,82	-79,75	-111473,00	-51145,00		-61449,00	-186756,00
						-94,07	-39,01	-60329,00	-25018,00		-13834,00	
			Итого по разделу 13: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1					-706300,00	-286042,00	-115863,00	-285415,00	-1071052,00
								-304399,00	-73741,00	0,00	-79337,00	
			Раздел 14: ТРУБОПРОВОД									
108	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,358	386465,97	-109673,25	-524821,00	-148937,00	-3100,00	-414780,00	-1014769,00
						-274510,00	-34009,30	-372785,00	-46185,00		-75168,00	
109	9	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1567,116	1590,00		-2491714,00		-2491714,00		-2691051,00
											-199337,00	
110	10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,5516	70600,77	0,00	-109544,00	0,00	-10139,00	-98411,00	-224591,00
						-64066,00	0,00	-99405,00	0,00		-16636,00	
111	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4325,23	-299,89	-12976,00	-899,00	-1421,00	-10635,00	-25500,00
						-3551,60	-65,81	-10655,00	-197,00		-1889,00	
112	12	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	39086,00		-117258,00		-117258,00		-126639,00
											-9381,00	
113	13	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2413,17	-130,98	-2413,00	-131,00	-274,00	-1997,00	-4763,00
						-2008,02	-29,72	-2008,00	-30,00		-353,00	
114	14	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00		-21534,00		-21534,00		-23257,00
											-1723,00	
115	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажная вставка/	т фасонных частей	0,01025	1441954,94	-527328,76	-14780,00	-5405,00	-3679,00	-7333,00	-23882,00
						-555667,90	-166933,81	-5696,00	-1711,00		-1769,00	
116	16	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1822,71	-130,48	-14582,00	-1044,00	-743,00	-12784,00	-29555,00
						-1599,30	-14,86	-12794,00	-119,00		-2189,00	
117	17	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	5107,00		-40856,00		-40856,00		-44124,00
											-3268,00	
118	18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	1197,29	-69,84	-32327,00	-1886,00	-1654,00	-28500,00	-65693,00
						-1066,20	0,00	-28787,00	0,00		-4866,00	
119	19	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	35	3071,00		-107485,00		-107485,00		-116084,00
											-8599,00	
120	20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68	-34,92	-1249,00	-70,00	-42,00	-1126,00	-2565,00
						-568,64	0,00	-1137,00	0,00		-190,00	
121	21	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701,00		-3402,00		-3402,00		-3674,00
											-272,00	
122	22	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		8	1401,00		-11208,00		-11208,00		-12105,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	23	241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	шт.	0,4	13682,00		-5473,00		-5473,00	-897,00	-5911,00
124	24	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	1,6	11031,00		-17650,00		-17650,00	-438,00	-19062,00
125	25	241-102-0176 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм /гильза/	м	0,2	3784,00		-757,00		-757,00	-1412,00	-818,00
126	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ППДД 100, ППТФ 100х100/	т фасонных частей	0,1458	1441954,94 -555667,90	-527328,76 -166933,81	-210237,00 -81016,00	-76885,00 -24339,00	-52336,00	-61,00 -104302,00	-339702,00
127	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /опоры/	м3	0,75	23864,84 -6095,60	-1199,27 -297,46	-17899,00 -4572,00	-899,00 -223,00	-12427,00	-25163,00 -4363,00	-24043,00
128	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники, переходы/	т фасонных частей	0,0197	1101715,94 -555667,90	-527328,76 -166933,81	-21704,00 -10947,00	-10389,00 -3289,00	-369,00	-1781,00 -14093,00	-38661,00
129	29	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2376,00		-7128,00		-7128,00	-2864,00	-7698,00
130	30	241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	5752,00		-11504,00		-11504,00	-570,00	-12424,00
131	31	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1247,00		-1247,00		-1247,00	-920,00	-1347,00
132	32	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00		-1642,00		-1642,00	-100,00	-1773,00
133	33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,56	537,00		-6745,00		-6745,00	-131,00	-7285,00
134	34	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,003054	526783,00		-1609,00		-1609,00	-540,00	-1738,00
135	35	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,1936	701954,14 -425646,00	-254921,80 -81203,82	-135898,00 -82405,00	-49353,00 -15721,00	-4140,00	-129,00 -97145,00	-251686,00
136	36	241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм /футляр/	м	195,536	18683,00		-3653199,00		-3653199,00	-18643,00 -292256,00	-3945455,00
137	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1508,93 -565,52	-943,41 -281,92	-15089,00 -5655,00	-9434,00 -2819,00		-8390,00 -1878,00	-25357,00
138	38	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2147,00		-21470,00		-21470,00	-1718,00	-23188,00
139	39	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1585457,96 -294995,00	-38083,28 -267,48	-14269,00 -2655,00	-342,00 -2,00	-11271,00	-2631,00 -1352,00	-18252,00
140	40	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13060,05 -4821,96	-7478,88 -2480,31	-13060,00 -4822,00	-7479,00 -2480,00	-759,00	-7229,00 -1623,00	-21912,00
			Итого по разделу 14: ТРУБОПРОВОД					-7662729,00 -725339,00	-313153,00 -97115,00	-6624235,00 0,00	-813719,00 -678116,00	-9154564,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водоснабжения					-8369029,00 -1029738,00	-599195,00 -170856,00	-6740098,00 0,00	-1099134,00 -757453,00	-10225616,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Наружные сети канализации									
			Раздел 15: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
141	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	44,965077	225,33	-225,33	-10132,00	-10132,00		-1230,00	-12271,00
						0,00	-38,00	0,00	-1709,00		-909,00	
142	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,390672	2219,45	0,00	-3087,00	0,00		-2222,00	-5734,00
						-2219,45	0,00	-3087,00	0,00		-425,00	
143	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	5,985	173,82	-79,75	-1040,00	-477,00		-573,00	-1742,00
						-94,07	-39,01	-563,00	-233,00		-129,00	
144	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,0615	4233,89	-179,27	-8728,00	-369,00	-5959,00	-2481,00	-12106,00
						-1163,82	-52,01	-2399,00	-107,00		-897,00	
145	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,55325	878,80	0,00	-8395,00	0,00		-6045,00	-15595,00
						-878,80	0,00	-8395,00	0,00		-1155,00	
146	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,122	36,27	-36,27	-1129,00	-1129,00		-321,00	-1566,00
						0,00	-14,32	0,00	-446,00		-116,00	
147	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,122	173,82	-79,75	-5410,00	-2482,00		-2982,00	-9063,00
						-94,07	-39,01	-2928,00	-1214,00		-671,00	
			Итого по разделу 15: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1					-37921,00	-14589,00	-5959,00	-15854,00	-58077,00
								-17372,00	-3709,00	0,00	-4302,00	
			Раздел 16: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1									
148	8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0187	504973,74	-155484,02	-9443,00	-2907,00	-111,00	-7262,00	-18041,00
						-343577,00	-48675,36	-6425,00	-910,00		-1336,00	
149	9	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	21,513	1836,00		-39498,00		-39498,00		-42658,00
			Итого по разделу 16: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1					-48941,00	-2907,00	-39609,00	-3160,00	-60699,00
								-6425,00	-910,00	0,00	-7262,00	
			Раздел 17: КОЛОДЦЫ DУ=1000 (1 шт.)								-4496,00	
150	15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,45	40152,85	-11422,22	-18069,00	-5140,00	-4404,00	-10553,00	-30912,00
						-18945,05	-4742,31	-8525,00	-2134,00		-2290,00	
151	16	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,09	41680,69	-11422,22	-3751,00	-1028,00	-1018,00	-2111,00	-6331,00
						-18945,05	-4742,31	-1705,00	-427,00		-469,00	
152	17	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13252,00		-13252,00		-26504,00	-1060,00	-14312,00
153	18	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	11780,00		-11780,00		-23560,00	-942,00	-12722,00
154	19	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11936,00		-11936,00		-23872,00	-955,00	-12891,00
155	20	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2424,00		-2424,00		-4848,00	-194,00	-2618,00
156	21	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		-18935,00		-18935,00	-1515,00	-20450,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	22	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00		-2380,00		-2380,00		-2570,00
158	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-2,5,6/	т стальных элементов	0,02908	991365,50	-7371,12	-28829,00	-215,00	-26627,00	-190,00	-33725,00
						-68362,70	-1530,58	-1988,00	-45,00		-2398,00	
159	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,298032	908,16	-20,27	-3903,00	-87,00	-2482,00	-2498,00	-5567,00
						-310,37	-2,97	-1334,00	-13,00		-1252,00	
160	25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /ПГС/	м2 покрытия	33,24	772,41	-157,68	-25675,00	-5241,00	-10563,00	-412,00	-41071,00
						-296,95	-47,17	-9871,00	-1568,00		-12354,00	
161	26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,24	1407,27	-3,21	-46778,00	-107,00	-39898,00	-3042,00	-58466,00
						-203,76	-1,17	-6773,00	-39,00		-7357,00	
			Итого по разделу 17: КОЛОДЦЫ DУ=1000 (1 шт.)					-187712,00	-11818,00	-185091,00	-4331,00	-241635,00
								-30196,00	-4226,00	0,00	-36025,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Наружные сети канализации					-274574,00	-29314,00	-230659,00	-17898,00	-360411,00
								-53993,00	-8845,00	0,00	-59141,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Выгреб на 30 м3								-26696,00	
162	1	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	742,111725	218,67	-218,67	-162278,00	-162278,00		-15046,00	-191510,00
						0,00	-28,16	0,00	-20898,00		-14186,00	
163	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений-с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,218275	2219,45	0,00	-29337,00	0,00		-21123,00	-54497,00
						-2219,45	0,00	-29337,00	0,00		-4037,00	
164	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	616,23	36,27	-36,27	-22351,00	-22350,00		-6354,00	-31001,00
						0,00	-14,32	0,00	-8824,00		-2296,00	
165	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	616,23	173,82	-79,75	-107113,00	-49144,00		-59046,00	-179452,00
						-94,07	-39,01	-57969,00	-24039,00		-13293,00	
166	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,47	965,20	0,00	-66087,00	0,00		-47583,00	-122764,00
						-965,20	0,00	-66087,00	0,00		-9094,00	
167	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	684,7	94,16	-80,63	-64471,00	-55208,00	-1986,00	-14178,00	-84941,00
						-10,63	-18,13	-7278,00	-12414,00		-6292,00	
168	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	2,4	18249,60	-1136,42	-43799,00	-2728,00	-37699,00	-3658,00	-51254,00
						-1405,35	-269,41	-3373,00	-647,00		-3797,00	
169	8	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В20 F50 W6/	м3	27	31110,90	-3274,69	-839994,00	-88416,00	-498645,00	-260442,00	-1188471,00
						-9367,89	-1232,09	-252933,00	-33266,00		-88035,00	
170	9	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетки С-1...6/	т	1,75308	419679,00		-735731,00		-735731,00		-794589,00
171	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34488	392348,00		-135313,00		-135313,00	-58858,00	-146138,00
172	11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор М100/	м2 поверхности	55,56	1268,98	-12,62	-70505,00	-701,00	-43401,00	-10825,00	-102995,00
						-475,21	-5,94	-26403,00	-330,00		-24861,00	
173	12	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /5 мм/	м2 поверхности	55,56	784,34	-43,93	-43578,00	-2441,00	-17578,00	-7629,00	-71317,00
											-22456,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	13	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	55,56	-424,03 882,47 -429,27	-5,95 -68,42 -9,97	-23559,00 -49030,00 -23850,00	-331,00 -3801,00 -554,00	-21378,00	-5283,00 -22940,00 -5758,00	-77728,00
175	14	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 изолируемой поверхности	55,56	451,03 -429,45	-0,95 -0,45	-25059,00 -23860,00	-53,00 -25,00	-1146,00	-21736,00 -3744,00	-50539,00
176	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /наружная/	м2 поверхности	62,21	908,16 -310,37	-20,27 -2,97	-56497,00 -19308,00	-1261,00 -185,00	-35928,00	-18128,00 -5970,00	-80595,00
177	16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м2 поверхности	4,35	53650,99 -19796,40	-1899,07 -469,17	-233382,00 -86114,00	-8261,00 -2041,00	-139007,00	-80221,00 -25088,00	-338691,00
178	17	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетки С-1...6/	м3	0,386	419679,00		-161996,00		-161996,00	-12960,00	-174956,00
179	18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0389	392348,00		-15262,00		-15262,00	-1221,00	-16483,00
180	19	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/	м2 изолируемой поверхности	19,544416	367,79 -89,73	-13,06 -3,44	-7188,00 -1754,00	-255,00 -67,00	-5179,00	-1675,00 -709,00	-9572,00
181	20	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	14935,45 -6620,09	-7827,40 -2949,32	-4779,00 -2118,00	-2505,00 -944,00	-156,00	-3613,00 -671,00	-9063,00
182	21	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4025,00		-24150,00		-48300,00	-1932,00	-26082,00
183	22	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2424,00		-2424,00		-4848,00	-194,00	-2618,00
184	23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2032,78 -1662,39	-220,78 -104,02	-2033,00 -1662,00	-221,00 -104,00	-150,00	-1749,00 -303,00	-4085,00
185	24	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		-18935,00		-18935,00	-1515,00	-20450,00
186	25	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	30	206,99 -88,22	-2,84 -1,34	-6210,00 -2647,00	-85,00 -40,00	-3478,00	-2445,00 -692,00	-9347,00
187	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,215404	21487,56 -4176,06	-7,68 0,00	-4629,00 -900,00	-2,00 0,00	-3727,00	-846,00 -438,00	-5913,00
188	27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05804	81646,73 -41587,10	-27256,49 -9358,53	-4739,00 -2414,00	-1582,00 -543,00	-743,00	-2040,00 -542,00	-7321,00
189	28	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,05804	919993,00		-53396,00		-53396,00	-4272,00	-57668,00
190	29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В20 F50 W6/	м3 подстилающего слоя	0,2	23698,92 -4176,06	-7,68 0,00	-4740,00 -835,00	-2,00 0,00	-3903,00	-785,00 -442,00	-5967,00
191	30	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	400005,54 -375570,00	-8141,58 -4065,32	-1600,00 -1502,00	-32,00 -16,00	-65,00	-1503,00 -248,00	-3351,00
192	31	261-301-1806 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 с муфтами типа САМ-12 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	1059,00		-4270,00		-4270,00	-342,00	-4612,00
193	32	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2637,67 -525,80	-49,07 -15,60	-2638,00 -526,00	-49,00 -16,00	-2063,00	-531,00 -253,00	-3422,00
194	33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,4	7537,00		-752,00		-752,00		-812,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							-60,00	
195	34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	114281,46	-1192,12	-2057,00	-22,00	-1549,00	-446,00	-2703,00
						-27022,50	-534,96	-486,00	-10,00		-200,00	
196	35	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0031	647579,00		-2007,00		-2007,00		-2168,00
											-161,00	
197	36	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	7135,00		-14,00		-14,00		-15,00
											-1,00	
198	37	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,48	347,00		-861,00		-861,00		-930,00
											-69,00	
199	38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	5429,09	-14,70	-6515,00	-18,00	-5046,00	-1339,00	-8482,00
						-1209,17	-4,01	-1451,00	-5,00		-628,00	
200	39	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0024	733106,00		-1759,00		-1759,00		-1900,00
											-141,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Выгреб на 30 м3					-3017479,00	-401415,00	-2006271,00	-634744,00	-3944402,00
								-636366,00	-105299,00	0,00	-292179,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 18: ПОКРЫТИЯ									
201	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,2	3511,91	-1127,28	-531001,00	-170444,00	-336585,00	-69566,00	-648612,00
						-158,54	-267,47	-23971,00	-40441,00		-48045,00	
202	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /6 см/	м2 покрытия	1556	1504,52	-198,10	-2341033,00	-308244,00	-1993827,00	-87469,00	-2622782,00
						-25,04	-27,01	-38962,00	-42028,00		-194280,00	
203	6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1556	644,30	-0,08	-1002531,00	-124,00	-988714,00	-14788,00	-1098705,00
						-8,80	0,00	-13693,00	0,00		-81386,00	
204	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	756	1718,84	-209,57	-1299443,00	-158435,00	-1122078,00	-41967,00	-1448723,00
						-25,04	-26,36	-18930,00	-19928,00		-107313,00	
205	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий	м бортового камня	300	1717,26	-33,05	-515178,00	-9915,00	-249375,00	-280746,00	-859598,00
						-852,96	-13,54	-255888,00	-4062,00		-63674,00	
206	9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	12,9	41142,00		-530732,00		-1061464,00		-573191,00
											-42459,00	
207	10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/	м2 покрытия	12	1089,27	-157,68	-13071,00	-1892,00	-7616,00	-4460,00	-18933,00
						-296,95	-47,17	-3563,00	-566,00		-1402,00	
208	11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	12	132,76	10,24	1593,00	123,00	1312,00	210,00	1947,00
						13,20	2,97	158,00	36,00		144,00	
209	12	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	12	2072,92	-176,45	-24875,00	-2117,00	-1017,00	-19918,00	-48376,00
						-1811,70	-74,45	-21740,00	-893,00		-3583,00	
210	13	255-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	12,24	1571,00		-19229,00		-38458,00		-20767,00
											-1538,00	
211	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164	1606,33	-33,05	-263438,00	-5421,00	-118132,00	-153474,00	-450265,00
						-852,96	-13,54	-139885,00	-2221,00		-33353,00	
212	15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,624	41142,00		-107957,00		-215914,00		-116594,00
											-8637,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В15/	м3 подстилающего слоя	2,5	23970,24	-7,68	-59926,00	-19,00	-49466,00	-9814,00	-75319,00
						-4176,06	0,00	-10440,00	0,00		-5579,00	
214	17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026	16836,20	-1527,64	-438,00	-39,00	-1,00	-377,00	-880,00
						-15277,20	-666,60	-397,00	-17,00		-65,00	
215	18	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026	450224,00		-11706,00		-11706,00		-12642,00
											-936,00	
216	19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой /заполнение швов мастикой "Изол"/	м2	23	2067,13	-176,45	-47544,00	-4058,00	-1817,00	-38176,00	-92578,00
						-1811,70	-74,45	-41669,00	-1712,00		-6858,00	
217	20	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	23	8828,00		-203044,00		-203044,00		-219288,00
											-16244,00	
218	21	261-105-0501 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	101,5	212,00		-21518,00		-21518,00		-23239,00
											-1721,00	
			Итого по разделу 18: ПОКРЫТИЯ					-6991071,00	-660585,00	-6419420,00	-720545,00	-8328545,00
								-568980,00	-111832,00	0,00	-616929,00	
			Раздел 20: МАФЫ									
219	36	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	121	38180,00	-7996,00	-4619780,00	-967516,00	-3047506,00	-694419,00	-5739393,00
						-4998,00	-2771,00	-604758,00	-335291,00		-425194,00	
220	37	8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	202680,00	-5374,00	-405360,00	-10748,00	-340330,00	-68674,00	-511956,00
						-27141,00	-2012,00	-54282,00	-4024,00		-37922,00	
221	38	8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	93102,00	-167,00	-93102,00	-167,00	-80640,00	-14516,00	-116227,00
						-12295,00	-60,00	-12295,00	-60,00		-8609,00	
			Итого по разделу 20: МАФЫ					-5118242,00	-978431,00	-3468476,00	-777609,00	-6367576,00
								-671335,00	-339375,00	0,00	-471725,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории					-12109313,00	-1639016,00	-9887896,00	-1498154,00	-14696121,00
								-1240315,00	-451207,00	0,00	-1088654,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1 Площадка для мусоросборников									
222	1	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	177228,00	343,00	177228,00	343,00	171896,00	4529,00	196298,00
						4989,00	91,00	4989,00	91,00		14541,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1 Площадка для мусоросборников					177228,00	343,00	171896,00	4529,00	196298,00
								4989,00	91,00	0,00	14541,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
223	24	1147-0102-0207 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	26	2676,86	369,54	69598,40	9608,00	7292,80	49870,40	129026,40
						2026,83	152,82	52697,60	3973,20		9557,60	
224	25	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	26	5802,47	1286,47	150864,40	33448,00	3169,60	110072,00	281811,20
						4394,10	416,74	114246,40	10835,20		20874,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	31	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /5 см/	м2	410,211	449,58	17,18	184422,64	7047,35		157483,68	369258,79
						432,40	3,86	177375,30	1583,41		27352,47	
226	32	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать	м2	410,211	118,56	-0,30	-48634,64	-123,03		-42690,19	-98630,79
						-118,26	0,00	-48511,61	0,00		-7305,96	
227	33	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200	305,55	181,09	61110,02	36217,98	12059,98	18458,91	85934,42
						64,16	40,72	12831,98	8143,99		6365,49	
			Итого по разделу 3: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					417360,82	86198,29	22522,38	293194,80	767400,02
								308639,67	24535,80	0,00	56844,40	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории					417360,82	86198,29	22522,38	293194,80	767400,02
								308639,67	24535,80	0,00	56844,40	
			Протокол замены №1									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы									
228	1	412-102-0118 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	165960	36,00		5974560,00				6452525,00
229	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1844	1823,00		3361612,00		6723224,00	477965,00	3630541,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Земляные работы					9336172,00	0,00	6723224,00	268929,00	10083066,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ								746894,00	
			Раздел 21: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б	-				-				-
230	3	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	8627,16	1325,73	172543,00	26515,00	71172,00	96260,00	290307,00
						3742,84	335,98	74857,00	6720,00		21504,00	
231	4	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	141,12	11452,00		1616106,00		3232212,00		1745394,00
232	5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,0624	35262,95	4893,24	178515,00	24772,00	97695,00	129288,00	253254,00
						11071,50	1079,88	56048,00	5467,00		55979,00	
233	6	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,127872	375501,00		48016,00		48016,00	18760,00	
			Итого по разделу 21: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б					2015180,00	51287,00	3449095,00	3841,00	51857,00
								130905,00	12187,00	0,00	152239,00	2340812,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общестроительные работы КЖ					2015180,00	51287,00	3449095,00	173393,00	
								130905,00	12187,00	0,00	152239,00	2340812,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы КМ								173393,00	
			Раздел 22: ФЕРМА. БЛОК А									
234	7	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,37	68875,69	21971,78	25484,00	8130,00	2630,00	11435,00	39872,00
						39796,90	4991,98	14725,00	1847,00		2953,00	
235	8	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37	3330,21	477,37	1232,00	177,00	106,00	656,00	2039,00
						2567,44	1,49	950,00	1,00		151,00	
236	9	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /сталь С245/	т	0,2496	826338,00		206254,00		206254,00		222754,00
											16500,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	10	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /сталь С245/	т	0,3848	819736,00		315434,00		315434,00		340669,00
											25235,00	
238	11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,467	82,07	1,90	1187,00	27,00	739,00	293,00	1598,00
						29,10	0,30	421,00	4,00		118,00	
239	12	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,197	60289,39	28506,93	11877,00	5616,00	1123,00	4443,00	17626,00
						26080,29	6607,76	5138,00	1302,00		1306,00	
240	13	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,197	3330,21	477,37	656,00	94,00	56,00	349,00	1085,00
						2567,44	1,49	506,00	0,00		80,00	
241	14	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/сталь С245/	т	0,20488	826395,00		169312,00		169312,00		182857,00
											13545,00	
242	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,1811	82,07	1,90	425,00	10,00	265,00	105,00	572,00
						29,10	0,30	151,00	2,00		42,00	
			Итого по разделу 22: ФЕРМА. БЛОК А					731861,00	14054,00	695919,00	17281,00	809072,00
								21891,00	3156,00	0,00	59930,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Общестроительные работы КМ					731861,00	14054,00	695919,00	17281,00	809072,00
								21891,00	3156,00	0,00	59930,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы АР									
			Раздел 23: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б									
243	16	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,091	3296,13	274,95	751818,00	62714,00	180584,00	488148,00	1339163,00
						2229,46	71,77	508520,00	16370,00		99197,00	
244	17	213-101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	11,495786	45000,00		517310,00		1034620,00		558695,00
											41385,00	
245	18	1146-0101-0104 РСНБ РК 2015	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)	м3	1,2096	158819,02	21944,53	192107,00	26544,00	84297,00	78941,00	292732,00
						67184,28	10508,38	81266,00	12711,00		21684,00	
			Итого по разделу 23: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блок Б					1461235,00	89258,00	1299501,00	567089,00	2190590,00
								589786,00	29081,00	0,00	162266,00	
			Раздел 24: ПОЛЫ									
246	19	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием /100 мм/	м2 площади уплотнения	19,8	528,84	68,92	10471,00	1365,00	5868,00	3531,00	15122,00
						163,58	26,15	3239,00	518,00		1120,00	
247	20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,656	3511,91	1127,28	40935,00	13140,00	25947,00	5363,00	50002,00
						158,54	267,47	1848,00	3118,00		3704,00	
248	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,386	21487,56	7,68	29782,00	11,00	23983,00	5441,00	38041,00
						4176,06	0,00	5788,00	0,00		2818,00	
249	22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /керамогранит на растворе М150/	м2 покрытия	19,8	4976,08	83,00	98526,00	1644,00	69746,00	26219,00	134725,00
						1370,58	38,12	27137,00	755,00		9980,00	
250	23	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,79	1548,53	14,12	32194,00	294,00	25483,00	6130,00	41390,00
						308,66	5,03	6417,00	105,00		3066,00	
251	24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,764	3511,91	1127,28	104528,00	33552,00	66257,00	13694,00	127680,00
						158,54	267,47	4719,00	7961,00		9458,00	
252	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,82	3511,91	1127,28	80142,00	25725,00	50799,00	10499,00	97892,00
						158,54	267,47	3618,00	6104,00		7251,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	417,244	3511,91	1127,28	1465323,00	470351,00	928823,00	191970,00	1789876,00
						158,54	267,47	66150,00	111600,00		132583,00	
254	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	41,7244	21487,56	7,68	896556,00	320,00	721992,00	163789,00	1145173,00
						4176,06	0,00	174244,00	0,00		84828,00	
255	28	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	1043,11	1022,31	76,79	1066382,00	80100,00	3108,00	954638,00	2182702,00
						942,54	31,06	983173,00	32399,00		161682,00	
256	29	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1043,11	19234,46	26,18	20063658,00	27309,00	19274086,00	833451,00	22568878,00
						730,76	9,06	762263,00	9451,00		1671769,00	
			Итого по разделу 24: ПОЛЫ					23888497,00	653811,00	21196092,00	2214725,00	28191481,00
								2038596,00	172011,00	0,00	2088259,00	
			Раздел 25: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
257	30	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	295,68	652,15	5,08	192828,00	1502,00	80295,00	89227,00	304619,00
						375,51	1,70	111031,00	503,00		22564,00	
			Итого по разделу 25: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					192828,00	1502,00	80295,00	89227,00	304619,00
								111031,00	503,00	0,00	22564,00	
			Раздел 26: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
258	31	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	50,61	2887,05	1000,61	146114,00	50641,00	75020,00	23312,00	182980,00
						404,12	263,44	20453,00	13333,00		13554,00	
259	32	222-502-0203 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	50,61	14596,00		738704,00		738704,00		797800,00
											59096,00	
260	33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	289,455	5429,09	14,70	1571477,00	4255,00	1217222,00	323068,00	2046109,00
						1209,17	4,01	350000,00	1161,00		151564,00	
261	34	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	25,38	4363,63	34,95	110749,00	887,00	11253,00	79226,00	205173,00
						3885,30	16,69	98609,00	424,00		15198,00	
262	35	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	25,38	3092,00		78475,00		78475,00		84753,00
											6278,00	
263	36	1110-0203-0201 РСНБ РК 2015	Цоколь. Утепление плитами толщиной 50 мм	м утепляемого цоколя	141	3665,12	40,08	516782,00	5651,00	421149,00	83212,00	647994,00
						638,17	17,56	89982,00	2476,00		48000,00	
264	37	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,16	8217,77	522,17	42404,00	2695,00	33,00	28285,00	76344,00
						7689,12	255,19	39676,00	1317,00		5655,00	
265	38	С Прайс	Объемные буквы	м2	5,16	150000,00		774000,00		774000,00		835920,00
											61920,00	
266	39	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес из профнастила	шт.	1	104569,00	249,00	104569,00	249,00	100115,00	3873,00	117117,00
						4205,00	65,00	4205,00	65,00		8675,00	
			Итого по разделу 26: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					4083274,00	64378,00	3415971,00	540976,00	4994190,00
								602925,00	18776,00	0,00	369940,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Общестроительные работы АР					29625834,00	808949,00	25991859,00	3412017,00	35680880,00
								3342338,00	220371,00	0,00	2643029,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние сети канализации									
			Раздел 27: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
267	40	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1986,48	251,28	3973,00	502,00	528,00	3120,00	7660,00
						1471,14	120,74	2942,00	241,00		567,00	
268	41	244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм		2	9952,00		19904,00		19904,00		21496,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1592,00	
269	42	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	7605,00		22815,00		22815,00	1825,00	24640,00
			Итого по разделу 27: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					46692,00	502,00	43247,00	3120,00	53796,00
								2942,00	241,00	0,00	3984,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Внутренние сети канализации					46692,00	502,00	43247,00	3120,00	53796,00
								2942,00	241,00	0,00	3984,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Отопление									
			Раздел 28: ОТОПЛЕНИЕ									
270	43	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	63	307,42	0,00	19368,00	0,00	6901,00	12217,00	34112,00
						197,88	0,00	12467,00	0,00		2527,00	
271	44	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	63	278,00		17514,00		17514,00	1401,00	18915,00
272	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	63	2381,63	99,44	150043,00	6265,00	17273,00	124893,00	296931,00
						2008,02	14,86	126505,00	936,00		21995,00	
273	46	242-204-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	63	6655,00		419265,00		419265,00	33541,00	452806,00
			Итого по разделу 28: ОТОПЛЕНИЕ					606190,00	6265,00	460953,00	137110,00	802764,00
								138972,00	936,00	0,00	59464,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Отопление					606190,00	6265,00	460953,00	137110,00	802764,00
								138972,00	936,00	0,00	59464,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Электроснабжение 10кВ									
274	47	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	43520,00		261120,00		522240,00	20890,00	282010,00
275	48	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	4	42991,00		171964,00		343928,00	13757,00	185721,00
276	49	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	127706,28	63091,67	7662,00	3786,00	167,00	4048,00	12647,00
						61835,50	22498,04	3710,00	1350,00		937,00	
277	50	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,18	298974,00		53815,00		53815,00	4305,00	58120,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Электроснабжение 10кВ					494561,00	3786,00	920150,00	4048,00	538498,00
								3710,00	1350,00	0,00	39889,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 Электроснабжение 0,4кВ									
278	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора металлическая 4 м	шт	6	91071,43		546429,00		546429,00	43714,32	590143,32
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 Электроснабжение 0,4кВ					546429,00		546429,00	43714,32	590143,32
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 29: ТРУБОПРОВОД									
279	52	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	434,3	745,00		323554,00		323554,00	25884,00	349438,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280	53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,19	386465,97	109673,25	73429,00	20838,00	434,00	58032,00	141978,00
						274510,00	34009,30	52157,00	6462,00		10517,00	
281	54	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	190	1304,00		247760,00		247760,00		267581,00
											19821,00	
282	55	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,43	67752,30	0,00	29133,00	0,00	1585,00	27273,00	60919,00
						64066,00	0,00	27548,00	0,00		4513,00	
			Итого по разделу 29: ТРУБОПРОВОД					673876,00	20838,00	573333,00	85305,00	819916,00
								79705,00	6462,00	0,00	60735,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водоснабжения					673876,00	20838,00	573333,00	85305,00	819916,00
								79705,00	6462,00	0,00	60735,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Выгреб на 30 м3									
283	56	1101-0102-0244 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	490	218,67	218,67	107148,00	107148,00		9935,00	126450,00
						0,00	28,16	0,00	13798,00		9367,00	
284	57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,2	2219,45	0,00	87002,00	0,00		62642,00	161616,00
						2219,45	0,00	87002,00	0,00		11972,00	
285	58	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	223,803	36,27	36,27	8117,00	8117,00		2307,00	11258,00
						0,00	14,32	0,00	3205,00		834,00	
286	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223,803	173,82	79,75	38901,00	17849,00		21444,00	65173,00
						94,07	39,01	21053,00	8731,00		4828,00	
287	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	223,803	965,20	0,00	216015,00	0,00		155531,00	401270,00
						965,20	0,00	216015,00	0,00		29724,00	
288	61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	223,803	94,16	80,63	21073,00	18046,00	649,00	4634,00	27764,00
						10,63	18,13	2379,00	4058,00		2057,00	
289	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,334	23817,83	9914,28	412858,00	171854,00	42426,00	268457,00	735820,00
						11455,98	4187,75	198578,00	72590,00		54505,00	
290	63	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	15	52251,00		783765,00		1567530,00		846466,00
											62701,00	
291	64	225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	44669,00		134007,00		268014,00		144728,00
											10721,00	
292	65	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	29392,00		352704,00		705408,00		380920,00
											28216,00	
293	66	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,207	14935,45	7827,40	3092,00	1621,00	101,00	2337,00	5863,00
						6620,09	2949,32	1370,00	611,00		434,00	
294	67	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	4025,00		12075,00		24150,00		13041,00
											966,00	
295	68	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2424,00		7272,00		14544,00		7854,00
											582,00	
296	69	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2032,78	220,78	6098,00	662,00	449,00	5246,00	12252,00
						1662,39	104,02	4987,00	312,00		908,00	
297	70	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		3	18935,00		56805,00		56805,00		61349,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В20 F50 W6/	комплект	0,05	23698,92	7,68	1185,00	0,00	976,00	4544,00	1491,00
				м3 подстилающего слоя		4176,06	0,00	209,00	0,00		196,00	
											110,00	
299	72	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы для вентиляции. Монтаж	км трубопровода	0,002	400005,54	8141,58	800,00	16,00	33,00	752,00	1676,00
						375570,00	4065,32	751,00	8,00		124,00	
300	73	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	2	2434,00		4868,00		4868,00		5257,00
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Выгреб на 30 м3					2253785,00	325313,00	2685953,00	533481,00	3010248,00
								532344,00	103313,00	0,00	222982,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории									
			Раздел 30: ПОКРЫТИЯ									
301	74	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	235,86	3511,91	1127,28	828318,80	265880,61	525045,43	108516,82	1011796,93
						158,54	267,47	37393,51	63085,73		74946,94	
302	75	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия. Количество слоев по 0,5 см: 2.	м2 покрытия	800	372,47	0,04	297976,00	32,00	294424,00	3802,00	325920,00
						4,40	0,00	3520,00	0,00		24142,00	
303	76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,6	3511,91	1127,28	89905,00	28858,00	56988,00	11778,00	109818,00
						158,54	267,47	4059,00	6847,00		8135,00	
			Итого по разделу 30: ПОКРЫТИЯ					1216199,80	294770,61	876457,43	124096,82	1447534,93
								44972,51	69932,73	0,00	107223,94	
			Раздел 31: ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
304	77	254-101-0802 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	10236,00		61416,00		122832,00		66329,00
											4913,00	
305	78	254-103-0601 РСНБ РК 2015	Виз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	6558,00		131160,00		262320,00		141653,00
			Итого по разделу 31: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								10493,00	
								192576,00	0,00	385152,00	0,00	207982,00
								0,00	0,00	0,00	15406,00	
			Раздел 32: МАФЫ									
306	79	8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративный забор "Евро"	секция	150	23659,00	2962,00	3548850,00	444300,00	2834400,00	515100,00	4389000,00
						1801,00	1120,00	270150,00	168000,00		325050,00	
307	80	8601-0605-0203 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	218085,00	5374,00	218085,00	5374,00	185570,00	34337,00	272616,00
						27141,00	2012,00	27141,00	2012,00		20194,00	
308	81	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	131875,00	326,00	131875,00	326,00	125803,00	5044,00	147873,00
						5746,00	82,00	5746,00	82,00		10954,00	
309	82	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2020	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	40622,00	1936,00	40622,00	1936,00	34356,00	3717,00	47886,00
						4330,00	323,00	4330,00	323,00		3547,00	
			Итого по разделу 32: МАФЫ					3939432,00	451936,00	3180129,00	558198,00	4857375,00
								307367,00	170417,00	0,00	359745,00	
			Итого по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство территории					5348207,80	746706,61	4441738,43	682294,82	6512891,93
								352339,51	240349,73	0,00	482374,94	
			ИТОГО по акту					4710566,62	-1572609,10	12231280,81	-685665,38	4640574,27
								-858327,82	-341640,47	-3672382,00	615658,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:							**-3672382,00**		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Временные здания и сооружения	%	1,50			**124694,34**				**8437650,61**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	0,90			**75938,86**				**8513589,47**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**170271,79**				**8683861,26**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5011479,26**
			Итого с оборудованием									**4760905,30**
			Итого с понижающим коэф. 0,95									
			НДС	%	12,00			**571308,64**				**5582787,89**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Авторемстрой ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ералиев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "РДК-01"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "City Engineering"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдирахманов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Жазыков М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Туктибаев Т.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)