Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24. 04.2023 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№1	**от 24.04.2023 г**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**99 880 287,50**								**11 985 634,50**	**111 865 922,00**
в том числе за отчетный месяц		**6 161 948,21**							**739 433,79**	**6 901 382,00**

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель:

_____ **МАДИЯР Т.М.**

Технический надзор:

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

_____ **ЕСМУХАНОВ А.**

Авторский надзор:

_____

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:**ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24. 04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9 Двери											
83	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	2,3	3 026,56	63,68	6 961	146	371	4 490	12 367
					2 801,79	27,58	6 444	63		916	
84	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,3	72 945,00		167 774	0	167 774	0	181 196
							0	0		13 422	
85	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР=90%	м2	11,13	3 105,43	150,97	34 563	1 680	12 652	18 880	57 718
					1 817,71	67,12	20 231	747		4 275	
86	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	7,77	7 373,00		57 288	0	57 288	0	61 871
							0	0		4 583	
87	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	3,36	9 366,00		31 470	0	31 470	0	33 988
							0	0		2 518	
88	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =2	1 шт.	12	527,00		6 324	0	6 324	0	6 830
							0	0		506	
89	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	1 шт.	6	5 075,00		30 450	0	30 450	0	32 886

							0	0		2 436	
	Итого по разделу 9						**386 856**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 675				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 826				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					306 329				
		- накладные расходы, тенге					23 370				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					28 656				
	Раздел 10 Окна										
90	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	1,54176	1 752,39	220,36	2 702	340	0	2 275	5 375
					1 532,03	107,70	2 362	166		398	
91	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	1,91844	1 440,19	217,89	2 763	418	0	2 294	5 462
					1 222,30	106,40	2 345	204		405	
92	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	1,13004	2 170,72	220,13	2 453	249	0	2 091	4 908
					1 950,59	104,96	2 204	119		364	
96	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	3,39	2 261,50	6,37	7 666	22	6 694	864	9 212
					280,13	2,99	950	10		682	
97	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	10,44	2 932,79	5,40	30 618	56	24 428	4 919	38 380
					587,57	1,48	6 134	15		2 843	
98	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	3,72	2 141,09	5,40	7 965	20	5 759	1 754	10 496
					587,57	1,48	2 186	6		778	
	Итого по разделу 10						**73 833**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 181				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 105				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					520				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 878				
		- накладные расходы, тенге					14 197				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 471				

	Раздел 11 Полы										
11.1 Тип											
103	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	27,1	4 412,29	25,05	119 573	679	63 356	52 460	185 796
					2 049,39	9,99	55 538	271		13 763	
11.2 Тип											
108	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике НР=94%	м2 покрытия	65,96	3 756,56	27,68	247 783	1 826	211 488	33 247	303 512
					522,58	13,65	34 469	900		22 482	
109	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	5,21	20 560,43	2 178,99	107 120	11 353	69 941	27 822	145 737
					4 957,04	724,05	25 826	3 772		10 795	
	Итого по разделу 11						**635 046**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 858				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 943				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					344 783				
		- накладные расходы, тенге					113 529				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 040				
	Раздел 13 Наружная отделка										
127	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,5	1 539,08	40,10	37 707	982	10 963	21 287	63 714
					1 051,53	34,58	25 762	847		4 720	
	Итого по разделу 13						**63 714**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 762				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 963				
		- накладные расходы, тенге					21 287				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 720				
	Итого по АКТу на один дом						**1 159 449**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					184 451				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 771				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 120				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					698 953				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					172 383				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					85 887				
	Итого по АКТу на 5 домов						**5 797 245**				
		Временные здания и сооружения 2,9%					168 120				

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,27%					75 760				
		ИТОГО					**6 041 125**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					120 823				
		ИТОГО					**6 161 948**				
		Договорная стоимость					**6 161 948,21**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					739 433,79				
		ВСЕГО по АКТу С НДС 12%					**6 901 382,00**				

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель

_____ **МАДИЯР Т.М.**

Технический надзор:

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "AiserStroyService"

_____ **ЕСМУХАНОВ А.**

Авторский надзор:

_____