Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24. 04.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№1	от 24.04.2023 г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**123 658 807,14**								**14 839 056,86**	**138 497 864,00**
в том числе за отчетный месяц		**23 778 522,32**							**2 853 422,68**	**26 631 945,00**

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель

МАДИЯР Т.М.

Технический надзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

ЕСМУХАНОВ А.

Авторский надзор:

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка основных сетей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 12 Внутренняя отделка											
12.1 Потолок											
110	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	28,806	849,15	2,20	24 461	63	4 975	15 554	43 216
					674,28	0,71	19 423	20		3 201	
111	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	631,17	4,11	3 850	25	1 360	1 981	6 297
					404,04	1,86	2 465	11		466	
112	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	459,04	1,01	41 277	91	7 548	26 945	73 680
					374,09	0,48	33 638	43		5 458	
113	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	89,92	237,37	0,44	21 344	40	2 832	14 792	39 027
					205,43	0,20	18 472	18		2 891	
12.2 Стены											

114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	21,678	745,27	5,66	16 156	123	6 605	7 577	25 632
					434,89	1,98	9 428	43		1 899	
115	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	72,26	869,31	6,29	62 816	455	18 567	35 201	105 858
					606,06	2,87	43 794	207		7 841	
12.3 Перегородки											
118	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,578	1 323,17	73,45	10 027	557	2 685	5 806	17 100
					895,41	62,39	6 785	473		1 267	
119	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	40,878	745,27	5,66	30 465	231	12 457	14 286	48 331
					434,89	1,98	17 777	81		3 580	
120	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	148,86	869,31	6,29	129 405	936	38 251	72 516	218 075
					606,06	2,87	90 218	427		16 154	
12.4 Низ стены											
121	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	8,6	745,27	5,66	6 409	49	2 620	3 006	10 168
					434,89	1,98	3 740	17		753	
122	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	8,6	4 746,23	19,87	40 818	171	20 345	16 302	61 690
					2 360,72	8,88	20 302	76		4 570	
123	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,46	1 323,17	73,45	3 255	181	871	1 885	5 551
					895,41	62,39	2 203	153		411	
124	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	2,46	4 746,23	19,87	11 676	49	5 820	4 663	17 646
					2 360,72	8,88	5 807	22		1 307	
12.5 Откосы											

125	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	14,08	745,27	5,66	10 493	80	4 290	4 921	16 647
					434,89	1,98	6 123	28		1 233	
126	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	14,08	869,31	6,29	12 240	89	3 618	6 858	20 626
					606,06	2,87	8 533	40		1 528	
	Итого по разделу 12				**709 543**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			288 708						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 140						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 659						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			132 844						
		- накладные расходы, тенге			232 293						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			52 559						
Раздел 15 Крыльцо К1											
15.1 Покрытие крыльца											
130	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,45	11 082,17	2 335,62	4 987	1 051	3 430	870	6 326
					1 123,70	956,22	506	430		469	
131	1106-0101-0115	Лестницы и площадки железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	2,45	35 720,91	2 291,60	87 516	5 614	75 582	6 871	101 938
					2 579,39	502,54	6 320	1 231		7 551	
132	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02706	331 233,00		8 963	0	8 963	0	9 680
							0	0		717	
133	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	8,2	4 749,36	178,73	38 945	1 466	26 237	11 163	54 117
					1 370,96	77,28	11 242	634		4 009	
134	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=80%	м2 поверхности облицовки	4,25	4 772,54	35,90	20 283	153	2 064	14 518	37 585
					4 250,85	19,33	18 066	82		2 784	
135	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	8,5	3 370,00		28 645	0	28 645	0	30 937
							0	0		2 292	

136	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=118%	м	6,2	21 874,46	4,97	135 622	31	123 183	14 641	162 284
					2 001,23		12 408	0		12 021	
15.2 Колонны К2											
142	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4,11626	108,42	3,00	446	12	197	164	659
					57,67	0,34	237	1		49	
143	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	4,11626	91,81	2,18	378	9	230	97	513
	Итого по разделу 15				**404 040**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			48 918						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8 336						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 379						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			268 531						
		- накладные расходы, тенге			48 324						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			29 930						
Раздел 17 Ограждение дома 1-4											
144	1110-0113-0103	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов НР=90%	м2 забора	134,3	6 001,17	35,81	805 957	4 809	563 912	214 761	1 102 375
					1 766,46	10,33	237 236	1 387		81 657	
145	1110-0113-0507	Калитки из готовых полотен решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 калиток	2,4	6 255,44	100,10	15 013	240	12 854	1 809	18 168
					799,76	37,72	1 919	91		1 346	
146	1110-0113-0307	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР=90%	м2 ворот	7,2	10 114,46	46,41	72 824	334	46 307	23 677	104 221
					3 636,55	17,38	26 183	125		7 720	
147	1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	134,3	613,36	1,79	82 374	240	16 793	52 362	145 515
					486,53	0,83	65 341	111		10 779	
	Итого по разделу 17				**1 370 279**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			330 679						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 623						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 714						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			639 866						
		- накладные расходы, тенге			292 609						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			101 502						
	Итого по отделу 2 на 5 домов				**12 419 310**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			10 448 215						

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 528 710						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			638 260						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			50 920 830						
		- накладные расходы, тенге			10 120 835						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			5 921 505						
		Отдел 3. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение									
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	2	1 975,60	20,75	3 951	42	23	3 808	8 380
					1 943,18	0,21	3 886	0		621	
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	13,8	2 157,89	24,66	29 779	340	179	28 680	63 136
					2 120,27	0,34	29 260	5		4 677	
5	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	11,01	872,85	18,62	9 610	205	0	9 292	20 414
					854,23	7,00	9 405	77		1 512	
6	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	91	3 228,00		293 748	0	293 748	0	317 248
							0	0		23 500	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	8	242,10		1 937	0	156	1 745	3 977
					222,60		1 781	0		295	
16	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	6	856,65	96,78	5 140	581	2 295	1 917	7 622
					377,27	43,03	2 264	258		565	
18	1118-0101-0207	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР=98%	котел	1	118 021,15	16 749,35	118 021	16 749	26 590	79 728	213 569
					74 681,60	6 673,33	74 682	6 673		15 820	
	Итого по отделу 3				**634 335**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			121 278						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17 917						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 013						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			396 309						
		- оборудование, тенге			0						
		- накладные расходы, тенге			125 170						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			46 990						

Отдел 4.Внутренние инженерные системы. Вентиляция												
Раздел 1 СистемаВЕ1												
1	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3		405	894
					412,59	0,34	413	0	423	66	
2	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	1	5 459,00		5 459	0		0	5 896
							0	0	5 459	437	
	Итого по разделу 1				**6 790**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			413						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 469						
		- накладные расходы, тенге			405						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			503						
Раздел 2 Система ВЕ2												
3	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=98%	решетка	1	423,06	3,40	423	3		405	894
					412,59	0,34	413	0	423	66	
4	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	1	4 167,00		4 167	0		0	4 500
							0	0	4 167	333	
	Итого по разделу 2				**5 394**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			413						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 177						
		- накладные расходы, тенге			405						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			399						
	Итого по отделу 4				**12 184**		10 472	6	0	810	12 184
		в том числе					826	0	10 472	902	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			826						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			6						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 646						
		- накладные расходы, тенге			810						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			902						
Отдел 5. Внутренние инженерные системы. Хозяйственно-питьевой водопровод												
Раздел 1 Оборудование												
1	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	1	17 968,33	76,54	17 968	77	15 247	2 625	22 240
					2 644,31	34,82	2 644	35		1 647	
2	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	19 691,00		19 691	0	19 691	0	21 266
							0	0		1 575	

3	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	1	3 895,02	116,37	3 895	116	423	3 345	7 819
					3 355,95	56,59	3 356	57		579	
4	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1	9 912,00		9 912	0	9 912	0	10 705
							0	0		793	
5	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	1	5 326,00		5 326	0	5 326	0	5 752
							0	0		426	
6	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	922,00		922	0	922	0	996
							0	0		74	
7	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 237,09	0,15	2 474	0	65	2 361	5 222
					1 204,70		2 409	0		387	
8	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11 364,00		11 364	0	11 364	0	12 273
							0	0		909	
9	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	1	9 428,00		9 428	0	9 428	0	10 182
							0	0		754	
10	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	10	1 583,00		15 830	0	15 830	0	17 096
							0	0		1 266	
11	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР=98%	комплект	1	3 242,17	280,56	3 242	281	293	2 749	6 470
					2 667,55	137,48	2 668	137		479	
12	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	1 шт.	1	34 571,00		34 571	0	34 571	0	37 337
							0	0		2 766	
13	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	1	2 014,05	23,87	2 014	24	447	1 523	3 820
					1 542,70	10,51	1 543	11		283	

14	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	1 шт.	1	6 467,00		6 467	0	6 467	0	6 984
							0	0		517	
15	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 237,09	0,15	1 237	0	32	1 181	2 611
					1 204,70		1 205	0		193	
16	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	1	4 235,00		4 235	0	4 235	0	4 574
							0	0		339	
	Итого по разделу 1				**175 347**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			13 825						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			498						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			240						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			134 253						
		- накладные расходы, тенге			13 784						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			12 987						
Раздел 2 Водопровод В1											
17	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	3	1 829,43	17,15	5 488	51	36	5 293	11 643
					1 800,17	0,12	5 401	0		862	
18	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	1 м	3	110,00		330	0	330	0	356
							0	0		26	
19	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	1 722,83	62,46	1 034	37	415	581	1 744
					970,52	18,76	582	11		129	
20	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	17	1 829,43	17,15	31 100	292	205	29 993	65 980
					1 800,17	0,12	30 603	2		4 887	
23	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	20	113,82	1,44	2 276	29	64	2 139	4 768
					109,17		2 183	0		353	
	Итого по разделу 2				**84 492**						
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге			38 769							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			409							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			13							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 050							
		- накладные расходы, тенге			38 006							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 257							
Раздел 3 Водомерный узел Ду 15мм (лист 4)												
24	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98%	счетчик (водомер)	1	741,68	38,71	742	39	20	686	1 542	
					683,47	17,21	683	17		114		
26	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 473,01	203,70	1 473	204	19	1 287	2 981	
					1 250,25	62,70	1 250	63		221		
28	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	1	3 282,86		3 283	0	2 890	385	3 961	
					393,36		393	0		293		
	Итого по разделу 3				**8 484**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 326							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			243							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			80							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 929							
		- накладные расходы, тенге			2 358							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			628							
Раздел 4 Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)												
30	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	14,5	1 829,43	17,15	26 527	249	176	25 582	56 278	
					1 800,17	0,12	26 102	2		4 169		
33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	14,5	113,82	1,44	1 650	21	46	1 551	3 457	
					109,17		1 583	0		256		
	Итого по разделу 4				**59 735**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			27 685							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			270							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			222							
		- накладные расходы, тенге			27 133							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 425							
	Итого по отделу 5				**328 056**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			82 605							

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 420						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			335						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			138 454						
		- накладные расходы, тенге			81 281						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			24 297						
Отдел 6. Внутренние инженерные системы. Газоснабжение											
Раздел 1 Оборудование											
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	1	5 460,86	18,13	5 461	18	1 370	3 992	10 209
					4 072,86		4 073	0		756	
2	245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	1 шт.	1	7 842,00		7 842	0	7 842	0	8 469
							0	0		627	
3	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР=98%	прибор	1	4 822,10	333,46	4 822	333	2 670	1 932	7 294
					1 819,30	152,09	1 819	152		540	
4	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	1 шт.	1	103 946,00		103 946	0	103 946	0	103 946
							0	0		0	
5	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	2	880,17	2,69	1 760	5	172	1 553	3 578
					791,71	0,76	1 583	2		265	
6	291-000-0003	Сигнализатор загазованности САКЗ-50 НД (СЗ-1, СЗ-2) (кпл)	1 шт	1	12 476,79		12 477	0	12 477	0	13 475
							0	0		998	
7	291-000-0004	САКЗ Бытовая СГК-2-Б-СО+СН4 д.20 НД (кпл)	1 шт	1	19 853,57		19 854	0	19 854	0	21 442
							0	0		1 588	
	Итого по разделу 1				**168 413**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			7 475						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			356						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			154						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			44 385						
		- оборудование, тенге			103 946						
		- накладные расходы, тенге			7 477						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 774						
Раздел 2 Трубопроводная арматура											

8	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	11 224,00		11 224	0	11 224	0	12 122
							0	0		898	
9	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	10 687,00		10 687	0	10 687	0	11 542
							0	0		855	
	Итого по разделу 2				**23 664**						
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			21 911						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 753						
Раздел 3 Стальной газопровод низкого давления											
10	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	1 302,23	31,25	13 022	313	7 873	4 844	19 295
					483,60	10,67	4 836	107		1 429	
11	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	10	782,00		7 820	0	7 820	0	8 446
							0	0		626	
12	1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	3	1 129,70	31,25	3 389	94	1 844	1 453	5 229
					483,60	10,67	1 451	32		387	
13	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	1 м	3	536,00		1 608	0	1 608	0	1 737
							0	0		129	
14	1116-0401-0302	Футляр из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% Коб =2	м трубопровода	1,6	953,25	59,99	1 525	96	17	1 421	3 182
					882,77	23,75	1 412	38		236	
15	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм Коб =2	1 м	1,6	2 123,00		3 397	0	3 397	0	3 669
							0	0		272	
16	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% Коб =2	км трубопровода	0,0016	1 017 974,85	26 978,81	1 629	43	1 271	312	2 096
					196 620,00	103,26	315	0		155	

17	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	1 шт.	5	155,00		775	0	775	0	837
							0	0		62	
18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,1	708,00		71	0	71	0	77
							0	0		6	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1	108,42	3,00	108	3	47	40	160
					57,67	0,34	58	0		12	
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1	91,81	2,18	92	2	56	23	124
					33,70	0,34	34	0		9	
21	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	13	716,26		9 311	0	229	8 900	19 668
					698,63		9 082	0		1 457	
	Итого по разделу 3				**64 520**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			17 188						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			551						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			551						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			25 011						
		- накладные расходы, тенге			16 993						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 780						
	Итого по отделу 6				**256 597**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			24 663						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			907						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			331						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			91 304						
		- оборудование, тенге			103 946						
		- накладные расходы, тенге			24 470						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			11 307						
Отдел 7. Внутренние инженерные системы. Электрооборудование											
Раздел 1 Силовое оборудование											
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23	1 180,81	19 809	1 181	15 052	2 876	24 500
					3 576,00	418,00	3 576	418		1 815	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 693,73	100,91	1 694	101	37	1 151	3 073
					1 555,56	41,80	1 556	42		228	

5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	1	1 857,90		1 858	0	16	1 326	3 439
					1 841,64		1 842	0		255	
7	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	19 809,23	1 180,81	19 809	1 181	15 052	2 876	24 500
					3 576,00	418,00	3 576	418		1 815	
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	9	1 857,90		16 721	0	146	11 934	30 947
					1 841,64		16 575	0		2 292	
	Итого по разделу 1				**86 459**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			27 125						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 463						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			878						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			30 303						
		- накладные расходы, тенге			20 163						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 405						
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
21	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	4	372,01	0,43	1 488	2	173	946	2 629
					328,24	0,19	1 313	1		195	
23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	372,01	0,43	1 116	1	130	710	1 972
					328,24	0,19	985	1		146	
25	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	372,01	0,43	744	1	87	472	1 313
					328,24	0,19	656	0		97	
27	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	15	372,01	0,43	5 580	6	650	3 547	9 857
					328,24	0,19	4 924	3		730	
29	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	300,30	0,38	300	0	12	207	548
					287,80	0,15	288	0		41	
31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	1	372,01	0,43	372	0	44	236	657
					328,24	0,19	328	0		49	

33	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	2	300,30	0,38	601	1	24	415	1 097
					287,80	0,15	576	0		81	
35	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	13	395,97		5 148	0	585	2 783	8 565
					350,98		4 563	0		634	
	Итого по разделу 3				**26 638**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			13 633						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			11						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 705						
		- накладные расходы, тенге			9 316						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 973						
Раздел 4 Провода и кабели											
38	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	33	133,44	1,43	4 404	47	415	2 840	7 824
					119,46	0,10	3 942	3		580	
39	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	54	162,97	2,05	8 800	111	1 081	5 492	15 435
					140,88	0,37	7 608	20		1 143	
	Итого по разделу 4				**23 259**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 550						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			158						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			23						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 496						
		- накладные расходы, тенге			8 332						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 723						
Раздел 5 Трубы											
47	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	97,5	349,63	11,60	34 089	1 131	5 327	20 217	58 650
					283,39	4,59	27 631	448		4 344	

51	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	6	589,47	39,32	3 537	236	400	2 148	6 140
					483,43	13,79	2 901	83		455	
	Итого по разделу 5				**64 790**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			30 532						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 367						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			531						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 727						
		- накладные расходы, тенге			22 365						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 799						
Раздел 6 Заземление											
53	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20	954,36	29,18	19 087	584	13 835	3 493	24 386
					233,38	9,20	4 668	184		1 806	
54	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	4 649,34	197,91	13 948	594	9 853	2 647	17 923
					1 166,90	58,52	3 501	176		1 328	
	Итого по разделу 6				**42 309**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			8 169						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 178						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			360						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			23 688						
		- накладные расходы, тенге			6 140						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			3 134						
	Итого по отделу 7				**243 454**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			91 009						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 177						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 797						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 919						
		- накладные расходы, тенге			66 316						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			18 034						
Отдел 8. Внутренние инженерные системы. Пожарная сигнализация											
1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	7	3 510,17	2,40	24 571	17	460	14 697	42 409
					3 442,00		24 094	0		3 141	
2	291-000-0005	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04 (кпл)	1 шт	7	12 571,00		87 997	0	87 997	0	95 037

								0	0		7 040	
	Итого по отделу 8				**137 446**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			24 094							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			88 457							
		- накладные расходы, тенге			14 697							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			10 181							
	Итого по отделам 3- 8 на 5 домов.				**8 060 360**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 309 350							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			121 795							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			45 705							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 828 355							
		- оборудование, тенге			519 730							
		- накладные расходы, тенге			1 278 800							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			437 070							
	Отдел 9. Наружный газопровод											
	Раздел 1 Стальной газопровод низкого давления											
1	1312-1001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61%	врезка	3	15 450,37	181,56	46 351	545	1 286	27 157	79 389
					14 840,00		44 520	0		5 881	
2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	103	2 871,57	62,46	295 772	6 433	189 375	99 858	427 280
					970,52	18,76	99 964	1 932		31 650	
3	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	6	600,00		3 600	0	3 600	0	3 888
							0	0		288	
4	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	5	711,00		3 555	0	3 555	0	3 839
							0	0		284	
5	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	1 701,63	29,05	17 016	291	10 925	5 789	24 629
					579,98	10,67	5 800	107		1 824	
	Итого по разделу 1				**539 025**						
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге		150 284							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 269							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 039							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		208 741							
		- накладные расходы, тенге		132 804							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		39 927							
Раздел 2 Стойка под газопровод ОП-1 2,2 м (8 шт)											
6	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69% Коб =8	т	0,158	3 914,15	563,75	618	89	59	324	1 017
					2 973,46	1,72	470	0		75	
7	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69% Коб =8	т конструкций	0,158	35 758,38	15 265,08	5 650	2 412	1 794	1 490	7 711
					9 137,52	4 528,99	1 444,00	716		571	
8	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб =8	1 м	17,6	1 801,00		31 698	0	31 698	0	34 234
										2 536	
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =8	1 т	0,006	479 350,00		2 876	0	2 876	0	3 106
										230	
10	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм Коб =8	1 т	0,00064	372 838,00		239	0	239	0	258
										19	
11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм Коб =8	1 т	0,01528	578 162,00		8 834	0	8 834	0	9 541
										707	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	30,8	108,42	3,00	3 339	92	1 471	1 232	4 937
					57,67	0,34	1 776,00	10		366	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	30,8	91,81	2,18	2 828	67	1 723	723	3 835
					33,70	0,34	1 038,00	10		284	
14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	6,2	708,00		4 390	0	4 390	0	4 741
										351	
	Итого по разделу 2				**69 380**						

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 728						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 660						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 084						
		- накладные расходы, тенге			3 769						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			5 139						
Раздел 3 Трубопроводная арматура											
15	242-209-6502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	5	11 224,00		56 120	0	56 120	0	60 610
										4 490	
	Итого по разделу 3				**60 610**		56 120	0	56 120	0	60 610
		в том числе					0	0	0	4 490	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			56 120						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 490						
	Итого по отделу 9				**669 015**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			155 012						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			9 929						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 775						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			317 945						
		- накладные расходы, тенге			136 573						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			49 556						
Отдел 11.Благоустройство											
Раздел 1 Покрытие из тротуарной плитки											
1	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	52,5	1 571,56	209,80	82 507	11 015	69 201	6 151	95 751
					43,63	64,86	2 290,58	3 405		7 093	
2	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108% Коб =-3	м2 основания	-157,5	91,54	11,42	-14 418	-1 799	-12 619	-645	-16 268
						3,79	0,00	-597		-1 205	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	5,25	8 507,93	1 268,18	44 667	6 658	37 045	2 726	51 184
					183,60	297,23	963,90	1 560		3 791	

4	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88%	м2	52,5	2 335,28	222,38	122 602	11 675	787	100 907	241 390
					2 097,90	86,23	110 139,75	4 527		17 881	
5	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	53,55	2 612,00		139 873	0	139 873	0	151 063
							0,00	0		11 190	
	Итого по разделу 1				**523 121**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			113 395						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			27 550						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 896						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			234 288						
		- накладные расходы, тенге			109 140						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			38 751						
Раздел 2 Бортовой камень											
2.1 Бортовой камень Бр.100.20.8											
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	30	2 337,57	39,49	70 127	1 185	39 312	32 509	110 847
					987,67	15,69	29 630,10	471		8 211	
7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,48	47 338,00		22 722	0	22 722	0	24 540
	Итого по разделу 2				**135 387**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			29 630						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 185						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			471						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 034						
		- накладные расходы, тенге			32 509						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			10 029						
	Итого по отделу 11.				**658 508**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			143 025						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			28 735						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			9 367						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			296 322						
		- накладные расходы, тенге			141 649						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			48 780						
	Итого по разделам 1-11				**22 401 920**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 679 197						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 783 397						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			731 591						

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 833 636							
		- оборудование, тенге			519 730							
		- накладные расходы, тенге			11 277 892							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 360 464							
		Временные здания и сооружения 2,9%			634 583							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,27%			285 963							
		ИТОГО			**23 322 466**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%			456 055							
		ИТОГО			**23 778 522**							
		Договорная стоимость			**23 778 522,32**							
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			2 853 422,68							
		ВСЕГО ПО АКТу			**26 631 945,00**							

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель

МАДИЯР Т.М.

Технический надзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

ЕСМУХАНОВ А.К.

Авторский надзор: