Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24. 04.2023 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№1	от 24.04.2023 г				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**93 718 339,29**								**11 246 200,71**	**104 964 540,00**
в том числе за отчетный месяц		**93 718 339,29**							**11 246 200,71**	**104 964 540,00**

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель

МАДИЯР Т.М.

Технический надзор:

Подрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

ЕСМУХАНОВ А.

Авторский надзор:

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:**ТОО "AiserStroyService"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **«Строительство жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка основных сетей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 24. 04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 1. Разбивка основных сетей									
1	950-0000-0000	Комплекс работ по разбивке основных осей зданий (сооружений), перенос в натуру и закрепление пунктами и знаками.	1 км	0,2	107 112,00		21 422				21 422,00
	Итого по отделу 1				**21 422**						
		в том числе									
		прочие затраты, тенге			21 422						
	ИТОГО по Акту:		Тенге								
		Отдел 2 .Общестроительные работы									
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	36,22	189,70	189,70	6 871	6 871		1 148,00	8 661,00
						44,02		1 594		642,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,45	2 570,57		1 157			833,00	2 149,00
					2 570,57		1 157,00			159,00	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,79	1 117,80		13 179			9 489,00	24 481,00
					1 117,80		13 179,00			1 813,00	
	Итого по разделу 1				**35 291**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 336						

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		6 871							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 594							
		- накладные расходы, тенге		11 470							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		2 614							
Раздел 2 Фундаменты											
2.1 Фундамент ленточный											
4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	4,2	16 170,07	2 401,24	67 914	10 085	39 839	20 648,00	95 647,00
					4 283,28	946,55	17 990,00	3 976		7 085,00	
5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,2	32 288,97	1 494,83	135 614	6 278	122 497	7 415,00	154 471,00
					1 628,10	312,02	6 838,00	1 310		11 442,00	
6	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	10,1	49 152,93	2 693,11	496 445	27 200	413 759	55 423,00	596 017,00
					5 493,60	536,54	55 485,00	5 419		44 149,00	
7	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,32	331 233,00		105 995		105 995		114 475,00
										8 480,00	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	72	2 448,35	25,80	176 281	1 858	148 551	24 292,00	216 619,00
					359,34	3,44	25 872,00	248		16 046,00	
9	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	21	2 362,26	5,88	49 607	123	46 218	3 064,00	56 885,00
					155,51	1,40	3 266,00	29		4 214,00	
2.2 Фундаментные блоки ФБС											
10	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	6	3 518,62	1 514,04	21 112	9 084	8 429	6 555,00	29 880,00
					599,72	326,12	3 598,00	1 957		2 213,00	
11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	48	4 459,23	1 928,70	214 043	92 578	77 658	75 224,00	312 408,00
					912,66	415,43	43 808,00	19 941		23 141,00	
12	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	35,172	36 845,00		1 295 912		1 295 912		1 399 585,00
										103 673,00	
13	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	металлических изделий	0,0364	544 873,55	3 090,15	19 833	112	16 588	2 945,00	24 600,00
					86 066,40	929,34	3 133,00	34		1 822,00	
14	1106-0101-0114	Заделки бетонные монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,1	32 707,99	1 613,33	35 979	1 775	32 667	1 750,00	40 747,00
					1 397,77	350,40	1 538,00	385		3 018,00	
2.3 Фундамент монолитный Фм-1											
15	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =4	м3 подстилающего слоя	0,48	16 170,07	2 401,24	7 762	1 153	4 553	2 359,00	10 931,00
					4 283,28	946,55	2 056,00	454		810,00	

16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,48	32 563,35	1 494,83	15 630	718	14 131	847,00	17 795,00
					1 628,10	312,02	781,00	150		1 318,00	
17	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,16	49 642,50	2 363,27	107 228	5 105	88 397	13 479,00	130 364,00
					6 354,81	502,69	13 726,00	1 086		9 657,00	
18	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,0408	331 233,00		13 514		13 514		14 595,00
										1 081,00	
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,0408	349 794,00		14 272		14 272		15 414,00
										1 142,00	
20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	3	3 518,62	1 514,04	10 556	4 542	4 215	3 277,00	14 940,00
					599,72	326,12	1 799,00	978		1 107,00	
21	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	0,732	36 845,00		26 971		26 971		29 129,00
										2 158,00	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	24	2 448,35	25,80	58 760	619	49 517	8 098,00	72 207,00
					359,34	3,44	8 624,00	83		5 349,00	
23	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93% Коб =4	м2 поверхности	2,44	2 362,26	5,88	5 764	14	5 370	355,00	6 608,00
					155,51	1,40	379,00	3		489,00	
	Итого по разделу 2				**3 353 317**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			188 893						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			161 244						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			36 053						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 529 052						
		- накладные расходы, тенге			225 731						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			248 394						
Раздел 3 Стены											
3.1 Стены											
24	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	57,72	27 979,99	1 896,85	1 615 005	109 486	815 122	665 167,00	2 462 586,00
					11 961,14	430,28	690 397,00	24 836		182 414,00	
25	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	1 м3	36,45	28 235,00		1 029 166		1 029 166		1 111 499,00
										82 333,00	
26	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	6,15	6 477,00		39 834		39 834		43 021,00

27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,25928	455 717,00		118 158		118 158	3 187,00	127 611,00
28	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Н1, Фк НР=91%	т	0,01226	1 053 123,91	1 745,91	12 916	21	11 769	9 453,00	15 064,00
3.2 Перегородки из Экотона					91 756,00	730,26	1 125,00	9		1 032,00	
29	1108-0401-0502	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,5	4 404,20	108,55	244 433	6 025	174 948	1 116,00	329 108,00
3.3 Перегородка из кирпича					1 143,43	24,78	63 460,00	1 375		60 297,00	
30	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17	6 546,78	365,20	111 295	6 208	66 760	24 378,00	160 113,00
					2 254,54	83,13	38 327,00	1 413		36 958,00	
	Итого по разделу 3				**4 249 002**					11 860,00	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			793 309						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			121 740						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			27 633						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 255 757						
		- накладные расходы, тенге			763 454						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			314 741						
Раздел 5 Колонны внутренние											
5.1 Колонны К1											
31	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =4	м3 кладки	5,88	61 238,12	3 645,11	360 080	21 433	265 524	72 427,00	467 108,00
32	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118% Коб =8	т стальных элементов	0,0764	12 435,82	808,87	73 123,00	4 756		34 601,00	
33	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =8	1 т	0,07256	98 924,66	8 725,88	7 558	667	840	7 301,00	16 048,00
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,00384	79 208,50	1 772,63	6 052,00	135		1 189,00	
					403 078,00		29 247		29 247		31 587,00
					349 794,00		1 343		1 343	2 340,00	1 450,00
	Итого по разделу 5				**516 193**					107,00	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			79 175						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			22 100						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 891						

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			296 955						
		- накладные расходы, тенге			79 728						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			38 237						
Раздел 6 Перекрытие											
35	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,8658	38 992,92	12 304,35	33 760	10 653	4 832	14 898,00	52 551,00
					21 107,70	3 831,41	18 275,00	3 317		3 893,00	
36	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,78	518 842,00		404 697		404 697		437 073,00
37	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0858	403 078,00		34 584		34 584	32 376,00	37 351,00
38	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,8658	7 791,00		6 745		6 745	2 767,00	7 285,00
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	25,1082	108,42	3,00	2 722	75	1 199	539,64	4 025,00
					57,67	0,34	1 448,00	9		1 005,00	
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	25,1082	91,81	2,18	2 305	55	1 404	298,00	3 127,00
					33,70	0,34	846,00	9		590,00	
41	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	110,25	5 377,67	174,73	592 888	19 264	397 163	232,00	819 510,00
					1 600,55	71,58	176 461,00	7 892		165 918,00	
42	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,6272	139 141,00		226 410		226 410	60 704,00	244 523,00
43	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,532	139 141,00		352 305		352 305	18 113,00	380 489,00
44	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08272	403 078,00		33 343		33 343	28 184,00	36 010,00
45	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	0,08272	7 791,00		644		644	2 667,00	696,00
46	234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	1 м3	16	6 477,00		103 632		103 632	51,56	111 923,00
										8 291,00	

47	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными по деревянным балкам НР=90%	м2 потолков	93,06	1 046,94	21,00	97 428	1 954	3 745	83 335,00	195 224,00
					985,70	9,29	91 729,00	865		14 461,00	
	Итого по разделу 6				**2 329 787**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			288 759						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			32 001						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			12 092						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 570 704						
		- накладные расходы, тенге			265 746						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			172 577						
Раздел 7 Кровля											
7.1 Кровля											
48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,734	183 671,78	1 024,63	134 815	752	111 436	20 614	167 863
					30 827,48	377,10	22 627	277		12 434	
49	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,734	12 588,27	77,55	9 240	57	8 342	779	10 821
					1 145,82	32,95	841	24		802	
50	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,7821	190 452,64	1 451,79	529 858	4 039	438 746	79 917	658 557
					31 297,50	619,56	87 073	1 724		48 782	
51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	2,7821	12 588,27	77,55	35 022	216	31 618	2 952	41 012
					1 145,82	32,95	3 188	92		3 038	
52	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	160	2 367,45	41,00	378 792	6 560	319 982	49 447	462 498
					326,56	16,82	52 250	2 691		34 259	
53	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	160	437,96	3,60	70 074	576	62 552	6 472	82 670
					43,41	1,53	6 946	245		6 124	
54	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	160	50,83	0,77	8 133	123	56	7 528	16 914
					49,71	0,34	7 954	54		1 253	
55	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03204	403 078,00		12 915	0	12 915	0	13 948
							0	0		1 033	
56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01734	376 202,00		6 523	0	6 523	0	7 045
							0	0		522	

57	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	160	989,63	27,02	158 341	4 323	13 213	131 049	312 541
					880,03	10,25	140 805	1 640		23 151	
58	224-103-0901	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	160	3 515,00		562 400	0	562 400	0	607 392
							0	0		44 992	
59	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	25	355,19	4,26	8 880	107	543	7 449	17 635
					329,18	1,89	8 230	47		1 306	
60	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	25	2 420,00		60 500	0	60 500	0	65 340
							0	0		4 840	
61	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	4,5	3 080,01	11,75	13 860	53	11 885	1 784	16 896
					427,14	3,81	1 922	17		1 252	
62	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	56	3 374,52	1 530,85	188 973	85 728	83 064	34 496	241 347
					360,38	309,20	20 181	17 315		17 878	
63	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,2	1 761,00		30 289	0	30 289	0	32 712
							0	0		2 423	
64	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	17,2	2 731,00		46 973	0	46 973	0	50 731
							0	0		3 758	
65	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 шт.	6	1 261,00		7 566	0	7 566	0	8 171
							0	0		605	
66	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	1	58 350,05	1 112,41	58 350	1 112	48 477	8 299	71 981
					8 761,28	459,80	8 761	460		5 332	
67	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	1	538,00		538	0	538	0	581
							0	0		43	
68	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	527,00		2 108	0	2 108	0	2 277
							0	0		169	
69	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	1	3 246,00		3 246	0	3 246	0	3 506
							0	0		260	
7.2 Козырек											

70	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,135	183 671,78	1 024,63	24 796	138	20 496	3 792	30 875
					30 827,48	377,10	4 162	51		2 287	
71	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,135	12 588,27	77,55	1 699	10	1 534	143	1 989
					1 145,82	32,95	155	4		147	
72	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	190 452,64	1 451,79	41 423	316	34 300	6 248	51 485
					31 297,50	619,56	6 807	135		3 814	
73	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,2175	12 588,27	77,55	2 738	17	2 472	230	3 205
					1 145,82	32,95	249	7		237	
74	1110-0104-0206	Потолки, фронтон. Подшивка из профлиста по дереву НР=90%	м2 потолков	15	355,19	4,26	5 328	64	326	4 469	10 581
					329,18	1,89	4 938	28		784	
75	214-204-0707	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	15	2 420,00		36 300	0	36 300	0	39 204
							0	0		2 904	
	Итого по разделу 7				**3 029 777**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			377 089						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			104 191						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			24 811						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 958 400						
		- накладные расходы, тенге			365 668						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			224 429						
Раздел 8 Перемычки											
76	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	16	955,63	327,90	15 290	5 246	6 504	5 474,00	22 425,00
					221,26	68,67	3 540,00	1 099		1 661,00	
77	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,088	127 130,00		11 187		11 187		12 082,00
										895,00	
78	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,168	109 067,00		18 323		18 323		19 789,00
										1 466,00	
79	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,222	105 512,00		23 424		23 424		25 298,00
										1 874,00	
80	1109-0302-0401	Перемычки. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,26201	39 089,49	12 304,35	10 242	3 224	1 488	4 508,00	15 930,00
					21 107,70	3 831,41	5 530,00	1 004		1 180,00	

81	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,24441	479 350,00		117 158		117 158		126 531,00
										9 373,00	
82	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0176	425 657,00		7 492		7 492		8 091,00
										599,00	
	Итого по разделу 8				**230 146**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 070						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			8 470						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 103						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			185 576						
		- накладные расходы, тенге			9 982						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			17 048						
Раздел 10 Окна											
90	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	3,59744	1 752,39	220,36	6 304	793		5 308	12 541
					1 532,03	107,70	5 511	387		929	
91	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	4,47636	1 440,19	217,89	6 447	975	1	5 352	12 743
					1 222,30	106,40	5 471	476		944	
92	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	2,63676	2 170,72	220,13	5 724	580	1	4 878	11 450
					1 950,59	104,96	5 143	277		848	
93	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	5,1392	28 566,00		146 806		146 806		158 550
										11 744	
94	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	6,3948	31 468,00		201 232		201 232		217 331
										16 099	

95	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	3,7668	39 837,00		150 058		150 058		162 063
96	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	7,91	2 261,50	6,37	17 888	50	15 622	2 016	21 496
					280,13	2,99	2 216	24		1 592	
97	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	24,36	2 932,79	5,40	71 443	132	56 998	11 479	89 556
					587,57	1,48	14 313	36		6 634	
98	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	8,68	2 141,09	5,40	18 585	47	13 438	4 090	24 489
					587,57	1,48	5 100	13		1 814	
	Итого по разделу 10				**710 220**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			37 754						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 577						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 213						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			584 153						
		- накладные расходы, тенге			33 123						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			52 610						
Раздел 11 Полы											
11.1 Тип 1											
99	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	27,1	471,36	43,88	12 774	1 189	9 018	2 799	16 819
					94,73	15,15	2 567	411		1 246	
100	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,71	31 917,69	1 494,83	86 497	4 051	78 034	4 785	98 585
					1 628,10	312,02	4 412	846		7 303	
101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	27,1	1 257,07	32,20	34 067	873	21 115	11 821	49 559
					445,71	18,30	12 079	496		3 671	
102	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	162,6	205,09	5,50	33 348	894	31 558	1 306	37 426
					5,51	3,03	896	493		2 772	
11.2 Тип 2											
104	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	65,96	471,36	43,88	31 091	2 894	21 949	6 812	40 935
					94,73	15,15	6 248	999		3 032	

105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,298	31 917,69	1 494,83	105 265	4 930	94 966	5 822	119 974
					1 628,10	312,02	5 369	1 029		8 887	
106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	65,96	1 257,07	32,20	82 916	2 124	51 393	28 770	120 621
					445,71	18,30	29 399	1 207		8 935	
107	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	395,76	205,09	5,50	81 166	2 177	76 808	3 177	91 090
					5,51	3,03	2 181	1 199		6 747	
	Итого по разделу 11				**575 009**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			63 151						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			19 132						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			6 680						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			384 841						
		- накладные расходы, тенге			65 292						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			42 593						
Раздел 12 Внутренняя отделка											
12.1 Потолок											
110	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	67,214	849,15	2,20	57 075	148	11 606	36 295	100 840
					674,28	0,71	45 321	48		7 470	
12.2 Стены											
114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	50,582	745,27	5,66	37 697	286	15 413	17 678	59 805
					434,89	1,98	21 998	100		4 430	
116	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1 323,17	73,45	5 293	294	1 417	3 066	9 028
					895,41	62,39	3 582	250		669	
117	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	4	4 746,23	19,87	18 985	79	9 463	7 583	28 693
					2 360,72	8,88	9 443	36		2 125	
12.3 Перегородки											
118	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,682	1 323,17	73,45	23 396	1 299	6 264	13 549	39 901
					895,41	62,39	15 833	1 103		2 956	

119	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	95,382	745,27	5,66	71 085	540	29 064	33 336	112 775
					434,89	1,98	41 481	189		8 354	
12.4 Низ стены											
123	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,74	1 323,17	73,45	7 595	422	2 033	4 398	12 952
					895,41	62,39	5 140	358		959	
124	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	5,74	4 746,23	19,87	27 243	114	13 578	10 882	41 175
					2 360,72	8,88	13 551	51		3 050	
12.5 Откосы											
	Итого по разделу 12				**405 169**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			156 349						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 182						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 135						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			88 838						
		- накладные расходы, тенге			126 787						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			30 013						
Раздел 13 Наружная отделка											
127	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,5	1 539,08	40,10	37 707	982	10 963	21 287	63 714
					1 051,53	34,58	25 762	847		4 720	
	Итого по разделу 13				**63 714**			982	10 963	21 287	63 714
		в том числе					25 762	847	0	4 720	63 714
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			25 762						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			982						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			847						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			10 963						
		- накладные расходы, тенге			21 287						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 720						
Раздел 14 Отмостка											
128	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	4,8	11 082,17	2 335,62	53 194	11 211	36 589	9 285	67 477
					1 123,70	956,22	5 394	4 590		4 998	
129	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,4	39 197,71	10,56	94 075	25	82 438	10 915	113 389
					4 838,52		11 612			8 399	
	Итого по разделу 14				**180 866**						
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге		17 006							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге		11 236							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 590							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге		119 027							
		- накладные расходы, тенге		20 200							
		- сметная прибыль (8 %), тенге		13 397							
Раздел 15 Крыльцо К1											
15.1 Покрытие крыльца											
130	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,45	11 082,17	2 335,62	4 987	1 051	3 430	870	6 326
					1 123,70	956,22	506	430		469	
131	1106-0101-0115	Лестницы и площадки железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	2,45	35 720,91	2 291,60	87 516	5 614	75 582	6 871	101 938
					2 579,39	502,54	6 320	1 231		7 551	
132	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02706	331 233,00		8 963	0	8 963	0	9 680
							0	0		717	
133	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	0	4 749,36	178,73	0	0	0	0	0
					1 370,96	77,28	0	0		0	
134	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=80%	м2 поверхности облицовки	4,25	4 772,54	35,90	20 283	153	2 064	14 518	37 585
					4 250,85	19,33	18 066	82		2 784	
15.2 Колонны К2											
137	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	1	55 518,61	3 451,56	55 519	3 452	40 965	10 997	71 837
					11 102,22	722,82	11 102	723		5 321	
138	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,14194	39 089,49	12 304,35	5 548	1 746	806	2 443	8 630
					21 107,70	3 831,41	2 996	544		639	
139	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0672	479 350,00		32 212		32 212		34 789
										2 577	
140	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02504	403 078,00		10 093		10 093		10 900
										807	
141	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0497	518 842,00		25 786		25 786		27 849
										2 063	
	Итого по разделу 15				**309 534**						
		в том числе									

		- зарплата рабочих-строителей, тенге			38 990						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			12 016						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 010						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			199 901						
		- накладные расходы, тенге			35 699						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			22 928						
	Итого по отделу 2 на1 дом				**15 988 025**						
	Итого по отделу 2 на 5 домов				**79 940 125**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			10 448 215						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 528 710						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			638 260						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			50 920 830						
		- накладные расходы, тенге			10 120 835						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			5 921 505						
		Отдел 3. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение									
Раздел 1 Отопление											
2	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0,99	1 м	1,98	314,00		622		622		672
										50	
3	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	32,2	2 157,89	24,66	69 484	794	417	66 918	147 314
					2 120,27	0,34	68 273	11		10 912	
4	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм Коб =0,99	1 м	45,54	537,00		24 455		24 455		26 411
										1 956	
5	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	0	872,85	18,62	0		0	0	0
					854,23	7,00	0			0	
6	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	0	3 228,00		0		0	0	0
							0			0	
7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	0	242,10		0		0	0	0
					222,60		0			0	
8	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	320,00		2 560		2 560		2 765
										205	
9	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	18	1 722,00		30 996		30 996		33 476
										2 480	
10	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1 100,00		2 200		2 200		2 376
										176	

11	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	16	23,00		368		368		397
										29	
12	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	8	42,00		336		336		363
										27	
13	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	16	65,00		1 040		1 040		1 123
										83	
14	241-211-1602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x3/4"	1 шт.	16	372,00		5 952		5 952		6 428
										476	
15	241-211-1606	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25x1"	1 шт.	2	681,00		1 362		1 362		1 471
										109	
17	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	6,6	456,00		3 010		3 010		3 251
										241	
19	513-104-0614	Котел газовый настенный модели AGB 24DL с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода	1 комплект	1	277 376,00		277 376		277 376		277 376
20	580-000-0002	Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки D2 (кпл)	1 шт	1	21 766,07		21 766		21 766		21 766
	Итого по отделу 3				**525 189**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			68 273						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			794						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			396 309						
		- оборудование, тенге			299 142						
		- накладные расходы, тенге			66 918						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			16 744						

Отдел 4. Внутренние инженерные системы. Хозяйственно-питьевой водопровод

Раздел 2 Водопровод В1

21	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм Коб =0,99	1 м	16,83	157,00		2 642		2 642		2 853
										211	
22	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	7	2 849,00		19 943		19 943		21 538

	Итого по разделу 2				24 392					1 595	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			22 585						
		- накладные расходы, тенге			0						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 806						
Раздел 3 Водомерный узел Ду 15мм (лист 4)											
25	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4 100,00		4 100		4 100		4 428
27	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 195,00		1 195		1 195	328	1 291
29	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	2 849,00		11 396		11 396	96	12 308
	Итого по разделу 3				18 027					912	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			16 691						
		- накладные расходы, тенге			0						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 336						
Раздел 4 Водоснабжение Т3,Т4 (спецификация лист 2)											
31	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	14,5	217,00		3 147		3 147		3 399
32	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2 849,00		14 245		14 245	252	15 385
	Итого по разделу 4				18 784					1 140	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			17 392						
		- накладные расходы, тенге			0						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			1 392						
Раздел 5 Канализация К1 (спецификация лист 2)											

34	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98%	м трубопровода	3	2 679,50	754,79	8 039	2 264	131	6 173	15 349
					1 881,45	218,44	5 644	655		1 137	
35	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	3	2 022,00		6 066		6 066		6 551
										485	
36	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	7 558,27	149,85	4 535	90	3 387	1 059	6 042
					1 762,80	39,15	1 058	23		448	
37	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	13	1 014,51	4,48	13 189	58	114	12 774	28 040
					1 001,28	1,35	13 017	18		2 077	
38	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =0,998	1 м	12,974	1 784,00		23 146		23 146		24 998
										1 852	
39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	1 049,09	1,83	5 245	9	15	5 120	11 194
					1 044,19	0,59	5 221	3		829	
40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =0,998	1 м	4,99	314,00		1 567		1 567		1 692
										125	
41	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	797,00		797		797		861
										64	
42	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	792,00		2 376		2 376		2 566
										190	
43	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	684,00		2 052		2 052		2 216
										164	
44	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	193,00		386		386		417
										31	
45	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176,00		352		352		380
										28	
46	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	435,00		2 175		2 175		2 349
										174	

47	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	1 шт.	2	119,00		238		238		257
										19	
48	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2 306,00		9 224		9 224		9 962
										738	
49	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	3	476,00		1 428		1 428		1 542
										114	
	Итого по разделу 5				**114 416**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			24 940						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 421						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			699						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 454						
		- накладные расходы, тенге			25 126						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			8 475						
	Итого по отделу 4				**175 619**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			24 940						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 421						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			699						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			110 122						
		- накладные расходы, тенге			25 126						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			13 009						

Отдел 5. Внутренние инженерные системы. Электрооборудование

Раздел 1 Силовое оборудование

2	247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	15 646,00		15 646		15 646		16 898
										1 252	
4	247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1 шт.	1	11 837,00		11 837		11 837		12 784
										947	
6	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 177,00		2 177		2 177		2 351
										174	
8	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	1 шт.	1	3 045,00		3 045		3 045		3 289
										244	
10	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00		1 838		1 838		1 985
										147	
11	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	536,00		1 072		1 072		1 158
										86	
12	247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	564,00		564		564		609
										45	

13	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	4 063,00		4 063		4 063		4 388
										325	
14	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	2	4 123,00		8 246		8 246		8 906
										660	
15	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	1	4 123,00		4 123		4 123		4 453
										330	
16	247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	1 шт.	1	4 586,00		4 586		4 586		4 953
										367	
	Итого по разделу 1				**61 774**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			0						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			57 197						
		- накладные расходы, тенге			0						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 577						
Раздел 2 Светотехническое оборудование											
17	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	5	2 398,63	879,69	11 993	4 398	890	7 232	20 763
					1 341,00	667,83	6 705	3 339		1 538	
18	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	1 шт.	5	2 064,00		10 320		10 320		11 146
										826	
	Итого по разделу 2				**31 909**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 705						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 398						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 339						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 210						
		- накладные расходы, тенге			7 232						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 364						
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
19	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=61%	шт.	6	1 695,26		10 172		2 240	4 839	16 212
					1 322,00		7 932			1 201	
20	261-404-0573	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	6	379,00		2 274		2 274		2 456
22	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	390,00		1 560		1 560		1 685
										125	

24	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	438,00		1 314		1 314		1 419
										105	
26	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	2	1 003,00		2 006		2 006		2 166
										160	
28	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	15	397,00		5 955		5 955		6 431
										476	
30	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	1	397,00		397		397		429
										32	
32	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	1 шт.	1	1 328,00		1 328		1 328		1 434
										106	
34	247-214-0107	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	568,00		1 136		1 136		1 227
										91	
35	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	31	395,97		12 275		1 395	6 637	20 425
					350,98		10 880			1 513	
36	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	22	203,00		4 466		4 466		4 823
										357	
37	247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	22	148,00		3 256		3 256		3 516
	Итого по разделу 3				**62 223**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			18 812						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			0						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			0						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			27 327						
		- накладные расходы, тенге			11 476						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			4 608						
Раздел 4 Провода и кабели											
38	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	77	133,44	1,43	10 275	110	967	6 628	18 255
					119,46	0,10	9 198	8		1 352	

39	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	126	162,97	2,05	20 534	258	2 525	12 815	36 017
					140,88	0,37	17 751	47		2 668	
40	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	244 050,00		2 441		2 441		2 636
										195	
41	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,08	371 741,00		29 739		29 739		32 118
										2 379	
42	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	481 845,00		9 637		9 637		10 408
										771	
43	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	558 269,00		66 992		66 992		72 351
										5 359	
44	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,02	896 611,00		17 932		17 932		19 367
										1 435	
45	243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,02	951 023,00		19 020		19 020		20 542
										1 522	
46	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,02	1 485 281,00		29 706		29 706		32 082
	Итого по разделу 4				**243 776**					2 376	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			26 949						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			368						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			55						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			178 959						
		- накладные расходы, тенге			19 443						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			18 057						
Раздел 5 Трубы											
47	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72%	м	227,5	349,63	11,60	79 541	2 639	12 431	47 171	136 849
					283,39	4,59	64 471	1 044		10 137	
48	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	165	65,00		10 725		10 725		11 583
										858	

49	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	100	88,00		8 800		8 800		9 504
										704	
50	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	40	111,00		4 440		4 440		4 795
										355	
51	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	14	589,47	39,32	8 253	550	935	5 012	14 326
					483,43	13,79	6 768	193		1 061	
52	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	20	172,00		3 440		3 440		3 715
										275	
	Итого по разделу 5				**180 772**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			71 239						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 189						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 237						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			40 771						
		- накладные расходы, тенге			52 183						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			13 390						
	Итого по отделу 5				**580 453**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			123 705						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			7 955						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 631						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			315 464						
		- накладные расходы, тенге			90 334						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			42 996						
		Отдел 6. Выгреб 3м3									
Раздел 1 Сборные железобетонные конструкции											
1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	9	145,43	137,99	1 309	1 242		256,00	1 690,00
					7,44	32,02	67,00	288		125,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,8	2 570,57		2 056			1 480,00	3 819,00
					2 570,57		2 056,00			283,00	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	0,8	1 117,80		894			644,00	1 661,00
					1 117,80		894,00			123,00	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3	33,71	33,71	101	101		20,00	131,00

5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3	213,37	9,34	640	28		10,00	
					108,97	104,40	327,00	313		333,00	1 051,00
6	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	1,31	65 189,38	45,18	85 398	136		78,00	
					17 655,12	9 696,19	23 128,00	12 702	49 568	27 998,00	122 468,00
7	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	23 585,00	3 933,71	23 585	5 153		9 072,00	
									23 585		25 472,00
8	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22 360,00		44 720			1 887,00	
									44 720		48 298,00
9	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	23 487,00		23 487			3 578,00	
									23 487		25 366,00
10	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93%	м3 кладки	0,15	44 802,74	2 958,48	6 720	444		1 879,00	
									5 056	1 222,00	8 577,00
11	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	8 139,60	619,56	1 221,00	93		635,00	
					5 615,00		5 615		5 615		6 064,00
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,979	2 448,35	25,80	19 535	206		449,00	
									16 462	2 691,00	24 004,00
13	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,001	359,34	3,44	2 867,00	27		1 778,00	
					1 965 135,56	3 483,90	1 965	3	1 917	47,00	2 173,00
	Итого по отделу 6 на 1 дом.				44 748,00	1 548,90	45,00	2		161,00	
		в том числе			**270 774**						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			30 605						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			15 011						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 727						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			170 410						
		- накладные расходы, тенге			34 691						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			20 058						
	Итого по отделам 3- 6 на 5 домов.				**7 760 175**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 112 915						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			122 295						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			51 845						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 795 960						
		- накладные расходы, тенге			1 024 760						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			398 990						
		Отдел 7. Наружный водопровод и канализация									

Раздел 1 Канализация К1											
1.1 Трубы и колодцы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	43,97	189,70	189,70	8 341	8 341		1 394,00	10 514,00
						44,02		1 936		779,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	1,92	2 142,14		4 113			2 961,00	7 640,00
					2 142,14		4 113,00			566,00	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,82	1 117,80		2 034			1 464,00	3 778,00
					1 117,80		2 034,00			280,00	
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	41,84	33,71	33,71	1 410	1 410		282,00	1 827,00
						9,34		391		135,00	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	41,84	213,37		8 927		4 368	4 643,00	14 656,00
					108,97	45,18	4 559,00	1 890		1 086,00	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,69	11 604,12	226,98	8 007	157	6 920	962,00	9 687,00
					1 348,44	60,24	930,00	42		718,00	
7	1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	27	2 190,20	17,81	59 135	481	56 813	2 013,00	66 040,00
					68,22	7,06	1 842,00	191		4 892,00	
8	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0015	1 123 942,47	295 843,27	1 686	444	223	1 166,00	3 080,00
					679 680,00	105 098,05	1 020,00	158		228,00	
9	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1,5	6 935,00		10 403		10 403		11 234,00
	Итого по разделу 1				**128 456**					832,00	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			14 498						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 833						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 608						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			78 727						
		- накладные расходы, тенге			14 885						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			9 516						
Раздел 2 Водопровод В1											
10	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	296,62	189,70	189,70	56 269	56 269		9 401,00	70 924,00
						44,02		13 057		5 254,00	

11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,96	2 142,14		12 767			9 192,00	23 716,00
					2 142,14		12 767,00			1 757,00	
12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	5,6	1 117,80		6 260			4 507,00	11 628,00
					1 117,80		6 260,00			861,00	
13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	291	33,71	33,71	9 810	9 810		1 957,00	12 708,00
						9,34		2 718		941,00	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	291	213,37	104,40	62 091	30 380		32 297,00	101 939,00
					108,97	45,18	31 710,00	13 147		7 551,00	
15	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,42	11 604,12	226,98	28 082	549	24 269	3 375,00	33 973,00
					1 348,44	60,24	3 263,00	146		2 516,00	
16	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 20 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,112	473 927,92	217 295,24	53 080	24 337		36 169,00	96 389,00
					256 632,68	69 566,57	28 743,00	7 791		7 140,00	
17	241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	1 м	112	110,00		12 320		12 320		13 306,00
										986,00	
18	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0006	604 555,13	88 696,65	363	53	23	303,00	719,00
					477 664,00	32 405,45	287,00	19		53,00	
19	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	1 м	0,6	1 261,00		757		757		818,00
										61,00	
20	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	112	113,82	1,44	12 748	161	360	11 982,00	26 708,00
					109,17		12 227,00			1 978,00	
21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,112	77 699,93		8 702		391	8 229,00	18 286,00
					74 211,50		8 312,00			1 355,00	
	Итого по разделу 2				**411 114**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			103 569						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			121 559						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			36 878						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			38 120						
		- накладные расходы, тенге			117 412						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			30 453						
	Итого по отделу 7.				**539 570**						

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			118 067						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			132 392						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 486						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			116 846						
		- накладные расходы, тенге			132 297						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			39 969						
	Итого по АКТу				**88 261 292**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			11 679 197						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 783 397						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			731 591						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			53 833 636						
		- оборудование, тенге			1 495 710						
		- накладные расходы, тенге			11 277 892						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			6 360 464						
		Временные здания и сооружения 2,9%			2 515 581						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,27%			1 133 599						
		ИТОГО			**91 910 472**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%			1 807 867						
		ИТОГО			**93 718 339**						
		Договорная стоимость			**93 718 339,29**						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %			11 246 200,71						
		ВСЕГО ПО АКТу			**104 964 540,00**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель

_____ **МАДИЯР Т.М.**

Технический надзор:

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "AiserStroyService"

_____ **ЕСМУХАНОВ А.К.**

Авторский надзор:

_____