Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Подрядчик: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»
Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы Макатаева, мкр. Айнабулак 2
(участок ул. Жумабаева - ул. Павлодарская)

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь 2021 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия								
		Разборка а/бетонного покрытия								
1	Е0127-101-1-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	8300	233,25	226,14	1935948	1876968	182679	0,04	333
		м2		6,95	9,6	57652	79701	133	0,04	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
2	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	996	202,86 -	202,86 40,57	202049 -	202049 40410	40410 100	- 0,85	- 849
		т								
3	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	1247	387,86 11,56	376,03 15,88	483658 14412	468915 19804	45508 133	0,07 0,06	83 79
		м2								
4	Е0127-101-8- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-2 (добавлять до Т=20 см	1247	383,21 11,5	371,58 15,53	477859 14341	463363 19360	44821 133	0,07 0,06	83 77
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02К=10 К=10									
5	Е010333-А30- -1 К=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	598,56	202,86	202,86	121424	121424	24285	-	-
				-	40,57	-	24285	100	0,85	510
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3220938	3132719			500
			Тенге			86405	183559			1836
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3220938	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	269964	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1814	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			337702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		169
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50655	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			213518	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3772159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2505
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	320619	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3772159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2505
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	320619	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство а/бетонного покрытия								
6	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1769	112,56	14,55	199123	25732	19464	0,03	48
				4,09	4,18	7242	7393	133	0,02	27
		м2								
7	Е0127-21-2 К-3 к	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	5307	7,83	-	41538	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	слоя (добавить 3 см)		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37	м2								
8	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1769	98,12	13,62	173567	24093	23336	0,04	73
				6,34	3,58	11209	6337	133	0,01	23
		м2								
9	Е0127-21-3	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины	8845	7,82	-	69133	-	-	-	-
	т.ч.									
	п-1.37	слоя (добавить 5 см)		-	-	-	-	-	-	-
	К-5 к									
	объему	м2								
10	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-шебеночно-песчаной смеси С-5 при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1637	342,64	32	560908	52383	36238	0,04	62
				5,75	10,89	9413	17834	133	0,04	63
		м2								
11	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,14	6820,39	5379,15	7775	6132	4845	8,2	9
				1441,24	1754,33	1643	2000	133	7,8	9
		т								
12	Е0127-102-1	-Устройство верхнего слоя основания из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1637	402,25	15,28	658488	25014	19605	0,04	71
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	м2		7,49	1,52	12255	2485	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
13	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=16	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 8 см до Т=12 см/ м2	1637	719,9	9,99	1178474	16361	2207	-	3
				0,37	0,65	602	1057	133	-	4
14	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,49	6820,39	5379,15	3342	2636	2083	8,2	4
				1441,24	1754,33	706	860	133	7,8	4
15	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС	-Устройство нижнего слоя покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1637	393,58	15,28	644293	25014	19605	0,04	71
				7,49	1,52	12255	2485	133	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 2									
16	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /добавить 5 см/ м2	1637	441,48	6,25	722697	10226	1380	-	2
				0,23	0,4	377	661	133	-	2
17	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	5,81	6820,39	5379,15	39626	31253	24693	8,2	48
				1441,24	1754,33	8374	10193	133	7,8	45
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,81	40148,53	390,53	233263	2269	1252	0,67	4
				-	162,08	-	942	133	0,67	4
19	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.4 см т	796,8	4167,98	193,11	3321047	153873	109708	0,22	175
				39,85	63,68	31750	50737	133	0,22	175
20	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	2,49	6820,39	5379,15	16983	13394	10583	8,2	20
				1441,24	1754,33	3589	4368	133	7,8	19
21	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,49	40148,53	390,53	99970	972	537	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т	-	162,08	-	404	133	0,67	2
22	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20	8300	584,13	17,65	4848289	146530	139643	0,04	321
				6,83	5,82	56697	48298	133	0,02	169
			м2							
23	E0127-54-1К-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 5 см)	8300	139,44	-	1157311	-	254	-	2
				0,02	-	191	-	133	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13975827	535881			913

			Тенге			156304	156051			562
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13975827	-	-		-
	Материалы -		Тенге			440222	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	312356	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12843420	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			415433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62315	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			863476	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15254736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1684
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374671	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			15254736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1684
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374671	-		-

РАЗДЕЛ 3. Устройство бордюров

Демонтаж гранитных бордюров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2 СН РК8.0.2-05 -2002 К=0,8	-Демонтаж гранитных бортовых камней м	2500	147,49 141,39	6,1 1,62	368715 353464	15251 4041	475481 133	0,92 0,01	2300 14
25	С01031-А15-1	-Погрузка камня природного и разобранного основания при автомобильных перевозках т	384	48,95 35,66	- -	18797 13694	- -	13694 100	0,75 -	288 -
26	Е010333-А30-1 К=0,9 1	-Перевозка разобранных материалов,расстояние перевозки 30 км, класс груза т	384	176,4 -	176,4 35,28	67738 -	67738 13548	13548 100	- 0,74	- 284
27	Е0101-164-2-	Монтаж гранитных бордюров -Доработка грунта 2 группы вручную м3	252	251,77 251,77	- -	63446 63446	- -	71694 113	1,77 -	446 -
28	Е0101-174-1-	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	252	99,51	-	25076	-	28336	0,62	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-202	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1		99,51	-	25076	-	113	-	-
		м3								
29	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, на расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	441	176,4	176,4	77792	77792	15558	-	-
				-	35,28	-	15558	100	0,74	327
		т								
30	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	252	3,53	3,06	889	771	371	-	1
				0,45	1,07	113	270	97	-	1
		м3								
31	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты (для гранитных и бетонных бордюров)	84	1034,69	38,95	86914	3272	29032	2,23	187
				302,74	14,34	25430	1205	109	0,07	6
		м3								
32	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Установка бортовых природных камней 1ГП	2400	5274,69	7,63	12659250	18301	570577	1,15	2760
				176,73	2,02	424157	4849	133	0,01	17
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13368618	183124			6139
			----			---	---			---
			Тенге			905380	39470			649
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13368618	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	944850	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12230130	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1218292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			875215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15462124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1127593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15462124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7397
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1127593	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30565382	3851724			7551
			----			---	---			---
			Тенге			1148089	379080			3048
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30565382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			485102	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1527169	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25075364	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			18797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1971427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		986
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295714	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1952209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34489018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1822883	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34489018	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11585
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1822883	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:				34489018
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%		413868
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%		62080
Итого:				34902886
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%		471189
Выслуга лет		1%		349029
Доп.отпуска		0,4%		139612
Итого:				35862716
Итого по сметному расчету в текущих ценах				**98149080**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				1962982
Итого:				100112062
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах				169901
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм				99942160
НДС (12%) :				11993059
Итого:				**111 935 220**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: