ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт дороги улицы Жубанова, (3-очередь) в городе Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за август 2022 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	260	22,44	17,92	5835	4658	2597	0,01	3				
				1,18	6,33	308	1645	133	0,03	8				
2	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	52	64,69	60,22	3364	3131	1349	0,03	2				
				4,47	22,27	233	1158	97	0,09	5				
3	E010333-A30	-Перевозка грунта, на	91	176,4	176,4	16052	16052	3210	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1 К=0,9	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		- -	35,28 35,28	- -	3210 3210	100 100	0,74 0,74	67 67
4	E0101-20-2	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52	4,33 0,55	3,73 1,29	225 29	194 67	93 97	- -	- -
5	E0101-145-5	м3 -Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом /под основание тротуара/	1800	22,31 22,31	- -	40158 40158	- -	38953 97	0,14 -	255 -
6	E0127-21-1	м2 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1800	121,79 7,37	20,5 5,83	219227 13269	36898 10490	31599 133	0,05 0,02	86 38
7	E0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /добавить 3 см/	5400	7,83 -	- -	42266 -	- -	- -	- -	- -
8	E0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1800	379,3 28,46	- -	682741 51233	- -	68139 133	0,17 -	298 -
9	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 (добавить 2 см)	7200	59,27 4,58	- -	426737 32954	- -	43829 133	0,03 -	192 -
10	E0101-145-5	м2 Установка поребрика -Планировка площадей из грунтов 2группы ручным способом /под основание тротуарногобордюра/	240	22,31 22,31	- -	5354 5354	- -	5194 97	0,14 -	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
11	Е0127-34-2	-Монтаж бортовых тротуарных	1200	411,06	7,63	493271	9150	202696	0,8	963
	Изм. и доп. вып.	камней (поребрика)		124,98	2,02	149978	2424	133	0,01	8
	2 СН РК	м								
	8.02-01-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02 т.ч.									
	п-3.9									
	К=0,86									
12	С143003-9	-Тротуарный бетонный бордюр	19,2	26700	-	512640	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6	БР100.20.8 /в т.ч. пандусы/		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	м3								
	8.02-04-20									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	4									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2447871	70084			1833
	Тенге	293516	18994			127
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2447871	-	-		-
Материалы -	Тенге	64996	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	312510	-		-
Местные материалы -	Тенге	2019274	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	397659	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		199
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	59649	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170732	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3016261	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372159	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3016261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372159	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:			3016261
Временные здания и сооружения	1,5% с к=0,8	1,20%	36195
Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%	5429
Итого:			3052456
Зимнее удорожание	1,5% с к=0,9	1,35%	41208
Выслуга лет		1%	30525
Доп.отпуска		0,4%	12210
Итого:			3136399
Итого по сметному расчету в текущих ценах			**8583696**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	171674
Итого:	8755370
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах	14859
Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм	8740511
НДС (12%) :	1048861
Итого:	**9 789 372**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: