Ф-2в

Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Подрядчик: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»
Стройка: Капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Молдагалиева (от ул. Щербакова до пр. Сейфуллина)

А К Т
приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,973244	40097,59	339,59	119220	1010	557	0,58	2
		т		--	140,94	--	419	133	0,58	2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	4942,74	506,86	15,35	2505262	75878	72312	0,03	166
		м2		5,94	5,06	29360	25010	133	0,02	87
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	4942,74	241,75	--	1194893	--	263	--	2
		м2		0,04	--	198	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	20574,2	84,65	20,37	1741629	419109	278735	0,03	652
		м2		4,79	5,40	98550	111025	133	0,02	418
		Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах с существующим покрытием								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2364	40097,59	339,59	9479	80	44	0,58	--
		т		--	140,94	--	33	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6 см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБ	394	388,86	15,35	153211	6048	5764	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2340	1994	133	0,02	7
7	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	394	182,63	--	71956	--	21	--	--
		м2		0,04	--	16	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1182	40097,59	339,59	4740	40	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	394	485,60	15,35	191328	6048	5764	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2340	1994	133	0,02	7
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	172	84,65	20,37	14560	3504	2330	0,03	5
		м2		4,79	5,40	824	928	133	0,02	3
		Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах без существующего покрытия								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	372,45	680,45	73,75	253433	27470	16371	0,14	54
		м3		21,38	11,67	7963	4346	133	0,04	15
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4898	40097,59	339,59	59737	506	279	0,58	1
		т		--	140,94	--	210	133	0,58	1
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4см+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	2483	485,60	15,35	1205757	38118	36326	0,03	83
		м2		5,94	5,06	14749	12564	133	0,02	44
14	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	2483	115,55	--	286909	--	66	--	--
		м2		0,02	--	50	--	133	--	--
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1032	84,65	20,37	87360	21022	13981	0,03	33
		м2		4,79	5,40	4943	5569	133	0,02	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7899475	598834			1025
			Тенге			161333	164109			606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7899475				
	Материалы -		Тенге			218333				
	Всего заработная плата -		Тенге				325442			
	Местные материалы -		Тенге			6920974				
		Накладные расходы -	Тенге			432838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8832251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				390368			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8832251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				390368			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,42	40097,59	339,59	16841	143	79	0,58	--
		т		--	140,94	--	59	133	0,58	--
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4см+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	700	485,60	15,35	339923	10746	10241	0,03	24
		м2		5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
18	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	700	115,55	--	80885	--	19	--	--
		м2		0,02	--	14	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437649	10889			24
			Тенге			4172	3601			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437649				
	Материалы -		Тенге			18973				
	Всего заработная плата -		Тенге				7773			
	Местные материалы -		Тенге			403615				
		Накладные расходы -	Тенге			10338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1551			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				9324			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			474867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				9324			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			8337124	609723			1049
			Тенге			165505	167710			618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8337124				
		Материалы -	Тенге			237307				
		Всего заработная плата -	Тенге				333215			
		Местные материалы -	Тенге			7324589				
		Накладные расходы -	Тенге			443176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			526818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9307118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				399692			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9307118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1889
		Сметная заработная плата -	Тенге				399692			
		итого, по форме	Тенге			9307118				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			291126,65				
		ИТОГО:	Тенге			9598244,65				
		Дополнительные затраты 1,44%	Тенге			138214,72				
		Выслуга лет 1%	Тенге			95982,45				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			38392,98				
		Итого:	Тенге			9870834,80				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			27014245,95				
		ИТОГО:	Тенге			27014245,95				
		НДС (12%)	Тенге			3241709,51				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**30 255 955,46**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3241709,51				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

Авторский надзор

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"

Филатов С.В.