Ф-2в

Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Подрядчик: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»

Стройка: Капитальный ремонт дорожного покрытия улицы Молдагалиева (от проспекта Сейфуллина до улицы Толстого)

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,313704	40097,59	339,59	132872	1125	621	0,58	2
		т		--	140,94	--	467	133	0,58	2
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6 см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	5523,84	506,86	15,35	2799796	84799	80814	0,03	186
		м2		5,94	5,06	32812	27951	133	0,02	98
3	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	5523,84	241,75	--	1335372	--	294	--	2
		м2		0,04	--	221	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	22646,3	84,65	20,37	1917035	461319	306808	0,03	718
		м2		4,79	5,40	108476	122207	133	0,02	460
		Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах с существующим покрытием								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2448	40097,59	339,59	9816	83	46	0,58	--
		т		--	140,94	--	35	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6 см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБ	408	388,86	15,35	158655	6263	5969	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2424	2064	133	0,02	7
7	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	408	182,63	--	74513	--	22	--	--
		м2		0,04	--	16	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1224	40097,59	339,59	4908	42	23	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	408	485,60	15,35	198127	6263	5969	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2424	2064	133	0,02	7
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	172	84,65	20,37	14560	3504	2330	0,03	5
		м2		4,79	5,40	824	928	133	0,02	3
		Устройство дорожной одежды на примыканиях и съездах без существующего покрытия								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	695,25	680,45	73,75	473082	51277	30560	0,14	100
		м3		21,38	11,67	14864	8113	133	0,04	29
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,781	40097,59	339,59	111511	944	521	0,58	2
		т		--	140,94	--	392	133	0,58	2
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см (4см+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	4635	485,60	15,35	2250779	71154	67810	0,03	156
		м2		5,94	5,06	27532	23453	133	0,02	82
14	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3, типа АБВ	4635	115,55	--	535572	--	123	--	1
		м2		0,02	--	93	--	133	--	--
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1204	84,65	20,37	101920	24526	16312	0,03	38
		м2		4,79	5,40	5767	6497	133	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ										
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	77	366,67	6,63	28234	511	11310	0,70	54
		м		108,68	1,76	8368	135	133	0,01	--
17	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые БР100.30.18 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	4,004	17951,00	--	71876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100109	511			54
			Тенге			8368	135			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100109				
		Материалы -	Тенге			1440				
		Всего заработная плата -	Тенге				8504			
		Местные материалы -	Тенге			89791				
		Накладные расходы -	Тенге			11310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10200			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10218627	711811			1291
			Тенге			203820	194324			715
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10218627				
		Материалы -	Тенге			294131				
		Всего заработная плата -	Тенге				398144			
		Местные материалы -	Тенге			9008864				
		Накладные расходы -	Тенге			529531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11393048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2271
		Сметная заработная плата -	Тенге				477574			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11393048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2271
		Сметная заработная плата -	Тенге				477574			
		итого, по форме	Тенге			11393048				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			356374,54				
		ИТОГО:	Тенге			11749422,54				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			169191,68				
		Выслуга лет 1%	Тенге			117494,23				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			46997,69				
		Итого:	Тенге			12083106,14				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			33068733,07				
		ИТОГО:	Тенге			33068733,07				
		НДС (12%)	Тенге			3968247,97				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**37 036 981,03**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3968247,97				

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

Авторский надзор

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"

Филатов С.В.