Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Подрядчик: ТОО «ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС»

Стройка: Новое строительство внутриквартальных автомобильных дорог в мкр-не «Таугуль» (II-очередь)

Объект: Новое строительство внутриквартальных автомобильных дорог в мкр-не «Таугуль» (II-очередь)

АКТ

приемки выполненных работ за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		02-01-02 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (28см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	192,05		3066,15 172,51	1126,13 290,89	588854 33131	216273 55865	339450	96116 54798	739767
2	1127-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	611,84		903,95 40,95	263,16 87,22	553073 25055	161012 53365	367006	84693 51021	688787
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,46		121439,40 –	1980,24 1120,56	55862 –	914 515	54948	557 4514	60932
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,8-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	579,85		191,76 54,30	132,35 37,25	111192 31486	76743 21599	2963	57332 13482	182006
5	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	0,0062634		125730,00 **	– –	787 –	– –	787	– 63	850
6	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	55,54963		11717,00 –	– –	650875 –	– –	650875	– 52070	702945
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 6 см (нижний слой покрытия) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	579,85		0,68 0,60	0,08 –	394 348	46 –	–	376 62	831
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0032472		125730,00	–	408	–	408	–	441

		СП - 8%			–	–	–	–		33	
9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	27,8328	11717,00 –	– –	326117 –	– –	326117	– 26089	352206
10	1127-0602-0903 РСНБ РК 2015	Оснащение. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,112	121439,30 –	1988,24 1120,56	13601 –	223 126	13378	136 1099	14835
11	1127-0602-0501 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	579,85	191,76 54,30	132,35 37,25	111192 31486	76743 21599	2963	57332 13482	182006
12	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	0,0062624	125730,00 –	– –	787 –	– –	787	– 63	850
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	56,01351	13400,00 –	– –	750581 –	– –	750581	– 60046	810627
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (до 5см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	579,85	0,24 0,30	0,04 –	197 174	23 –	–	188 31	416
15	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 *СП - 8%*	т	0,0016236	125730,00 –	– –	204 –	– –	204	– 16	220
16	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	14,05237	13400,00 –	– –	188034 –	– –	188034	– 15043	203077
17	2101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,1875	1049,76 1049,76	– –	6495 6495	– –	–	4677 394	12065
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	7,54875	1447,00 –	– –	10923 –	– –	10923	– 874	11797
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3,9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	165	1769,20 926,94	31,07 14,73	291938 152945	5621 2430	133352	167806 36778	496501
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 *СП - 8%*	м3	7,425	48540,00 –	– –	360410 –	– –	360410	– 28833	389243
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4850408
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					537598			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155499			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3203186		
		- Накладные расходы	Тенге							469213	
		- Сметная прибыль	Тенге							359291	
		ИТОГО :	Тенге								4 850 408,00

		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									63 055,30
		ИТОГО	Тенге									4 913 463,30
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время -1,35%	Тенге									66 331,75
		ИТОГО	Тенге									4 979 795,06
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									99 595,90
		ИТОГО	Тенге									5 079 390,96
		в том числе в текущих ценах	Тенге									5 333 543,55
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									640 025,20
		Итого с НДС	Тенге									5 973 568,55
		ИТОГО с тендерной скидкой 0,9	Тенге									5 376 211,70

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

Технический надзор

Авторский надзор

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"

Филатов С.В.