Заказчик: **АО "СПК "Туркестан"**

Технадзор: **ТОО "Фараб Құрылыс"**

Подрядчик: **ПК "Шаңырак"**

Договор: **Договор о совместной деятельности от 05.03.2019 г.**

Наименование стройки - **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Арман" дом №19 в районе АДЦ города Туркестан**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 февраль 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн ", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1269.33	90.87	86.67	115345	110017	--	20859	147099
		НР - 72%; СП - 8%			4.20	18.63	5327	23643		10896	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38.0799	1434.41	--	54622	--	--	39328	101466
		НР - 72%; СП - 8%			1434.41	--	54622	--		7516	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пер емещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1015.464	29.17	29.17	29618	29618	--	7568	40161
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.35	--	10511		2975	
4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засы пка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавл ять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1015.464	16.34	16.34	16588	16588	--	4239	22493
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.80	--	5887		1666	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котловано в и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грун та	253.866	741.63	--	188275	--	--	135558	349739
		НР - 72%; СП - 8%			741.63	--	188275	--		25907	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотн ение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного гр унта	1015.464	151.99	72.61	154338	73730	--	82105	255358
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	80608	33427		18915	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый . Полив водой	м3 уплотненного грунта	1015.464	79.82	67.95	81055	69005	2944	17742	106701
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	9106	15535		7904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самос валы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместим остью 0,5 м3 /лишний грунт на 1 км во временный от вал согласно ПОС/	м3 грунта	3962.21	229.44	222.10	909085	880002	--	141623	1134764
		НР - 72%; СП - 8%			7.34	42.30	29083	167615		84057	
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка стр оительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопо дъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 1 км	т	6933.8675	41.00	--	284289	--		--	307032
		СП - 8%			--	--	--	--		22743	
		Заезд автотранспорта									
10	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунт а	172.68	158.34	150.34	27342	25961	--	5403	35365
		НР - 72%; СП - 8%			8.00	35.46	1381	6124		2620	
11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	172.68	29.17	29.17	5037	5037	--	1287	6829
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.35	--	1787		506	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	172.68	151.99	72.61	26245	12538	--	13962	43424
		НР - 72%; СП - 8%			79.38	32.92	13707	5684		3217	
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Пол ив водой	м3 уплотненного грунта	172.68	79.82	67.95	13783	11734	501	3017	18144
		НР - 72%; СП - 8%			8.97	15.30	1548	2642		1344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1905622	1234230	3445	472691	2568575
							383657	272855	--	190266	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1905622				
	Материалы		Тенге				3446				
	Всего заработная плата		Тенге					656512			
	Транспортные расходы		Тенге				284289				
		Накладные расходы	Тенге				472689				
		Сметная прибыль	Тенге				190265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2568575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					656512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2568575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					656512			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Ленточный фундамент ЛФМ-1									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14.028	16450.33	1089.24	230765	15280	198858	18033	268702
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	16627	3189		19904	
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетоны ые при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	210.42	22374.55	2008.01	4708052	422526	3443930	840710	5992663
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	841596	82261		443901	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	5.271021	237762.00	--	1253248	--	1253248	--	1353508
		СП - 8%			--	--	--	--		100260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.44422	214266.00	--	95181	--	95181	--	102796
		СП - 8%			--	--	--	--		7614	
		ЛенточныйфундаментЛФМ-2									
18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментыленточныежелезобетоныыеприширинеповерху до1000мм.Устройство	м3	23.25	22374.55	2008.01	520208	46686	380531	92893	662149
		НР - 91%; СП - 8%			3999.60	390.94	92991	9089		49048	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.3007	237762.00	--	71495	--	71495	--	77215
		СП - 8%			--	--	--	--		5720	
		ФундаментыФМ-1									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	0.884	16450.33	1089.24	14542	963	12531	1136	16933
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	1048	201		1254	
21	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	4.74	25436.38	1905.18	120568	9031	80013	30449	163099
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	31524	1937		12081	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.1189	237762.00	--	28270	--	28270	--	30531
		СП - 8%			--	--	--	--		2262	
23	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.02288	287262.00	--	6573	--	6573	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
24	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.10584	18837.36	1338.48	1994	142	30	1692	3981
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1822	38		295	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.09304	202102.00	--	18804	--	18804	--	20308
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0128	221225.00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ФундаментыФМ-2									
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	2	16450.33	1089.24	32901	2178	28352	2571	38309
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	2371	455		2838	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	12.64	25436.38	1905.18	321516	24082	213370	81198	434931
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	84064	5164		32217	
29	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.2757	237762.00	--	65551	--	65551	--	70795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5244	
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.04576	287262.00	--	13145	--	13145	--	14197
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
31	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.21168	18837.36	1338.48	3987	283	61	3384	7962
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3643	76		590	
32	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.18608	202102.00	--	37607	--	37607	--	40616
		СП - 8%			--	--	--	--		3009	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0256	221225.00	--	5663	--	5663	--	6116
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		ФундаментыФМ-3									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	4.2	16450.33	1089.24	69091	4575	59538	5399	80450
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	4978	955		5959	
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонныобъемомдо3м3.Устройство	м3	26.1	25436.38	1905.18	663890	49725	440583	167664	898078
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	173582	10664		66524	
36	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.56664	237762.00	--	134725	--	134725	--	145503
		СП - 8%			--	--	--	--		10778	
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.06864	287262.00	--	19718	--	19718	--	21295
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.31752	18837.36	1338.48	5981	425	91	5076	11942
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	5465	114		885	
39	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.27912	202102.00	--	56411	--	56411	--	60924
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0384	221225.00	--	8495	--	8495	--	9175
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		ФундаментыФМ-4									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	10.14	16450.33	1089.24	166806	11045	143742	13035	194229
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	12019	2305		14387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	73.62	25436.38	1905.18	1872627	140260	1242745	472927	2533198
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	489622	30079		187644	
43	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	1.96494	237762.00	--	467188	--	467188	--	504563
		СП - 8%			--	--	--	--		37375	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.13728	287262.00	--	39435	--	39435	--	42590
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25ммт	т	0.81792	18837.36	1338.48	15407	1095	235	13077	30763
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	14077	293		2279	
46	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.71352	202102.00	--	144204	--	144204	--	155740
		СП - 8%			--	--	--	--		11536	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.1044	221225.00	--	23096	--	23096	--	24944
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
		ФундаментыФМ-5									
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	1.768	16450.33	1089.24	29084	1926	25062	2273	33866
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	2096	402		2509	
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	9.36	25436.38	1905.18	238085	17833	158002	60128	322069
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	62250	3824		23857	
50	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.2378	237762.00	--	56540	--	56540	--	61063
		СП - 8%			--	--	--	--		4523	
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.04576	287262.00	--	13145	--	13145	--	14197
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
52	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.13856	18837.36	1338.48	2610	185	40	2215	5211
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	2385	50		386	
53	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.11936	202102.00	--	24123	--	24123	--	26053
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0192	221225.00	--	4248	--	4248	--	4587
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		ФундаментыФМ-6									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	5.88	16450.33	1089.24	96728	6405	83353	7559	112630
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	6970	1337		8343	
56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонныобъемомдо3м3.Устройство	м3	40.26	25436.38	1905.18	1024069	76703	679610	258626	1385311
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	267756	16449		102616	
57	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доскиобрезныехвойныхпороддлинойдо6,5м,ширинойот75ммдо150мм,толщиной44ммиболее,4сортаГОСТ8486-86	м3	0.366	21616.00	--	7911	--	7911	--	8544
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.82212	237762.00	--	195469	--	195469	--	211106
		СП - 8%			--	--	--	--		15638	
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.13728	287262.00	--	39435	--	39435	--	42590
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.53496	18837.36	1338.48	10077	716	154	8553	20121
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	9207	192		1490	
61	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.45816	202102.00	--	92595	--	92595	--	100003
		СП - 8%			--	--	--	--		7408	
62	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0768	221225.00	--	16990	--	16990	--	18349
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
		ФундаментыФМ-7									
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	1.46	16450.33	1089.24	24017	1590	20696	1877	27966
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	1731	332		2072	
64	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонныобъемомдо3м3.Устройство	м3	8.44	25436.38	1905.18	214683	16080	142471	54218	290413
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	56132	3448		21512	
65	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доскиобрезныехвойныхпороддлинойдо6,5м,ширинойот75ммдо150мм,толщиной44ммиболее,4сортаГОСТ8486-86	м3	0.067	21616.00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
66	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.19932	237762.00	--	47391	--	47391	--	51182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3791	
67	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.04576	287262.00	--	13145	--	13145	--	14197
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.17832	18837.36	1338.48	3359	239	51	2851	6707
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3069	64		497	
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.15272	202102.00	--	30865	--	30865	--	33334
		СП - 8%			--	--	--	--		2469	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0256	221225.00	--	5663	--	5663	--	6116
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
		ФундаментыФМ-8									
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная.Устройство	м3	3.536	16450.33	1089.24	58168	3852	50125	4546	67731
		НР - 91%; СП - 8%			1185.30	227.35	4191	804		5017	
72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонныобъемомдо3м3.Устройство	м3	18.96	25436.38	1905.18	482274	36122	320055	121797	652397
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	126097	7746		48326	
73	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.4756	237762.00	--	113080	--	113080	--	122126
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.09152	287262.00	--	26290	--	26290	--	28393
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.28992	18837.36	1338.48	5461	388	83	4635	10904
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	4990	104		808	
76	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.23872	202102.00	--	48246	--	48246	--	52105
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	тН43=1	0.0512	221225.00	--	11327	--	11327	--	12233
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
		Гидроизоляцияфундаментов									
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковаяобмазочнаябитумнаяв2слояповыровненнойповерхностибутовойкладки,кирпичу,бетону	м2поверхности	4351.2	854.37	21.09	3717535	91784	2486520	1069634	5170142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			261.82	2.51	1139231	10913		382973	
79	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхностистениколоннпрямоугольных,холодные.Изоляцияизделиямиизпенопластанабитуме	м3изоляции	217.56	36803.00	1253.35	8006861	272679	2682165	3910030	12870242
		НР - 76%; СП - 8%			23221.26	426.36	5052017	92759		953351	
80	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плитыиззкструзионногопенополистиролаплотностьюот25кг/м3до34кг/м3безантипиренаГОСТ32310-2012	м3	213.2088	28530.00	--	6082847	--	6082847	--	6569475
		СП - 8%			--	--	--	--		486628	
81	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11прим.	ГидроизоляцияизполиэтиленовойМЕМБРАНЫ.Устройство водинслой	м2изолируемойповерхности	4351.2	36.72	0.53	159761	2289	--	149050	333515
		НР - 94%; СП - 8%			36.19	0.25	157472	1091		24705	
82	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Мембранапаро-влаго-ветрозащитнаяпаронепроницаемаядвухслойнаяповышенной плотностинаосновеспанбонда,ламинированногоэластичной полимерной пленкой,удельнымвесом90г/м2	м2	4351.2	109.00	--	474281	--	474281	--	512223
		СП - 8%			--	--	--	--		37942	
83	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляциягоризонтальнаяцементная1:2	м2поверхности	74.4	791.96	10.52	58921	783	28325	28074	93955
		НР - 93%; СП - 8%			400.72	5.02	29813	373		6960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**32676710**	**1257867**	**22718002**	**7435310**	**43320981**
							8700834	**286707**	**--**	**3208965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32676710**				
	Материалы		Тенге				**12921329**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8987541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9796680**				
		Накладные расходы	Тенге				**7435310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3208962**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43320981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8987541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**43320981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8987541**			
		РАЗДЕЛ 3.Колонна									
		Км-1-4шт									
84	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4м,периметромдо2м.Устройство	м3	13	36806.32	6123.29	478482	79603	251376	149344	678052
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	147503	16611		50226	
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаяагорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	!	1.02328	202102.00	--	206807	--	206807	--	223351
		СП - 8%			--	--	--	--		16545	
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаяагорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	--	221225.00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.02328	18837.36	1338.48	19276	1370	294	16360	38487
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	17612	367		2851	
88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02512	653219.00	1275.00	16409	32	10647	5226	23366
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	5730	13		1731	
		Км-2-12шт									
89	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4м,периметромдо2м.Устройство	м3	39	36806.32	6123.29	1435446	238808	754128	448032	2034157
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	442510	49833		150678	
90	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	3.96312	202102.00	--	800954	--	800954	--	865031
		СП - 8%			--	--	--	--		64076	
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	1.23984	221225.00	--	274284	--	274284	--	296226
		СП - 8%			--	--	--	--		21943	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	5.20296	18837.36	1338.48	98010	6964	1498	83184	195690
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	89548	1864		14496	
93	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.07536	653219.00	1275.00	49227	96	31942	15679	70098
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	17189	40		5192	
		Км-2-1-4ш!									
94	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4м,периметромдо2м.Устройство	м3	13	36806.32	6123.29	478482	79603	251376	149344	678052
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	147503	16611		50226	
95	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.32104	202102.00	--	266985	--	266985	--	288344
		СП - 8%			--	--	--	--		21359	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.41088	221225.00	--	90897	--	90897	--	98169
		СП - 8%			--	--	--	--		7272	
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.73192	18837.36	1338.48	32625	2318	499	27690	65140
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	29808	620		4825	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02512	653219.00	1275.00	16409	32	10647	5226	23366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	5730	13		1731	
		Км-3-4шт									
99	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4 м,периметромдо2м.Устройство	м3	8.12	36806.32	6123.29	298867	49721	157013	93283	423522
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	92133	10376		31372	
100	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.84672	202102.00	--	171124	--	171124	--	184814
		СП - 8%			--	--	--	--		13690	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.39664	221225.00	--	87747	--	87747	--	94766
		СП - 8%			--	--	--	--		7020	
102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.24336	18837.36	1338.48	23422	1664	359	19879	46764
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	21399	445		3464	
103	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02512	653219.00	1275.00	16409	32	10647	5226	23366
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	5730	13		1731	
		Км-4-12ш!									
104	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобетонныевдеревяннойопалубкевысотойдо4 м,периме!ромдо2м.УС!рОЙС!ВО	м3	39	36806.32	6123.29	1435446	238808	754128	448032	2034157
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	442510	49833		150678	
105	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатонаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	5.2584	202102.00	--	1062733	--	1062733	--	1147752
		СП - 8%			--	--	--	--		85019	
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	1.25136	221225.00	--	276832	--	276832	--	298979
		СП - 8%			--	--	--	--		22147	
107	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	6.50976	18837.36	1338.48	122627	8713	1875	104077	244840
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	112039	2332		18136	
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.11304	653219.00	1275.00	73840	144	47912	23518	105147
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	25784	60		7789	
		Км-5-16ш!									
109	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонныжелезобе!онныевдеревяннойопалубкевысотойдо4 м,периме!ромДО2М.УС!рОЙС!ВО	м3	16	36806.32	6123.29	588901	97973	309386	183808	834526
		НР - 91%; СП - 8%			11346.40	1277.78	181542	20444		61817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.91104	202102.00	--	184123	--	184123	--	198853
		СП - 8%			--	--	--	--		14730	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.384	221225.00	--	84950	--	84950	--	91746
		СП - 8%			--	--	--	--		6796	
112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.29504	18837.36	1338.48	24395	1733	373	20705	48708
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	22289	464		3608	
113	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.10048	653219.00	1275.00	65635	128	42588	20905	93464
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	22919	53		6923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8781344	807743	6144124	1819518	11448933
							1829476	169994	--	848071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8781344				
	Материалы		Тенге				2636689				
	Всего заработная плата		Тенге					1999471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3507436				
		Накладные расходы	Тенге				1819518				
		Сметная прибыль	Тенге				848069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11448931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1791
		Сметная заработная плата	Тенге					1999471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11448931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1791
		Сметная заработная плата	Тенге					1999471			
		РАЗДЕЛ 4.Ригельж/б									
		Ригелинаотм.-0,800,-1,040									
		МонолитныйригельР-1-1шт									
114	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	8.84	45189.18	6237.49	399472	55139	208126	133688	575813
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	136207	10703		42653	
115	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.37398	202102.00	--	277684	--	277684	--	299899
		СП - 8%			--	--	--	--		22215	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.2717	221225.00	--	60107	--	60107	--	64915
		СП - 8%			--	--	--	--		4809	
117	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.37398	18837.36	1338.48	25882	1839	396	21967	51677
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	23647	492		3828	
118	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.0664	653219.00	1275.00	43374	85	28143	13815	61763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	15146	35		4575	
		Монолит!ный!ригельР-2-1ш!									
119	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	8.94	45189.18	6237.49	403991	55763	210480	135200	582326
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	137748	10824		43135	
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.11634	202102.00	--	225615	--	225615	--	243664
		СП - 8%			--	--	--	--		18049	
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.23936	221225.00	--	52952	--	52952	--	57189
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
122	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.11634	18837.36	1338.48	21029	1494	322	17848	41987
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	19213	400		3110	
123	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.01328	653219.00	1275.00	8675	17	5629	2763	12353
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	3029	7		915	
		Монолит!ный!ригельР-3-2ш!									
124	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	17.88	45189.18	6237.49	807983	111526	420962	270400	1164653
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	275495	21648		86271	
125	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.23268	202102.00	--	451229	--	451229	--	487327
		СП - 8%			--	--	--	--		36098	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.46512	221225.00	--	102896	--	102896	--	111128
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	2.23268	18837.36	1338.48	42058	2988	644	35696	83974
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	38426	800		6220	
128	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02656	653219.00	1275.00	17349	34	11257	5526	24705
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	6058	14		1830	
		МонолитныйригельР-4-2шт									
129	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	17.88	45189.18	6237.49	807983	111526	420962	270400	1164653
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	275495	21648		86271	
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.62384	202102.00	--	328181	--	328181	--	354436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26255	
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.46512	221225.00	--	102896	--	102896	--	111128
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.62384	18837.36	1338.48	30589	2173	468	25962	61075
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	27948	582		4524	
133	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02656	653219.00	1275.00	17349	34	11257	5526	24705
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	6058	14		1830	
		Моноли!ныйригельР-5-8ш!									
134	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрыгий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	21.6	45189.18	6237.49	976086	134730	508543	326657	1406963
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	332813	26151		104220	
135	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.7836	202102.00	--	360469	--	360469	--	389307
		СП - 8%			--	--	--	--		28838	
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.62464	221225.00	--	138186	--	138186	--	149241
		СП - 8%			--	--	--	--		11055	
137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.7836	18837.36	1338.48	33598	2387	514	28516	67083
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	30697	639		4969	
138	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.08792	653219.00	1275.00	57431	112	37265	18292	81781
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	20054	47		6058	
		Моноли!ныйригельР-6-2ш!									
139	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	2	45189.18	6237.49	90378	12475	47087	30246	130274
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	30816	2421		9650	
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.23768	202102.00	--	48036	--	48036	--	51878
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
141	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0495	221225.00	--	10951	--	10951	--	11827
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
142	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.23768	18837.36	1338.48	4477	318	68	3800	8939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	4091	85		662	
143	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.01256	653219.00	1275.00	8204	16	5323	2613	11683
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	2865	7		865	
		МонолитныйригельР-7-8шт									
144	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	4.8	45189.18	6237.49	216908	29940	113010	72591	312659
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	73958	5811		23160	
145	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	!	0.63824	202102.00	--	128990	--	128990	--	139309
		СП - 8%			--	--	--	--		10319	
146	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.1488	221225.00	--	32918	--	32918	--	35552
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
147	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.63824	18837.36	1338.48	12023	854	184	10204	24005
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	10985	229		1778	
148	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.05024	653219.00	1275.00	32818	64	21294	10453	46732
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	11460	27		3462	
		Ригелинаогм.+1.620,+4.620,+7.620,+10.620,+13.620									
		МонолигныйригельР-1,Р-2-5ш!									
149	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	4.2	45189.18	6237.49	189795	26197	98884	63517	273576
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	64714	5085		20265	
150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.3092	202102.00	--	264592	--	264592	--	285759
		СП - 8%			--	--	--	--		21167	
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.126	221225.00	--	27874	--	27874	--	30104
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
152	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.3092	18837.36	1338.48	24662	1752	378	20931	49241
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	22532	469		3647	
153	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.0628	653219.00	1275.00	41022	80	26618	13066	58415
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	14324	33		4327	
		Ригелинаогм.+2.800,+2.850,+2.900									
		МонолигныйригельР-1,Р-1а,Р-2,Р-3-1ш!									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	35.76	45189.18	6237.49	1615965	223053	841922	540799	2329306
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	550990	43295		172541	
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	4.46536	202102.00	--	902458	--	902458	--	974655
		СП - 8%			--	--	--	--		72197	
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.95744	221225.00	--	211810	--	211810	--	228754
		СП - 8%			--	--	--	--		16945	
157	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	4.46536	18837.36	1338.48	84116	5977	1286	71392	167948
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	76853	1599		12441	
158	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.05312	653219.00	1275.00	34699	68	22515	11052	49411
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	12116	28		3660	
		МонолитныйригельР-4-2шт									
159	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	17.88	45189.18	6237.49	807983	111526	420962	270400	1164653
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	275495	21648		86271	
160	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.62384	202102.00	--	328181	--	328181	--	354436
		СП - 8%			--	--	--	--		26255	
161	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.46512	221225.00	--	102896	--	102896	--	111128
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.62384	18837.36	1338.48	30589	2173	468	25962	61075
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	27948	582		4524	
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.02656	653219.00	1275.00	17349	34	11257	5526	24705
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	6058	14		1830	
		Монолит!ныйригельР-5-4ш!									
164	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	10.8	45189.18	6237.49	488043	67365	254272	163329	703482
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	166406	13076		52110	
165	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.8918	202102.00	--	180235	--	180235	--	194653
		СП - 8%			--	--	--	--		14419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.31232	221225.00	--	69093	--	69093	--	74620
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	
167	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.8918	18837.36	1338.48	16799	1194	256	14258	33542
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	15349	319		2485	
168	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.04396	653219.00	1275.00	28716	56	18633	9146	40890
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	10027	23		3029	
		МонолитнымригельР-5а-4шт									
169	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	11.68	45189.18	6237.49	527810	72854	274991	176637	760802
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	179965	14141		56356	
170	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.95888	202102.00	--	193792	--	193792	--	209295
		СП - 8%			--	--	--	--		15503	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.34304	221225.00	--	75889	--	75889	--	81960
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
172	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.95888	18837.36	1338.48	18063	1283	277	15330	36065
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	16503	343		2671	
173	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	!	0.0628	653219.00	1275.00	41022	80	26618	13066	58415
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	14324	33		4327	
		МонолитныйригельР-6-2шт									
174	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	2	45189.18	6237.49	90378	12475	47087	30246	130274
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	30816	2421		9650	
175	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.23768	202102.00	--	48036	--	48036	--	51878
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0495	221225.00	--	10951	--	10951	--	11827
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.23768	18837.36	1338.48	4477	318	68	3800	8939
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	4091	85		662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.01256	653219.00	1275.00	8204	16	5323	2613	11683
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	2865	7		865	
		МонолитныйригельР-7-8шт									
179	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	5.12	45189.18	6237.49	231369	31936	120544	77430	333502
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	78889	6199		24704	
180	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.63824	202102.00	--	128990	--	128990	--	139309
		СП - 8%			--	--	--	--		10319	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.1488	221225.00	--	32918	--	32918	--	35552
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
182	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.63824	18837.36	1338.48	12023	854	184	10204	24005
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	10985	229		1778	
183	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.05024	653219.00	1275.00	32818	64	21294	10453	46732
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	11460	27		3462	
		БалкамонолитнаяБ-1-2шт									
184	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	2.44	45189.18	6237.49	110262	15219	57447	36900	158935
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	37596	2954		11773	
185	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.21688	202102.00	--	43832	--	43832	--	47338
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.07296	221225.00	--	16141	--	16141	--	17432
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
187	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.21688	18837.36	1338.48	4085	290	62	3467	8157
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3733	78		604	
188	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0314	653219.00	1275.00	20511	40	13309	6533	29207
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	7162	17		2164	
		БалкамонолитнаяБ-2-1шт									
189	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	2.92	45189.18	6237.49	131952	18213	68748	44159	190201
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	44991	3535		14089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.23952	202102.00	--	48407	--	48407	--	52280
		СП - 8%			--	--	--	--		3873	
191	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.08576	221225.00	--	18972	--	18972	--	20490
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
192	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.23952	18837.36	1338.48	4512	321	69	3829	9009
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	4122	86		667	
193	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0157	653219.00	1275.00	10256	20	6655	3266	14604
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	3581	8		1082	
		БалкамонолитнаяБ-3-8шт									
194	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотоотопорнойплощадкидо6м	м3	1.6	45189.18	6237.49	72303	9980	37670	24197	104220
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	24653	1937		7720	
195	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтольарматурнаягорячекатонаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.16656	202102.00	--	33662	--	33662	--	36355
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
196	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.0576	221225.00	--	12743	--	12743	--	13762
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
197	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.16656	18837.36	1338.48	3138	223	48	2663	6265
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	2867	60		464	
198	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.1256	653219.00	1275.00	82044	160	53235	26131	116830
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	28649	67		8654	
		Ригелинаогм.+5.800,+5.850,+5.900,+8.800,+8.850,+8.900,+11.800,+11.8 50,+11.900,+14.800,+14.850,+14.900,+16.900,+16.950,+17.000									
		МонолитнымригельР-1,Р-2,Р-3-5шт									
199	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	134.1	45189.18	6237.49	6059869	836447	3157209	2027998	8734897
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	2066213	162356		647029	
200	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	16.7451	202102.00	--	3384218	--	3384218	--	3654956
		СП - 8%			--	--	--	--		270737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	3.5904	221225.00	--	794286	--	794286	--	857829
		СП - 8%			--	--	--	--		63543	
202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	16.7451	18837.36	1338.48	315433	22413	4822	267718	629804
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	288198	5998		46652	
203	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.1992	653219.00	1275.00	130121	254	84430	41444	185290
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	45437	106		13725	
		МонолитныйригельР-4-5шт									
204	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	44.7	45189.18	6237.49	2019956	278816	1052402	675999	2911632
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	688738	54119		215676	
205	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	5.5817	202102.00	--	1128073	--	1128073	--	1218319
		СП - 8%			--	--	--	--		90246	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	1.1628	221225.00	--	257240	--	257240	--	277820
		СП - 8%			--	--	--	--		20579	
207	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	5.5817	18837.36	1338.48	105144	7471	1607	89239	209935
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	96066	1999		15551	
208	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0664	653219.00	1275.00	43374	85	28143	13815	61763
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	15146	35		4575	
		МонолитныйригельР-5-10шт									
209	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	24	45189.18	6237.49	1084540	149700	565048	362953	1563293
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	369792	29057		115799	
210	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.0626	202102.00	--	416856	--	416856	--	450204
		СП - 8%			--	--	--	--		33348	
211	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.704	221225.00	--	155742	--	155742	--	168202
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
212	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	2.0626	18837.36	1338.48	38854	2761	594	32977	77577
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	35499	739		5746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0628	653219.00	1275.00	41022	80	26618	13066	58415
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	14324	33		4327	
		МонолитныйригельР-6-20шт									
214	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	58.4	45189.18	6237.49	2639048	364269	1374952	883185	3804012
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	899827	70706		281779	
215	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	4.7904	202102.00	--	968149	--	968149	--	1045601
		СП - 8%			--	--	--	--		77452	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	1.7152	221225.00	--	379445	--	379445	--	409801
		СП - 8%			--	--	--	--		30356	
217	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	4.7904	18837.36	1338.48	90238	6412	1379	76588	180173
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	82447	1716		13346	
218	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.314	653219.00	1275.00	205111	400	133089	65328	292074
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	71622	167		21635	
		МонолитныйригельР-7-10шт									
219	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрыгий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	27	45189.18	6237.49	1220108	168412	635680	408322	1758704
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	416016	32689		130274	
220	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.2295	202102.00	--	450586	--	450586	--	486633
		СП - 8%			--	--	--	--		36047	
221	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.7808	221225.00	--	172732	--	172732	--	186551
		СП - 8%			--	--	--	--		13819	
222	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	2.2295	18837.36	1338.48	41998	2984	642	35645	83854
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	38372	799		6211	
223	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.1099	653219.00	1275.00	71789	140	46581	22865	102226
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	25068	58		7572	
		МонолитныйригельР-8-10шт									
224	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	10	45189.18	6237.49	451892	62375	235437	151230	651372
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	154080	12107		48250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.1884	202102.00	--	240178	--	240178	--	259392
		СП - 8%			--	--	--	--		19214	
226	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.2475	221225.00	--	54753	--	54753	--	59133
		СП - 8%			--	--	--	--		4380	
227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.1884	18837.36	1338.48	22386	1591	342	19000	44697
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	20453	426		3311	
228	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0628	653219.00	1275.00	41022	80	26618	13066	58415
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	14324	33		4327	
		БалкамонолитнаяБ-1-10шт									
229	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	12.2	45189.18	6237.49	551308	76097	287233	184501	794674
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	187978	14771		58865	
230	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.0844	202102.00	--	219159	--	219159	--	236692
		СП - 8%			--	--	--	--		17533	
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.3648	221225.00	--	80703	--	80703	--	87159
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
232	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.0844	18837.36	1338.48	20427	1451	313	17337	40786
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	18663	388		3021	
233	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.157	653219.00	1275.00	102555	200	66544	32664	146037
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	35811	84		10818	
		БалкамонолитнаяБ-2-5шт									
234	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо 500мм.Устройствонавысотеотопорнойплощадкидо6м	м3	14.6	45189.18	6237.49	659762	91067	343738	220796	951003
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	224957	17676		70445	
235	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.1976	202102.00	--	242037	--	242037	--	261400
		СП - 8%			--	--	--	--		19363	
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.4288	221225.00	--	94861	--	94861	--	102450
		СП - 8%			--	--	--	--		7589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	1.1976	18837.36	1338.48	22560	1603	345	19147	45043
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	20612	429		3337	
238	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0785	653219.00	1275.00	51278	100	33272	16332	73019
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	17906	42		5409	
		БалкамонолитнаяБ-3-40шт									
239	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балкидляперекрытий,подкрановыеиобвязочныевысотойдо500мм.Устройствонавысотоотопорнойплощадкидо6м	м3	8	45189.18	6237.49	361513	49900	188349	120984	521098
		НР - 91%; СП - 8%			15408.00	1210.71	123264	9686		38600	
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатонаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.8328	202102.00	--	168311	--	168311	--	181775
		СП - 8%			--	--	--	--		13465	
241	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)СТРК2591-2014	т	0.288	221225.00	--	63713	--	63713	--	68810
		СП - 8%			--	--	--	--		5097	
242	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.8328	18837.36	1338.48	15688	1115	240	13315	31323
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	14333	298		2320	
243	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.628	653219.00	1275.00	410222	801	266177	130656	584148
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	143244	334		43270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				40003467	3254362	27388442	9098635	53030270
							9360662	637834	--	3928169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40003467				
	Материалы		Тенге				13044818				
	Всего заработная плата		Тенге					9998497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14343625				
		Накладные расходы	Тенге				9098632				
		Сметная прибыль	Тенге				3928168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53030267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9148
		Сметная заработная плата	Тенге					9998497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53030267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9148
		Сметная заработная плата	Тенге					9998497			
		РАЗДЕЛ 5.Стены									
244	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенынаружныеизкирпичапростыепривысотеэтажадо4м.Кладка	м3кладки	788.1276	19793.05	2394.80	15599452	1887408	10144679	3685302	20827534
		НР - 93%; СП - 8%			4526.38	501.60	3567365	395325		1542780	
245	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладканизкирпича.Расшивкашвов	м2стен(безвычетапроемов)	2074.02	-274.63	--	-569580	--	--	-529709	-1187232
		НР - 93%; СП - 8%			-274.63	--	-569580	--		-87943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенывнутреннييзкирпича.Кладкапривысотеэтажадо4мтолщ.380,250мм	м3кладки	1031.6322	20156.73	2394.80	20794335	2470553	13818789	4670888	27502441
		НР - 93%; СП - 8%			4366.86	501.60	4504993	517467		2037218	
247	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородкинеармированныетолщинойв1/2кирпича.Кладкапривысотеэтажадо4м	м2перегородок(завычетомпроемов)	1109.09	3172.14	246.07	3518190	272909	1837524	1362374	5271010
		НР - 93%; СП - 8%			1269.29	51.54	1407757	57162		390445	
		Усилениеперегородокистены/АС-133/									
248	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг/соединительныеэлементыМС1,МС2.Установка	т	2.0124	653219.00	1275.00	1314538	2566	852952	418683	1871878
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	459020	1071		138658	
249	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болтыанкерные.Установкавготовыегнездасзаделкойдлиной до1м	т	0.10492	323256.60	2177.60	33916	228	--	30743	69832
		НР - 91%; СП - 8%			321079.00	911.73	33688	96		5173	
250	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	БолтысамоанкерующиесяраспорныеМЮхЮОГОСТ28778-90	шт.	1720	29.00	--	49880	--	49880	--	53870
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
251	С121-020401-2805 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	РастворготовыйкладочныйтяжелыйцементныймаркиМ150ГОСТ28013-98	м3	0.7	14765.00	--	10336	--	10336	--	11162
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
252	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияпрокладная.Устройствоводинслой	м2изолируемойповерхности	28.6666667	326.55	12.63	9361	362	6828	2073	12349
		НР - 92%; СП - 8%			75.72	2.90	2171	83		915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**40760428**	**4634026**	**26720988**	**9640354**	**54432844**
							9405414	**971203**	**--**	**4032063**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40760428**				
	Материалы		Тенге				**26660772**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10376617**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49880**				
	Местные материалы		Тенге				**10336**				
		Накладные расходы	Тенге				**9640354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4032063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54432844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10376617**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**54432844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10376617**			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытиеипокрытие									
		Сборныеж/бплитынаотм.-0.300									
253	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плитыперекрытийипокрытийбезбалочныенадколонные.Укладкавмногоэтажныхзданиях.Наибольшаямаесамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	139	10201.74	1716.18	1418042	238548	502678	854897	2454774
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	676816	47673		181835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонныемногопустотные1ПК,высотой220мм,подрасчетнуюнагрузку8кПаСТРК949-92	м2	849.876	5301.00	--	4505193	--	4505193	--	4865608
		СП - 8%			--	--	--	--		360415	
		МонолитныеучастокУМ-1-12,6п.м.									
255	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведенойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.2772	28820.41	2645.45	7989	733	4821	2350	11166
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	2435	147		827	
256	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.090972	18837.36	1338.48	1714	122	26	1454	3422
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1566	33		253	
257	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.079632	202102.00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
258	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.01134	221225.00	--	2509	--	2509	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		АнкерАн-1,Ан-2									
259	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болтыанкерныенаподдерживающиеконструкции.Установкаприбетонированиит	т	0.14546	40663.83	2110.26	5915	307	61	5136	11935
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	5547	97		884	
260	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо12ммСТРК2591-2014	т	0.14546	221225.00	--	32179	--	32179	--	34754
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
		Сборныеж/бплитынаотм.+3.300									
261	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плитыперекрытийипокрытийбезбалочныенадколонные.Укладкавмногоэтажныхзданиях.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	149	10201.74	1716.18	1520059	255710	538841	916400	2631376
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	725508	51102		194917	
262	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонныемногопустотные1ПК,высотой220мм,подрасчетнуюнагрузку8кПаСТРК949-92	м2	871.632	5301.00	--	4620521	--	4620521	--	4990163
		СП - 8%			--	--	--	--		369642	
		АнкерАн-1,Ан-2									
263	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болтыанкерныенаподдерживающиеконструкции.Установкаприбетонировании	т	0.1562	40663.83	2110.26	6352	330	66	5515	12816
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	5956	104		949	
264	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо12ммСТРК2591-2014	т	0.1562	221225.00	--	34555	--	34555	--	37320
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
		МонолитныеучастокУМ-1-12,6п.м.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.4536	28820.41	2645.45	13073	1200	7888	3845	18271
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	3985	240		1353	
266	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.090972	18837.36	1338.48	1714	122	26	1454	3422
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1566	33		253	
267	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.079632	202102.00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
268	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.01134	221225.00	--	2509	--	2509	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		МонолитныеучастокУМ-2-3Оп.м.									
269	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.99	28820.41	2645.45	28532	2619	17216	8391	39877
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	8697	524		2954	
270	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.2166	18837.36	1338.48	4080	290	62	3463	8147
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	3728	78		603	
271	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.1896	202102.00	--	38319	--	38319	--	41384
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
272	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.027	221225.00	--	5973	--	5973	--	6451
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		МонолитныеучастокУМ-3-12,6п.м.									
273	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.0882	28820.41	2645.45	2542	233	1534	748	3553
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	775	47		263	
		МонолитныеучастокУМ-4,УМ-6-1шт									
274	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	1	28820.41	2645.45	28820	2645	17390	8476	40280
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	8785	529		2984	
275	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.19152	202102.00	--	38707	--	38707	--	41803
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.04392	221225.00	--	9716	--	9716	--	10493
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
277	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0292	287262.00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
278	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.22	13255.02	1692.16	2916	372	2021	568	3763
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	523	94		279	
		МонолитныеучастокУМ-5,УМ-7-1шт									
279	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведенной толщинойдо200мм.Устройство	м3	2	28820.41	2645.45	57641	5291	34781	16952	80560
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	17569	1059		5967	
280	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.4624	202102.00	--	93452	--	93452	--	100928
		СП - 8%			--	--	--	--		7476	
281	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.1016	221225.00	--	22476	--	22476	--	24275
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
282	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0776	287262.00	--	22292	--	22292	--	24075
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
283	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.7	13255.02	1692.16	9279	1185	6428	1807	11972
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	1666	298		887	
		Сборныеж/бплитынаотм.+6.300,+9.300,+12.300,+15.300									
284	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плитыперекрытийипокрытийбезбалочныенадколонные.Укладкавмногоэтажныхзданиях.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	384	10201.74	1716.18	3917468	659011	1388692	2361729	6781533
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	1869765	131700		502336	
285	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонныемногопустотные1ПК,высотой220мм,подрасчетнуюнагрузку8кПаСТРК949-92	м2	2205.312	5301.00	--	11690359	--	11690359	--	12625588
		СП - 8%			--	--	--	--		935229	
		АнкерАн-1,Ан-2									
286	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болтыанкерныенаподдерживающиеконструкции.Установкаприбетонированиит	т	0.3816	40663.83	2110.26	15517	805	161	13473	31309
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	14551	254		2319	
287	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.3816	221225.00	--	84419	--	84419	--	91173
		СП - 8%			--	--	--	--		6754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МонолитныеучастокУМ-1-50,4п.м.									
288	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	1.6632	28820.41	2645.45	47934	4400	28923	14097	66994
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	14611	881		4962	
289	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.363888	18837.36	1338.48	6855	487	105	5818	13686
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	6263	130		1014	
290	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.318528	202102.00	--	64375	--	64375	--	69525
		СП - 8%			--	--	--	--		5150	
291	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.04536	221225.00	--	10035	--	10035	--	10838
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
		МонолитныеучастокУМ-2,УМ-19-4шт									
292	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	4	28820.41	2645.45	115282	10582	69561	33903	161120
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	35139	2118		11935	
293	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.98112	202102.00	--	198286	--	198286	--	214149
		СП - 8%			--	--	--	--		15863	
294	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.2448	221225.00	--	54156	--	54156	--	58488
		СП - 8%			--	--	--	--		4332	
295	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.1168	287262.00	--	33552	--	33552	--	36236
		СП - 8%			--	--	--	--		2684	
296	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.64	13255.02	1692.16	8483	1083	5877	1652	10946
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	1523	273		811	
		МонолитныеучастокУМ-3,УМ-18-4шт									
297	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	9.6	28820.41	2645.45	276676	25396	166947	81368	386688
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	84333	5082		28644	
298	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.06464	202102.00	--	417268	--	417268	--	450649
		СП - 8%			--	--	--	--		33381	
299	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.46832	221225.00	--	103604	--	103604	--	111892
		СП - 8%			--	--	--	--		8288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.3064	287262.00	--	88017	--	88017	--	95058
		СП - 8%			--	--	--	--		7041	
301	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	2.4	13255.02	1692.16	31812	4061	22040	6195	41048
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	5711	1023		3041	
		МонолитныеучастокУМ-4,УМ-17-4шт									
302	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	10.4	28820.41	2645.45	299732	27513	180858	88149	418912
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	91361	5506		31030	
303	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.35904	202102.00	--	476767	--	476767	--	514908
		СП - 8%			--	--	--	--		38141	
304	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.41088	221225.00	--	90897	--	90897	--	98169
		СП - 8%			--	--	--	--		7272	
305	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.36768	287262.00	--	105620	--	105620	--	114070
		СП - 8%			--	--	--	--		8450	
306	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	2.4	13255.02	1692.16	31812	4061	22040	6195	41048
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	5711	1023		3041	
		МонолитныеучастокУМ-5,УМ-16-4шт									
307	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	10.4	28820.41	2645.45	299732	27513	180858	88149	418912
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	91361	5506		31030	
308	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.1136	202102.00	--	427163	--	427163	--	461336
		СП - 8%			--	--	--	--		34173	
309	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.32984	221225.00	--	72969	--	72969	--	78806
		СП - 8%			--	--	--	--		5838	
310	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.39328	287262.00	--	112974	--	112974	--	122012
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
311	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	2.4	13255.02	1692.16	31812	4061	22040	6195	41048
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	5711	1023		3041	
		МонолитныеучастокУМ-6,УМ-7-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	25.6	28820.41	2645.45	737803	67724	445191	216982	1031167
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	224888	13553		76383	
313	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	5.79456	202102.00	--	1171092	--	1171092	--	1264780
		СП - 8%			--	--	--	--		93687	
314	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	1.15776	221225.00	--	256125	--	256125	--	276615
		СП - 8%			--	--	--	--		20490	
315	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.92928	287262.00	--	266947	--	266947	--	288303
		СП - 8%			--	--	--	--		21356	
316	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	7.2	13255.02	1692.16	95436	12184	66120	18585	123143
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	17132	3070		9122	
		МонолитныеучастокУМ-8,УМ-15-4шт									
317	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	12.8	28820.41	2645.45	368901	33862	222595	108491	515583
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	112444	6777		38191	
318	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	3.34144	202102.00	--	675312	--	675312	--	729337
		СП - 8%			--	--	--	--		54025	
319	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.78432	221225.00	--	173511	--	173511	--	187392
		СП - 8%			--	--	--	--		13881	
320	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.46464	287262.00	--	133473	--	133473	--	144151
		СП - 8%			--	--	--	--		10678	
321	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	3.6	13255.02	1692.16	47718	6092	33060	9293	61572
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	8566	1535		4561	
		МонолитныеучастокУМ-9,УМ-14-4шт									
322	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	11.6	28820.41	2645.45	334317	30687	201727	98320	467248
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	101903	6141		34611	
323	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.176	202102.00	--	439774	--	439774	--	474956
		СП - 8%			--	--	--	--		35182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.5224	221225.00	--	115568	--	115568	--	124813
		СП - 8%			--	--	--	--		9245	
325	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.42896	287262.00	--	123224	--	123224	--	133082
		СП - 8%			--	--	--	--		9858	
326	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	3.6	13255.02	1692.16	47718	6092	33060	9293	61572
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	8566	1535		4561	
		МонолитныеучастокУМ-10,УМ-13-4шт									
327	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	4.8	28820.41	2645.45	138338	12698	83473	40684	193344
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	42167	2541		14322	
328	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.0464	202102.00	--	211480	--	211480	--	228398
		СП - 8%			--	--	--	--		16918	
329	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.2776	221225.00	--	61412	--	61412	--	66325
		СП - 8%			--	--	--	--		4913	
330	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.16352	287262.00	--	46973	--	46973	--	50731
		СП - 8%			--	--	--	--		3758	
331	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	1.04	13255.02	1692.16	13785	1760	9550	2685	17787
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	2475	443		1318	
		МонолитныеучастокУМ-11,УМ-12-4шт									
332	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	11.6	28820.41	2645.45	334317	30687	201727	98320	467248
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	101903	6141		34611	
333	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	2.26048	202102.00	--	456848	--	456848	--	493395
		СП - 8%			--	--	--	--		36548	
334	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.5464	221225.00	--	120877	--	120877	--	130548
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
335	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.3064	287262.00	--	88017	--	88017	--	95058
		СП - 8%			--	--	--	--		7041	
336	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	3.6	13255.02	1692.16	47718	6092	33060	9293	61572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	8566	1535		4561	
		Сборныеж/бплитынаотм.+17,400									
337	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Плитыперекрытийипокрытийбезбалочныенадколонные.Укладкавмногоэтажныхзданиях.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	98	10201.74	1716.18	999771	168185	354406	602733	1730704
		НР - 118%; СП - 8%			4869.18	342.97	477180	33611		128200	
338	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плитыперекрытийжелезобетонныемногопустотные1ПК,высотой220мм,подрасчетнуюнагрузку8кПаСТРК949-92	м2	575.628	5301.00	--	3051404	--	3051404	--	3295516
		СП - 8%			--	--	--	--		244112	
		АнкерАн-1,Ан-2									
339	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болтыанкерныенаподдерживающиеконструкции.Установкаприбетонировании	т	0.0954	40663.83	2110.26	3879	201	40	3368	7827
		НР - 91%; СП - 8%			38131.20	665.93	3638	64		580	
340	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо12ммСТРК2591-2014	т	0.0954	221225.00	--	21105	--	21105	--	22793
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
		МонолитныеучастокУМ-1-12,6п.м.									
341	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.4158	28820.41	2645.45	11984	1100	7231	3524	16748
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	3653	220		1241	
342	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.090972	18837.36	1338.48	1714	122	26	1454	3422
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1566	33		253	
343	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.079632	202102.00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
344	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.01134	221225.00	--	2509	--	2509	--	2709
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		МонолитныеучастокУМ-21-12,6п.м.									
345	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	0.2772	28820.41	2645.45	7989	733	4821	2350	11166
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	2435	147		827	
346	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.087822	18837.36	1338.48	1654	118	25	1404	3303
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1511	31		245	
347	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.079632	202102.00	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.00819	221225.00	--	1812	--	1812	--	1957
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		МонолитныеучастокУМ-2,УМ-19-1шт									
349	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	1	28820.41	2645.45	28820	2645	17390	8476	40280
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	8785	529		2984	
350	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.24528	202102.00	--	49572	--	49572	--	53537
		СП - 8%			--	--	--	--		3966	
351	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.0612	221225.00	--	13539	--	13539	--	14622
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
352	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0292	287262.00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
353	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.16	13255.02	1692.16	2121	271	1469	413	2737
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	381	68		203	
		МонолитныеучастокУМ-3,УМ-18-1шт									
354	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	2.4	28820.41	2645.45	69169	6349	41737	20342	96672
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	21083	1271		7161	
355	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.51616	202102.00	--	104317	--	104317	--	112662
		СП - 8%			--	--	--	--		8345	
356	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.11708	221225.00	--	25901	--	25901	--	27973
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
357	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0766	287262.00	--	22004	--	22004	--	23765
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
358	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.6	13255.02	1692.16	7953	1015	5510	1549	10262
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	1428	256		760	
		МонолитныеучастокУМ-4,УМ-17-1шт									
359	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	2.6	28820.41	2645.45	74933	6878	45215	22037	104728
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	22840	1376		7758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.58976	202102.00	--	119192	--	119192	--	128727
		СП - 8%			--	--	--	--		9535	
361	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.10272	221225.00	--	22724	--	22724	--	24542
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
362	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.09192	287262.00	--	26405	--	26405	--	28518
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
363	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.6	13255.02	1692.16	7953	1015	5510	1549	10262
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	1428	256		760	
		МонолитныеучастокУМ-5,УМ-16-1шт									
364	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведенной толщинойдо200мм.Устройство	м3	2.6	28820.41	2645.45	74933	6878	45215	22037	104728
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	22840	1376		7758	
365	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.5284	202102.00	--	106791	--	106791	--	115334
		СП - 8%			--	--	--	--		8543	
366	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.08246	221225.00	--	18242	--	18242	--	19702
		СП - 8%			--	--	--	--		1459	
367	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.09832	287262.00	--	28244	--	28244	--	30503
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
368	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.6	13255.02	1692.16	7953	1015	5510	1549	10262
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	1428	256		760	
		МонолитныеучастокУМ-6,УМ-7-2шт									
369	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведенной толщинойдо200мм.Устройство	м3	6.4	28820.41	2645.45	184451	16931	111298	54245	257792
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	56222	3388		19096	
370	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	1.44864	202102.00	--	292773	--	292773	--	316195
		СП - 8%			--	--	--	--		23422	
371	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.28944	221225.00	--	64031	--	64031	--	69154
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.23232	287262.00	--	66737	--	66737	--	72076
		СП - 8%			--	--	--	--		5339	
373	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	1.8	13255.02	1692.16	23859	3046	16530	4646	30786
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	4283	767		2280	
		МонолитныеучастокУМ-8,УМ-15-1шт									
374	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	3.2	28820.41	2645.45	92225	8465	55649	27123	128896
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	28111	1694		9548	
375	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.83536	202102.00	--	168828	--	168828	--	182334
		СП - 8%			--	--	--	--		13506	
376	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.19608	221225.00	--	43378	--	43378	--	46848
		СП - 8%			--	--	--	--		3470	
377	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.11616	287262.00	--	33368	--	33368	--	36038
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
378	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.9	13255.02	1692.16	11930	1523	8266	2323	15393
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	2141	384		1140	
		МонолитныеучастокУМ-9,УМ-14-1шт									
379	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытиипло щадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	2.9	28820.41	2645.45	83579	7672	50431	24580	116812
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	25476	1535		8653	
380	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.544	202102.00	--	109943	--	109943	--	118739
		СП - 8%			--	--	--	--		8795	
381	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.1306	221225.00	--	28892	--	28892	--	31203
		СП - 8%			--	--	--	--		2311	
382	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.10724	287262.00	--	30806	--	30806	--	33270
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
383	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.9	13255.02	1692.16	11930	1523	8266	2323	15393
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	2141	384		1140	
		МонолитныеучастокУМ-10,УМ-13-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	1.2	28820.41	2645.45	34584	3175	20867	10171	48336
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	10542	635		3580	
385	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.2616	202102.00	--	52870	--	52870	--	57099
		СП - 8%			--	--	--	--		4230	
386	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.0694	221225.00	--	15353	--	15353	--	16581
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
387	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.04088	287262.00	--	11743	--	11743	--	12683
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
388	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.26	13255.02	1692.16	3446	440	2387	671	4447
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	619	111		329	
		МонолитныеучастокУМ-11,УМ-12-1шт									
389	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	2.9	28820.41	2645.45	83579	7672	50431	24580	116812
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	25476	1535		8653	
390	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.56512	202102.00	--	114212	--	114212	--	123349
		СП - 8%			--	--	--	--		9137	
391	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромотбдо10ммСТРК2591-2014	т	0.1366	221225.00	--	30219	--	30219	--	32637
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
392	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0766	287262.00	--	22004	--	22004	--	23765
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
393	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	0.9	13255.02	1692.16	11930	1523	8266	2323	15393
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	2141	384		1140	
		МонолитныеучастокУМ-20-2шт									
394	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытияпостальнымбалкамимонолитныеучасткиприсборномжелезобетонномперекрытииплощадьюдо5м2,приведеннойтолщинойдо200мм.Устройство	м3	1.8	28820.41	2645.45	51877	4762	31303	15257	72504
		НР - 91%; СП - 8%			8784.70	529.42	15812	953		5371	
395	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.12692	202102.00	--	25651	--	25651	--	27703
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до10ммСТРК2591-2014	т	0.0484	221225.00	--	10707	--	10707	--	11564
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**44867973**	**1739816**	**38065226**	**6011352**	**54949672**
							5062924	**351112**	--	**4070343**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44867973**				
	Материалы		Тенге				**5449310**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5414037**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8748446**				
	Местные материалы		Тенге				**23867477**				
		Накладные расходы	Тенге				**6011348**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4070346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54949666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5414037**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**54949666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4454**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5414037**			
		РАЗДЕЛ 7.Перемычкиж/бсборныеимонолитные									
		Перемычкибрусковые/сер.1.038.1-1вып.1/наотм.-2.850и0.000									
397	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	5	2208.09	1293.19	11040	6466	139	6831	19301
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	4435	1354		1430	
398	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84	м3	0.085	68850.00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		Перемычкиплитные/сер.1.038.1-1вып.2/наотм.+3.60,+6.600,+9.600,+12.600,чердак									
399	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычкимассойот0,3до0,7т.Укладка.Наибольшаямассамонтажныхэлементоввзданиидо5т	шт.сборныхконструкций	188	2208.09	1293.19	415121	243120	5248	256857	725735
		НР - 118%; СП - 8%			886.98	270.86	166753	50922		53758	
400	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	ПеремычкиизтяжелогобетонаклассаВ15ГОСТ948-84	м3	7.58	68850.00	--	521883	--	521883	--	563634
		СП - 8%			--	--	--	--		41751	
		ПеремычкаПрм-1-8шт									
401	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство	м3	0.4	39873.43	4353.37	15949	1741	8601	5410	23068
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	5607	339		1709	
402	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.08048	18837.36	1338.48	1516	108	23	1287	3027
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	1385	29		224	
403	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.02176	221225.00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0248	214266.00	--	5314	--	5314	--	5739
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
405	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.03392	202102.00	--	6855	--	6855	--	7404
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
		ПеремычкаПрм-2-32шт									
406	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство	м3	1.28	39873.43	4353.37	51038	5572	27524	17313	73819
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	17942	1084		5468	
407	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.2464	18837.36	1338.48	4642	330	71	3939	9267
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	4241	88		686	
408	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.06528	221225.00	--	14442	--	14442	--	15597
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
409	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0768	214266.00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
410	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.10432	202102.00	--	21083	--	21083	--	22770
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
		ПеремычкаПрм-3-56шт									
411	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки.Устройство	м3	5.6	39873.43	4353.37	223291	24379	120417	75744	322958
		НР - 91%; СП - 8%			14017.00	846.50	78495	4740		23923	
412	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпост роечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.686	18837.36	1338.48	12922	918	197	10968	25801
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	11807	246		1911	
413	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.18088	221225.00	--	40015	--	40015	--	43216
		СП - 8%			--	--	--	--		3201	
414	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.21392	214266.00	--	45836	--	45836	--	49503
		СП - 8%			--	--	--	--		3667	
415	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.2912	202102.00	--	58852	--	58852	--	63560
		СП - 8%			--	--	--	--		4708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1476921**	**282634**	**903622**	**378349**	**2003690**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							290664	58802	--	148420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476921				
	Материалы		Тенге				162221				
	Всего заработная плата		Тенге					349466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213666				
	Местные материалы		Тенге				527735				
		Накладные расходы	Тенге				378350				
		Сметная прибыль	Тенге				148422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2003692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					349466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2003692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					349466			
		РАЗДЕЛ 8.Техническийэтаживентиляционныепродухи									
		РешеткивентиляционныеметаллическиеМР-1,2,3									
416	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки,решетки,затворыизполосовойитонколистовойстали. Монтаж**	**тконструкций**	**0.3816**	**55444.47**	**2643.86**	**21158**	**1009**	**1495**	**12991**	**36880**
		НР - 69%; СП - 8%			**48883.40**	**453.18**	**18654**	**173**		**2732**	
417	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплетыоконные,нестандартные,жалюзийныеизащитны ерешеткиизгорячекатаных,холодногнутыхпрофилейитруб**	**т**	**0.3816**	**709705.00**	**--**	**270823**	**--**	**270823**	**--**	**292489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21666**	
418	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**ПоверхностиметаллическиеОгрунтовкагрунтовкойГФ-021заодинраз**	**м2**	**11.0664**	**175.13**	**4.67**	**1938**	**52**	**956**	**645**	**2790**
		НР - 69%; СП - 8%			**84.02**	**0.50**	**930**	**6**		**207**	
419	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПоверхностиметаллическиеогрунтованныеОкраскаэмаля миПФ-115**	**м2**	**11.0664**	**86.99**	**1.65**	**963**	**18**	**673**	**189**	**1244**
		НР - 69%; СП - 8%			**24.54**	**0.25**	**272**	**3**		**92**	
		Ходовоймостик									
420	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доскиходовые.Укладка**	**мходов**	**122.8**	**42.89**	**4.91**	**5267**	**603**	**323**	**4121**	**10139**
		НР - 90%; СП - 8%			**35.35**	**1.93**	**4341**	**238**		**751**	
421	**С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015**	**Брускиобрезныехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м,шириной от25ммдо50мм,толщинойот16ммдо50мм,3сортаГОСТ8486-86**	**м3**	**0.22104**	**25440.00**	**--**	**5623**	**--**	**5623**	**--**	**6073**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450**	
422	**С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доскиобрезныехвойныхпороддлинойдо6,5м,ширинойот75м мдо150мм,толщинойот32ммдо40мм,4сортаГОСТ8486-86**	**м3**	**2.2104**	**21616.00**	**--**	**47780**	**--**	**47780**	**--**	**51602**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3822**	
423	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита**	**м3древесины вконструкции**	**2.43144**	**8188.68**	**40.31**	**19910**	**98**	**14825**	**4526**	**26391**
		НР - 90%; СП - 8%			**2051.08**	**17.20**	**4987**	**42**		**1955**	
424	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**БетонныйбортикВ7,5ГОСТ7473-2010**	**м3**	**0.08**	**12752.00**	**--**	**1020**	**--**	**1020**	**--**	**1102**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Выходначердак									
425	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты.Укладканадподпольнымиканалами	м2	0.38465	316.18	120.93	122	47	--	85	223
		НР - 90%; СП - 8%			195.25	50.67	75	19		17	
426	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щитыиздосок,толщина25мм	м2	0.38465	891.00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
427	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивкакровельнойоцинкованнойстальюподеревусдвухсторон	м2проемов	2	4723.44	9.03	9447	18	7079	2122	12494
		НР - 90%; СП - 8%			1174.86	3.80	2350	8		925	
428	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементыкаркасаизбрусьев.Установка	м3древесиныконструкции	0.08256	93980.74	1003.38	7759	83	5794	1727	10245
		НР - 90%; СП - 8%			22792.50	451.44	1882	37		759	
429	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкциидеревянныекаркасов,эстакад.Огнезащита	м3древесиныконструкции	0.08256	8188.68	40.31	676	3	504	154	896
		НР - 90%; СП - 8%			2051.08	17.20	169	1		66	
430	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скобаизалюминиевогосплаваанодированная	шт.	2	827.00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
431	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петлянакладная	шт.	3	295.00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		СтремянканачердакСМ-1									
432	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницыпрямолинейныеикриволинейные,пожарныесограждением.Монтаж	тконструкций	0.03094	71058.98	25916.30	2199	802	311	917	3365
		НР - 69%; СП - 8%			35084.60	7889.68	1086	244		249	
433	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничныхпроемов,лестничныемарши,пожарныелестницыГОСТ25772-83	т	0.0312494	544347.00	--	17011	--	17011	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
434	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115за2раза	м2	0.89726	173.98	3.30	156	3	109	31	202
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	44	--		15	
		Будканадлюкомвыходанакровлю									
435	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасыодноэтажныхпроизводственныхзданийодно-имногопролетныхбезфонарейпролетомдо24м,высотойдо15мбезкранов.Монтаж	тконструкций	0.259	51345.22	16859.40	13298	4367	2435	5275	20060
		НР - 69%; СП - 8%			25080.00	4439.71	6496	1150		1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллергнутыйравнополочныйтолщинойстенкиот2до4мм изуглеродистойсталиГОСТ11474-76	т	0.259	268077.00	--	69432	--	69432	--	74986
		СП - 8%			--	--	--	--		5555	
437	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасывцеломодноэтажныхпроизводственныхзданий.Электродуговаясваркапримонтаже	т	0.259	7053.55	1087.76	1827	282	239	902	2947
		НР - 69%; СП - 8%			5043.84	2.51	1306	1		218	
438	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.0314	29243.35	10017.87	918	315	120	394	1417
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	483	88		105	
439	С121-050201-0701 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйнеравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинабольшейполкиот25до56мм,толщинойот3до5ммГОСТ535-2005	т	0.0314	241782.00	--	7592	--	7592	--	8199
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
440	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысотезданиядо25м.Монтаж	м2покрытия	4.5	592.24	163.04	2665	734	375	1218	4193
		НР - 69%; СП - 8%			345.85	46.27	1556	208		311	
441	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Стальлистоваяоцинкованыаяуглеродистаятолщинойот0,5до0,75ммГОСТ14918-80	т	0.0177	330227.00	--	5845	--	5845	--	6313
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
442	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкциинограждающиестенизпрофилированногостальноголистапривысотезданиядо30м.Монтаж	м2	15.5	2147.19	911.53	33281	14129	2367	14246	51329
		НР - 69%; СП - 8%			1082.88	249.11	16785	3861		3802	
443	Прайс-листотТОО"ЗаводМеталлПрофиль"	Металлосайдинг	м2	15.5	1926.16	--	29855	--	29855	--	32244
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
444	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхностиплоскиеикриволинейные.ИзоляцияплитамиминераловатныминасинтетическомсвязующеммаркиМ-125,плитамиполужесткимизстеклянногоштапельноговолокнанасинтетическомсвязующем	м3изоляции	1.55	21154.31	1348.10	32789	2090	3332	21553	58689
		НР - 76%; СП - 8%			17656.40	639.54	27367	991		4347	
445	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	ПлитытеплоизоляционныеизбазальтовойминеральнойватынасинтетическомсвязующеммаркиП75-80	м3	1.922	14291.00	--	27467	--	27467	--	29665
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
446	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.ОбщивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов/ГКЛВтолщиной10мм/	м2стен(завычетомпроемов)	15.5	2080.67	13.89	32250	215	17938	12760	48611
		НР - 90%; СП - 8%			909.50	5.18	14097	80		3601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесынитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	5	2942.26	13.82	14711	69	9544	4706	20971
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	5098	17		1553	
448	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкцидверей,люков,лазовдляавтокоптилокипаровररочныхкамер.Монтаж	тконструкций	0.0466	92549.36	4583.88	4313	214	86	2827	7711
		НР - 69%; СП - 8%			86122.90	1793.01	4013	84		571	
449	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкнот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.0434	251727.00	--	10925	--	10925	--	11799
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
450	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокаттонколистовойгорячекатаныйсобрезнымикромкамиизкоррозионно-стойкойижаростойкойсталимарки12Х18Н10Ттолщиной2ммГОСТ5582-75(ГОСТ19903-74)	т	0.0032	1410687.00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
451	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметромменее50ммитомуподобное.Окраскамасляная,количествоокрасок2	м2окрашиваемойповерхности	1.3514	853.30	1.00	1153	1	182	776	2084
		НР - 80%; СП - 8%			717.71	0.48	970	1		154	
452	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобыРС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600длявходныхдверейвзданияГОСТ5087-80	пара	1	4209.00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
453	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петлянакладная	шт.	2	295.00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ВентшахтаВШ-1,2,3									
454	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубыдымовыекирпичные.Кладка	м3кладки(без вычетапустот)	110.84	29825.31	1923.00	3305838	213145	1653668	1414543	5098011
		НР - 93%; СП - 8%			12982.90	739.71	1439025	81989		377630	
455	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсподладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыдо0,1т/Зонт1,2,3/	т	1.41658	463125.00	--	656054	--	656054	--	708538
		СП - 8%			--	--	--	--		52484	
456	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллические.ОгрунтовкагрунтовкойГФ-021заодинраз	м2	41.08082	87.56	2.33	3597	96	1775	1198	5179
		НР - 69%; СП - 8%			42.01	0.25	1726	10		384	
457	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	41.08082	86.99	1.65	3574	68	2498	703	4618
		НР - 69%; СП - 8%			24.54	0.25	1008	10		342	
458	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхностипокрытийиперекрытий,холодные.Изоляцияизделиямиизпенопластанасухо	м3изоляции	2.5152	12339.33	842.75	31036	2120	--	22719	58056
		НР - 76%; СП - 8%			11496.58	388.74	28916	978		4300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плитыизэкструзионногопенополистиролаплотностьюот25кг/м3до34кг/м3безантипиренаГОСТ32310-2012	м3	2.817024	28530.00	--	80370	--	80370	--	86799
		СП - 8%			--	--	--	--		6430	
		Поясобвязкивентшахт									
460	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поясавопалубке.Устройство	м3	4.719	30748.72	4707.81	145103	22216	78816	44018	204251
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	44071	4300		15130	
461	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.6153576	18837.36	1338.48	11592	824	177	9838	23144
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	10591	220		1714	
462	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1673672	221225.00	--	37026	--	37026	--	39988
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
463	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.4479904	214266.00	--	95989	--	95989	--	103668
		СП - 8%			--	--	--	--		7679	
		Парапет									
464	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стенынаружныеизкирпичапростыепривысотеэтажадо4м.Кладка	м3кладки	14.931	19793.05	2394.80	295530	35757	192190	69818	394576
		НР - 93%; СП - 8%			4526.38	501.60	67583	7489		29228	
465	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладкаизкирпича.Расшивкашвов	м2стен(безвычетапроемов)	59.724	-274.63	--	-16402	--	--	-15254	-34188
		НР - 93%; СП - 8%			-274.63	--	-16402	--		-2532	
466	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	66.36	2942.26	13.82	195248	917	126668	62456	278321
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	67663	225		20616	
467	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделиямонтажныемассойдо20кг.УстановкаКОСТЫЛЬ	тстальныхэлементов	0.2212	711967.70	6916.40	157487	1530	143196	15395	186712
		НР - 118%; СП - 8%			57687.70	1291.62	12761	286		13831	
468	С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винтысамонарезающиеоцинкованные,маркаСМ1-25,длина25ммГОСТ1759.0-87	т	0.4424	1588530.00	--	702766	--	702766	--	758987
		СП - 8%			--	--	--	--		56221	
		Поясобвязкипарапета-132,72м									
469	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поясавопалубке.Устройство	м3	4.977	30748.72	4707.81	153036	23431	83125	46424	215417
		НР - 91%; СП - 8%			9339.00	911.28	46480	4535		15957	
470	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасыарматурныепространственные.Изготовлениевпостроечныхусловияхизарматурыдиаметромдо25мм	т	0.6490008	18837.36	1338.48	12225	869	186	10376	24410
		НР - 91%; СП - 8%			17210.88	358.20	11170	232		1808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.4724832	214266.00	--	101237	--	101237	--	109336
		СП - 8%			--	--	--	--		8099	
472	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1765176	221225.00	--	39050	--	39050	--	42174
		СП - 8%			--	--	--	--		3124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6722726	326120	4569046	1774399	9176891
							1827552	107527	--	679768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5694970				
	Материалы		Тенге				2343563				
	Всего заработная плата		Тенге					1878893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1268943				
	Местные материалы		Тенге				1020				
		Накладные расходы	Тенге				1735629				
		Сметная прибыль	Тенге				594448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8025047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1692
		Сметная заработная плата	Тенге					1878893			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1027756				
	Материалы		Тенге				7431				
	Всего заработная плата		Тенге					56187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				948097				
		Накладные расходы	Тенге				38769				
		Сметная прибыль	Тенге				85322				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1151847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9176894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					1935080			
		РАЗДЕЛ 9.ЛестницамонолитнаяЛ-1-2шт									
		ФрагментыФр1-1шт.									
473	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	4.6	41838.24	2887.69	192456	13283	115187	60466	273155
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	63986	2460		20234	
474	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.3536	214266.00	--	75764	--	75764	--	81826
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
475	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.11496	221225.00	--	25432	--	25432	--	27467
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
		ФрагментыФр2-1шт.									
476	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	3.28	41838.24	2887.69	137229	9472	82132	43115	194772
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	45625	1754		14428	
477	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.52556	214266.00	--	112610	--	112610	--	121618
		СП - 8%			--	--	--	--		9009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0502	221225.00	--	11105	--	11105	--	11994
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		ФрагментыФр3-1шт.									
479	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	4.1	41838.24	2887.69	171537	11840	102666	53893	243464
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	57031	2192		18034	
480	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.3094	214266.00	--	66294	--	66294	--	71597
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
481	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.1067	221225.00	--	23605	--	23605	--	25493
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
		ФрагментыФр4-4шт.									
482	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	15.2	41838.24	2887.69	635941	43893	380616	199800	902600
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	211432	8128		66859	
483	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	2.06688	214266.00	--	442862	--	442862	--	478291
		СП - 8%			--	--	--	--		35429	
484	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.35056	221225.00	--	77553	--	77553	--	83757
		СП - 8%			--	--	--	--		6204	
		ФрагментыФр5-4шт.									
485	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	15.2	41838.24	2887.69	635941	43893	380616	199800	902600
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	211432	8128		66859	
486	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	1.30752	214266.00	--	280157	--	280157	--	302570
		СП - 8%			--	--	--	--		22413	
487	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.35056	221225.00	--	77553	--	77553	--	83757
		СП - 8%			--	--	--	--		6204	
		ФрагментыФр6-1шт.									
488	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	4.6	41838.24	2887.69	192456	13283	115187	60466	273155
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	63986	2460		20234	
489	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.5668	214266.00	--	121446	--	121446	--	131162
		СП - 8%			--	--	--	--		9716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0954	221225.00	--	21105	--	21105	--	22793
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
		ЗакладнаядетальЗД-1									
491	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стеныиперекрытия.Установказакладныхдеталейпримассеэлементовдо5кг	т	0.09576	75661.73	3753.41	7245	359	64	6291	14619
		НР - 91%; СП - 8%			71236.32	954.97	6822	91		1083	
492	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.0504	251727.00	--	12687	--	12687	--	13702
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
493	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.04536	214266.00	--	9719	--	9719	--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		ОграждениелестницыОЛМ1-ОЛМ4,ОП1,2,3									
494	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждениеметаллическиеспоручнямизполивинилхлорида.Установка	мограждения	144.1	14899.09	83.42	2146959	12021	2035049	123739	2452354
		НР - 118%; СП - 8%			693.19	34.52	99889	4975		181656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5477656	148044	4569409	747570	6723243
							760203	30188	--	498019	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5477656				
	Материалы		Тенге				3211518				
	Всего заработная плата		Тенге					790391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1357892				
		Накладные расходы	Тенге				747569				
		Сметная прибыль	Тенге				498018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6723243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					790391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6723243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					790391			
		РАЗДЕЛ 10.ЛестницамонолитнаяЛ-2-2шт									
		ФрагментыФр1-1шт.									
495	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	4.6	41838.24	2887.69	192456	13283	115187	60466	273155
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	63986	2460		20234	
496	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякклассА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.3536	214266.00	--	75764	--	75764	--	81826
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
497	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.11496	221225.00	--	25432	--	25432	--	27467
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
		ФрагментыФр2-1шт.									
498	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытияребристые.Устройствонавысотеотопорнойплощадидо6м	м3	3.28	41838.24	2887.69	137229	9472	82132	43115	194772
		НР - 91%; СП - 8%			13910.00	534.74	45625	1754		14428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.55508	214266.00	--	118935	--	118935	--	128450
		СП - 8%			--	--	--	--		9515	
500	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0502	221225.00	--	11105	--	11105	--	11994
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		ЗакладнаядетальЗД-1									
501	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стеныиперекрытия.Установказакладныхдеталейпримассеэ лементовдо5кг	т	0.09576	75661.73	3753.41	7245	359	64	6291	14619
		НР - 91%; СП - 8%			71236.32	954.97	6822	91		1083	
502	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглероди стойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125 мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.0504	251727.00	--	12687	--	12687	--	13702
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
503	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.04536	214266.00	--	9719	--	9719	--	10497
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		ОграждениелестницыОЛМ1-2,ОП1,2,3									
504	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллическиеспоручнямизполивинилхлорид а.Установка	мограждения	31.76	14899.09	83.42	473195	2650	448529	27272	540505
		НР - 118%; СП - 8%			693.19	34.52	22016	1096		40037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1063769**	**25764**	**899554**	**137144**	**1296987**
							138448	**5402**	**--**	**96074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1063769**				
	Материалы		Тенге				**645914**				
	Всего заработная плата		Тенге					**143850**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**253643**				
		Накладные расходы	Тенге				**137144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96073**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1296985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143850**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1296985**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**143850**			
		РАЗДЕЛ 11.Полыпосерии2.144-1вып.6									
		Узел340-покрытиекерамическаяплитка									
505	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплитоккерамическихдляполовмногоцветныхи лиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	450.16	4307.69	71.30	1939148	32096	1386460	502962	2637478
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	520592	14474		195369	
506	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтусаизплитоккерамических.Устройство	мплинтусов	359.2	1711.12	12.60	614635	4525	516589	89342	760295
		НР - 94%; СП - 8%			260.36	4.24	93521	1524		56318	
		Узел352-покрытиекерамогранит									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытияизплиткерамогранитныхнаклееизсухихсмесей.Устройство	м2покрытия	978.58	4228.89	124.22	4138308	121562	3040003	969926	5516893
		НР - 94%; СП - 8%			998.12	56.30	976743	55094		408659	
508	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плитусакерамогранитные.Устройство	м	180.1	1711.12	12.60	308173	2269	259013	44796	381206
		НР - 94%; СП - 8%			260.36	4.24	46891	764		28237	
		Узел674-покрытиелинолеум									
509	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло-извукоизоляциязасыпнаякерамзитовая.Устройство	м3изоляции	59.1936	14986.84	1570.68	887125	92974	580547	230133	1206639
		НР - 94%; СП - 8%			3608.56	527.40	213604	31219		89381	
510	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеенаярулонныминматериаламинабитумноймастике.Устройствопервогослоя	м2изолируемойповерхности	1973.12	1488.71	90.58	2937408	178730	1504468	1200268	4468689
		НР - 94%; СП - 8%			635.65	11.49	1254210	22671		331014	
511	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм/40мм/.Устройство	м2стяжки	1973.12	654.94	28.05	1292275	55340	596318	626889	2072697
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	640617	26286		153533	
512	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжкицементные.Устройство,добавлятьнакаждые5ммизмененияотолщиныстяжкикнорме11-110101-1101	м2стяжки	1973.12	336.37	19.11	663690	37703	594316	46114	766588
		НР - 94%; СП - 8%			16.05	8.81	31671	17386		56784	
513	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ПокрытияизлинолеумаУстройствонамастикеКН-2	м2покрытия	1973.12	2233.02	20.45	4406013	40359	3614183	724821	5541301
		НР - 94%; СП - 8%			380.85	9.94	751471	19616		410467	
514	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ПлитусаполивинилхлоридныеУстройствонамастикеКН-2,КН-3	мплинтусов	2246.26	358.46	0.79	805184	1772	545334	243387	1132457
		НР - 94%; СП - 8%			114.89	0.38	258078	845		83886	
		Узел346-покрытиекерамическаяплитка									
515	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство	м2стяжки	302.26	654.94	28.05	197962	8477	91350	96032	317514
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	98135	4027		23520	
516	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечнаярулонныминматериаламинабитумноймастике.УстройствопервогослояИЗОЛ	м2изолируемойповерхности	302.26	1473.03	90.58	445239	27379	225729	183868	679435
		НР - 94%; СП - 8%			635.65	11.49	192131	3473		50329	
517	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжкицементныетолщиной20мм.Устройство	м2стяжки	302.26	654.94	28.05	197962	8477	91350	96032	317514
		НР - 94%; СП - 8%			324.67	13.32	98135	4027		23520	
518	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплитоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	302.26	4263.39	71.30	1288652	21551	917549	337714	1756475
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	349552	9718		130109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтусаизплитоккерамических.Устройство	мплинтусов	308.3052	1711.12	12.60	527548	3884	443394	76684	652570
		НР - 94%; СП - 8%			260.36	4.24	80270	1308		48338	
		Узел740-покрытиебетон									
520	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнениегравием	м2площадиуплотнения	950.34	256.58	30.35	243836	28839	149438	71484	340545
		НР - 94%; СП - 8%			68.99	11.04	65559	10487		25226	
521	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слоиподстилающиебетонные.Устройствосуплотнениемтрамбовками	м3подстилающегослоя	76.0272	18706.19	8.16	1422179	620	1153595	251886	1807991
		НР - 94%; СП - 8%			3524.58	--	267964	--		133925	
522	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытиябетонные,толщина30мм/20мм/.Устройство	м2покрытия	950.34	928.48	93.03	882371	88406	481083	324404	1303316
		НР - 94%; СП - 8%			329.23	33.91	312882	32228		96542	
523	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитаетсяпозиция:Покрытиябетонные.Устройство,исключатьнакаждые5ммизмененияотолщиныкнорме11-110101-1501	м2	950.34	-175.53	-8.21	-166818	-7798	-140992	-20507	-202310
		НР - 94%; СП - 8%			-18.97	-3.99	-18028	-3788		-14986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**23030889**	**747166**	**16049727**	**6096235**	**31457293**
							6233998	**251358**	**--**	**2330171**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23030889**				
	Материалы		Тенге				**16049725**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6485356**			
		Накладные расходы	Тенге				**6096235**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2330170**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31457294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5812**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6485356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**31457294**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5812**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6485356**			
		РАЗДЕЛ 12.Проемы									
		0кна									
524	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыоконныеплощадьюболее2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)трехетворчатых(втомчислеприналичиистворокглухогоостекления)	м2	86.4	2293.01	166.86	198116	14417	87231	92921	314320
		НР - 90%; СП - 8%			1116.53	78.44	96468	6777		23283	
525	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:трехэлементные-соднойповоротнойстворкойГОСТ30674-99	м2	86.4	16191.00	--	1398902	--	1398902	--	1510815
		СП - 8%			--	--	--	--		111912	
526	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыоконныеплощадьюболее2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейповоротных(откидных,поворотно-откидных)двухстворчатых	м2проемов	36	2036.63	164.65	73319	5927	35323	31373	113067
		НР - 90%; СП - 8%			890.80	77.50	32069	2790		8375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,поворотнойфурнитурой:двухэлементные-импостиповоротнаястворкаГОСТ30674-99	м2	18	18048.00	--	324864	--	324864	--	350853
		СП - 8%			--	--	--	--		25989	
528	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ПроемыоконныеплощадьюболеЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих	м2	543.184	2196.79	161.27	1193260	87601	552158	535524	1867086
		НР - 90%; СП - 8%			1018.99	76.45	553501	41525		138303	
529	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммдвухстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывающиеся:глухиеГОСТ30674-99	м2	16.32	13351.00	--	217888	--	217888	--	235319
		СП - 8%			--	--	--	--		17431	
530	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммтрехстворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомдвухкамерным,неоткрывающиеся:глухиеГОСТ30674-99	м2	526.864	15596.00	--	8216971	--	8216971	--	8874329
		СП - 8%			--	--	--	--		657358	
531	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ПроемыоконныеплощадьюдоЕ2м2.УстановкаблоковизПВХпрофилейглухих	м2	76.8	2977.58	161.36	228678	12393	100472	109516	365249
		НР - 90%; СП - 8%			1507.98	76.45	115813	5871		27056	
532	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	БлокиоконныеизПВХпрофилейтолщиной60ммодностворчатыеодинарнойконструкциисостеклопакетомоднокамерным,неоткрывают;иеся:глухиеГОСТ30674-99	м2	76.8	12875.00	--	988800	--	988800	--	1067904
		СП - 8%			--	--	--	--		79104	
533	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ДоскиподоконныеизПВХ.УстановкавстенахкаменныхтолщиноЙдо0,51м	м	375.3	1071.91	4.78	402290	1794	317073	75858	516399
		НР - 90%; СП - 8%			222.28	2.30	83423	863		38252	
534	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДоскиподоконныеизПВХпрофилейнеламинированныешириной250ммГОСТ23166-99	м	375.3	1132.00	--	424840	--	424840	--	458827
		СП - 8%			--	--	--	--		33987	
535	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосыоконныеенаружныеизоцинкованнойсталисполимернымпокрытиемшириной250мм.Устройство	м	1631.78	2036.24	5.54	3322689	9039	2614893	560408	4193744
		НР - 80%; СП - 8%			428.22	1.07	698757	1754		310648	
		Витражи									
536	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	ПроемывысотойдоЕ5м.УстановкавитражныхблоковизПВХ	м2	111.94	2293.07	2.75	256686	308	146867	98560	383665
		НР - 90%; СП - 8%			978.30	--	109511	--		28420	
537	С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витражнаружныйизалюминиевыхпрофилейтолщиной55ммстандартногоцвета,глухимзаполнениемнижней(верхней)части,сзаполнениемверхней(нижней)частидвухкамернымстеклопакетом	м2	111.94	35874.00	--	4015736	--	4015736	--	4336994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		321259	
		Дверивнутренниедеревянные									
538	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях	м2	381.864	1643.17	74.83	627468	28576	192569	376823	1084633
		НР - 90%; СП - 8%			1064.05	32.39	406323	12369		80343	
539	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутреннееоднопольныесглухимиполотнамиДГ21-7П,ДГ21-8Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	114.24	5239.00	--	598503	--	598503	--	646384
		СП - 8%			--	--	--	--		47880	
540	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутреннееоднопольныесостекленнымиполотнамиДО21-9П,ДО21-10Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	129.72744	6433.00	--	834537	--	834537	--	901300
		СП - 8%			--	--	--	--		66763	
541	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутреннеедвупольныесостекленнымиполотнамиДО21-13Псдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	84.16544	6972.00	--	586801	--	586801	--	633746
		СП - 8%			--	--	--	--		46944	
542	С121-090102-0108 2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутреннееоднопольныесглухимиполотнамиДУ21-9сдекоративнойоблицовкойбумажно-слоистымпластикомСТРК943-92	м2	57.65664	5701.00	--	328701	--	328701	--	354997
		СП - 8%			--	--	--	--		26296	
543	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	пара	204	3544.00	--	722976	--	722976	--	780814
		СП - 8%			--	--	--	--		57838	
		Двериналружныедеревянные									
544	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныенаружныеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.Установкаблоков	м2	5.31258	2584.33	538.51	13729	2861	5266	5678	20960
		НР - 90%; СП - 8%			1054.53	133.04	5602	707		1553	
545	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2внаружныхкаменныхстенах.Конопаткакоробокпаклей	м2	5.31258	516.92	0.26	2746	1	750	1796	4906
		НР - 90%; СП - 8%			375.54	0.13	1995	1		363	
546	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	БлокидверныевходныеитамбурныесостекленнымиокрашеннымидвупольнымиполотнамиДН21-13ПЩ,ДН24-13ПЩСТРК943-92	м2	5.31258	15750.00	--	83673	--	83673	--	90367
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
547	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	параОкП2Двериметаллопластиковые	2	3544.00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемыдверныеенаружныеивнутренниеплощадьюдо3м2вкаменныхстенах.УстановкаблоковизПВХпрофилей	м2	107.52	1509.53	170.35	162304	18316	44339	97275	280345
		НР - 90%; СП - 8%			926.80	78.44	99649	8434		20766	
549	С121-090202-0105 2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	БлокидверныевнутреннниеизПВХпрофилейостекленныеДПВ24-10,однопольные,сзаполнениемоднокамернымистеклопакетамиГОСТ30970-2014	м2	107.52	25366.00	--	2727352	--	2727352	--	2945541
		СП - 8%			--	--	--	--		218188	
		Дверислужебныетехподполья									
550	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемыдверныеплощадьюдо3м2вовнутреннихстенахиперегородках.Установкаблоковнараспорныхдюбелях	м2	4.32	1643.17	74.83	7098	323	2178	4263	12270
		НР - 90%; СП - 8%			1064.05	32.39	4597	140		909	
551	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	БлокидверныеслужебныесоднопольнымитрудновозгораемыминполотнамиДС16-9ГТП,ДС19-9ГТПСТРК943-92	м2	4.32	33098.00	--	142983	--	142983	--	154422
		СП - 8%			--	--	--	--		11439	
552	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	РучкираздельныеГОСТ5087-80	пара	3	3544.00	--	10632	--	10632	--	11483
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
553	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замокцилиндровыйврезнойсзащелкой,управляемойручкамиЗВ4ГОСТ5089-2011	шт.	3	3439.00	--	10317	--	10317	--	11142
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				28129948	181556	25740683	1989995	32529536
							2207708	81230	--	2409596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23363199				
	Материалы		Тенге				4099119				
	Всего заработная плата		Тенге					2288938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16874816				
		Накладные расходы	Тенге				1989993				
		Сметная прибыль	Тенге				2028255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27381448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2097
		Сметная заработная плата	Тенге					2288938			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4766749				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4766749				
		Сметная прибыль	Тенге				381340				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5148088				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				32529536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2097
		Сметная заработная плата	Тенге					2288938			
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняяотделка									
		Потолок									
554	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолкиоборныеизплит.Затиркапотолков	м2отделываемойповерхности	1261.28	360.07	2.30	454151	2896	18263	347558	865846
		НР - 80%; СП - 8%			343.30	1.15	432992	1455		64137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	1261.28	97.05	0.73	122406	927	9735	89754	229134
		НР - 80%; СП - 8%			88.60	0.36	111744	449		16973	
556	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошноевыравниваниебетонныхповерхностей(однослойноеоштукатуривание)цементно-известковымраствором	м2оштукатуриваемойповерхности	3943.48	625.50	6.26	2466639	24690	470406	1587162	4378105
		НР - 80%; СП - 8%			499.95	3.15	1971543	12410		324304	
557	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки.Отделкавнутреннихповерхностейзаодинраз.Сухимисмесяминагипсовойоснове/Алинекс/	м2отделываемойповерхности	3943.48	792.54	4.69	3125349	18501	1108816	1602962	5106575
		НР - 80%; СП - 8%			506.67	1.44	1998032	5671		378265	
558	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшенняяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	3943.48	797.47	4.63	3144814	18240	939205	1756887	5293837
		НР - 80%; СП - 8%			554.68	2.22	2187369	8740		392136	
559	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитаетсяпозиция:Потолки.Шпаклевкатретьяпривысококачественнойокраскепоштукатуркеисборнымконструкциями,подготовленнымподокраску	м2окрашиваемойповерхности	3943.48	-186.51	-1.26	-735501	-4972	--	-586337	-1427585
		НР - 80%; СП - 8%			-185.25	-0.61	-730530	-2392		-105747	
		Стены									
560	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стенывнутризданий.Штукатуркаизвестковымрастворомпростаяпокамнюибетону	м2оштукатуриваемойповерхности	810.13	956.70	55.72	775051	45142	201678	452023	1325240
		НР - 80%; СП - 8%			652.03	45.42	528231	36797		98166	
561	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхностивнутрипомещений.Окраскаводнымисоставами известковаяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	810.13	97.05	0.73	78623	595	6254	57650	147174
		НР - 80%; СП - 8%			88.60	0.36	71774	288		10902	
562	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стенывнутризданий.Оштукатуриваниецементно-известковымилицементнымрастворомпокамнюибетонуулучшенное	м2оштукатуриваемойповерхности	8532.75	1309.65	75.90	11174937	647677	2861779	6529087	19120346
		НР - 80%; СП - 8%			898.36	58.11	7665481	495877		1416322	
563	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенывнутренние.Оштукатуриваниеповерхностейсухимисмесяминагипсовойосноветолщинойдо10мм/Алинекс/	м2оштукатуриваемойповерхности	8532.75	1362.60	19.20	11626749	163827	3929022	6067031	19109282
		НР - 80%; СП - 8%			882.94	5.85	7533900	49888		1415502	
564	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраскаполивинилацетатнымиводоэмульсионнымисоставамиулучшенняяпоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	6520.91	664.19	4.36	4331126	28447	1423828	2313988	7176724
		НР - 80%; СП - 8%			441.48	2.09	2878851	13634		531609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитаетсяпозиция:Стены.Шпаклевкатретьяпривысококачественнойокраскепоштукатуркеисборнымконструкциями, подготовленнымподокраску	м2окрашиваемойповерхности	6520.91	-135.61	-1.00	-884318	-6506	--	-704760	-1716204
		НР - 80%; СП - 8%			-134.62	-0.48	-877812	-3137		-127126	
566	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраскаулучшеннаямаслянымисоставамипоштукатурке	м2окрашиваемойповерхности	462.47	778.45	3.10	360012	1434	109244	200017	604830
		НР - 80%; СП - 8%			539.14	1.48	249334	686		44802	
567	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястрыиоткосы(безкарнизных,плинтусныхиугловыхплиток).Облицовкагладкаябезустановкиплиток туалетногогарнитуранацементномрастворепокирпичуибетону	м2поверхностиоблицовки	1489.59	4865.84	19.12	7248107	28478	3725051	2806535	10859014
		НР - 80%; СП - 8%			2346.00	9.12	3494578	13591		804371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				43288145	969376	14803281	22519557	71072318
							27515489	633958	--	5264616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43288145				
	Материалы		Тенге				14803280				
	Всего заработная плата		Тенге					28149447			
		Накладные расходы	Тенге				22519558				
		Сметная прибыль	Тенге				5264616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71072318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24063
		Сметная заработная плата	Тенге					28149447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				71072318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24063
		Сметная заработная плата	Тенге					28149447			
		РАЗДЕЛ 14.Фасад									
568	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасадздания.Облицовкафасадныминапелями	м2	2202.26	730.51	2.60	1608764	5730	765945	671375	2462550
		НР - 80%; СП - 8%			380.10	0.97	837089	2130		182411	
569	Прайс-листТОО"ЗаводМеталлПрофиль"	Линеарнаяпанель	м2	2202.26	4899.64	--	10790287	--	10790287	--	11653510
		СП - 8%			--	--	--	--		863223	
570	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасадздания.Устройствотеплоизоляционногослоя100мм	м2	2202.26	3803.26	3.27	8375773	7198	7813167	446030	9527548
		НР - 80%; СП - 8%			252.20	0.97	555408	2130		705744	
571	С121-110103-0103 2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плитытеплоизоляционныеизстекловолокнаплотностьюот26кг/м3до35кг/м3ГОСТ10499-95	м3	27.748476	15974.00	--	443254	--	443254	--	478714
		СП - 8%			--	--	--	--		35460	
572	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Лесанаружныеинвентарныевысотойдо16мтрубчатыедлякладкиоблицовки.Установкаиразборка	м2вертикальнойпроекции	2275	668.93	1.84	1521804	4188	461151	984369	2706667
		НР - 93%; СП - 8%			464.38	0.88	1056465	1997		200494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				22739884	17116	20273804	2101774	26828989
							2448961	6257	--	1987332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22739884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9040265				
	Всего заработная плата		Тенге					2455218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11233542				
		Накладные расходы	Тенге				2101774				
		Сметная прибыль	Тенге				1987333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26828990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2278
		Сметная заработная плата	Тенге					2455218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				26828990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2278
		Сметная заработная плата	Тенге					2455218			
		РАЗДЕЛ 15.Кровля									
		Покрытиенаотм.+16.800									
573	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжкилегкобетонныетолщиной20мм/500мм.Устройство**	**м2стяжки**	**761.13**	**973.04**	**28.11**	**740613**	**21394**	**401029**	**308631**	**1133183**
		НР - 94%; СП - 8%			**418.05**	**13.32**	**318190**	**10140**		**83939**	
574	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=96**	**Стяжкилегкобетонные.Устройство,добавлятьнакаждые5мм изменениятолщиныстяжкикнорме1111-0101-1105**	**м2стяжки**	**761.13**	**13471.92**	**458.60**	**10253882**	**349055**	**9606152**	**432059**	**11540817**
		НР - 94%; СП - 8%			**392.41**	**211.48**	**298675**	**160963**		**854875**	
575	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство**	**м2стяжки**	**761.13**	**593.52**	**100.51**	**451746**	**76505**	**212851**	**166434**	**667634**
		НР - 92%; СП - 8%			**213.35**	**24.33**	**162390**	**18516**		**49454**	
576	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизменениято лщиныкнорме11-120101-1701**	**м2стяжки**	**761.13**	**245.39**	**22.26**	**186773**	**16942**	**160809**	**12251**	**214946**
		НР - 92%; СП - 8%			**11.85**	**5.64**	**9022**	**4295**		**15922**	
577	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовд васлоя**	**м2кровли**	**761.13**	**190.80**	**13.95**	**145220**	**10617**	**7089**	**120047**	**286489**
		НР - 92%; СП - 8%			**167.53**	**3.91**	**127514**	**2972**		**21221**	
578	**С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015**	**Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныеб итумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97**	**м2**	**860.0769**	**942.00**	**--**	**810192**	**--**	**810192**	**--**	**875008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64815**	
579	**С121-100403-1807 2110-0403-1807 РСНБ РК 2015**	**Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныеб итумно-полимерныематериалыэлит-класса,модифицированныеСБС-полимером,гибкостьнабрусеR25мм,tот-25°Сдо-20°С,теплостойкостьот+85°Сдо+95°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-5,0(ТКП)ГОСТ30547-97**	**м2**	**875.2995**	**942.00**	**--**	**824532**	**--**	**824532**	**--**	**890495**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65963**	
		Покрытиенаотм.+14.700									
580	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/5/мм.Устройство**	**м2стяжки**	**611.92**	**560.80**	**100.51**	**343162**	**61507**	**151099**	**133807**	**515126**
		НР - 92%; СП - 8%			**213.35**	**24.33**	**130556**	**14887**		**38157**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитаетсяпозиция:Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство.исключатьнакаждый1ммизмененият олщиныкнорме1112-0101-1701	м2стяжки	611.92	-155.84	-14.84	-95362	-9080	-81447	-6566	-110083
		НР - 92%; СП - 8%			-7.90	-3.76	-4835	-2302		-8154	
582	Е11-110101-0501 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляцияизполиэтиленовойпленкинабутилкаучуковомклее.Устройствопервогослоя	м2изолируемойповерхности	611.92	2888.66	78.98	1767627	48327	578449	1103830	3101173
		НР - 94%; СП - 8%			1864.38	54.64	1140851	33436		229717	
583	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениеплитамиизминеральнойватыилиперлитанабитумноймастикеводинслой	м2утепляемогопокрытия	611.92	848.54	52.90	519237	32368	182313	286655	870363
		НР - 92%; СП - 8%			497.71	11.48	304556	7026		64471	
584	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	ПлитытеплоизоляционныеизбазальтовойватынасинтетическомсвязующемГОСТ9573-2012маркиП200	м3	110.1456	31339.00	--	3451853	--	3451853	--	3728001
		СП - 8%			--	--	--	--		276148	
585	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15мм.Устройство	м2стяжки	611.92	560.80	100.51	343162	61507	151099	133807	515126
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	130556	14887		38157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**19742637**	**669141**	**16456020**	**2690955**	**24228278**
							2617473	**264819**	**--**	**1794685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19742637**				
	Материалы		Тенге				**11369445**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2882293**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5086578**				
		Накладные расходы	Тенге				**2690955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1794687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24228279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2882293**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**24228279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2589**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2882293**			
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо									
		Кр-3,Кр-4									
586	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.Устройство	м3	6.024	19971.58	622.93	120309	3753	91427	24057	155915
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	25129	1307		11549	
587	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0802944	287262.00	--	23066	--	23066	--	24911
		СП - 8%			--	--	--	--		1845	
588	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-3	мограждения	10.6	2420.03	83.42	25652	884	754	28768	58774
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	24014	366		4354	
589	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкоррозионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D40мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/стойки/	м	7.2	4693.00	--	33790	--	33790	--	36493
		СП - 8%			--	--	--	--		2703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкорозионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D57мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/поручень/	м	10.6	6755.00	--	71603	--	71603	--	77331
		СП - 8%			--	--	--	--		5728	
591	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкорозионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D18мм,толщинастенки1,5ммГОСТ9941-81/ригель/	м	21.2	1564.00	--	33157	--	33157	--	35809
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
592	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МонтажстойкиСт-1	тконструкций	0.64126	24323.89	11215.90	15598	7192	1373	6191	23532
		НР - 69%; СП - 8%			10967.55	3023.90	7033	1939		1743	
593	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыдо0,1т	т	0.6476726	463125.00	--	299953	--	299953	--	323950
		СП - 8%			--	--	--	--		23996	
594	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговаясваркаопорныхчастейкаркасов/колонн,подкрановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственныхзданий	т	0.6476726	2958.20	507.39	1916	329	185	968	3115
		НР - 69%; СП - 8%			2165.44	1.25	1402	1		231	
595	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмаляминПФ-115	м2	18.59654	173.98	3.30	3235	61	2261	636	4181
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	913	9		310	
596	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкциистальные,остающиесявтелебетона.Установка	т	0.11472	601868.07	17094.76	69046	1961	60971	6235	81304
		НР - 91%; СП - 8%			53295.00	6432.27	6114	738		6023	
597	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.1704	653219.00	1275.00	111309	217	72224	35452	158501
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	38868	91		11741	
		Кр-5вподвальномэтаже									
598	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.УСтрОЙСтВО	м3	8.84	19971.58	622.93	176549	5507	134166	35302	228799
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	36876	1917		16948	
599	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.365976	237762.00	--	87015	--	87015	--	93976
		СП - 8%			--	--	--	--		6961	
600	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.03921	287262.00	--	11264	--	11264	--	12165
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
601	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0175	653219.00	1275.00	11431	22	7417	3641	16278
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	3992	9		1206	
602	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтажстойки	тконструкций	0.08764	24323.89	11215.90	2132	983	188	846	3216
		НР - 69%; СП - 8%			10967.55	3023.90	961	265		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.08935	29243.35	10017.87	2613	895	344	1120	4032
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	1374	249		299	
604	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связиираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезДаниядо25м.Монтаж	тонструкций	0.02105	85055.82	21072.21	1790	444	48	974	2986
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	1298	115		221	
605	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговаясваркаспорныхчастейкаркасов/колонн,подкрановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственныхзданий	т	0.19804	2958.20	507.39	586	100	57	296	952
		НР - 69%; СП - 8%			2165.44	1.25	429	--		71	
606	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсподобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассаборочнойединицыдо0,1т	т	0.19804	463125.00	--	91717	--	91717	--	99055
		СП - 8%			--	--	--	--		7337	
607	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементыкаркасаизбрусьев.Установка	м3древесиныв конструкции	0.02625	93980.74	1003.38	2467	26	1843	549	3257
		НР - 90%; СП - 8%			22792.50	451.44	598	12		241	
608	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.Устройствоподеревяннойобрешеткесееустройством	м2кровли	13.86	2270.22	98.25	31465	1362	4743	23663	59538
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	25360	361		4410	
609	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,толщинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011	м2	15.32916	2628.00	--	40285	--	40285	--	43508
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
610	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницыпрямолинейныеикриволинейные,пожарныесоограждением.Монтаж	тконструкций	0.25466	70999.91	25916.30	18081	6600	2546	7551	27683
		НР - 69%; СП - 8%			35084.60	7889.68	8935	2009		2051	
611	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничныхпроемов,лестничныемарши,пожарныелестницыГОСТ25772-83	т	0.25466	544347.00	--	138623	--	138623	--	149713
		СП - 8%			--	--	--	--		11090	
612	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмальмиПФ-115	м2	7.38514	173.98	3.30	1285	24	899	253	1660
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	362	4		123	
		Кр-6вподвальномэтаже									
613	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо/В12,5/.Устройство	м3	8.95	19971.58	622.93	178746	5575	135836	35741	231646
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	37335	1941		17159	
614	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойсталиА-III(А400),диаметромот6до40ммГОСТ23279-2012	т	0.353648	237762.00	--	84084	--	84084	--	90811
		СП - 8%			--	--	--	--		6727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.03975	287262.00	--	11419	--	11419	--	12332
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
616	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детализакладныевесомдо4кг.Установка	т	0.0175	653219.00	1275.00	11431	22	7417	3641	16278
		НР - 91%; СП - 8%			228096.00	531.99	3992	9		1206	
617	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтажстойки	тконструкций	0.0882	24323.89	11215.90	2145	989	189	851	3237
		НР - 69%; СП - 8%			10967.55	3023.90	967	267		240	
618	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоныпришагефермдо12мпривысошезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.092365	29243.35	10017.87	2701	925	355	1158	4168
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	1421	258		309	
619	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связиираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезДаниядо25м.Монтаж	тконструкций	0.02265	85055.82	21072.21	1927	477	54	1049	3213
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	1396	123		238	
620	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговаясваркаспорныхчастейкаркасов/колонн,подкрановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственныхзданий	т	0.203215	2958.20	507.39	601	103	58	304	977
		НР - 69%; СП - 8%			2165.44	1.25	440	--		72	
621	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсприобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыдо0,1т	т	0.203215	463125.00	--	94114	--	94114	--	101643
		СП - 8%			--	--	--	--		7529	
622	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементыкаркасаизбрусьев.Установка	м3древесинывконструкции	0.02625	93980.74	1003.38	2467	26	1843	549	3257
		НР - 90%; СП - 8%			22792.50	451.44	598	12		241	
623	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.Устройствоподеревяннойобрешеткесееустройством	м2кровли	14.7	2270.22	98.25	33372	1444	5031	25097	63146
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	26897	382		4678	
624	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,толщинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011	м2	16.2582	2628.00	--	42727	--	42727	--	46145
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
625	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницыпрямолинейныеикриволинейные,пожарныесоглаждением.Монтаж	тконструкций	0.26964	70999.91	25916.30	19144	6988	2696	7995	29311
		НР - 69%; СП - 8%			35084.60	7889.68	9460	2127		2171	
626	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОграждениелестничныхпроемовлестничныемарширожарныелестницыГОСТ25772-83	т	0.26964	544347.00	--	146778	--	146778	--	158520
		СП - 8%			--	--	--	--		11742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	7.81956	173.98	3.30	1360	26	950	267	1758
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	384	4		130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2058953	46938	1745470	253154	2497076
							266548	14516	--	184969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1079984				
	Материалы		Тенге				527782				
	Всего заработная плата		Тенге					238593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299859				
		Накладные расходы	Тенге				223851				
		Сметная прибыль	Тенге				104307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					238593			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				840420				
	Материалы		Тенге				8091				
	Всего заработная плата		Тенге					42471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				771186				
		Накладные расходы	Тенге				29305				
		Сметная прибыль	Тенге				69578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				939303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42471			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				138549				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138549				
		Сметная прибыль	Тенге				11084				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149633				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2497078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					281064			
		РАЗДЕЛ 17.Пандус									
		Пн-2-1шт									
628	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеобъемомдо5 м3.Устройство	м3	9.77	19971.58	622.93	195122	6086	148280	39016	252869
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	40756	2119		18731	
629	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.17395	287262.00	--	49969	--	49969	--	53967
		СП - 8%			--	--	--	--		3998	
630	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплитоккерамическихдляполовмногоцветныхилиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	9.49	4307.69	71.30	40880	677	29228	10603	55602
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	10975	305		4119	
631	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатуркаулучшенняяцементно-известковымрастворомпокамню	м2оштукатуриваемойповерхности	3.95	1118.64	30.27	4419	120	1273	2501	7473
		НР - 80%; СП - 8%			766.19	25.18	3026	99		554	
632	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-3	мограждения	11.95	2420.03	83.42	28919	997	850	32432	66260
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	27072	413		4908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D40мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/стойки/	м	9.8	4693.00	--	45991	--	45991	--	49671
		СП - 8%			--	--	--	--		3679	
634	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D57мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/поручень/	м	11.95	6755.00	--	80722	--	80722	--	87180
		СП - 8%			--	--	--	--		6458	
635	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D18мм,толщинастенки1,5ммГОСТ9941-81/ригель/	м	23.9	1564.00	--	37380	--	37380	--	40370
		СП - 8%			--	--	--	--		2990	
		Пн-3,Пн-4									
636	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеобъемомдо5 м3.Устройство	м3	11.8	19971.58	622.93	235665	7351	179090	47123	305410
		НР - 91%; СП - 8%			4171.50	216.91	49224	2560		22623	
637	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.188688	287262.00	--	54203	--	54203	--	58539
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
638	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытияизплиткеккерамическихдляполовмногоцветныхи лиодноцветныхнацементномрастворе.Устройство	м2покрытия	37.6	4307.69	71.30	161969	2681	115805	42010	220298
		НР - 94%; СП - 8%			1156.46	32.15	43483	1209		16318	
639	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатуркаулучшенняяцементно-известковымрастворомпокамню	м2оштукатуриваемойповерхности	22.4	1118.64	30.27	25058	678	7217	14181	42378
		НР - 80%; СП - 8%			766.19	25.18	17163	564		3139	
640	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждениеметаллическиеспоручнями.УстановкаОГ-3	мограждения	56	2420.03	83.42	135522	4672	3983	151984	310506
		НР - 118%; СП - 8%			2265.48	34.52	126867	1933		23000	
641	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D40мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/стойки/	м	57.6	4693.00	--	270317	--	270317	--	291942
		СП - 8%			--	--	--	--		21625	
642	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодсформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D57мм,толщинастенки2,0ммГОСТ9941-81/поручень/	м	56	6755.00	--	378280	--	378280	--	408542
		СП - 8%			--	--	--	--		30262	
643	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодсформированныеизкор розионно-стойкойсталимарки12Х18Н10Т,D18мм,толщинастенки1,5ммГОСТ9941-81/ригель/	м	112	1564.00	--	175168	--	175168	--	189181
		СП - 8%			--	--	--	--		14013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**1919584**	**23260**	**1577756**	**339850**	**2440188**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							318566	9202	--	180753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				931726				
	Материалы		Тенге				485728				
	Всего заработная плата		Тенге					327768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104172				
		Накладные расходы	Тенге				339851				
		Сметная прибыль	Тенге				101726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					327768			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				987858				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				987858				
		Сметная прибыль	Тенге				79029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1066887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2440189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					327768			
		РАЗДЕЛ 18.НавесНв-1									
		СтойкаСт-1навесаНв-1									
644	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонныобъемомдо3м3.Устройство**	**м3**	**0.27**	**24483.30**	**1905.18**	**6610**	**514**	**4300**	**1734**	**9013**
		НР - 91%; СП - 8%			**6650.66**	**408.57**	**1796**	**110**		**668**	
645	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014**	**т**	**0.018**	**214266.00**	**--**	**3857**	**--**	**3857**	**--**	**4165**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**309**	
646	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**МонтажстойкиСт-1,2**	**тконструкций**	**0.36828**	**24323.89**	**11215.90**	**8958**	**4131**	**788**	**3555**	**13514**
		НР - 69%; СП - 8%			**10967.55**	**3023.90**	**4039**	**1114**		**1001**	
647	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсподладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыдо0,1т**	**т**	**0.3719628**	**463125.00**	**--**	**172265**	**--**	**172265**	**--**	**186046**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13781**	
648	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговаясваркаопорныхчастейкаркасов/колонн,подкрановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственныхзданий**	**т**	**0.3719628**	**2958.20**	**507.39**	**1100**	**189**	**106**	**556**	**1789**
		НР - 69%; СП - 8%			**2165.44**	**1.25**	**805**	**--**		**133**	
649	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмальмиПФ-115**	**м2**	**10.68012**	**173.98**	**3.30**	**1858**	**35**	**1299**	**365**	**2401**
		НР - 69%; СП - 8%			**49.08**	**0.50**	**524**	**5**		**178**	
		НавесНв-1-1шт									
650	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж**	**тконструкций**	**0.46688**	**29243.35**	**10017.87**	**13653**	**4677**	**1794**	**5855**	**21068**
		НР - 69%; СП - 8%			**15383.10**	**2790.70**	**7182**	**1303**		**1561**	
651	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж**	**тконструкций**	**0.18399**	**85055.82**	**21072.21**	**15649**	**3877**	**431**	**8517**	**26100**
		НР - 69%; СП - 8%			**61641.50**	**5450.08**	**11341**	**1003**		**1933**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллергорячекатаныйспараллельнымигранямиполок№12П-20Пизуглеродистойсталиобыкновенногокачества ГОСТ380-2005	т	0.46688	288156.00	--	134534	--	134534	--	145297
		СП - 8%			--	--	--	--		10763	
653	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1	т	0.18399	463125.00	--	85210	--	85210	--	92027
		СП - 8%			--	--	--	--		6817	
654	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.Окраскаэмаля миПФ-115	м2	18.87523	173.98	3.30	3284	62	2296	646	4244
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	926	9		314	
655	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.Обшивкапоодинарномуметаллическомукар касуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов	м2стен(завычетомпроемов)	14.76	2081.72	13.89	30726	205	17097	12151	46307
		НР - 90%; СП - 8%			909.50	5.18	13424	76		3430	
		Устройствопарапета									
656	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварн ыепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монт аж	тконструкций	0.167765	85055.82	21072.21	14269	3535	393	7766	23799
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	10341	914		1763	
657	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыот0,1до0,5т	т	0.1694427	439488.00	--	74468	--	74468	--	80425
		СП - 8%			--	--	--	--		5957	
658	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желобанастенные.Устройство	мжеЛобов	4.5	6193.45	145.73	27871	656	23675	3440	33815
		НР - 92%; СП - 8%			786.75	44.14	3540	199		2505	
659	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.У стройствоподеревяннойобрешеткесееустройством	м2кровли	24.05	2270.22	98.25	54599	2363	8232	41059	103311
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	44004	626		7653	
660	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,тол щинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011	м2	26.5993	2628.00	--	69903	--	69903	--	75495
		СП - 8%			--	--	--	--		5592	
661	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподо бное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство/ФАРТУК/	м2покрытия	3.6	2942.26	13.82	10592	50	6871	3388	15099
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	3671	12		1118	
662	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.003	202102.00	--	606	--	606	--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ВодосточныйлотокЛ-1									
663	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподо бное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	2.4	2942.26	13.82	7061	33	4581	2259	10066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	2447	8		746	
664	E11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкциионорныеподвесокихомутовдлякрепленияпруб опроводоввнутризданийисооружений.Монтаж	тконструкций	0.01032	127585.96	1894.86	1317	20	130	808	2295
		НР - 69%; СП - 8%			113086.80	453.18	1167	5		170	
665	C123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	10.32	537.00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				743934	20347	618378	92099	902916
							105209	5385	--	66884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351502				
	Материалы		Тенге				68350				
	Всего заработная плата		Тенге					71379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208900				
		Накладные расходы	Тенге				65042				
		Сметная прибыль	Тенге				33324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					71379			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				386891				
	Материалы		Тенге				3642				
	Всего заработная плата		Тенге					39215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331944				
		Накладные расходы	Тенге				27058				
		Сметная прибыль	Тенге				33116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				447065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39215			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5542				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5542				
		Сметная прибыль	Тенге				443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5985				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				902918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					110594			
		РАЗДЕЛ 19.НавесНв-2									
		СтоикаСт-1навесаНв-2									
666	E11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаментыобщегоназначенияжелезобетонныеподколонн ыобъемомдо3м3.Устройство	м3	0.405	24483.30	1905.18	9916	772	6450	2602	13519
		НР - 91%; СП - 8%			6650.66	408.57	2694	165		1001	
667	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.027	214266.00	--	5785	--	5785	--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
668	E11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МонтажстойкиСт-1,2	тконструкций	0.55242	24323.89	11215.90	13437	6196	1182	5333	20272
		НР - 69%; СП - 8%			10967.55	3023.90	6059	1670		1502	
669	C121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисоорженийсп реобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборо чнойединицыдо0,1т	т	0.5579442	463125.00	--	258398	--	258398	--	279070
		СП - 8%			--	--	--	--		20672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговаясваркаопорныхчастейкаркасов/колонн,подкрановыхбалок/примонтажеодноэтажныхпроизводственныхзданий	т	0.5579442	2958.20	507.39	1651	283	160	834	2683
		НР - 69%; СП - 8%			2165.44	1.25	1208	1		199	
671	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	16.02018	173.98	3.30	2787	53	1948	548	3602
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	786	8		267	
		НавесНв-2-1шт									
672	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоныпришагефермдо12мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.4926	29243.35	10017.87	14405	4935	1892	6177	22229
		НР - 69%; СП - 8%			15383.10	2790.70	7578	1375		1647	
673	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.105398	85055.82	21072.21	8965	2221	247	4879	14951
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	6497	574		1108	
674	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллергорячекатаныйспараллельнымигранямиполок№12П-20Пизуглеродистойсталиобыкновенногокачества ГОСТ380-2005	т	0.4926	288156.00	--	141946	--	141946	--	153301
		СП - 8%			--	--	--	--		11356	
675	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсреобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыдо0,1	т	0.105398	463125.00	--	48812	--	48812	--	52717
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	
676	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	17.341942	173.98	3.30	3017	57	2109	593	3899
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	851	9		289	
677	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Глухие.ОбшивкапоодинарномуметаллическомукаркасуизПП-профиляоднимслоемгипсокартонныхлистов	м2стен(завычетомпроемов)	20.91	2081.72	13.89	43529	291	24220	17213	65601
		НР - 90%; СП - 8%			909.50	5.18	19018	108		4859	
		Устройствопарапета									
678	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	0.167765	85055.82	21072.21	14269	3535	393	7766	23799
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	10341	914		1763	
679	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсреобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т	т	0.1694427	439488.00	--	74468	--	74468	--	80425
		СП - 8%			--	--	--	--		5957	
680	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желобанастенные.Устройство	мжЛобов	9.2	6193.45	145.73	56980	1341	48401	7033	69133
		НР - 92%; СП - 8%			786.75	44.14	7238	406		5121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытиекровельноеметаллочерепицейбезслуховыхокон.Устройствоподеревяннойобрешеткесееустройством	м2кровли	35.5	2270.22	98.25	80593	3488	12151	60607	152496
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	64954	923		11296	
682	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщинаоцинкованнойстали0,50мм,толщинойзащитногопокрытияот31мкмдо40мкмСТРК2083-2011	м2	39.263	2628.00	--	103183	--	103183	--	111438
		СП - 8%			--	--	--	--		8255	
683	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство/ФАРТУК/	м2покрытия	9.2	2942.26	13.82	27069	127	17561	8659	38586
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	9381	31		2858	
684	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякласса А-III(А400)диаметромот14до32ммСТРК2591-2014	т	0.003	202102.00	--	606	--	606	--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Водосточнаятруба									
685	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостокнаружный.Устройствоприпокрытиикровлиметаллочерепицей	мтруб	2	1379.02	88.57	2758	177	99	2327	5492
		НР - 92%; СП - 8%			1241.20	23.47	2482	47		407	
686	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Трубаводосточнаяметаллическаяоцинкованнаясполимерным покрытиемкруглогосечениядиаметром150мм	м	2	2220.00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
687	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковкипростыестроительные(скобы,закрепы,хомутыит.п.)массойдо1,6кгГОСТ8479-70	кг	10.32	239.00	--	2466	--	2466	--	2664
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				919480	23475	756917	124571	1127575
							139087	6233	--	83526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				485075				
	Материалы		Тенге				112939				
	Всего заработная плата		Тенге					109102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258427				
		Накладные расходы	Тенге				99582				
		Сметная прибыль	Тенге				46773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				631430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					109102			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				434405				
	Материалы		Тенге				3874				
	Всего заработная плата		Тенге					36217			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				381678				
		Накладные расходы	Тенге				24990				
		Сметная прибыль	Тенге				36752				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					36217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1127576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					145319			
		РАЗДЕЛ 20.Козырьки									
		Кровлявкрыльце-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияпрокладная.Устройствоводинслой	м2изолируемойповерхности	29.28	326.55	12.63	9561	370	6974	2118	12613
		НР - 92%; СП - 8%			75.72	2.90	2217	85		934	
689	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениекерамзитом	м3утеплителя	2.7816	13255.02	1692.16	36870	4707	25545	7180	47574
		НР - 92%; СП - 8%			2379.38	426.36	6618	1186		3524	
690	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаныетолщиной15/30/мм.Устройство	м2стяжки	14.64	593.52	100.51	8689	1472	4093	3201	12842
		НР - 92%; СП - 8%			213.35	24.33	3124	356		951	
691	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжкивыравнивающиецементно-песчаные.Устройство,добавлятьнакаждый1ммизмененияотолщиныкнорме11-120101-1701	м2стяжки	14.64	245.39	22.26	3592	326	3092	236	4134
		НР - 92%; СП - 8%			11.85	5.64	174	83		306	
692	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СеткиарматурныесварныеизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот3до5ммГОСТ23279-2012	т	0.0276696	287262.00	--	7948	--	7948	--	8584
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
693	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основанияизбетонаилираствораподводоизоляционныйкровельныйковер.Огрунтовкабитумнойгрунтовкойсееприготтовлением	м2кровли	14.64	106.45	1.05	1558	15	831	662	2398
		НР - 92%; СП - 8%			48.66	0.50	712	7		178	
694	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровлискатныеизнаплавляемыхматериалов.Устройствовдваслоя	м2кровли	14.64	190.80	13.95	2793	204	136	2309	5510
		НР - 92%; СП - 8%			167.53	3.91	2453	57		408	
695	С121-100403-0602 2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонныенаплавляемыекровельныеигидроизоляционныебитумно-полимерныематериалыэконом-класса,гибкостьнабрусеR25мм,tот-2°Сдо0°С,теплостойкостьот+70°Сдо+85°С,стеклоткань,крошка/пленка,маркаСКП-3,5(ТКП)ГОСТ30547-97	м2	16.836	477.00	--	8031	--	8031	--	8673
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
696	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровлиизоцинкованнойстали.Устройствобезнастенныхжелобов	м2кровли	6.66	4997.42	32.42	33283	216	26898	5726	42130
		НР - 92%; СП - 8%			926.21	8.33	6169	55		3121	
697	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостокнаружный.Устройствоприпокрытиикровлиметаллочерепицей	мтруб	10	1379.02	88.57	13790	886	492	11635	27459
		НР - 92%; СП - 8%			1241.20	23.47	12412	235		2034	
698	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Трубаводосточнаяметаллическаяоцинкованнаясполимерным покрытиемкруглогосечениядиаметром150мм	м	10	2220.00	--	22200	--	22200	--	23976
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
699	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковкипростыестроительные(скобы,закрепы,хомутыит.п.)массойдо1,6кгГОСТ8479-70	кг	67.68	239.00	--	16176	--	16176	--	17470
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
		Козырек-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связиираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	1.04554	85055.82	21072.21	88929	22032	2448	48401	148317
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	64449	5698		10986	
701	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсреобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т	т	1.0559954	439488.00	--	464097	--	464097	--	501225
		СП - 8%			--	--	--	--		37128	
702	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия(фермы,балки)одноэтажныхпроизводственныхзданий.Электродуговаясваркапримонтаже	т	1.04554	12987.19	1909.49	13579	1996	1906	6680	21879
		НР - 69%; СП - 8%			9255.75	3.76	9677	4		1621	
703	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	19.6	2942.26	13.82	57668	271	37412	18447	82204
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	19985	66		6089	
704	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытиекровельноеизпрофилированноголистапривысотезданиядо25м.Монтаж	м2покрытия	114.16	592.24	163.04	67610	18612	9516	30887	106377
		НР - 69%; СП - 8%			345.85	46.27	39482	5282		7880	
705	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированныйнастилоцинковэнныйвысотойпрофиля57мм,толщинойстали0,7ммСТРКЕN508-1-2012	м2	58.08	2511.00	--	145839	--	145839	--	157506
		СП - 8%			--	--	--	--		11667	
706	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Листстальнойоцинкованныйплоскийтолщинойстали0,7ммполимерныпокрытиемГОСТР52146-2003	м2	56.08	2400.00	--	134592	--	134592	--	145359
		СП - 8%			--	--	--	--		10767	
		Устройствопарапета									
707	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связиираспоркиизодиночныхипарныхуголков,гнутосварныепрофилидляпролетовдо24мпривысотезданиядо25м.Монтаж	тконструкций	1.69202	85055.82	21072.21	143916	35655	3962	78329	240025
		НР - 69%; СП - 8%			61641.50	5450.08	104299	9222		17780	
708	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсреобладайиемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойединицыот0,1до0,5т	т	0.221089	439488.00	--	97166	--	97166	--	104939
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
709	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия(фермы,балки)одноэтажныхпроизводственныхзданий.Электродуговаясваркапримонтаже	т	0.2189	12987.19	1909.49	2843	418	399	1399	4581
		НР - 69%; СП - 8%			9255.75	3.76	2026	1		339	
		ВодосточныйлотокЛ-1									
710	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие(брандмауэры,парапеты,свесыитомуподобное)излистовойоцинкованнойстали.Устройство	м2покрытия	15	2942.26	13.82	44134	207	28633	14118	62912
		НР - 92%; СП - 8%			1019.63	3.39	15294	51		4660	
711	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкциипопорныеподвесокихомутовдлякреплениятрубопроводовнутризданийисооружений.Монтаж	тконструкций	0.05676	127585.96	1894.86	7242	108	715	4447	12624
		НР - 69%; СП - 8%			113086.80	453.18	6419	26		935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	56.76	537.00	--	30480	--	30480	--	32919
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
		Водосточнаятруба									
713	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водостокнаружный.Устройствоприпокрытиикровлиметаллочерепицей	мтруб	16	1379.02	88.57	22064	1417	788	18616	43935
		НР - 92%; СП - 8%			1241.20	23.47	19859	375		3254	
714	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубаводосточнаяметаллическаяоцинкованнаясполимерным покрытиемкруглогосечениядиаметром100/90мм	м	16	1935.00	--	30960	--	30960	--	33437
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
715	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкциионорныеподвесокихомутовдлякрепленияпроводовнутризданийисооружений.Монтаж	тконструкций	0.028	127585.96	1894.86	3572	53	353	2194	6227
		НР - 69%; СП - 8%			113086.80	453.18	3166	13		461	
716	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	27.2	537.00	--	14606	--	14606	--	15775
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
717	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофиляклассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.0008	214266.00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1533962	88964	1126459	256585	1933789
							318534	22802	--	143242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				599921				
	Материалы		Тенге				134897				
	Всего заработная плата		Тенге					91573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				365917				
		Накладные расходы	Тенге				84247				
		Сметная прибыль	Тенге				54733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				738902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					91573			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				888955				
	Материалы		Тенге				19300				
	Всего заработная плата		Тенге					249763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				561263				
		Накладные расходы	Тенге				172337				
		Сметная прибыль	Тенге				84903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1146195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					249763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				45087				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45087				
		Сметная прибыль	Тенге				3607				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1933790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					341336			
		РАЗДЕЛ 21.Разныеработы									
		ПриямокПР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	Е11-140101-0901 1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Приямкимонолитныебетонныепрямоугольныевканалахна возоудаления.Устройство	м3бетона	3.5	20324.45	87.45	71136	306	56719	14082	92035
		НР - 99%; СП - 8%			4031.74	32.44	14111	114		6817	
719	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слоиподстилающиеинабетонки.Армирование	т	0.320068	14237.08	1349.48	4557	432	--	3917	9152
		НР - 91%; СП - 8%			12887.60	562.44	4125	180		678	
720	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сеткиарматурныеплоские.Изготовлениевпостроечныхусло вияхизарматурыдиаметромдо16мм	т	0.320068	18684.38	977.26	5980	313	--	5246	12124
		НР - 91%; СП - 8%			17707.12	304.47	5667	97		898	
721	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стальарматурнаягорячекатанаяпериодическогопрофилякл ассаА-III(А400)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.215698	214266.00	--	46217	--	46217	--	49914
		СП - 8%			--	--	--	--		3697	
722	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассаА-I(А240)диаметромот6до12ммСТРК2591-2014	т	0.10437	221225.00	--	23089	--	23089	--	24936
		СП - 8%			--	--	--	--		1847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**150979**	**1051**	**126025**	**23245**	**188161**
							23903	**391**	**--**	**13937**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150979**				
	Материалы		Тенге				**56718**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24294**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69306**				
		Накладные расходы	Тенге				**23246**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13938**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24294**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**188163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24294**			
		РАЗДЕЛ 22. ВОДОПРОВОД В1									
723	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходн ые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	98	2086.92	95.60	204518	9369	29192	163842	397829
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	165957	1229		29469	
724	С123-040905-1202 2304-0905-1202 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропилено вые для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VIENNA ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1285.00	--	41120	--	41120	--	44410
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
725	С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленов ые для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VIENNA ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2010.00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761- 2005	шт.	64	2012.00	--	128768	--	128768	--	139069
		СП - 8%			--	--	--	--		10301	
727	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо50мм.Установка	шт.	4	2113.22	121.90	8453	488	1191	6737	16405
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	25.08	6774	100		1215	
728	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	ВентилипроходныелатунныеЗ15б3р,муфтовые,Т70°СдляводыPN10,DN50ГОСТ5761-2005	шт.	4	6412.00	--	25648	--	25648	--	27700
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
729	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо100мм.Установка	шт.	5	3802.17	285.39	19011	1427	2608	14949	36676
		НР - 98%; СП - 8%			2995.20	55.53	14976	278		2717	
730	С123-040702-0107 2304-0702-0107 РСНБ РК 2015	ВентилипроходныелатунныеЗ15б3р,муфтовые,Т70°СдляводыPN10,DN65ГОСТ5761-2005	шт.	5	5264.00	--	26320	--	26320	--	28426
		СП - 8%			--	--	--	--		2106	
731	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыводоснабжениязстальныхводогазопроводныхоцинкованныхтруб,диаметрдо65мм.Прокладка	мтрубопровода	15	4282.68	46.63	64240	699	53776	9840	80006
		НР - 98%; СП - 8%			651.02	18.34	9765	275		5926	
732	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыводоснабжениязстальныхводогазопроводныхоцинкованныхтруб,диаметрдо50мм.Прокладка	мтрубопровода	56	3359.78	35.15	188148	1968	155773	30563	236207
		НР - 98%; СП - 8%			542.98	13.92	30407	779		17497	
733	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводыводоснабжениязнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр25мм.Прокладканасварныхсоединениях враструб	мтрубопровода	370	1440.69	19.75	533055	7309	1866	513457	1130233
		НР - 98%; СП - 8%			1415.89	0.15	523880	56		83721	
734	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводыводоснабжениязнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр20мм.Прокладканасварныхсоединениях враструб	мтрубопровода	510	1334.45	16.43	680570	8380	3231	655625	1443091
		НР - 98%; СП - 8%			1311.68	0.09	668959	47		106896	
735	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	ТрубынапорныеполипропиленовыеPP-RSDR11-25x2,3PN10неармированныеСТРКГОСТР52134-2010	м	366.3	280.00	--	102564	--	102564	--	110769
		СП - 8%			--	--	--	--		8205	
736	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	ТрубынапорныеполипропиленовыеPP-RSDR11-20x1,9PN10неармированныеСТРКГОСТР52134-2010	м	504.9	179.00	--	90377	--	90377	--	97607
		СП - 8%			--	--	--	--		7230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводысистемотопления,водопроводаигорячеговодоснабжениядиаметромдо50мм.Испытаниегидравлическое	мтрубопровода	880	84.30	1.25	74185	1096	3121	68568	154174
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	69968	--		11420	
738	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводыдиаметром50-65мм.Промывкасдезинфекцией	кмтрубопровода	0.88	57921.94	--	50971	--	3430	47065	105880
		НР - 99%; СП - 8%			54023.50	--	47541	--		7843	
739	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)DN20СТРКГОСТР52134-2010	шт.	510	7.00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
740	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)DN25СТРКГОСТР52134-2010	шт.	370	10.00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
741	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)DN50СТРКГОСТР52134-2010	шт.	55	40.00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
742	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)DN63СТРКГОСТР52134-2010	шт.	15	178.00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
743	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.ИзоляциятрубкамиизвспененногокаучукаК-Е1ех	мтрубопровода	169	606.50	65.75	102498	11112	44958	39312	153155
		НР - 76%; СП - 8%			274.72	31.35	46428	5298		11345	
744	С121-110403-0516 2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногокаучукатемпературойприменениянот-200°Сдо+105°С,коэффициентомтеплопроводности0,038Вт/(м-К)при+20sС,сопротивлениемдиффузииводнягопарабольшеилиравно7000,толщинойстенки25мм,диаметром76ммГОСТ16381-77	м	11	3443.00	--	37873	--	37873	--	40903
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
745	С121-110403-0513 2111-0403-0513 РСНБ РК 2015	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногокаучукатемпературойприменениянот-200°Сдо+105°С,коэффициентомтеплопроводности0,038Вт/(м-К)при+20sС,сопротивлениемдиффузииводнягопарабольшеилиравно7000,толщинойстенки25мм,диаметром60ммГОСТ16381-77	м	59.4	2781.00	--	165191	--	165191	--	178407
		СП - 8%			--	--	--	--		13215	
746	С121-110403-0509 2111-0403-0509 РСНБ РК 2015	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногокаучукатемпературойприменениянот-200°Сдо+105°С,коэффициентомтеплопроводности0,038Вт/(м-К)при+20sС,сопротивлениемдиффузииводнягопарабольшеилиравно7000,толщинойстенки25мм,диаметром42ммГОСТ16381-77	м	71.5	1995.00	--	142643	--	142643	--	154054
		СП - 8%			--	--	--	--		11411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногокаучукатемпературойпримененияот-200°Сдо+105°С,коэффициентомтеплопроводности0,038Вт/(м-К)при+20sС,сопротивлениемдиффузииводяногопарабольшеилиравно7000,толщинойстенки25мм,диаметром25ммГОСТ16381-77	м	44	1263.00	--	55572	--	55572	--	60018
		СП - 8%			--	--	--	--		4446	
748	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Кранышожарныедиаметром50мм.Установка	кран	2	16808.60	115.47	33617	231	31129	2286	38775
		НР - 98%; СП - 8%			1128.60	37.62	2257	75		2872	
		ВодомерныйузелхолоднойводыВ1(поквартирный)									
749	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики(водомеры),диаметрдо40мм.Установка	счетчик(водомер)	34	542.29	26.30	18438	894	621	17003	38276
		НР - 98%; СП - 8%			497.74	12.54	16923	426		2835	
750	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики(водомеры)холоднойводыкрыльчатыеВСКMDN15	шт.	34	3194.00	--	108596	--	108596	--	117284
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
751	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентилипроходныемуфтовые15ч8р2дляводы,PN16,DN15ГОСТ5761-2005	шт.	68	575.00	--	39100	--	39100	--	42228
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
752	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрдляочисткиводывтрубопроводахсистемотопления,диаметр25мм.Установка	фильтр	34	1108.71	156.47	37696	5320	490	32816	76153
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	31886	1600		5641	
753	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	ФильтрполипропиленовыйРР-Rпрямойвнутренний DN20СТРКГОСТР52134-2010	шт.	34	428.00	--	14552	--	14552	--	15716
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
		Узелводомерныйбезвставки/ВК-10/									
754	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопленияиводоснабжениязстальныхэлектросварныхтруб,диаметрдо65мм.Прокладка	мтрубопровода	2	3249.12	45.88	6498	92	4729	1675	8827
		НР - 98%; СП - 8%			838.37	15.98	1677	32		654	
755	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо100мм.Установка	шт.	3	3802.17	285.39	11407	856	1565	8969	22006
		НР - 98%; СП - 8%			2995.20	55.53	8986	167		1630	
756	С123-040501-0106 2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентилипроходныемуфтовые15ч8р2дляводы,PN16,DN65ГОСТ5761-2005	шт.	3	2636.00	--	7908	--	7908	--	8541
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
		ВодомернаявставкаВ1/ВК-8/									
757	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики(водомеры),диаметрдо40мм.Установка	счетчик(водомер)	1	542.29	26.30	542	26	18	500	1126
		НР - 98%; СП - 8%			497.74	12.54	498	13		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	СчетчикиводомерыхолоднойводыкрыльчатыеВСЕMDN40	шт.	1	39017.00	--	39017	--	39017	--	42138
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
759	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометрыстрехходовымкраном.Установка	комплект	1	10354.28	--	10354	--	10059	289	11495
		НР - 98%; СП - 8%			295.03	--	295	--		851	
760	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентилипроходныемуфтовые15ч8р2дляводы,PN16,DN15ГОСТ5761-2005	шт.	1	575.00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
761	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопленияиводоснабженияизстальныхэлектросварныхтруб,диаметрдо40мм.Прокладка	мтрубопровода	2	773.77	38.23	1548	76	59	1412	3196
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	1413	27		237	
762	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D15мм,толщинастенки2,5ммГОСТ10705-80	м	2	326.00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
763	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрдляочисткиводывтрубопроводахсистемотопления,диаметр25мм.Установка	фильтр	1	1108.71	156.47	1109	156	15	965	2240
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	938	47		166	
764	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	ФильтрполипропиленовыйPP-RпрямойвнутреннийDN20СТРКГОСТР52134-2010	шт.	1	428.00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				3089922	49500	1390895	1615873	5082261
							1649527	10449	--	376464	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				554748				
	Материалы		Тенге				48389				
	Всего заработная плата		Тенге					99267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				401279				
		Накладные расходы	Тенге				86377				
		Сметная прибыль	Тенге				51290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				692415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					99267			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2535173				
	Материалы		Тенге				299442				
	Всего заработная плата		Тенге					1560709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641785				
	Сдача и испытание		Тенге				1124				
		Накладные расходы	Тенге				1529495				
		Сметная прибыль	Тенге				325173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4389842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1248
		Сметная заработная плата	Тенге					1560709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5082257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1334
		Сметная заработная плата	Тенге					1659976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23.КАНАЛИЗАЦИЯ									
765	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыканализацииизполиэтиленовыхтрубвысокой плотности,диаметрдо50мм.Прокладка	мтрубопровода	505	765.19	1.34	386423	678	1759	376519	823977
		НР - 98%; СП - 8%			760.37	0.43	383986	217		61035	
766	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыканализацииизполиэтиленовыхтрубвысокой плотности,диаметрдо100мм.Прокладка	мтрубопровода	230	742.33	3.29	170737	756	2283	164566	362127
		НР - 98%; СП - 8%			729.12	0.99	167698	227		26824	
767	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубыполиэтиленовыедлясистемвнутреннейканализациисраструбом SDR26-50х3ГОСТ22689-2014	м	503.99	183.00	--	92230	--	92230	--	99609
		СП - 8%			--	--	--	--		7378	
768	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубыполиэтиленовыедлясистемвнутреннейканализациисраструбом SDR26-110х4,2ГОСТ22689-2014	м	229.54	800.00	--	183632	--	183632	--	198323
		СП - 8%			--	--	--	--		14691	
769	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015 прим.	ПатрубокполипропиленовыйРР-RпереходнойDN110х50ГОСТ32414-2013	шт.	10	265.00	--	2650	--	2650	--	2862
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
770	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отводполиэтиленовыйлитой90°ПЭ100SDR11,DN50,PN16СТРКГОСТР52134-2010	шт.	210	572.00	--	120120	--	120120	--	129730
		СП - 8%			--	--	--	--		9610	
771	С123-020302-2610 2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отводполиэтиленовыйлитой90°ПЭ100SDR11,DN110,PN16СТРКГОСТР52134-2010	шт.	50	1885.00	--	94250	--	94250	--	101790
		СП - 8%			--	--	--	--		7540	
772	С123-020302-3310 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройникполиэтиленовыйлитой90°ПЭ100SDR11,DN110х110х110,PN16СТРКГОСТР52134-2010	шт.	50	4064.00	--	203200	--	203200	--	219456
		СП - 8%			--	--	--	--		16256	
773	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройникполиэтиленовыйлитойпереходной90°ПЭ100SDR17,DN110х50х110,PN10СТРКГОСТР52134-2010	шт.	35	3255.00	--	113925	--	113925	--	123039
		СП - 8%			--	--	--	--		9114	
774	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройникполиэтиленовыйлитой90°ПЭ100SDR11,DN50х50х50,PN16СТРКГОСТР52134-2010	шт.	98	1264.00	--	123872	--	123872	--	133782
		СП - 8%			--	--	--	--		9910	
775	С123-020302-3312 2302-0302-3312 РСНБ РК 2015	Тройникполиэтиленовыйлитой90°ПЭ100SDR11,DN140х140х140,PN16СТРКГОСТР52134-2010	шт.	1	7835.00	--	7835	--	7835	--	8462
		СП - 8%			--	--	--	--		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	КрестовинаканализационнаяПВХ90°суплотнительнойрезинкой,DN100	шт.	2	555.00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
777	С123-020601-1005 2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	КрестовинаканализационнаяПВХ90°переходнойсуплотнительнойрезинкой,DN110х50	шт	1	336.00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
778	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015	ПрочисткаполиэтиленоваялитаяПЭ100SDR17,DN50,PN10СТРКГОСТР52134-2010	шт	2	956.00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
779	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 прим.	ПрочисткаполиэтиленоваялитаяПЭ100SDR17,DN110,PN10СТРКГОСТР52134-2010	шт.	5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
780	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 прим.	РевизияполипропиленоваяРР-RскрышкойDN110ГОСТ32414-2013	шт.	40	759.00	--	30360	--	30360	--	32789
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
781	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 прим.	РевизияполипропиленоваяРР-RскрышкойDN50ГОСТ32414-2013	шт.	60	293.00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
782	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыизчугунныхканализационныхтруб,диаметрдо100мм.Прокладкавтраншеях	мтрубопровода	15	5831.20	40.32	87468	605	74546	12336	107789
		НР - 98%; СП - 8%			821.10	18.11	12317	272		7984	
783	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Трубопроводыстальныедиаметром100мм.Нанесениенормальнойантикоррозионнойбитумно-резиновойилибитумно-полимернойизоляции	кмтрубопровода	0.015	853666.55	21110.84	12805	317	10321	2152	16154
		НР - 99%; СП - 8%			144495.00	437.34	2167	7		1197	
784	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты1группы.Разработкавручнуювтраншеяхглубинойдо2мбезкреплениийсоткосами	м3	5.25	1195.34	--	6276	--	--	4518	11657
		НР - 72%; СП - 8%			1195.34	--	6276	--		864	
785	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухикотловановиямы.Засыпкавручную.Группа грунтов1	м3	5.25	741.63	--	3894	--	--	2803	7233
		НР - 72%; СП - 8%			741.63	--	3894	--		536	
786	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	БетонтяжелыйклассВ7,5ГОСТ7473-2010/дляупор/	м3	0.09	12752.00	--	1148	--	1148	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1661762	2356	1083069	562894	2402631
							576336	722	--	177974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24122				
	Материалы		Тенге				10321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					12343			
	Местные материалы		Тенге				1148				
		Накладные расходы	Тенге				9474				
		Сметная прибыль	Тенге				2688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12343			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1637640				
	Материалы		Тенге				78589				
	Всего заработная плата		Тенге					564715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				993012				
		Накладные расходы	Тенге				553421				
		Сметная прибыль	Тенге				175285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2366346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					564715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2402629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					577058			
		РАЗДЕЛ 24.ВНУТРЕННИЙВОДОСТОКК2									
787	**Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводыводоснабжениязстальныхводогазопроводны хоцинкованныхтруб,диаметрдо100мм.Прокладка**	**мтрубопровода**	**92**	**7043.69**	**74.02**	**648020**	**6810**	**566748**	**75491**	**781391**
		НР - 98%; СП - 8%			**809.37**	**27.93**	**74462**	**2569**		**57881**	
788	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронкивнутреннеговодостоканакровлеизрулонныхкровельныхматериалов.Установка**	**1воронка**	**4**	**2003.49**	**119.74**	**8014**	**479**	**6953**	**628**	**9333**
		НР - 92%; СП - 8%			**145.46**	**25.08**	**582**	**100**		**691**	
789	**С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015 прим.**	**Сифонревизия**	**шт.**	**6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
790	**Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы.Изоляцияматамиихолстамиизсупертонкогволокна(стекляиногоибазальтового),матамизвукопоглощающими**	**м3изоляции**	**0.17**	**134568.00**	**2178.02**	**22877**	**370**	**2041**	**15687**	**41649**
		НР - 76%; СП - 8%			**120387.60**	**1028.28**	**20466**	**175**		**3085**	
791	**С121-110203-0202 2111-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**МатытеплоизоляционныеизстекловолокнаоклеенныесодиойстороныалюминиевойфольгойМ-И-ф-100ГОСТ10499-95**	**м3**	**0.17**	**10208.00**	**--**	**1735**	**--**	**1735**	**--**	**1874**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139**	
792	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**1.35**	**537.00**	**--**	**725**	**--**	**725**	**--**	**783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**681371**	**7659**	**578202**	**91806**	**835030**
							95510	**2844**	**--**	**61854**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32626**				
	Материалы		Тенге				**8994**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21323**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1735**				
		Накладные расходы	Тенге				**16315**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21323			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				648745				
	Материалы		Тенге				566748				
	Всего заработная плата		Тенге					77031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725				
		Накладные расходы	Тенге				75491				
		Сметная прибыль	Тенге				57939				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				782174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					77031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				835030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					98354			
РАЗДЕЛ 25.ВОДОПРОВОДТЗ											
793	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо50мм.Установка**	**шт.**	**32**	**2113.22**	**121.90**	**67623**	**3901**	**9532**	**53893**	**131237**
		НР - 98%; СП - 8%			**1693.44**	**25.08**	**54190**	**803**		**9721**	
794	**С123-040905-1203 2304-0905-1203 РСНБ РК 2015 прим.**	**КранышаровыеполипропиленовыедляводыТдо+150°С,PN40,DN25типаVIENNAГОСТ21345-2005**	**шт.**	**32**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
795	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводыводоснабжениязнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр25мм.Прокладканасварныхсоединениях враструб**	**мтрубопровода**	**160**	**1440.69**	**19.75**	**230510**	**3161**	**806**	**222036**	**488750**
		НР - 98%; СП - 8%			**1415.89**	**0.15**	**226543**	**24**		**36204**	
796	**С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015**	**ТрубынапорныеполипропиленовыеPP-RSDR11-25x2,3PN10неармированныеСТРКГОСТР52134-2010**	**м**	**158.4**	**280.00**	**--**	**44352**	**--**	**44352**	**--**	**47900**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3548**	
797	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводыводоснабжениязнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр20мм.Прокладканасварныхсоединениях враструб**	**мтрубопровода**	**210**	**1334.45**	**16.43**	**280235**	**3450**	**1331**	**269963**	**594214**
		НР - 98%; СП - 8%			**1311.68**	**0.09**	**275454**	**19**		**44016**	
798	**С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**ТрубынапорныеполипропиленовыеPP-RSDR11-20x1,9PN10неармированныеСТРКГОСТР52134-2010**	**м**	**207.9**	**179.00**	**--**	**37214**	**--**	**37214**	**--**	**40191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2977**	
799	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводысистемотопления,водопроводаигорячеговодоснабжениядиаметромдо50мм.Испытаниегидравлическое**	**мтрубопровода**	**370**	**84.30**	**1.25**	**31191**	**461**	**1312**	**28830**	**64823**
		НР - 98%; СП - 8%			**79.51**	**--**	**29418**	**--**		**4802**	
800	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводыдиаметром50-65мм.Промывкасдезинфекцией**	**кмтрубопровода**	**0.37**	**57921.94**	**--**	**21431**	**--**	**1442**	**19789**	**44518**
		НР - 99%; СП - 8%			**54023.50**	**--**	**19989**	**--**		**3298**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.ИзоляциятрубкамиизвспененногокаучукаК-Е1ех	мтрубопровода	370	606.50	65.75	224404	24328	98429	86067	335309
		НР - 76%; СП - 8%			274.72	31.35	101647	11600		24838	
802	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногокаучукатемпературойпримененияот-200°Сдо+105°С,коэффициентомтеплопроводноети0,038Вт/(м-К)при+20sС,сопротивлениемдиффузииводяногопарабольшеилиравно7000,толщинойстенки25мм,диаметром25ммГОСТ16381-77	м	407	1263.00	--	514041	--	514041	--	555164
		СП - 8%			--	--	--	--		41123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1451001	35300	708459	680578	2302106
							707240	12446	--	170527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				759876				
	Материалы		Тенге				99872				
	Всего заработная плата		Тенге					133235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514041				
		Накладные расходы	Тенге				105856				
		Сметная прибыль	Тенге				69259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				934991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					133235			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				691125				
	Материалы		Тенге				12982				
	Всего заработная плата		Тенге					586451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81566				
		Накладные расходы	Тенге				574722				
		Сметная прибыль	Тенге				101268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1367115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					586451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2302106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					719686			
		РАЗДЕЛ 26.ПРИБОРЫ									
803	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установкаунитазовсбачкомнепосредственноприсоединенным	комплект	36	3446.59	169.65	124077	6108	19268	99637	241611
		НР - 98%; СП - 8%			2741.70	82.47	98701	2969		17897	
804	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитазнапольныйкерамическийскосымвыпуском,сбачком,сиденьемикомплектомарматурыГОСТ30493-96	комплект	36	17988.00	--	647568	--	647568	--	699373
		СП - 8%			--	--	--	--		51805	
805	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальникиодиночные.Установкасподводкойхолоднойиг орячейводы	комплект	68	2750.12	85.29	187008	5800	14928	165702	380927
		НР - 98%; СП - 8%			2445.30	41.23	166280	2803		28217	
806	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пьедесталдляумывальников.Установка	шт.	68	4191.03	0.15	284990	10	261104	23399	333060
		НР - 98%; СП - 8%			351.12	--	23876	--		24671	
807	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители.Установка	шт	100	914.89	0.15	91489	15	3694	86024	191714
		НР - 98%; СП - 8%			877.80	--	87780	--		14201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойкинаодноотделение.Установка	комплект	32	2349.09	64.25	75171	2056	10515	62326	148496
		НР - 98%; СП - 8%			1956.24	31.19	62600	998		11000	
809	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойкастальнаяэмалированнаяунифицированнаясоднойчашей,размерами500ммх500ммГОСТ23695-94	шт.	32	4258.00	--	136256	--	136256	--	147156
		СП - 8%			--	--	--	--		10900	
810	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ваннькупальныестальные.Установка	комплект	32	3012.65	336.36	96405	10763	7392	81607	192253
		НР - 98%; СП - 8%			2445.30	156.97	78250	5023		14241	
811	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	Ваннастальнаяэмалированная,длиной1500ммГОСТ23695-94	шт.	32	20095.00	--	643040	--	643040	--	694483
		СП - 8%			--	--	--	--		51443	
812	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегатнасосныйлопастныйцентробежныйодноступенчатый,многоступенчатыйобъемный,вихревой,поршневой,приводной,роторныйнаобщейфундаментнойплитеилимоноблочный,масса0,064т.Монтажоборудования	шт.	1	35043.91	994.25	35044	994	1272	20050	59502
		НР - 61%; СП - 8%			32778.00	91.35	32778	91		4408	
813	51-021401-0713 5102-1401-0713 РСНБ РК 2015	Станциянасоснаяповысительная,модельЕпКо-2VSC10-3MPC,набазедвухвертикальныхнасосовStairsPumpscчастотнымрегулированием,Q10м3/ч,Н21мвод.ст.,типаЭпКо	шт.	1	898059.00	--	898059	--		--	898059
					--	--	--	--	898059	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				3219107	25746	1745037	538745	3986634
							550265	11885	898059	228783	
	Стоимость оборудования		Тенге				898059				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				898059				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				35044				
	Материалы		Тенге				1272				
	Всего заработная плата		Тенге					32869			
		Накладные расходы	Тенге				20050				
		Сметная прибыль	Тенге				4408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				59502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32869			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2286004				
	Материалы		Тенге				316901				
	Всего заработная плата		Тенге					529280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1426864				
		Накладные расходы	Тенге				518695				
		Сметная прибыль	Тенге				224376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3029075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					529280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				3986636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					562150			
РАЗДЕЛ 27.Отопление (коммерческий этаж)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
814	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления и з напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	1100.44	13.81	63825	801	773	61013	134826
		НР - 98%; СП - 8%			1073.30	0.12	62251	7		9987	
815	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные мног ослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	57.42	393.00	--	22566	--	22566	--	24371
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
816	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопленияизнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр32мм.Прокладканасварныхсоединенияхвраструб	мтрубопровода	168	1259.45	19.03	211588	3197	1406	202886	447631
		НР - 98%; СП - 8%			1232.06	0.24	206985	41		33158	
817	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубыметаллополимерныемногослойныенаружнымдиаметром32мм,толщинойстенки3,0ммдлясистемводоснабженияиотопленияСТРК1893-2009	м	168	936.00	--	157248	--	157248	--	169828
		СП - 8%			--	--	--	--		12580	
818	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Радиаторыалюминиевые.Установка	кВт	106	1026.39	80.88	108798	8573	27182	75572	199120
		НР - 98%; СП - 8%			689.08	38.41	73043	4072		14750	
819	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторыотопленияалюминиевыесмежосевымрасстояние м500мм,теплоотдачейдо155ВтГОСТ31311-2005	секция	562	1926.00	--	1082412	--	1082412	--	1169005
		СП - 8%			--	--	--	--		86593	
820	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапанытермостатическиепроходные.Установканарезьбовомсоединении	шт	58	472.14	0.53	27384	31	2900	23978	55471
		НР - 98%; СП - 8%			421.60	0.25	24453	15		4109	
821	С123-041008-0421 2304-1008-0421 РСНБ РК 2015	КлапантермостатическийRANPressдлядвухтрубныхсистемотопления,угловой,никелированный,подпрессовоесоединение,Т120°С,PN10,DN15,типаDanfossГОСТ30815-2002	шт.	29	6353.00	--	184237	--	184237	--	198976
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
822	С123-041005-2607 2304-1005-2607 РСНБ РК 2015 прим.	КлапанрегулирующийдвухходовойFHV-Rснаружнойрезьбой,присоединениеG3/4,пропускнойспособностью2,5м3/ч,Тмакс120°С,PN16,DN20,типаDanfossГОСТ30815-2002	шт.	29	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
823	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кранывоздушные.Установка	комплект	29	276.23	--	8011	--	3168	4746	13777
		НР - 98%; СП - 8%			166.98	--	4843	--		1021	
824	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,кранипроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо25мм.Установка	шт.	16	2086.92	95.60	33391	1530	4766	26750	64952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	27095	201		4811	
825	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	КранышаровыеХ2777свнутреннейрезьбой,изнержавеющейстали,полнопроходные,присоединениеRp1/2,Тмакс230°С,PN 84,DN15,типаDanfossГОСТ21345-2005	шт.	16	12365.00	--	197840	--	197840	--	213667
		СП - 8%			--	--	--	--		15827	
826	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрдляочисткиводывтрубопроводахсистемотопления,диаметр25мм.Установка	фильтр	1	1108.71	156.47	1109	156	15	965	2240
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	938	47		166	
827	С123-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	ФильтрсетчатыйY666свнутреннейрезьбой,изнержавеющейстали,присоединениеRp1/2,Тмакс175°С,PN40,DN15,типаDanfossСТРКГОСТР50553-2010	шт.	1	40895.00	--	40895	--	40895	--	44167
		СП - 8%			--	--	--	--		3272	
828	С123-020502-1901 2302-0502-1901 РСНБ РК 2015	ФитингдляметаллополимерныхтрубтипаHerz,Т120°С,PN10, DN16х3/4СТРК1893-2009	шт.	180	949.00	--	170820	--	170820	--	184486
		СП - 8%			--	--	--	--		13666	
829	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлыстальныежаротрубныепароводогрейныенажидкомтопливеилигазе,теплопроизводительностьдо0,21МВт(0,18Гкал/ч).Установка	котел	1	61525.03	11287.79	61525	11288	3346	50231	120696
		НР - 98%; СП - 8%			46890.75	4365.00	46891	4365		8940	
830	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлыстальныеводогрейныеотопительныегазовыесноминальнойтеплопроизводительностьюот20до39кВтГОСТ30735-2001	комплект	1	235149.00	--	235149	--		--	235149
					--	--	--	--	235149	--	
831	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо25мм.Установка	шт.	1	2086.92	95.60	2087	96	298	1672	4059
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	1693	13		301	
832	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентилипроходныемуфтовые15кч18пдляводыипара,PN16, DN15ГОСТ5761-2005	шт.	1	807.00	--	807	--	807	--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
833	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводысистемотопления,водопроводаигорячеговодоснабжениядиаметромдо50мм.Испытаниегидравлическое	мтрубопровода	226	84.30	1.25	19052	281	802	17610	39595
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	17969	--		2933	
		Дымоход-8шт									
		/общийрасходнавесьдом,вСОобъемданна2стояка,всего8стояков/									
834	Е11-180701-0206 1118-0701-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сборникиконденсата,наружныйдиаметрдо219мм.Установка	шт.	8	1724.82	240.02	13799	1920	583	11923	27780
		НР - 98%; СП - 8%			1411.98	108.86	11296	871		2058	
835	С123-051204-0501 2305-1204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	СборникконденсационныекруглыеипрямоугольныеД180ммбезводоуказателя,вместимостьюдо0,3м3	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
836	Е11-160401-0306 1116-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводыобвязкикотлов,водонагревателейинасосовизстальныхбесшовныхиэлектросварныхтруб,диаметрдо200мм. Прокладка	мтрубопровода	152	2318.31	170.27	352383	25881	22396	307980	713193
		НР - 98%; СП - 8%			2000.70	66.84	304106	10159		52829	
837	С123-010201-0968 2301-0201-0968 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныеизкоррозионно-стойкойстали08Х18Н10Т,D180ммГОСТ11068-81	м	152	23196.00	--	3525792	--	3525792	--	3807855
		СП - 8%			--	--	--	--		282063	
838	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонныечастистальныесварные,dдо800мм	т	0.9152	340999.00	--	312082	--	312082	--	337049
		СП - 8%			--	--	--	--		24967	
839	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомутыдлякреплениятруб	шт.	272	417.00	--	113424	--	113424	--	122498
		СП - 8%			--	--	--	--		9074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				6946224	53754	5875758	785326	8331263
							781563	19790	235149	599714	
	Стоимость оборудования		Тенге				235149				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				235149				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6711075				
	Материалы		Тенге				67634				
	Всего заработная плата		Тенге					801353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5808123				
	Сдача и испытание		Тенге				4630				
		Накладные расходы	Тенге				785326				
		Сметная прибыль	Тенге				599712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8096112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					801353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				8331261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					801353			
		РАЗДЕЛ 28.Вентиляциякоммерческогоэтажа									
		СистемаП1									
840	Е11-202601-0802 1120-2601-0802 РСНБ РК 2015	Камерыобслуживания,производительностьдо20тысм3/час. Установка	камера	1	9343.21	479.48	9343	479	1109	7777	18490
		НР - 98%; СП - 8%			7755.36	180.56	7755	181		1370	
841	51-050603-0102 5105-0603-0102 РСНБ РК 2015 прим.	ПриточнаяустановкаNVS-N80-R-FN/NVS_CV,вкомплектесавтоматикой,водянымнагревателем,вентиляторомишумоглушителем	комплект	1	0.00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
842	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установкарешетокжалюзийныхплощадьювсветудо1м2	шт	14	2082.57	108.66	29156	1521	4505	23106	56443
		НР - 98%; СП - 8%			1652.15	31.97	23130	448		4181	
843	С123-050306-1877 2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	ДиффузорДПУ-М,размерами250ммх250мм	шт.	14	3458.00	--	48412	--	48412	--	52285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3873	
844	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,5мм,периметрдо600мм.Прокладкам2поверхности воздуховодов	м2 поверхности воздуховодов	8.88	4977.87	51.82	44204	460	28078	15527	64509
		НР - 98%; СП - 8%			1764.15	20.05	15666	178		4778	
845	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметр900мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	21.59	5250.44	43.38	113357	937	77547	34455	159637
		НР - 98%; СП - 8%			1615.23	13.22	34873	285		11825	
846	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметрот1100до1600мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	40.38	5007.91	41.20	202219	1664	144121	55928	278800
		НР - 98%; СП - 8%			1397.57	15.74	56434	636		20652	
847	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметрдо2400мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	39.36	4652.43	38.42	183119	1512	140215	41129	242188
		НР - 98%; СП - 8%			1051.61	14.65	41392	577		17940	
		СистемаП2									
848	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установкарешетокжалюзийныхплощадьювсветудо1м2	шт	12	2082.57	108.66	24991	1304	3861	19805	48380
		НР - 98%; СП - 8%			1652.15	31.97	19826	384		3584	
849	С123-050306-1909 2305-0306-1909 РСНБ РК 2015	Диффузор4АПН,размерами300ммх300мм	шт.	12	4289.00	--	51468	--	51468	--	55585
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	
850	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,5мм,периметрдо600мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	6.016	4977.87	51.82	29947	312	19022	10519	43703
		НР - 98%; СП - 8%			1764.15	20.05	10613	121		3237	
851	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметр900мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	13.85	5250.44	43.38	72719	601	49747	22103	102407
		НР - 98%; СП - 8%			1615.23	13.22	22371	183		7586	
852	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметрот1100до1600мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	61.35	5007.91	41.20	307235	2528	218966	84973	423585
		НР - 98%; СП - 8%			1397.57	15.74	85741	966		31377	
853	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ВоздуховодыклассаН(нормальные)изоцинкованнойстали,толщина0,7мм,периметрдо2400мм.Прокладка	м2поверхностивоздуховодов	47.93	4652.43	38.42	222991	1841	170746	50084	294921
		НР - 98%; СП - 8%			1051.61	14.65	50404	702		21846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторырадиальные,массадо0,05т.Установка	вентилятор	1	7507.75	161.68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%; СП - 8%			6608.70	31.97	6609	32		1121	
855	С123-050404-0243 2305-0404-0243 РСНБ РК 2015	Вентиляторырадиальныенизкогодавлениязоцинкованной стали,маркиВЦ4-75(ВР-86-77)№6,3,Р7,5кВт,п1500об/минГОСТ5976-90	комплект	1	240539.00	--	240539	--	240539	--	259782
		СП - 8%			--	--	--	--		19243	
856	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушителишумавентиляционныхустановок,трубчатыетипа ГТП2-5сечением400х400мм.Установка	глушительшума	1	22624.06	80.83	22624	81	20420	2106	26709
		НР - 98%; СП - 8%			2123.12	26.33	2123	26		1978	
857	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставкигибкиекрадиальнымвентиляторам.Установка	м2	0.15	6750.11	27.62	1013	4	21	970	2141
		НР - 98%; СП - 8%			6586.91	13.17	988	2		159	
858	С123-050307-0510 2305-0307-0510 РСНБ РК 2015	Вставкигибкие№6,3типаВкрадиальнымвентиляторамВР85-77,ВР280-46	шт.	1	10524.00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
		СистемаВЕ1-ВЕ23									
859	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решеткижалюзийныестальные,регулирующие(Р),номер150,размер150х150мм.Установка	решетка	4	1614.97	31.87	6460	127	1246	5037	12417
		НР - 98%; СП - 8%			1271.80	13.17	5087	53		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1627828	13533	1231284	380027	2168485
							383011	4772	--	160629	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1627828				
	Материалы		Тенге				880341				
	Всего заработная плата		Тенге					387784			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350943				
	Сдача и испытание		Тенге				18883				
		Накладные расходы	Тенге				380028				
		Сметная прибыль	Тенге				160628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2168485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					387784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				2168485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					387784			
		РАЗДЕЛ 29.Отопление(жилогодома)									
860	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводыотопленияизнапорныхполимерныхтруб,наружныйдиаметр20мм.Прокладканасварныхсоединенияхвраструб	мтрубопровода	655	1100.44	13.81	720788	9047	8730	689029	1522601
		НР - 98%; СП - 8%			1073.30	0.12	703011	80		112785	
861	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубыметаллополимерныемногослойныенаружнымдиаметром20мм,толщинойстенки2,0ммдлясистемводоснабженияиотопленияСТРК1893-2009	м	648.45	393.00	--	254841	--	254841	--	275228
		СП - 8%			--	--	--	--		20387	
862	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим.	Радиаторыалюминиевые.Установка	кВт	161	1026.39	80.88	165250	13021	41287	114784	302436
		НР - 98%; СП - 8%			689.08	38.41	110942	6184		22403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
863	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторыотопленияалюминиевыесмежосевымрасстояние м500мм,теплоотдачейдо155ВтГОСТ31311-2005	секция	848	1926.00	--	1633248	--	1633248	--	1763908
		СП - 8%			--	--	--	--		130660	
864	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапанытермостатическиепроходные.Установканарезьбовомсоединении	шт.	368	472.14	0.53	173747	194	18404	152137	351954
		НР - 98%; СП - 8%			421.60	0.25	155149	92		26071	
865	С123-041008-0421 2304-1008-0421 РСНБ РК 2015	КлапантермостатическийRA-NPressдлядвухтрубныхсистемотопления,угловой,никелированный,подпрессовоесоединение,Т120°С,PN10,DN15,типаDanfossГОСТ30815-2002	шт.	184	6353.00	--	1168952	--	1168952	--	1262468
		СП - 8%			--	--	--	--		93516	
866	С123-041005-2607 2304-1005-2607 РСНБ РК 2015 прим.	КлапанрегулирующийдвухходовойFHV-Rснаружнойрезьбой,присоединениеG3/4,пропускнойспособностью2,5м3/ч,Тмакс120°С,PN16,DN20,типаDanfossГОСТ30815-2002	шт.	184	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
867	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кранывоздушные.Установка	комплект	184	276.23	--	50827	--	20102	30110	87412
		НР - 98%; СП - 8%			166.98	--	30725	--		6475	
868	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпроходныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо25мм.Установка	шт.	64	2086.92	95.60	133563	6118	19065	106999	259807
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	108380	803		19245	
869	С123-040904-1403 2304-0904-1403 РСНБ РК 2015	КранышаровыеХ2777свнутреннейрезьбой,изнержавеющейстали,полнопроходные,присоединениеRp1/2,Тмакс230°С,PN84,DN15,типаDanfossГОСТ21345-2005	шт.	64	12365.00	--	791360	--	791360	--	854669
		СП - 8%			--	--	--	--		63309	
870	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрдляочисткиводывтрубопроводахсистемотопления,диаметр25мм.Установка	фильтр	32	1108.71	156.47	35479	5007	462	30885	71673
		НР - 98%; СП - 8%			937.82	47.05	30010	1506		5309	
871	С123-041013-1103 2304-1013-1103 РСНБ РК 2015	ФильтрсетчатыйY666свнутреннейрезьбой,изнержавеющейстали,присоединениеRp1/2,Тмакс175°С,PN40,DN15,типаDanfossСТРКГОСТР50553-2010	шт.	32	40895.00	--	1308640	--	1308640	--	1413331
		СП - 8%			--	--	--	--		104691	
872	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушителиизводогазопроводныхтруб.Установка	шт.	32	7056.85	26.60	225819	851	200490	24382	270217
		НР - 98%; СП - 8%			764.94	12.54	24478	401		20016	
873	С123-020502-1901 2302-0502-1901 РСНБ РК 2015	ФитингдляметаллополимерныхтрубтипаHerz,Т120°С,PN10,DN16х3/4СТРК1893-2009	шт.	1194	949.00	--	1133106	--	1133106	--	1223754
		СП - 8%			--	--	--	--		90648	
874	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлыстальныежаротрубныепароводогрейныенажидкомтопливеилигазе,теплопроизводительностьдо0,21МВт(0,18Гкал/ч).Установка	котел	32	61525.03	11287.79	1968801	361209	107088	1607380	3862276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			46890.75	4365.00	1500504	139680		286094	
875	51-040103-5801 5104-0103-5801 РСНБ РК 2015	Котлыстальныеводогрейныеотопительныегазовыесномина льнойтеплопроизводительностьюот20до39кВтГОСТ30735-2001	комплект	32	235149.00	--	7524768	--		--	7524768
					--	--	--	--	7524768	--	
876	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаныобратные,краныпрохо дныенатрубопроводахизстальныхтрубдиаметромдо25мм.Ус тановка	шт.	32	2086.92	95.60	66781	3059	9532	53500	129903
		НР - 98%; СП - 8%			1693.44	12.54	54190	401		9622	
877	С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентилипроходныемуфтовые15кч18пдляводыипара,PN16, DN15ГОСТ5761-2005	шт.	32	807.00	--	25824	--	25824	--	27890
		СП - 8%			--	--	--	--		2066	
878	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводысистемотопления,водопроводаигорячеговодо снабжениядиаметромдо50мм.Испытаниегидравлическое	мтрубопровод а	655	84.30	1.25	55217	815	2324	51037	114754
		НР - 98%; СП - 8%			79.51	--	52078	--		8500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				17437010	399323	6743455	2860243	21319049
							2769468	149147	7524768	1021797	
	Стоимость оборудования		Тенге				7524768				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7524768				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9912242				
	Материалы		Тенге				427481				
	Всего заработная плата		Тенге					2918615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6315971				
	Сдача и испытание		Тенге				59750				
		Накладные расходы	Тенге				2860243				
		Сметная прибыль	Тенге				1021799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13794283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2320
		Сметная заработная плата	Тенге					2918615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				21319051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2320
		Сметная заработная плата	Тенге					2918615			
		РАЗДЕЛ 30.Вентиляция(жилогодома)									
		СистемаВЕ-1-ВЕ-23									
879	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решеткижалюзийныестальные,регулирующие(Р),номер150 ,размер150х150мм.Установка	решетка	92	1614.97	31.87	148577	2932	28639	115853	285584
		НР - 98%; СП - 8%			1271.80	13.17	117006	1211		21154	
880	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решеткижалюзийныестальные,регулирующие(Р),номер200 ,размер200х200мм.Установка	решетка	32	1709.15	31.87	54693	1020	12975	40297	102588
		НР - 98%; СП - 8%			1271.80	13.17	40698	421		7599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				203270	3952	41614	156150	388172
							157703	1633	--	28753	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				203270				
	Материалы		Тенге				41615				
	Всего заработная плата		Тенге					159336			
	Сдача и испытание		Тенге				7698				
		Накладные расходы	Тенге				156149				
		Сметная прибыль	Тенге				28754				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				388173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					159336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				388173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					159336			
		РАЗДЕЛ 31.Электрооборудование									
		ВРУ-1									
881	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
882	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номиналь ный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	193189.00	--	193189	--		--	193189
					--	--	--	--	193189	--	
883	Ц13-080303-0201 1308-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка н а металлическом основании	шт.	2	1692.28	4.65	3385	9	528	2051	5870
		НР - 72%; СП - 8%			1424.00	--	2848	--		435	
884	С123-070205-0106 2307-0205-0106 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной РБ 200А	шт.	2	6934.00	--	13868	--	13868	--	14977
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
885	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 1 0 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3270.03	425.24	9810	1276	1010	5726	16779
		НР - 72%; СП - 8%			2508.00	142.78	7524	428		1243	
886	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 15 0/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210.00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
887	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на г отовом основании	шт.	2	1241.66	87.55	2483	175	43	1675	4491
		НР - 72%; СП - 8%			1132.74	30.45	2265	61		333	
888	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	шт.	2	45036.00	--	90072	--	90072	--	97278
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
889	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Уст ановка на изоляционном основании	шт.	6	1544.35	2.90	9266	17	561	6255	16763
		НР - 72%; СП - 8%			1448.00	--	8688	--		1242	
890	С123-070207-0212 2307-0207-0212 РСНБ РК 2015 прим.	Предохранители плавкие низко вольтные типа ПНН-35-Х3-1-15ОА-УХЛЗ	шт.	6	804.00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ВРУ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
891	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
892	51-080401-0508 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00 , количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	111964.00	--	111964	--		--	111964
					--	--	--	--	111964	--	
893	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А.Установка на изоляционном основании	шт.	24	1544.35	2.90	37064	70	2242	25021	67053
		НР - 72%; СП - 8%			1448.00	--	34752	--		4967	
894	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 прим.	Предохранители плавкие ни зковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А/80,32А-УХЛЗ	шт.	24	804.00	--	19296	--	19296	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
		ЩР-1 ЩР-2									
895	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Устан овка	шт.	2	4047.25	1369.87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	5208	978		1004	
896	С123-070201-0309 2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12252.00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
897	С123-070201-0308 2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные наве сные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛЗ IР31, типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11170.00	--	11170	--	11170	--	12064
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
898	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Устан овка	шт.	19	1311.99	--	24928	--	190	17811	46158
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	24738	--		3419	
899	С123-070204-0860 2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	2	2913.00	--	5826	--	5826	--	6292
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
900	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47- 29 IР 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2 010	шт.	14	637.00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
901	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180.00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
902	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1241.66	87.55	2483	175	43	1675	4491
		НР - 72%; СП - 8%			1132.74	30.45	2265	61		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /CE301 S31 146/	шт.	2	45036.00	--	90072	--	90072	--	97278
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
		ЩС-1									
904	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
905	С123-070201-0308 2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щитыучетно-распределительныенавесныемоделиЩУРн-3/18зо-136УХЛ3IP31,типаИЭКГОСТР51778-2001	шт.	1	11170.00	--	11170	--	11170	--	12064
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
906	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт.	7	1311.99	--	9184	--	70	6562	17006
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	9114	--		1260	
907	С123-070204-0846 2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29З Р40А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
908	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IP16A4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	2	637.00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
909	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29З Р32А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	3	1916.00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
910	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	АвтоматыдифференциальныеАД122Р16А30мАГОСТР51327 .1-2010	шт.	1	3180.00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
911	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчикитрехфазные.Установканаготовомосновании	шт.	1	1241.66	87.55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132.74	30.45	1133	30		166	
912	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5/CE301S31146/	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ЩО-1									
913	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф(пульт)управлениянавесной,высота,ширинаиглубин адо600х600х350мм.Установка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
914	С123-070201-0118 2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	ЩитыраспределительныенавесныемоделиЩРн-П-24IP40,на24модуля,типаИЭКГОСТР51778-2001	шт.	1	3823.00	--	3823	--	3823	--	4129
		СП - 8%			--	--	--	--		306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт	11	1311.99	--	14432	--	110	10312	26723
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	14322	--		1979	
916	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29З Р25А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
917	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IР16А4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	8	637.00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
918	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	АвтоматыдифференциальныеАД122Р16А30мАГОСТР51327.1-2010	шт.	2	3180.00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
		ЩАО-1									
919	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф(пульт)управлениянавесной,высота,ширинаиглубинадо600х600х350мм.Установка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
920	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	ЩитыраспределительныеенавесныемоделиЩРн-П-8IР40,на8модулей,типаИЭКГОСТР51778-2001шт.	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
921	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт.	4	1311.99	--	5248	--	40	3750	9718
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	5208	--		720	
922	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29З Р25А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
923	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IР16А4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	3	637.00	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		ЩВ-1									
924	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф(пульт)управлениянавесной,высота,ширинаиглубинадо600х600х350мм.Установка	шт.	1	4047.25	1369.87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	2604	489		502	
925	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	ЩитыраспределительныеенавесныемоделиЩРн-12з-136УХЛЗIР31,типаИЭКГОСТР51778-2001	шт.	1	5005.00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
926	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт.	5	1311.99	--	6560	--	50	4687	12147
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	6510	--		900	
927	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29З Р25А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
928	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-293Р16А4,5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
929	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IР16А4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	1	637.00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
930	С123-070204-0410 2307-0204-0410 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийАП50Б-3МТ,2МТ	шт.	2	4305.00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
931	Ц13-080303-0902 1308-0303-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контакторпостоянноготоканатокдо400А.Установканаконструкции	шт.	1	11681.21	127.58	11681	128	6149	3913	16842
		НР - 72%; СП - 8%			5404.00	30.45	5404	30		1248	
932	С123-070208-0133 2307-0208-0133 РСНБ РК 2015	КонтакторымалогабаритныемоделиКМИ-22510,25А,400В/АС-3,1НО,типаИЭК	шт.	1	4234.00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ЩитэтажныйЩЭ									
933	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф(пульт)управлениянавесной,высота,ширинаиглубинадо600х600х350мм.Установка	шт.	8	4047.25	1369.87	32378	10959	587	17816	54209
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	20832	3912		4016	
934	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	ЩитыэтажныемоделиЩЭ-3-136УХЛ3IР31,типаИЭКГОСТР51778-2001	шт.	8	27813.00	--	222504	--	222504	--	240304
		СП - 8%			--	--	--	--		17800	
935	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт.	32	1311.99	--	41984	--	320	29998	77740
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	41664	--		5759	
936	С123-070204-0813 2307-0204-0813 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IР32А4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	32	637.00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
937	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчикиоднофазные.Установканаготовомосновании	шт.	32	551.60	87.55	17651	2802	683	10901	30836
		НР - 72%; СП - 8%			442.68	30.45	14166	974		2284	
938	С123-070501-0904 2307-0501-0904 РСНБ РК 2015	СчетчикиэлектронныеоднофазныемноготарифныеактивнойэнергиитипаОрман,СО-Э711PLCTXIPPIRS,10(60)А,220В,ЖКИ,классточности1/СЕ102S6145ОКУ/	шт.	32	25817.00	--	826144	--	826144	--	892236
		СП - 8%			--	--	--	--		66092	
		ЩитквартирныйЩК									
939	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф(пульт)управлениянавесной,высота,ширинаиглубинадо600х600х350мм.Установка	шт.	32	4047.25	1369.87	129512	43836	2348	71263	216837
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	83328	15649		16062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	ЩитыраспределительныенавесныемоделиЩРн-П-8IP40,на8модулей,типаИЭКГОСТР51778-2001	шт.	32	2059.00	--	65888	--	65888	--	71159
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
941	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Приборилиаппарат.Установка	шт	136	1311.99	--	178431	--	1359	127492	330396
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	--	177072	--		24474	
942	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	ВыключательавтоматическийВА47-29IP16A4.5кАхарактеристикаDГОСТР51327.1-2010	шт.	8	637.00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
943	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	АвтоматыдифференциальныеАД122P25A30мАГОСТР51327.1-2010	шт.	128	3164.00	--	404992	--	404992	--	437391
		СП - 8%			--	--	--	--		32399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**2762357**	**70493**	**1904043**	**365561**	**3353737**
							482665	**25059**	**305153**	**225824**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**305153**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**305153**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2457204**				
	Материалы		Тенге				**16942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**507724**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1887104**				
		Накладные расходы	Тенге				**365562**				
		Сметная прибыль	Тенге				**225821**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3048587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507724**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**3353740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**507724**			
		РАЗДЕЛ 32.Электроосвещение									
944	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильникколичествомлампвсветильникедо4.Установка отдельнонаштырях	шт.	101	3288.61	1184.76	332150	119661	20496	190662	564637
		НР - 72%; СП - 8%			1900.92	720.95	191993	72816		41825	
945	С123-070102-1338 2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильникидлялюминесцентныхламп,типЛПО46-4х18-701/702NormaГОСТ17677-82	шт	101	7026.00	--	709626	--	709626	--	766396
		СП - 8%			--	--	--	--		56770	
946	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильникпотолочныйилинастенныйдляпомещенийсноормальнымиусловиямисреды,одноламповый.Монтажскреплениемвинтамилиболтами	шт.	8	1846.78	741.10	14774	5929	1033	8425	25055
		НР - 72%; СП - 8%			976.50	486.19	7812	3890		1856	
947	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильникинастенные,моделиDAMINNBT,мощность1х80 Вт,степеньзащитыIP65ГОСТ17677-82	шт.	6	10910.00	--	65460	--	65460	--	70697
		СП - 8%			--	--	--	--		5237	
948	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильникиаварийногоосвещения,моделиURAN6521-8,мощность1х8ВтГОСТ17677-82/EFS70/	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
949	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат(кнопка,ключуправления,замокэлектромагнитной блокировки,звуковойсигнал,сигнальнаялампа)управления исигнализации,количествоподключаемыхконцовдо2.Монтажоборудования	шт.	2	1643.91	350.20	3288	700	80	1981	5690
		НР - 72%; СП - 8%			1254.00	121.80	2508	244		422	
950	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	ОповещателисветовыепотолочныедвухсторонниеаварийныеПЗУ010РС-М"ВЫХОД",размерами240ммх125ммГОСТР54126-2010	шт.	2	1857.00	--	3714	--	3714	--	4011
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
951	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильникколичествомлампвсветильнике2.Установкаотдельнонаштырях	шт.	52	2344.74	852.83	121926	44347	10552	67967	205085
		НР - 72%; СП - 8%			1288.98	526.38	67027	27372		15191	
952	С123-070102-1208 2307-0102-1208 РСНБ РК 2015 прим.	СветильникипотолочныесопаловымрассеивателемизПММАскреплениемнаповерхностьпотолкаистен,длявнутреннейустановкискомпактнымилюминесцентнымилампами2G11,моделиOTS218,мощность2х18Вт,степеньзащитыIP65ГОСТ17677-82	шт.	52	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
953	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильникколичествомлампвсветильнике1.Установкаотдельнонаштырях	шт.	60	1787.42	594.97	107245	35698	12176	59061	179611
		НР - 72%; СП - 8%			989.52	377.63	59371	22658		13305	
954	С123-070102-0127 2307-0102-0127 РСНБ РК 2015 прим.	Светильникидлялюминесцентныхламп,типЛСП01-1х18-002/ЛСП3908-136/"Норд"IP65ЭмПРАГОСТ17677-82	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
955	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Светильникидлялюминесцентныхламп,моделиС360-132,мощность32Вт	шт.	26	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
956	С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Светильникидлялюминесцентныхламп,типФБ064-15-001ГОСТ17677-82	шт.	32	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
957	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампылюминесцентные,цокольG13,мощность58ВтГОСТ6825-91ЛБ-36	шт.	2	440.00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
958	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампылюминесцентные,цокольG13,мощность18ВтГОСТ6825-91ЛБ-18	шт.	508	205.00	--	104140	--	104140	--	112471
		СП - 8%			--	--	--	--		8331	
959	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	СтартерS4-65	10шт.	51	439.00	--	22389	--	22389	--	24180
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампыкомпактныелюминесцентные,моделиDULUXELLL21W,напряжениеэлектрическойсети220В,мощность21Вт,цокольE27/L32W/	iНТ.	26	646.00	--	16796	--	16796	--	18140
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
961	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампыкомпактныелюминесцентные,моделиDULUXELLL15W,напряжениеэлектрическойсети220В,мощность15Вт,цокольE27	шт.	32	637.00	--	20384	--	20384	--	22015
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
962	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящикспонижающимтрансформатором.Монтажоборудования	шт.	1	1499.00	179.00	1499	179	18	981	2679
		НР - 72%; СП - 8%			1302.00	60.90	1302	61		198	
963	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	ЯщикспонижающимтрансформаторомЯТП-0,25220/36-236УХЛ4IP30,типаИЭКГОСТ12434-93	шт.	1	10354.00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
		Электроустановочныеизделия									
964	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключательодноклавишныйутопленновотипа.Монтажприскрытойпроводке	шт.	160	394.02	3.50	63043	560	2070	43638	115215
		НР - 72%; СП - 8%			377.58	1.22	60413	195		8534	
965	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключательодноклавишный,скрытойпроводки,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйтокот4Адо10А,степеньзащитыIP20ГОСТР51324.1-2012	шт.	160	303.00	--	48480	--	48480	--	52358
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
966	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключательдвухклавишныйутопленноготипа.Монтажприскрытойпроводке	шт.	71	394.02	3.50	27975	249	918	19364	51127
		НР - 72%; СП - 8%			377.58	1.22	26808	86		3787	
967	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключательдвухклавишный,скрытойпроводки,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйтокот4Адо10А,степеньзащитыIP20ГОСТР51324.1-2012	шт.	71	324.00	--	23004	--	23004	--	24844
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
968	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключательодноклавишныйнеутепленноготипа.Монтажприоткрытойпроводке	шт.	12	440.02	3.59	5280	43	81	3720	9720
		НР - 72%; СП - 8%			429.66	0.91	5156	11		720	
969	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключательодноклавишныйсиндикатором,открытойпроводки,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйток10А,степеньзащитыIP44ГОСТР51324.1-2012	шт.	12	444.00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
970	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключательдвухклавишныйнеутопленноготипа.Монтажприоткрытойпроводке	шт.	4	492.26	4.46	1969	18	24	1391	3629
		НР - 72%; СП - 8%			481.74	1.22	1927	5		269	
971	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключательдвухклавишныйсиндикатором,открытойпроводки,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйток10А,степеньзащитыIP44ГОСТР51324.1-2012	шт.	4	498.00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
972	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розеткаштепсельнаяутопленноготипа.Монтажприскрытойпроводке	шт.	472	469.35	3.50	221534	1653	10936	150854	402180
		НР - 72%; СП - 8%			442.68	1.22	208945	575		29791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розеткаштепсельнаяодноместнаядляскрытойустановкисзаземляющимиконтактами,сзащитнымишторками,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйтокот10Адо16А,степень защитыIP20ГОСТР51322.1-2011	шт.	408	419.00	--	170952	--	170952	--	184628
		СП - 8%			--	--	--	--		13676	
974	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розеткаштепсельнаядвухместнаядляскрытойустановкисзаземляющимиконтактами,сзащитнымишторками,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйтокот10Адо16А,степень защитыIP20ГОСТР51322.1-2011	шт.	64	559.00	--	35776	--	35776	--	38638
		СП - 8%			--	--	--	--		2862	
975	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розеткаштепсельнаянеутопленноготипа.Монтажприоткрытойпроводке	шт.	35	479.96	4.46	16799	156	238	11842	30932
		НР - 72%; СП - 8%			468.72	1.22	16405	43		2291	
976	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розеткаштепсельнаяодноместнаядляоткрытойустановкисзаземляющимиконтактами,сзащитнымишторками,номинальноенапряжениедо250В,номинальныйтокот10Адо16А,степень защитыIP20ГОСТР51322.1-2011	шт.	35	302.00	--	10570	--	10570	--	11416
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
		Кабелиипровода									
977	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабельдо35кВ,масса1мдо1кг.Прокладкавпроложенныхтрубах,блокахикоробах	мкабеля	8187	317.77	147.15	2601573	1204754	370169	994694	3883968
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	1026650	354870		287701	
978	С123-060141-0907 2306-0141-0907 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеАВВГнг5х35(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.05304	889202.00	--	47163	--	47163	--	50936
		СП - 8%			--	--	--	--		3773	
979	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеВВГнг5х6(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.03264	995814.00	--	32503	--	32503	--	35104
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
980	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеВВГнг5х4(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.05508	692133.00	--	38123	--	38123	--	41173
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
981	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеВВГнг5х2,5(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.03774	446070.00	--	16835	--	16835	--	18181
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
982	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеВВГнг5х1,5(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.0153	287325.00	--	4396	--	4396	--	4748
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
983	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабелисиловые,нераспространяющиегорениеВВГнг3х6(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	0.39984	607622.00	--	242952	--	242952	--	262388
		СП - 8%			--	--	--	--		19436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	КабелисиловыеенераспространяющиегорениеВВГнг3х2,5(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	4.41354	269000.00	--	1187242	--	1187242	--	1282222
		СП - 8%			--	--	--	--		94979	
985	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	КабелисиловыеенераспространяющиегорениеВВГнг3х1,5(ок)-0,66ГОСТ16442-80	км	3.34356	171879.00	--	574688	--	574688	--	620663
		СП - 8%			--	--	--	--		45975	
		Трубы,коробаипрочиематериалы									
986	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонокэлектрическийскнопкой.Монтажоборудования	комплект	32	872.03	11.64	27905	372	868	19269	50948
		НР - 72%; СП - 8%			833.28	3.05	26665	97		3774	
987	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонкиэлектрическиебытовыесосветодиодом,номинальное напряжениедо220В,степеньзащитыIР20ГОСТ7220-89	шт.	32	925.00	--	29600	--	29600	--	31968
		СП - 8%			--	--	--	--		2368	
988	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодкаклеммнаясоединительная1р,11х5,3мм2	шт.	136	1673.00	--	227528	--	227528	--	245730
		СП - 8%			--	--	--	--		18202	
989	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробкиответвительныестальныеполиэтиленовойкрышкой,степеньзащиты1Р31,типУ197УХЛЗ	шт.	611	39.00	--	23829	--	23829	--	25735
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
990	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	КоробкимонтажныеустановочныедлятвердыхстенмоделиКМ40001,диаметром63мм,глубиной40мм,типаИЭК	шт.	754	31.00	--	23374	--	23374	--	25244
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
991	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	СжимыответвительныеГОСТР51177-98	100шт.	0.8	4265.00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
992	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патронстеннойилипотолочный.Монтажоборудования	шт.	32	658.06	11.94	21058	382	261	14783	38708
		НР - 72%; СП - 8%			637.98	3.65	20415	117		2867	
993	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патронугловойнастенныйдляэлектролампкарболитовый,типцоколяЕ27,номинальныйток4А,степеньзащитыIР20ГОСТТЕС60238-2012	шт	32	183.00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
994	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патронподвесной.Монтажоборудования	шт.	32	1615.76	12.43	51704	398	30891	14790	71814
		НР - 72%; СП - 8%			637.98	3.96	20415	127		5320	
995	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патронподвеснойдляэлектролампкарболитовый,типцоколяЕ27,номинальныйток4А,степеньзащитыIР20ГОСТТЕС60238-2012	шт.	32	111.00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
996	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубавинипластоваядиаметромдо25мм.Прокладкапоустановленнымконструкциям,постенамиколоннамскреплениемскобами	м	8135	403.76	15.90	3284548	129315	982537	1583960	5257989
		НР - 72%; СП - 8%			267.08	3.35	2172696	27248		389481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	ТрубыгибкиегофрированныеизПВХдиаметром20мм	м	7605	32.00	--	243360	--	243360	--	262829
		СП - 8%			--	--	--	--		19469	
998	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТрубыгибкиегофрированныеизПВХдиаметром25ммм	м	530	45.00	--	23850	--	23850	--	25758
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
999	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубавинипластоваядиаметромдо50мм.Прокладкапоустановленнымконструкциям,постенамиколоннамскреплениемскобами	м	52	508.87	35.56	26461	1849	6305	13557	43220
		НР - 72%; СП - 8%			352.06	10.05	18307	523		3201	
1000	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	ТрубыгибкиегофрированныеизПВХдиаметром40мм	м	52	91.00	--	4732	--	4732	--	5111
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
		Заземление									
1001	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводникзаземляющийоткрытоизполосовойсталисечеием100мм2.Монтажпостроительнымоснованиям	м	60	500.54	23.29	30032	1397	16981	8641	41767
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	5.79	11654	347		3094	
1002	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводникзаземляющийоткрытоизмедногоизолированного проводасечением25мм2.Монтажпостроительнымоснованиям	м	216	533.49	4.55	115235	982	11986	73775	204130
		НР - 72%; СП - 8%			473.46	0.91	102267	197		15121	
1003	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Проводасиловыедляэлектрическихустановокнанапряжение до450ВсмедноймжилойПВ1сечениеем6мм2ГОСТ6323-79	км	0.216	183706.00	--	39680	--	39680	--	42855
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
1004	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубастальнаядиаметромдо25мм.Прокладкапоустановленнымконструкциям,вготовыхбороздах,пооснованиюпола	м	216	333.68	49.56	72075	10706	19413	32434	112870
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	14.31	41956	3091		8361	
1005	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубыстальныеэлектросварныепрямошовные,D20мм,толщинастенки2,0ммГОСТ10705-80	м	216	233.00	--	50328	--	50328	--	54354
		СП - 8%			--	--	--	--		4026	
		Молниезащита									
1006	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлительвертикальныйизугловойсталиразмером50х50х5мм.Монтажоборудования	шт.	2	1588.82	201.00	3178	402	591	1657	5221
		НР - 72%; СП - 8%			1092.60	57.86	2185	116		387	
1007	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйизуглеродистойсталиобыкновенногокачества,ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до16ммГОСТ535-2005	т	0.1357	251727.00	--	34159	--	34159	--	36892
		СП - 8%			--	--	--	--		2733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлительгоризонтальныйизсталиполосовойсечением160 мм2.Монтажоборудования	м	6	249.33	25.46	1496	153	323	763	2440
		НР - 72%; СП - 8%			169.96	6.70	1020	40		181	
1009	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокатсортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглер одистойстали,ширинойот28до75мм,толщинойот4до60ммГО СТ535-2005	т	0.0454	223137.00	--	10130	--	10130	--	10941
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
1010	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводникзаземляющийскрытоизсталикруглойдиаметром 8мм.Монтажвподливкепола	м	250	269.22	55.38	67306	13846	7935	35354	110873
		НР - 72%; СП - 8%			182.10	14.31	45525	3578		8213	
1011	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СтальарматурнаягорячекатанаягладкаяклассА-I(А240)диаметромотбдо12ммСТРК2591-2014	т	0.0555	221225.00	--	12278	--	12278	--	13260
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				11349471	1573749	5636297	3353563	15879276
							4139423	518305	--	1176240	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10967221				
	Материалы		Тенге				1506883				
	Всего заработная плата		Тенге					4657728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3747166				
		Накладные расходы	Тенге				3353564				
		Сметная прибыль	Тенге				1145663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15466448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3791
		Сметная заработная плата	Тенге					4657728			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59980				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59980				
		Сметная прибыль	Тенге				4798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64778				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				322270				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322270				
		Сметная прибыль	Тенге				25782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				348052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				15879278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3791
		Сметная заработная плата	Тенге					4657728			
		РАЗДЕЛ 33.Домофоннаясвязь									
1012	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Боксмонтажный.Установка	шт.	2	4047.25	1369.87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604.00	489.03	5208	978		1004	
1013	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	БоксмонтажныйVIZIT-MB1дляустановкивнемБПД,БУД,БКМ,VIZIT-TU,БК,двесетевыерозетки,защитноезаземление,вентиляция ,габаритныеразмеры260ммх345ммх115мм	шт.	2	9803.00	--	19606	--	19606	--	21174
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
1014	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	АппараттелефонныйсистемыЦБилиАТСнастенный.Монта жоборудования	шт.	32	1082.81	--	34650	--	5758	17624	56456
		НР - 61%; СП - 8%			902.88	--	28892	--		4182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1015	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	УстройствоквартирноепереговорноеУКП-7,срегулировкойгромкостивызова	шт.	32	2084.00	--	66688	--	66688	--	72023
		СП - 8%			--	--	--	--		5335	
1016	Ц13-100412-0111 1310-0412-0111 РСНБ РК 2015	Блоккоммутации.Монтажнастене	шт	8	5029.74	--	40238	--	7238	20130	65197
		НР - 61%; СП - 8%			4125.00	--	33000	--		4829	
1017	С123-080504-1106 2308-0504-1106 РСНБ РК 2015	КоммутаторэтажныйВК-4MV,совмещенныйсразветвителемвидеосигналадлямониторовсерии400всоставемногоабонентскихвидеодомофонов	шт.	8	3089.00	--	24712	--	24712	--	26689
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
1018	Ц13-100412-0215 1310-0412-0215 РСНБ РК 2015 прим.	Блоквызова.Монтажоборудования	шт.	2	15820.89	--	31642	--	1546	18359	54000
		НР - 61%; СП - 8%			15048.00	--	30096	--		4000	
1019	С123-080504-0602 2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	БлоквызоваБВД-311Р/343,длясовместнойработысблокамиуправлениядомофономсерии300,встроенныйсчитывательключейVIZIT-RF2	шт.	2	8261.00	--	16522	--	16522	--	17844
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
1020	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопкауправлениявыходомнапультахипанелях	шт.	2	963.00	--	1926	--	--	1175	3349
		НР - 61%; СП - 8%			963.00	--	1926	--		248	
1021	С123-080504-0808 2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопкауправлениявыходомиаварийнымразблокированием электромагнитногозамка"EXIT30OM"	шт.	2	4522.00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
1022	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчикидверные.Установка	шт.	2	1193.54	2.55	2387	5	--	1644	4353
		НР - 69%; СП - 8%			1190.99	--	2382	--		322	
1023	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчикдверной6класса,намассудверногополотнадо120кгГОСТР56177-2014	комплект	2	10342.00	--	20684	--	20684	--	22339
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
1024	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат(кнопка,ключуправления,замокэлектромагнитной блокировки,звуковойсигнал,сигнальнаялампа)управления исигнализации,количествоподключаемыхконцовдо2.Монтажоборудования	шт.	2	1643.91	350.20	3288	700	80	1981	5690
		НР - 72%; СП - 8%			1254.00	121.80	2508	244		422	
1025	С123-080504-0801 2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	ЗамокэлектромагнитныйVIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656.00	--	23312	--	23312	--	25177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
1026	С123-080504-0902 2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	КлючVIZIT-RF2.1RF(RFID-125kHzбрелокEM-Marin)	шт.	32	201.00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1027	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубастальнаядиаметромдо25мм.Прокладкапоустановленнымконструкциям,вготовыхбороздах,пооснованиюпола	м	30	333.68	49.56	10010	1487	2696	4505	15676
		НР - 72%; СП - 8%			194.24	14.31	5827	429		1161	
1028	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубыстальныесварныеводогазопрсводныеенеоцинкованныеобыкновенные,DN25,толщинастенки3,2ммГОСТ3262-75	м	30	425.00	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
1029	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабельдо35кВ,масса1мдо1кг.Прокладкавпроложенныхтрубах,блокахикоробах	мкабеля	322	317.77	147.15	102322	47384	14559	39122	152759
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	40379	13957		11315	
1030	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	КабельUTP4x2xAWG24/1PVCCAT5E	км	0.05	85682.00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
1031	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнурынанапряжениедо220Всполивинилхлориднойизоляцнейиоболочкой,соскрученнымижилами,маркиШВВП,счисломжил-2исечением0,75мм2	км	0.272	61018.00	--	16597	--	16597	--	17925
		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**455188**	**52316**	**252655**	**108994**	**609315**
							150218	**15608**	**--**	**45135**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**419367**				
	Материалы		Тенге				**32023**				
	Всего заработная плата		Тенге					**163444**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**187197**				
		Накладные расходы	Тенге				**107349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42137**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**568854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**129**
		Сметная заработная плата	Тенге					**163444**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23071**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2382**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20684**				
		Накладные расходы	Тенге				**1644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1977**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**26692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2382**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**12750**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12750**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1020**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**13770**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**609316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**132**
		Сметная заработная плата	Тенге					**165826**			
		РАЗДЕЛ 34.Кабельноетелевидение									
1032	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розеткамикрофонная.Монтажоборудования	шт.	104	1064.26	--	110683	--	1587	66549	191410
		НР - 61%; СП - 8%			1049.00	--	109096	--		14179	
1033	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розеткакоммуникационнаяодноместнаяскрытойустановкителевизионная,1Р20	шт.	104	351.00	--	36504	--	36504	--	39424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2920	
1034	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	УсилительТВ.НастройкавдомовойраспределительнойсетиаодинтВканал	усилитель	51	3808.75	--	194246	--	--	118490	337755
		НР - 61%; СП - 8%			3808.75	--	194246	--		25019	
1035	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионныйответвительна4отводаВМ36В	шт.	48	640.00	--	30720	--	30720	--	33178
		СП - 8%			--	--	--	--		2458	
1036	С123-080505-0803 2308-0505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионныйответвительна1отвода	шт.	2	640.00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
1037	С123-080505-0802 2308-0505-0802 РСНБ РК 2015	ДелительDM12	шт.	8	363.00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
1038	С123-080505-0901 2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосныеусилители	шт.	1	16256.00	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
1039	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабельдо35кВ,масса1мдо1кг.Прокладкавпроложенныхтрубах,блокахикоробах	мкабеля	1562	317.77	147.15	496355	229855	70625	189778	741023
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	195875	67706		54891	
1040	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	КабеликоаксиальныесосплошнойизоляциейобычнойтеплостойкостимаркиRG-6	км	1.448	103905.00	--	150454	--	150454	--	162491
		СП - 8%			--	--	--	--		12036	
1041	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	КабеликоаксиальныесосплошнойизоляциейобычнойтеплостойкостимаркиRG-11	км	0.114	159238.00	--	18153	--	18153	--	19605
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
1042	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	ТрубаПВХдиаметромдо25мм.Прокладкапоустановленнымконструкциям,постенамиколоннамскреплениемскобами	м	1562	403.76	15.90	630666	24830	188657	304136	1009586
		НР - 72%; СП - 8%			267.08	3.35	417179	5232		74784	
1043	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	ТрубыгибкиегофрированныеизПВХдиаметром20мм	м	1562	32.00	--	49984	--	49984	--	53983
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	
1044	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профильперфорированныймонтажныйдлиной2м.Монтажоборудования	м	50	263.60	35.27	13180	1764	5953	4295	18873
		НР - 72%; СП - 8%			109.26	10.05	5463	502		1398	
1045	С123-061710-1606 2306-1710-1606 РСНБ РК 2015	Кабельныйлотокперфорированный,замковоготипавысотой80мм,шириной500мм	м	50	4390.00	--	219500	--	219500	--	237060
		СП - 8%			--	--	--	--		17560	
		Пожарная сигнализация									
1046	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пус ковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монт аж оборудования	шт	1	30984.88	2.40	30985	2	462	18618	53571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			30521.00	--	30521	--		3968	
1047	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранн о-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	22121.00	--	22121	--	22121	--	23891
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
1048	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок пи тания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6939.39	1.95	13879	4	365	8241	23889
		НР - 61%; СП - 8%			6755.00	--	13510	--		1770	
1049	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729.00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
1050	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9083.00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
1051	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, светов ой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	52	2609.68	2.40	135704	125	5163	79554	232478
		НР - 61%; СП - 8%			2508.00	--	130416	--		17221	
1052	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модел и ИП 212-141	шт.	33	1413.00	--	46629	--	46629	--	50359
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
1053	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	7	1008.00	--	7056	--	7056	--	7620
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
1054	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОС Т Р 54126-2010	шт.	12	1492.00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
1055	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х	м кабеля	100	317.77	147.15	31777	14715	4522	12150	47441
		НР - 72%; СП - 8%			125.40	43.35	12540	4335		3514	
1056	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не ра спространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.102	171879.00	--	17532	--	17532	--	18934
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
1057	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Проклад ка в лотках	м	245	22.37	0.88	5479	214	2291	2195	8289
		НР - 72%; СП - 8%			12.14	0.30	2974	75		614	
1058	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной си гнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.245	19261.00	--	4719	--	4719	--	5096
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
1059	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипла стовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установлен ным конструкциям, по стенам и колоннам с крепление м скобами	м	100	374.68	15.90	37468	1590	9170	19471	61494
		НР - 72%; СП - 8%			267.08	3.35	26708	335		4555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1060	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 20 мм	м	100	32.00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
1061	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования	м	245	224.59	2.28	55025	559	5177	35507	97775
		НР - 72%; СП - 8%			201.18	0.10	49289	26		7243	
1062	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	245	37.00	--	9065	--	9065	--	9790
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
1063	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	11	643.24	--	7076	--	47	4288	12272
		НР - 61%; СП - 8%			639.00	--	7029	--		909	
1064	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛЗ	шт.	8	39.00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
1065	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	132.00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**2430023**	**273659**	**961520**	**863272**	**3556755**
							1194847	**78210**	**--**	**263464**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2376839**				
	Материалы		Тенге				**294016**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1273057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**614317**				
		Накладные расходы	Тенге				**863271**				
		Сметная прибыль	Тенге				**259209**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3499318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1033**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1273057**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53184**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53184**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4255**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57439**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**3556757**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1033**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1273057**			
		РАЗДЕЛ 35.Г аз о сна. бжснис									
1066	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	32	16653.26	8.58	532904	274	437717	93015	675993
		НР - 98%; СП - 8%			2966.04	--	94913	--		50074	
1067	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопленияигазоснабжениязстальныхбесшовныхтруб,диаметрдо65мм.Прокладка	мтрубопровода	4	913.32	45.88	3653	184	121	3344	7557
		НР - 98%; СП - 8%			837.09	15.98	3348	64		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	С123-010301-0142 2301-0301-0142 РСНБ РК 2015 прим.	Трубыстальныебесшовныеизсталимарки15,20,D76мм,толщинастенки4,0ммГОСТ8731-74	м	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
1069	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотопленияигазоснабженияизстальныхбесшовныхтруб,диаметрдо50мм.Прокладка	мтрубопровода	641	768.26	38.23	492454	24507	14931	452542	1020596
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	453016	8761		75600	
1070	С123-010302-0115 2301-0302-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизсталимарки15,20,D57мм,толщинастенки3,0ммГОСТ8733-74	м	42	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
1071	С123-010302-0115 2301-0302-0115 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодсформированныеизсталимарки15,20,D48мм,толщинастенки4,0ммГОСТ8733-74	м	73	2232.00	--	162936	--	162936	--	175971
		СП - 8%			--	--	--	--		13035	
1072	С123-010302-0110 2301-0302-0110 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизсталимарки15,20,D32мм,толщинастенки3,0ммГОСТ8733-74	м	120	1309.00	--	157080	--	157080	--	169646
		СП - 8%			--	--	--	--		12566	
1073	С123-010302-0105 2301-0302-0105 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизсталимарки15,20,D25мм,толщинастенки3,0ммГОСТ8733-74	м	112	1043.00	--	116816	--	116816	--	126161
		СП - 8%			--	--	--	--		9345	
1074	С123-010302-0102 2301-0302-0102 РСНБ РК 2015	Трубыстальныебесшовныехолоднодеформированныеизсталимарки15,20,D22мм,толщинастенки2,0ммГОСТ8733-74	м	294	727.00	--	213738	--	213738	--	230837
		СП - 8%			--	--	--	--		17099	
1075	С123-040909-0604 2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	КрыныШаровыестальныедлягазамуфтовыестандартнопроходныетипаLDизсталимаркиСт20PN40,DN15ГОСТ21345-2005	шт.	64	4395.00	--	281280	--	281280	--	303782
		СП - 8%			--	--	--	--		22502	
1076	С123-040909-0605 2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	КрыныШаровыестальныедлягазамуфтовыестандартнопроходныетипаLDизсталимаркиСт20PN40,DN20ГОСТ21345-2005	шт.	32	4622.00	--	147904	--	147904	--	159736
		СП - 8%			--	--	--	--		11832	
1077	С123-040909-0606 2304-0909-0606 РСНБ РК 2015	КрыныШаровыестальныедлягазамуфтовыестандартнопроходныетипаLDизсталимаркиСт20PN40,DN25ГОСТ21345-2005	шт.	4	5069.00	--	20276	--	20276	--	21898
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
1078	С123-040909-0608 2304-0909-0608 РСНБ РК 2015	КрыныШаровыестальныедлягазамуфтовыестандартнопроходныетипаLDизсталимаркиСт20PN40,DN40ГОСТ21345-2005	шт.	2	6760.00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
1079	С123-040909-0601 2304-0909-0601 РСНБ РК 2015	КрыныШаровыестальныедлягазамуфтовыестандартнопроходныетипаLDизсталимаркиСт20PN25,DN65ГОСТ21345-2005	шт.	1	9013.00	--	9013	--	9013	--	9734
		СП - 8%			--	--	--	--		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плитыгазовыебытовыечетырехкомфорочные.Установка	прибор	32	1575.26	231.27	50408	7401	613	45021	103063
		НР - 98%; СП - 8%			1324.80	110.81	42394	3546		7634	
1081	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Плитыэлектрогазовыекомбинированныебытовыенапольныеотдельностоящиесощитком,духовымисушильнымшкафомчетырехгорелочные	шт.	32	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
1082	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Приборсигнализирующийемкостной.Монтажоборудования/СИГНАЛИЗАТОРЗАГАЗОВАННОСТИ/	шт.	32	14267.64	1.95	456564	62	6646	274412	789455
		НР - 61%; СП - 8%			14058.00	--	449856	--		58478	
1083	Прайс-листТОО"Казприбор"	Системаавтомат.контр.САКЗ-МК-2СигнализаторзагазованностиСЗ-1,2сэлектромагнитнымклапаномКЗЭГУ-15Ду20ммнизкогодавления	компл	32	30305.79	--	969785	--		--	969785
		Отпускная цена - 29946,43			--	--	--	--	969785	--	
1084	С124-040207-3910 2404-0207-3910 РСНБ РК 2015	Вставкаизолирующая1/DI-GAS	шт.	64	348.00	--	22272	--	22272	--	24054
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
1085	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	ШлангигазовыесоединительныеДу15мм	шт.	64	266.00	--	17024	--	17024	--	18386
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
		Креплениегазопроводакстене									
1086	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Креплениегазопроводаккирличнойстене.Монтаж	тконструкций	0.009336	127585.96	1894.86	1191	18	117	731	2076
		НР - 69%; СП - 8%			113086.80	453.18	1056	4		154	
1087	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	9.336	537.00	--	5013	--	5013	--	5415
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
		Футляры									
1088	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводыотоплениянводоснабжениязстальныхэлектросварныхтруб,диаметрдо40мм.Прокладка	мтрубопровода	20	768.26	38.23	15365	765	465	14120	31844
		НР - 98%; СП - 8%			706.73	13.67	14135	273		2359	
1089	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийсреобладаниемгнутосварныхпрофилейикруглыхтруб,средняямассасборочнойединицыдо0,1т	т	0.06496	514897.00	--	33448	--	33448	--	36124
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
1090	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,0625	Концыфутлярадиаметром800мм/57х3,5мм/.Заделкабитумомипрядью	футляр	40	1868.42	210.10	74737	8404	43721	22541	105060
		НР - 99%; СП - 8%			565.29	3.92	22612	157		7782	
1091	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубыстальныедиаметром100мм.Протаскиваниевфутляр	мтрубы,уложеннойвфутляре	20	1220.36	7.34	24407	147	3092	20998	49038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1058.38	2.13	21168	43		3632	
1092	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстиявкирпичныхстенахтолщиной0,5кирпичадляводо газопроводныхтруб.Пробивкавручную	отверстие	40	443.39	--	17736	--	--	12770	32946
		НР - 72%; СП - 8%			443.39	--	17736	--		2440	
		Испытаниеиконтрольсоединений									
1093	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытаниепневматическое	мгазопровода	645	521.43	--	336319	--	8128	321628	710583
		НР - 98%; СП - 8%			508.82	--	328191	--		52636	
1094	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,68	Трубопроводыдиаметромдо100мм/76х4мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	1	13712.53	12768.25	13713	12768	126	3094	18152
		НР - 91%; СП - 8%			818.61	2581.91	819	2582		1345	
1095	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,51	Трубопроводыдиаметромдо100мм/57х3мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	1	10284.39	9576.19	10284	9576	94	2321	13614
		НР - 91%; СП - 8%			613.96	1936.43	614	1936		1008	
1096	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,42	Трубопроводыдиаметромдо100мм/48х3мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	1	8469.50	7886.27	8470	7886	78	1911	11211
		НР - 91%; СП - 8%			505.61	1594.71	506	1595		830	
1097	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,27	Трубопроводыдиаметромдо100мм/32х2,5мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	1	5444.68	5069.75	5445	5070	50	1229	7207
		НР - 91%; СП - 8%			325.04	1025.17	325	1025		534	
1098	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,2	Трубопроводыдиаметромдо100мм/25х2,5мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	1	4033.10	3755.37	4033	3755	37	910	5339
		НР - 91%; СП - 8%			240.77	759.38	241	759		395	
1099	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015 К=0,18	Трубопроводыдиаметромдо100мм/22х2мм/.Контролькачестваварныхсоединенийметодомрадиографирования,избыточноедавлениесредыдо10МПа(100кгс/см2)	стык	2	3629.79	3379.83	7260	6760	67	1638	9610
		НР - 91%; СП - 8%			216.69	683.45	433	1367		712	
		Антикоррозийныемероприятия									
1100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические.ОгрунтовкагрунтовкойГФ-021заодинраз	м2	61	175.13	4.67	10683	285	5273	3557	15379
		НР - 69%; СП - 8%			84.02	0.50	5125	31		1139	
1101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллическиеогрунтованные.ОкраскаэмалямиПФ-115	м2	61	173.98	3.30	10613	201	7418	2087	13715
		НР - 69%; СП - 8%			49.08	0.50	2994	31		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				4246344	88063	1729014	1277869	5888569
							1459480	22174	969785	364353	
	Стоимость оборудования		Тенге				958286				
	Заготов.складские расходы		Тенге				11499				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				969785				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				456564				
	Материалы		Тенге				6646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**449856**			
		Накладные расходы	Тенге				**274412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**58478**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**789455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**352**
		Сметная заработная плата	Тенге					**449856**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209651**				
	Материалы		Тенге				**59956**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82096**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22272**				
		Накладные расходы	Тенге				**73056**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22617**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**305324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82096**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34639**				
	Материалы		Тенге				**118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1060**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33448**				
		Накладные расходы	Тенге				**731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2830**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**38200**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1060**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2575705**				
	Материалы		Тенге				**461976**				
	Всего заработная плата		Тенге					**948642**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1144600**				
		Накладные расходы	Тенге				**929670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280430**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3785805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**693**
		Сметная заработная плата	Тенге					**948642**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				**5888568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1117**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1481654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**500445481**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**95052568**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19148400**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5060821**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**261137680**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**284289**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**11524616**		
		- Накладные расходы	Тенге							**87644243**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37061380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								9 914 769
НДС 12 %			Тенге								62 061 337
Всего по акту			Тенге								579 239 148
Договорной коэффициент К=0,942615846814276			Тенге								546 000 000

Заказчик:
АО "СПК Туркестан"

Руководитель_____ Бупежанов М.

М.П

Технический надзор:
ТОО "Фараб Құрылыс"

Директор_____ Ақжігіт Т.А.

М.П.

Подрядчик:
ПК "Шанырак"

Директор_____ Расул М.

М.П.