Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №15
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1.02-02										
		Крайние опоры										
		Опоры №1;№2 выше обреза фундамента										
52	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками**	м2 окрашиваемой поверхности		400	523,17	23,51	209270	9402	107076	81676	314222
		НР - 84%; СП - 8%				231,98	11,10	92792	4441	-	23276	
		в том числе:										
52.1	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	0,58	232	448,00				103936		
53	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство подмостей для окраски**	м2		400	681,94	137,98	272777	55191	104426	112849	416476
		НР - 84%; СП - 8%				282,90	52,96	113160	21184	-	30850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					482047	64593	211502	194525,00	730698
								205952	25625	-	54126,00	
		Итого по смете										730 698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					205952				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64593				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						25625			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					211502				
		Накладные расходы	Тенге					194525				
		Сметная прибыль	Тенге					54126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1.02-04											
Проезжая часть мостового полотна											
7	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство штрабы с заполнением мастикой**	м		36	2166,44	2055,02	77992	73981	1414	20095	105933
		НР - 108%; СП - 8%				72,14	444,70	2597	16009	-	7847	
8	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	**Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	кг		56,16	2248,00	-	126248	-	126248	-	136347
		СП - 8%				-	-	-	-	-	9702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					204240	73981	127662	20095,00	242280
								2597	16009	-	17549,00	
		Итого по смете										242 280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2597				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73981				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						16009			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					127662				
		Накладные расходы	Тенге					20095				
		Сметная прибыль	Тенге					17549				
Локальная смета 1.02-05											
Перильное и барьерное ограждение											
Барьерное ограждение 11МО шаг стоек 1м											
3	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Ограждения металлические барьерные типа 11МО. (15МО). Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м**	м		63	513,28	18,76	32336	1182	-	26485	63527
		НР - 84%; СП - 8%				494,52	5,96	31155	375	-	4706	
4	2401-0202-0107 РСНБ РК 2015	**Стойки мостовые СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012**	шт		24	35415,00	-	849960	-	849960	-	917957
		СП - 8%				-	-	-	-	-	67997	
5	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт		20	16483,00	-	329660	-	329660	-	356033
		СП - 8%				-	-	-	-	-	26373	
6	2401-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт		44	1670,00	-	73480	-	73480	-	79358
		СП - 8%				-	-	-	-	-	5878	
7	2401-0202-0208 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт		8	49978,00	-	399824	-	399824	-	431810
		СП - 8%				-	-	-	-	-	31986	
8	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт		2	33701,00	-	67402	-	67402	-	72794
		СП - 8%				-	-	-	-	-	5392	
9	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012/L-2020/**	шт		4	15839,47	-	63358	-	63358	-	68427
		СП - 8%				-	-	-	-	-	5069	
10	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт		16	808,00	-	12928	-	12928	-	13962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1034	
11	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,08942	654028,08	-	58483	-	58483	-	63162
		СП - 8%			-	-	-	-	-	4679	
12	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16*45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т	0,112	1258316,00	-	140931	-	140931	-	152206
		СП - 8%			-	-	-	-	-	11275	
13	ТЭСН РК 8.04-01-2015 п.1.6т.1	**Внутрипостроечный транспорт на металлоконструкций на 1 км**	т	1,981	4240,47	3651,08	8400	7233	8400	2519	11793
		НР - 84%; СП - 8%			589,39	924,50	1168	1831	-	874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				2036762	8415	2004426	29004,00	2231029
							32323	2206	-	165263,00	
		Итого по смете									2 231 029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				32323				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8415				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					2206			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2004426				
		Накладные расходы	Тенге				29004				
		Сметная прибыль	Тенге				165263				

Локальная смета 2.02-05

Ограждения

1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство на обочине механизированным способом. Шаг стоек 2 м.**	м	1712	567,51	255,97	971577	438221	-	659202	1761247
		НР - 108%; СП - 8%			311,54	44,98	533356	77006	-	130463	
		11ДО/200-2А-1,25-0,75									
5	2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	шт	386	808,00	-	311888	-	311888	-	336839
		СП - 8%			-	-	-	-		24951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1283465	438221	311888	659202,00	2098086
							533356	77006	-	155414,00	
		Итого по смете									2 098 086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				533356				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				438221				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-	77006			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				311888				
		Накладные расходы	Тенге				659202				
		Сметная прибыль	Тенге				155414				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				4006514	585210	2655478	902826,00	5302093
							774228	120846	-	392352,00	
		Итого по смете									5 302 093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				774228				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				585210				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-	120846			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2655478				
		Накладные расходы	Тенге				902826				
		Сметная прибыль	Тенге				392352				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**5 302 093**				
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости	**Тенге**	**1,0515252906**			**5 575 285**				
		НДС 12%		**12%**			**669 034**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**6 244 319**				

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя
Ерден Ербулатович Шортыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE00060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК Дортранскома"

Жумабеков Азимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)