Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

***Заключение о качестве строительно-монтажных работ***

***«28» июнь 2024г.***

*Технический надзор* ***ТОО "Шынгыс-1987" – директор Сраилов А.***
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*
*в лице* ***ответственный технадзор Мейірбеков С.М. аттестат: № KZ40VJE00059908 от 27.11.2020г; № KZ83VJE00059910 от 27.11.2020г; № KZ13VJE00059909 от 27.11.2020г.***
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)*
*действующего на основании договора*
*(№ договора и дата)*
*по объекту:* ***«Уличное освещение с.Ждановка, ул.Алтынсарина, ул.Мауленова Костанайский район»***
*(наименование и местонахождение объекта)*
*заказчиком которого является* ***Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района", Костанайская область, Костанайский район, с.Ждановка, ДОЩАНОВА, 1, БИН 050140004341, Руководитель Ибраев Мендигали Ошакбаевич***
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
*подтверждает, что:*
*1. Строительство объекта осуществлялось*
*а) подрядчиком (генеральным подрядчиком* ***ТОО «АстанаЛюксСтрой»***
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
*в лице* ***Директора Жалимбетов Д.М.***
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
*б) субподрядными организациями*

*2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:*
*начало работ «  » апрель 2024года*
*(месяц, год)*
*окончание работ «  » июнь 2024года*
*(месяц, год)*

*при продолжительности строительства, месяц: 2;*
*по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;*
*фактически, месяц: 2*

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **680 760 тенге** стоимость строительно-монтажных работ **607 822** инструмента и инвентаря **тенге**; прочие затраты: **72 938 тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию**448 000 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **400 000 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тенге ;** прочие затраты:**48 000 тенге**.

*5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)*
***ТОО "Al-Sultan Company", ГСЛ №19020387 от 08.10.2019г***

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

*утвержденного(й)* ***по техническим характеристикам Заказчика***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

*и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;*

*6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;*

*6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);*

*7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;*

*8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;*

*9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.*

***Технический надзор:***

*организация* ***директор ТОО "Шынгыс-1987"*** ***Сраилов А.***

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

*эксперт по техническому надзору:* ***Мейірбеков С.М.***

***аттестат: № KZ40VJE00059908 от 27.11.2020г; № KZ83VJE00059910 от 27.11.2020г; № KZ13VJE00059909 от 27.11.2020г..***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*