"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак", город Степногорск Управления образования Акмолинской области

Подрядчик : ТОО "КРОФАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак" Управления образования Акмолинской области в городе Степногорск акмолинской области. (1 очередь. Ремонт кровли) 4 микрорайон, здание 135"

Договор № 125 от 06.08.2015 г.

Утверждаю:
Директор КГУ
ОСШИОД №4 "Болашак",
г.Степногорск
_____Л.В.Митасова
" ___ " августа 2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 25 августа 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (3 слоя рубероида) т.ч. п.1.2: ктрр1=1,11; капр1=1,11; *м2 кровли*	980,76	31,99	2,02	31375	1981	31786	0,19325	190
				29,97	0,32	29393	314	107	0,0028	3
2	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	271,46	14,39	1,29	3906	350	3871	0,091	25
				13,1	0,23	3556	62	107	0,0012	–

3	Е58-20-1								
	Разборка цементной стяжки ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; т.ч. п.1.2: ктрр2=1,11; кзпр2=1,11;	980,76	72,88	11,34	71478	11122	66449	0,3798	372
	м2		61,54	1,78	60356	1746	107	0,00992	10
4	Е16-21-1 (ДМ Демонтаж водосточных воронок ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	6	241,45	55,15	1449	331	1428	1,032	6
	воронка		186,3	20,7	1118	124	115	0,1	1
5	1-1-1200 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы злит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	1127,874	272		306782				
	м2								
6	1-1-1213 Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы злит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	593,055	249		147671				
	м2								
	Всего прямые затраты				**562661**	**13784**			**593**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**94423**	**2246**			**14**
					454453				
	Накладные расходы, тенге				103534				
	- заработная плата, тенге				15530				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				46936				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42788				
	Всего				**708983**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				10209				
	- сметная заработная плата, тенге				1439				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				19936				
	- сметная заработная плата, тенге				9171				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7192
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2877
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**749197**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1915697**
- материалы, тенге	1162036
- сметная заработная плата, тенге	339769
- нормативная трудоемкость, чел-ч	723
Налог (2 %)	38314
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1954011**
НДС (12 %)	234481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2188492**
Понижающий коэффициент по договору №125 от 07.08.2015 **К=0,9609346**	
Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента К=0,9609346	**2 102 997,7**

Заказчик

Заместитель директора по АХР_____Козлова О. В.

Подрядчик

Директор ТОО "КРОФАС"_____Темербеков Т.Т.

Технический надзор_____ИП Муканов А.С.