"SANA-2001" Версия 23-2 26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак", город Степногорск Управления образования Акмолинской области

Подрядчик : ТОО КРОФАС

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак" Управления образования Акмолинской области в городе Степногорск акмолинской области. (1 очередь. Ремонт кровли) 4 микрорайон, здание 135"

Договор № 125 от 07.08.2015 г.

Утверждаю:
Директор КГУ
"ОСШИОД №4 "Болашак",
г.Степногорск
_____Л.В.Митасова
"___" сентября 2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 11 сентября 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 50 мм т.ч. п.1.2: ктрр1=1,11; кзпр1=1,11;	980,76	417,04	14,18	409016	13907	83061	0,47475	466
	м2		76,92	2,23	75440	2187	107	0,0124	12
2 Е12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов т.ч. п.1.2: ктрр1=1,075; кзпр1=1,075;	980,76	90,47	4,09	88729	4011	27264	0,15292	150
	м2 кровли		25	0,98	24519	961	107	0,004	4
3 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	534,819	249		133170				
	м2								
5 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	6	8530,59	172,35	51184	1034	4142	2,967	18
	воронка		535,61	64,69	3214	388	115	0,3125	2
6 Е12-2-7	Устройство дополнительного водоизоляционного ковра из наплавляемых битумно-полимерных материалов в местах установки водосливных воронок и прохода канализационных и вентиляционных труб (применит) т.ч. п.1.2: ктрр1=1,075; кзпр1=1,075;	3,84	90,47	4,09	347	16	107	0,15292	1
	м2 кровли		25	0,98	96	4	107	0,004	–
7 1-1-1200	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	4,416	272		1201				
	м2								

Всего прямые затраты	**683647**	**18968**	**635**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**103269**	**3540**	**18**
	561411		
Накладные расходы, тенге	114574		
- заработная плата, тенге	17186		
- трудоемкость, чел-ч	57		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47893		
Всего	**846114**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	12184		
- сметная заработная плата, тенге	1718		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	23792		
- сметная заработная плата, тенге	10944		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8583		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3433		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**894106**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2286229**		
- материалы, тенге	1435528		
- сметная заработная плата, тенге	380157		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	787		
Налог (2 %)	45725		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2331954**		
НДС (12 %)	279834		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2611788**		

Понижающий коэффициент по договору №125 от 07.08.2015 **К=0,9609346**

Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента К=0,9609346 **2509757,5**

Заказчик

Зам. директора по АХР КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак" г.Степногорск"

_____ Козлова О.

Подрядчик

Директор ТОО "КРОФАС" _____ Темербеков Т.Т.

Технический надзор: _____ ИП Муканов А.С.