"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак", город Степногорск Управления образования Акмолинской области

Подрядчик : ТОО КРОФАС

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Областная специализированная школа-интернат №4 для одарённых детей "Болашак" Управления образования Акмолинской области в городе Степногорск акмолинской области. (1 очередь. Ремонт кровли) 4 микрорайон, здание 135"

Договор № 125 от 06.08.2015 г.

Утверждаю:
Директор КГУ
ОСШИОД №4 "Болашак",
г.Степногорск
_____Л.В.Митасова
"___" сентября 2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 29 сентября 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2 Е68-20-1	Восстановление цементной стяжки (заделка трещин и выбоин) на существующих парапетных плитах и плитах перекрытия вентшахт цементно-песчаным раствором М 200 т.ч. п.1.2: ктрр1=1,11; кзпр1=1,11; *м2*	132,04	235,24	14,18	31061	1872	11183	0,47475	63
			76,92	2,23	10157	294	107	0,0124	2
3 Е6-36-4	Железнение поверхности разуклонки парапетных плит и плит перекрытия вентканалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности*	132,04	65,24	0,29	8614	38	7415	0,33235	44
			59	0,11	7790	15	95	0,0005	-
4 Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм (парапеты, лифтовые и вент. шахты) *м2*	144	476,01	15,7	68545	2261	41728	1,74	251
			302,6	2,43	43574	350	95	0,0132	2
5 Е62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов *м2*	204,2	46,5	0,05	9495	10	5482	0,1846	38
			28,24	0,02	5767	4	95	0,0001	-
6 99-1-1(пл)Пр	Пеноплэкс КомфортК=1,030; *м3*	51,5	8192		421888				
	Всего прямые затраты				**766446**	**6646**			**547**
					91380	**1035**			6
	В том числе стоимость: материалов, тенге				668420				
	Накладные расходы, тенге				91984				
	- заработная плата, тенге				13798				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51506				
	Всего				**909936**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				13103				
	- сметная заработная плата, тенге				1848				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	25587
- сметная заработная плата, тенге	11770
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9230
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3692
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**961548**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге **(Имрп = 2,557)**	**2458678**
- материалы, тенге	1709150
- сметная заработная плата, тенге	339449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	681
Налог (2 %)	49174
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2507852**
НДС (12 %)	300942
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2808794**
Понижающий коэффициент по договору №125 от 07.08.2015 **К=0,9609346**	
Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента К=0,9609346	**2699067,3**

Заказчик

Зам. директора по АХР КГУ "ОСШИОД №4 "Болашак" г.Степногорск"

_____ Козлова О.

Подрядчик

Директор ТОО "КРОФАС" _____ Темербеков Т.Т.

Технический надзор _____ ИП Муканов А.С.