Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственое учереждение "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройпроект-А"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Уйгурский район, п.Чунджа, ул. К. Исламова д. 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по проведению газоснабжения двух 40-квартирных домов в с.Чунджа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **04.08.2022**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Газоснабжение котельной** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы среднего давления под газом со снижением давления	врезка	1	19618,87	3284,74	19619	3285	3216	12987	35215	
						13118,56	0	13119	0		2608		
2	2	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3071,15	138,05	3071	138	318	2657	6186	
						2614,64	68,85	2615	69		458		
3	3	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	42980		42980		42980		46418	
											3438		
4	4	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	857,09	53,46	1714	107	93	1499	3470	
						757,16	0	1514	0		257		
5	5	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2636		5272		5272		5694	
											422		
6	6	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0428	1390063,39	515599,11	59495	22068	15398	28361	94884	
						514704,2	154628,69	22029	6618		7028		
7	7	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1068		5340		5340		5767	
											427		
8	8	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10558		21116		21116		22805	
											1689		
9	9	С123-020101-1105	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3254		6508		6508		7029	
											521		
10	10	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,09	753299,17	233507,7	67797	21016	983	54553	132138	
						508870	103399,28	45798	9306		9788		
11	11	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90,36	1875		169425		169425		182979	
											13554		
12	12	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	1474330,47	719596,12	25064	12233	1074	16111	44469	
						691580	265700,08	11757	4517		3294		
13	13	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	8028		137022		137022		147984	
											10962		
14	14	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Продувка воздухом трубопровода диаметром 89 мм	км	0,09	403234,11	333000,1	36291	29970	617	11439	51549	
						63379,5	76295,21	5704	6867		3818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Продувка воздухом трубопровода диаметром 219 мм	км	0,017	403234,11 63379,5	333000,1 76295,21	6855 1077	5661 1297	117	2161 721	9737	
16	16	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	14	675,11 126,42	548,69 281,28	9451 1770	7682 3938	0	4110 1085	14646	
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,568	14329 1302,75	1111,55 249,65	22468 2043	1743 391	18682	2215 1975	26658	
18	18	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,34615	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	37445 32253	2550 151	2641	22359 4784	64588	
19	19	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,2	1591		95778		95778	7662	103440	
20	20	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	675,11 126,42	548,69 281,28	2700 506	2195 1125	0	1174 310	4185	
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,08	14329 1302,75	1111,55 249,65	15475 1407	1200 270	12868	1526 1360	18361	
22	22	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,2401	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	25973 22372	1769 105	1832	15509 3319	44800	
23	23	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	8028		112392		112392	8991	121383	
24	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,74	91,15 46,14	2,36 0,28	2802 1418	73 8	1311	984 303	4089	
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль антикоррийная серая	кг	24,592	1071,43		26349		26349	2108	28456	
26	26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42	162,4 53,93	3,35 0,55	6821 2265	141 23	4415	1579 672	9072	
27	27	СПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль антикоррийная желтая	кг	33,6	1071,43		36000		36000	2880	38880	
28	28	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	164,6 164,6	0 0	329 329	0 0	0	201 42	572	
29	29	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	693,35 636	20,2 0	2773 2544	81 0	149	1552 346	4671	
30	30	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4962,33 3689,6	816,46 273,95	4962 3690	816 274	456	4281 739	9982	
31	31	С124-010201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5882		5882		5882	471	6353	
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									1296459	
			Раздел: 2. УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ШГРП										
32	32	Е11-190301-0101	**Установка ГРПШ**	установка	1	27330,44 14683,2	1014,79 330,47	27330 14683	1015 330	11632	14713 3364	45407	
33	33	Прайс-лист	**ГРПШ с РДНК-400М**	шт	1	191964,29		191964		191964		191964	
			Отпускная цена			191964		191964					
			Сметная стоимость оборудования					*191964*					
34	34	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3071,15 2614,64	138,05 68,85	6142 5229	276 138	637	5313 916	12372	
35	35	С123-040305-0102	**Задвижки нержавеющие 30нж41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 450°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	250134		500268		500268	40021	540289	
36	36	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	857,09 757,16	53,46 0	3428 3029	214 0	186	2998 514	6941	
37	37	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2195		8780		8780	702	9482	
38	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,002	1390063,39	515599,11	2780	1031	720	1325	4434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	1029	309		328		
39	39	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1068		2136		2136		2307	
40	40	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	753299,17	233507,7	753	234	11	171	1468	
						508870	103399,28	509	103		606		
41	41	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1875		1883		1883	109	2033	
42	42	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	7	675,11	548,69	4726	3841	0	151	7323	
						126,42	281,28	885	1969		2055		
43	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	14329	1111,55	20061	1556	16681	542	23801	
						1302,75	249,65	1824	350		1978		
44	44	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	44,36393	108175,45	7367,93	4799088	326870	338493	1763	8277904	
						93177,6	436,69	4133725	19373		2865637		
45	45	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,06	991		59519		59519	613178	64281	
46	46	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,87	2607		62229		62229	4762	67207	
47	47	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882	4978	2033	
48	48	С121-130814-1901	Сварная решетка изготовление	т	0,214632	540121		115927		115927	151	125201	
49	49	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Защитные газопровода. Монтаж	т конструкций	0,214632	116803,45	1579,26	25070	339	2062	9274	44048	
						105616,5	497,67	22669	107		15715		
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	91,15	2,36	467	12	218	3263	681	
						46,14	0,28	236	1		164		
51	51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,58	135,43	3,35	485	12	376	50	597	
						26,97	0,55	97	2		68		
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль антикоррийная желтая	кг	1,432	1071,43		1534		1534	44	1657	
53	53	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1464119,39	1244002,21	2928	2488	18	123	4026	
						211265	227986,95	423	456		799		
			Итого по разделу: 2. УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ШГРП								298		
			Раздел: 3. УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА									9435453	
54	54	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	8	675,11	548,69	5401	4390	0	2348	8369	
						126,42	281,28	1011	2250		620		
55	55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,32	14329	1111,55	61901	4802	51471	6103	73444	
						1302,75	249,65	5628	1078		5440		
56	56	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,15624	108175,45	7367,93	16901	1151	1192	10092	29153	
						93177,6	436,69	14558	68		2159		
57	57	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,6	4351		146194		146194		157889	
58	58	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1480,58	21,64	5922	87	4288	11695	8070	
						386,94	8,54	1548	34		1550		
59	59	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1622,88	21,64	811	11	607	598	1086	
						386,94	8,54	193	4		194		
60	60	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1390063,39	515599,11	1390	516	360	80	2217	
						514704,2	154628,69	515	155		663		
											164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	572		1144		1144		1236	
62	62	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	2	675,11 126,42	548,69 281,28	1350 253	1097 563	0	92 587 155	2092	
63	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	14329 1302,75	1111,55 249,65	5732 521	445 100	4766	565 504	6800	
64	64	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж постамента, массой до 0,1 т	т	0,013276	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	1436 1237	98 6	101	858 183	2477	
65	65	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	991		9117		9117		9847	
66	66	С123-010201-0171	Лежки из Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,676	2129		3568		3568	729	3854	
67	67	С121-050306-0110	Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 17 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006)	т	0,0024	284833		684		684	285	738	
68	68	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1629,65 1378,16	82,83 41,31	6519 5513	331 165	675	55 5621 971	13111	
69	69	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	30038		120152		120152		129764	
70	70	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	583,48 526,72	35,64 0	4668 4214	285 0	169	9612 4172 707	9547	
71	71	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2636		21088		21088		22775	
72	72	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	733414,74 507360	217245,62 96500,5	6234 4313	1847 820	75	1687 5081 905	12221	
73	73	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	991		8424		8424		9097	
74	74	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2517,46 324,04	0 0	2517 324	0 0	2193	674 318 227	3062	
75	75	Е11-190801-0101	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	9153,54 5347,19	323,53 96,39	9154 5347	324 96	3483	5335 1159	15647	
76	76	Прайс-лист	Фильтр ФГ50	шт	1	35714,29		35714		35714		35714	
			Отпускная цена			35714		35714					
			Сметная стоимость оборудования					*35714*					
77	77	Е11-160901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка узла учета диаметром до 100мм	узел	1	44319,83 22914,6	1907,54 574,4	44320 22915	1908 574	19498	23019 5387	72726	
78	78	Прайс-лист	СГЭК-Р100/1,6 на базе электронного корректора ЕК270,расширение диапазона 1:30	шт	1	1294642,86		1294643		1294643		1294643	
			Отпускная цена			1294643		1294643					
			Сметная стоимость оборудования					*1294643*					
79	79	Ц13-340118-0112	Устройство цифропечатающее, с электронным блоком. Монтаж оборудования	шт.	1	23462,42 23460	0 0	23462 23460	0 0	2	14311 3022	40795	
80	80	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	300	287		86100		86100		92988	
81	81	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	7	675,11 126,42	548,69 281,28	4726 885	3841 1969	0	6888 2055 542	7323	
82	82	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	14329 1302,75	1111,55 249,65	20061 1824	1556 350	16681	1978 1763	23801	
83	83	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,060984	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	6597 5682	449 27	465	3939 843	11379	
84	84	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,984	991		60435		60435		65270	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	С121-130814-1901	Сварная решетка изготовление	м	0,1365	540121		73727		73727	4835	79625	
86	86	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Защитные ограждения. Монтаж	т	0,1365	116803,45	1579,26	15944	216	1311	5898	28013	
						105616,5	497,67	14417	68		9994		
87	87	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	т конструкций	1	1882		1882		1882	2075	2033	
88	88	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 50 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	шт.	2	164,6	0	329	0	0	151	572	
						164,6	0	329	0		201		
89	89	Ц13-390201-0502	Трубопровод диаметр 57мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	693,35	20,2	1387	40	74	42	2336	
						636	0	1272	0		776		
90	90	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 50 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,013	1464119,39	1244002,21	19034	16172	115	173	26168	
						211265	227986,95	2746	2964		5196		
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,72	91,15	2,36	704	18	329	1938	1027	
						46,14	0,28	356	2		247		
92	92	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,72	135,43	3,35	1046	26	811	76	1287	
						26,97	0,55	208	4		147		
93	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль антикоррийная желтая	кг	3,088	1071,43		3309		3309	95	3573	
			Итого по разделу: 3. УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА								265	2311770	
			Раздел: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
94	94	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3071,15	138,05	6142	276	637	5313	12372	
						2614,64	68,85	5229	138		916		
95	95	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42980		85960		85960	6877	92837	
96	96	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	857,09	53,46	3428	214	186	2998	6941	
						757,16	0	3029	0		514		
97	97	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2636		10544		10544	844	11388	
98	98	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	1390063,39	515599,11	9730	3609	2518	4638	15518	
						514704,2	154628,69	3603	1082		1150		
99	99	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1068		5340		5340	427	5767	
100	100	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,017	753299,17	233507,7	12806	3970	186	10304	24959	
						508870	103399,28	8651	1758		1849		
101	101	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,068	1875		32003		32003	2560	34563	
102	102	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Продувка воздухом трубопровода диаметром 89 мм	км	0,017	403234,11	333000,1	6855	5661	117	2161	9737	
						63379,5	76295,21	1077	1297		721		
103	103	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	1	675,11	548,69	675	549	0	294	1046	
						126,42	281,28	126	281		77		
104	104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	14329	1111,55	1605	124	1334	158	1904	
						1302,75	249,65	146	28		141		
105	105	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,026918	108175,45	7367,93	2912	198	205	1739	5023	
						93177,6	436,69	2508	12		372		
106	106	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,3	1591		6841		6841	547	7389	
			Итого по разделу: 4. НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									229440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
107	107	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	675,11 126,42	548,69 281,28	2700 506	2195 1125	0	1174 310	4185	
108	108	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,448	14329 1302,75	1111,55 249,65	6419 584	498 112	5338	633 564	7616	
109	109	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1	т	0,1026	108175,45 93177,6	7367,93 436,69	11099 9560	756 45	783	6627 1418	19144	
110	110	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2607		26070		26070	2086	28156	
111	111	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Установка ресивера диаметром труб 200 мм.	км трубопровода	0,004	1853213,75 971568	839873,7 219012,9	7413 3886	3359 876	167	4715 970	13098	
112	112	С123-010201-0232	Ресивер, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8028		32112		32112	2569	34681	
113	113	Е12-190101-0106	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 3 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1956,25 1956,25	0 0	1956 1956	0 0	0	1408 269	3634	
114	114	С123-010201-0186	Футляр D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2607		1304		1304	104	1408	
115	115	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	733414,74 507360	217245,62 96500,5	14668 10147	4345 1930	176	11956 2130	28755	
116	116	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	991		19820		19820	1586	21406	
117	117	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1480,58 386,94	21,64 8,54	35534 9286	519 205	25728	9302 3587	48422	
118	118	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3038,31 2278,8	0 0	3038 2279	0 0	760	2233 422	5693	
119	119	С121-130814-0901	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,000617	0		0				0	
120	120	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,000617	138724,97 124175,7	1944,11 497,67	86 77	1 0	8	53 11	150	
121	121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	29191 10809	10828 3247	7555	13915 3449	46555	
122	122	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	572		4576		4576	366	4942	
123	123	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	150		900		900	72	972	
124	124	С123-020103-2812	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	2	10783		21566		21566	1725	23291	
125	125	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2255,86 1861,02	96,91 13,77	13535 11166	581 83	1788	11024 1965	26524	
126	126	С123-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3013		18078		18078	1446	19524	
127	127	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2517,46 324,04	0 0	5035 648	0 0	4387	635 454	6124	
128	128	Ц13-080103-3201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	2	3358,73 2754	0 0	6717 5508	0 0	1209	3966 855	11538	
129	129	Е11-190501-0103	Клапаны предохранительные, диаметр до 100 мм. Установка	клапан	1	12088,11 4957,2	448,27 96,39	12088 4957	448 96	6683	4953 1363	18404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	Прайс-лист	Клапан отсекатель с электромагнитом типа КЗГЭМ-У Ду 50мм	шт	1	53571,43		53571				53571	
			Отпускная цена							53571			
			Сметная стоимость оборудования			53571		53571					
								53571					
131	131	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	44	570,42	0	25098	0	512	24094	53128	
						558,77	0	24586	0		3935		
132	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,47	91,15	2,36	1684	44	788	592	2457	
						46,14	0,28	852	5		182		
133	133	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,94	39,8	3,35	1470	124	350	701	2345	
						26,97	0,55	996	20		174		
134	134	СПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль антикоррийная желтая	кг	14,776	1071,43		15831		15831		17098	
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								1267		
												502819	
			ИТОГО:					9544675	528521	2840276	3327565	13775950	
								4599989	81734	1575892	903702		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1575893			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		158601					
			Итого с временными									13934555	
			Зимние удорожания			2,07 %		255824					
			Итого с зимними удорожаниями									14190379	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		252290					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14442669	
			Коэффициент к договору			0,05%		722133,44				722133,44	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с учетом коэффициента									13720535,56	
			НДС			12 %		1646464				1646464	
			Итого с НДС									15366999,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтройПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Туменбаева И.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Чунджинского сельского округа Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Суджеков Р. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Курылыс Консалт Ltd" Амиров Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА" Кумашев Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)