Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 606
приемки выполненных работ за апрель 2024 г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап//Включаемые виды и объемы работ/Протокол №198-I-08 от 12.04.2024 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Полы / л.407/										
			Тип F6.1B										
1	1	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	248,64		394,49	18,72	98086	4654	18276	69804	181321
			НР - 92%; СП - 8%				302,27	2,89	75156	718		13431	
2	2	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны**	м2	273,504		1599,00	--	437333	--	437333	--	472320
			СП - 8%				--	--	--	--		34987	
3	3	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=0,5 прим.	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов./один слой/ Устройство**	м2 кровли	248,64		197,34	7,96	49066	1979	24742	21288	75983
			НР - 92%; СП - 8%				89,87	3,20	22345	795		5628	
4	4	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	285,936		876,00	--	250480	--	250480	--	270518
			СП - 8%				--	--	--	--		20038	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип F6.4									
5	5	Е11-110101-2303 1111-0101-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 прим.	**Покрытия бесшовные эпоксидно-карбамидные толщиной 5 мм / 2-3мм антипылевая окраска на эпоксидной основе в два слоя. Устройство**	м2 покрытия	266,1	5054,74	62,12	1345067	16531	1131461	197829	1666327
			НР - 94%; СП - 8%			740,61	50,29	197075	13381		123432	
6	6	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М350/ толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	266,1	1394,81	16,41	371160	4366	245543	115295	525372
			НР - 94%; СП - 8%			455,66	5,27	121251	1403		38916	
7	7	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм /к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	266,1	1244,37	14,38	331126	3826	290762	35656	396125
			НР - 94%; СП - 8%			137,31	5,24	36538	1394		29343	
			Тип F6.4А									
8	8	Е11-110101-2303 1111-0101-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5 прим.	**Покрытия бесшовные эпоксидно-карбамидные толщиной 5 мм / 2-3мм антипылевая окраска на эпоксидной основе в два слоя. Устройство**	м2 покрытия	215	5054,74	62,12	1086770	13357	914183	159839	1346338
			НР - 94%; СП - 8%			740,61	50,29	159230	10811		99729	
			Тип F9.1									
9	9	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	**Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм / StoDivers P20. Устройство**	м2	176,57	934,04	7,80	164923	1377	--	153733	344149
			НР - 94%; СП - 8%			926,24	--	163546	--		25492	
10	10	Перечень, поз.171	**Эпоксидное выравнивание первого слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 эпоксидное выравнивание второго слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 Полировка 00511-001 StoDivers P120**	м2	176,57	10517,92	--	1857150	--	1857150	--	2005722
			СП - 8%			--	--	--	--		148572	
11	11	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	176,57	1394,81	16,41	246282	2897	162929	76504	348609
			НР - 94%; СП - 8%			455,66	5,27	80456	931		25823	
12	12	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10 мм /к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	176,57	1244,37	14,38	219718	2539	192934	23659	262848
			НР - 94%; СП - 8%			137,31	5,24	24245	925		19470	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	176,57	805,71	32,56	142265	5750	60141	74738	234363
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	76374	3135		17360	
14	14	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=31	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 150-200 мм / к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	176,57	2968,04	170,74	524067	30147	464658	42612	612013
			НР - 94%; СП - 8%			165,73	91,01	29262	16070		45334	
15	15	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой диам.6мм 100х100мм /вес 4,45кг/м2/	т	0,7857365	18718,74	1550,74	14708	1218	--	12811	29721
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	13490	589		2202	
16	16	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7857365	266174,00	--	209143	--	209143	--	225874
			СП - 8%			--	--	--	--		16731	
17	17	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	176,57	203,75	0,61	35976	108	27352	8061	47559
			НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	8516	59		3523	
18	18	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	72,39	19087,25	1760,13	1381726	127416	906178	375050	1897318
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	348132	50857		140542	
19	19	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=0,5 прим.	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов./один слой/ Устройство	м2 кровли	176,57	197,34	7,96	34844	1405	17571	15118	53958
			НР - 92%; СП - 8%			89,87	3,20	15868	564		3997	
20	20	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	203,0555	876,00	--	177877	--	177877	--	192107
			СП - 8%			--	--	--	--		14230	
			Тип F9.2									
21	21	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм / StoDivers P20. Устройство	м2	222,89	934,04	7,80	208188	1739	--	194062	434430
			НР - 94%; СП - 8%			926,24	--	206449	--		32180	
22	22	Перечень, поз.171	Эпоксидное выравнивание первого слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 эпоксидное выравнивание второго слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 Полировка 00511-001 StoDivers P120	м2	222,89	10517,92	--	2344340	--	2344340	--	2531887

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		187547	
23	23	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	222,89	1394,81	16,41	310890	3657	205671	96573	440061
			НР - 94%; СП - 8%			455,66	5,27	101562	1175		32597	
24	24	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10 мм /к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	222,89	1244,37	14,38	277357	3205	243547	29866	331801
			НР - 94%; СП - 8%			137,31	5,24	30605	1168		24578	
25	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	222,89	805,71	32,56	179585	7258	75918	94344	295844
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	96409	3957		21914	
26	26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=31	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 150-200 мм / к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	222,89	2968,04	170,74	661546	38056	586551	53790	772564
			НР - 94%; СП - 8%			165,73	91,01	36939	20285		57227	
27	27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой диам.6мм 100х100мм /вес 4,45кг/м2/	т	0,9918605	18718,74	1550,74	18566	1538	--	16172	37517
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	17028	743		2779	
28	28	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9918605	266174,00	--	264007	--	264007	--	285128
			СП - 8%			--	--	--	--		21121	
29	29	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	222,89	203,75	0,61	45413	137	34526	10175	60036
			НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	10750	74		4447	
30	30	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	57,9	19087,25	1760,13	1105152	101912	724792	299978	1517540
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	278448	40677		112410	
31	31	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=0,5 прим.	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов./один слой/ Устройство	м2 кровли	222,89	197,34	7,96	43985	1774	22180	19083	68114
			НР - 92%; СП - 8%			89,87	3,20	20031	712		5045	
32	32	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	256,3235	876,00	--	224539	--	224539	--	242503

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		17963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14661334**	**376847**	**12114784**	**2196040**	**18205970**
								2169705	**170424**	**--**	**1348588**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14661334**				
		Материалы		Тенге				**6349914**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2340129**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5764868**				
			Накладные расходы	Тенге				**2196042**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1348590**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18205966**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1579**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2340129**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18205966**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1579**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2340129**			
	РАЗДЕЛ 2.Потолки /л.415/											
	Тип FC.1											
33	**35**	**Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**406,33**	**2493,49**	**13,86**	**1013181**	**5632**	**399011**	**549909**	**1688137**
			НР - 90%; СП - 8%			**1497,65**	**6,08**	**608538**	**2472**		**125047**	
34	**36**	**С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**418,5199**	**485,00**	**--**	**202982**	**--**	**202982**	**--**	**219221**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16239**	
35	**37**	**Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**406,33**	**864,65**	**3,37**	**351332**	**1369**	**85076**	**212309**	**608732**
			НР - 80%; СП - 8%			**651,90**	**1,23**	**264887**	**500**		**45091**	
36	**38**	**Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**406,33**	**390,27**	**0,86**	**158579**	**349**	**10711**	**118169**	**298888**
			НР - 80%; СП - 8%			**363,05**	**0,47**	**147519**	**193**		**22140**	
37	**39**	**Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**406,33**	**199,78**	**0,36**	**81178**	**145**	**21**	**64873**	**157735**
			НР - 80%; СП - 8%			**199,37**	**0,19**	**81012**	**79**		**11684**	
38	**40**	**С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**162,532**	**9749,00**	**--**	**1584524**	**--**	**1584524**	**--**	**1711286**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126762**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип FC.2									
39	41	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	33,88	2493,49	13,86	84480	470	33270	45852	140758
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	50740	206		10426	
40	42	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	34,8964	578,00	--	20170	--	20170	--	21784
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
41	43	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	33,88	864,65	3,37	29294	114	7094	17702	50756
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	22086	42		3760	
42	44	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	33,88	390,27	0,86	13222	29	893	9853	24921
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	12300	16		1846	
43	45	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	33,88	199,78	0,36	6769	12	2	5409	13152
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	6755	7		974	
44	46	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	13,552	9749,00	--	132118	--	132118	--	142688
			СП - 8%			--	--	--	--		10569	
			Тип FC.3.1									
45	47	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	1508,66	2493,49	13,86	3761832	20909	1481485	2041755	6267874
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	2259438	9179		464287	
46	48	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1553,9198	485,00	--	753651	--	753651	--	813943
			СП - 8%			--	--	--	--		60292	
47	49	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1508,66	864,65	3,37	1304457	5084	315878	788282	2260158
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	983495	1857		167419	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	50	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1508,66	390,27	0,86	588787	1296	39770	438749	1109739
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	547721	715		82203	
49	51	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1508,66	199,78	0,36	301406	537	81	240865	585653
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	300788	294		43382	
50	52	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	603,464	9749,00	--	5883171	--	5883171	--	6353824
			СП - 8%			--	--	--	--		470654	
		Тип FC.5										
51	53	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	135,16	2493,49	13,86	337020	1873	132725	182920	561535
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	202422	822		41595	
52	54	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	139,2148	485,00	--	67519	--	67519	--	72921
			СП - 8%			--	--	--	--		5402	
53	55	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	135,16	864,65	3,37	116866	456	28299	70622	202486
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	88111	166		14999	
54	56	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	135,16	390,27	0,86	52749	116	3563	39307	99421
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	49070	64		7365	
55	57	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	135,16	199,78	0,36	27003	48	8	21579	52468
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	26947	26		3887	
56	58	С122-040803-0110 2204-0803-0110 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,064	15783,00	--	853292	--	853292	--	921555
			СП - 8%			--	--	--	--		68263	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип FC.6									
57	59	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	55,93	1817,21	159,78	101636	8937	--	78058	194070
			НР - 80%; СП - 8%			1657,43	87,11	92700	4872		14376	
58	60	Перечень, поз.183	Подвесной потолок Armstrong Metal Clip-in Acoustic Fleece перфорированный RG 2516,со скрытой подвесной системой Gema Grid 600x600x33мм	м2	55,93	26375,96	--	1475208	--	1475208	--	1593224
			СП - 8%			--	--	--	--		118017	
59	61	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	692,98	2493,49	13,86	1727940	9604	680498	937849	2879053
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	1037838	4216		213263	
60	62	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	713,7694	485,00	--	346178	--	346178	--	373872
			СП - 8%			--	--	--	--		27694	
61	63	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	692,98	864,65	3,37	599182	2335	145093	362085	1038169
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	451754	853		76901	
62	64	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	692,98	390,27	0,86	270450	595	18268	201533	509742
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	251587	328		37759	
63	65	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	692,98	199,78	0,36	138446	247	37	110638	269011
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	138162	135		19927	
64	66	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	277,192	9749,00	--	2702345	--	2702345	--	2918532
			СП - 8%			--	--	--	--		216188	
			Тип FC.10									
65	67	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1790,72	1417,14	7,92	2537708	14188	736343	1434049	4289497
			НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	1787177	5384		317741	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	68	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	2189,88	390,27	0,86	854648	1881	57728	636861	1610830
			НР - 80%, СП - 8%			363,05	0,47	795039	1038		119321	
67	69	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	2189,88	199,78	0,36	437503	779	119	349626	850099
			НР - 80%, СП - 8%			199,37	0,19	436605	427		62970	
68	70	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	875,952	9749,00	--	8539656	--	8539656	--	9222829
			СП - 8%			--	--	--	--		683172	
			Тип FC.11									
69	71	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	791,28	914,68	3,62	723772	2864	152468	456003	1274157
			НР - 80%, СП - 8%			718,38	1,98	568440	1564		94382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				38180255	79870	26889255	9414857	51402720
								11211132	35455	--	3807611	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38180255				
		Материалы		Тенге				4328439				
		Всего заработная плата		Тенге					11246586			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22560815				
			Накладные расходы	Тенге				9414856				
			Сметная прибыль	Тенге				3807609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51402721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7033
			Сметная заработная плата	Тенге					11246586			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51402721				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7033
			Сметная заработная плата	Тенге					11246586			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				52841590	456717	39004039	11610897	69608690
								13380837	205879	--	5156199	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				52841590				
		Материалы		Тенге				10678353				
		Всего заработная плата		Тенге					13586715			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28325683				
			Накладные расходы	Тенге				11610898				
			Сметная прибыль	Тенге				5156199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69608687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8612
			Сметная заработная плата	Тенге					13586715			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				69608687				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8612
			Сметная заработная плата	Тенге					13586715			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69608690**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13380837**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**456717**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**205879**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39004039**		
			- Накладные расходы	Тенге							**11610897**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5156199**	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**69 608 690**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**835 304**		**70 443 994**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**1 549 768**		**71 993 762**				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					**73 799 717**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**1 475 994**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**75 275 711**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**9 033 085**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**84 308 796**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству_____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ Абдибеков А.Р.

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Елеубаев Б.К.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ізтілеу С.С.
от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства_____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Шахзадина А.Ж.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №606

на Отделочные работы/Включаемые виды и объемы работ

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №606

Локальные сметы 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	Т Перечень, поз.171	Эпоксидное выравнивание первого слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 эпоксидное выравнивание второго слоя 03470-008 StoPox WL 100, Comp. A + B RAL 7047 Полировка 00511-001 StoDivers P120	м2	399,4600	Сербия	
2	Т Перечень, поз.183	Подвесной потолок Armstrong Metal Clip-in Acoustic Fleece перфорированный RG 2516,со скрытой подвесной системой Gema Grid 600x600x33мм	м2	55,9300	Германия	
3	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	143,3190	Казахстан	
4	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0190	Казахстан	
5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	71,3036	Казахстан	
6	2106-0903-0401 РСНБ РК 2015	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3915,5841	Казахстан	
7	2106-0903-0502 РСНБ РК 2015	Тяга подвеса 500	шт.	3915,5841	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
8	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1721,7462	Казахстан	
9	2106-0904-0102 РСНБ РК 2015	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	8525,4207	Казахстан	
10	2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	745,3150	Казахстан	
11	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	77,7720	Казахстан	
12	2113-0208-0503 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	47,2092	Казахстан	
13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	204,1515	Казахстан	
14	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	39,6908	Казахстан	
15	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	183,6185	Казахстан	
16	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	10,9682	Казахстан	
17	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1566	Казахстан	
18	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,6468	Казахстан	
19	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,7698	Казахстан	
20	2113-0816-2702 РСНБ РК 2015	Смола карбамидная, марка КС-11	т	0,3608	Казахстан	
21	2113-0816-2707 РСНБ РК 2015	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,5605	Казахстан	
22	2113-0816-3510 РСНБ РК 2015	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,2646	Казахстан	
23	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2825,4239	Казахстан	
24	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	34,8964	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
25	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0593	Казахстан	
26	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	89,4146	Казахстан	
27	2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1932,6920	Казахстан	
28	2204-0803-0110 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,0640	Казахстан	
29	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	13327,3112	Казахстан	
30	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1177,4522	Казахстан	
31	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,5495	Казахстан	
32	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	22,5003	Казахстан	
33	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1926,1341	Казахстан	
34	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	3007,7795	Казахстан	
35	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,0144	Казахстан	
36	2204-0401-0402 РСНБ РК 2015	Двуокись титана пигментная, марка А-01 ГОСТ 9808-84	т	0,3368	Казахстан	
37	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	10049,9560	Казахстан	
38	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	2129,7920	Казахстан	
39	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	145,3581	Казахстан	
40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7776	Казахстан	
41	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1340,4222	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
42	2113-0207-1301 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	870,2400	Казахстан	
43	2106-0902-1601 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	10611,7883	Казахстан	
44	2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	273,5040	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:

АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства Бурим Хайризи

Начальник ПТО Скосырский А.С.

Инженер-сметчик Шахзадина А.Ж.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 607
приемки выполненных работ за апрель 2024 г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап/Включаемые виды и объемы работ/Протокол №198-I-04 от 13.03.2024 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Фасад / л.307/										
			Тип FC-11ж										
1	1	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Изоспан Д + утеплитель толщ.150мм**	**м2**	**201,91**		**630,23**	**3,55**	**127249**	**717**	**58716**	**54461**	**196247**
			НР - 80%, СП - 8%				**335,87**	**1,29**	**67816**	**260**		**14537**	
2	2	**С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**31,800825**		**29019,00**	**--**	**922828**	**--**	**922828**	**--**	**996654**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73826**	
3	3	**Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны / Изоспан А**	**м2 поверхности облицовки**	**201,91**		**206,86**	**0,24**	**41768**	**49**	**32793**	**7161**	**52843**
			НР - 80%, СП - 8%				**44,21**	**0,12**	**8926**	**25**		**3914**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	201,91	2179,31	18,21	440025	3677	70484	293315	792007
			НР - 80%; СП - 8%			1812,01	3,87	365864	780		58667	
5	5	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	201,91	509,18	2,96	102809	597	--	81978	199569
			НР - 80%; СП - 8%			506,23	1,29	102212	260		14783	
6	6	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	м2	201,91	14972,00	--	3022997	--	3022997	--	3264836
			СП - 8%			--	--	--	--		241840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4657675**	**5041**	**4107818**	**436915**	**5502156**
								544817	**1326**	**--**	**407567**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4657675**				
		Материалы		Тенге				**161992**				
		Всего заработная плата		Тенге					**546143**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3945825**				
			Накладные расходы	Тенге				**436914**				
			Сметная прибыль	Тенге				**407567**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5502157**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**367**
			Сметная заработная плата	Тенге					**546143**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5502157**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**367**
			Сметная заработная плата	Тенге					**546143**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5502156**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**544817**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5041**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1326**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4107818**		
			- Накладные расходы	Тенге							**436915**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**407567**	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						**5 502 156**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			**66 026**		**5 568 182**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			**122 500**		**5 690 682**				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					**5 833 432**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**116 669**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**5 950 101**				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		**714 012**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							**6 664 113**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству_____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Д.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора_____ Глеубаев Б.К.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор_____ Ізтілеу С.С.
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства_____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Шахзадина А.Ж.

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №607

на Отделочные работы/Включаемые виды и объемы работ/Протокол №198-I-04 от 13.03.2024 г./

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №607

Локальные сметы 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при
1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	207,9673	Казахстан	
2	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	512,8514	Казахстан	
3	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	222,1010	Казахстан	
4	2113-0816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	1696,0440	Казахстан	
5	2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	201,9100	Казахстан	
6	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	31,8008	Казахстан	

1	2	3	4	5	6	7
7	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	815,7164	Казахстан	
8	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	53,3042	Казахстан	

ПОДРЯДЧИК:

АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства Бурим Хайризи

Начальник ПТО Скосырский А.С.

Инженер-сметчик Шахзадина А.Ж.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 608
приемки выполненных работ за апрель 2024 г.

Согласно ЛС 2-1-13 Медицинское оборудование ЛДК III этап/Включаемые виды и объемы работ/протокол №198-I-27 от 28.08.2023

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Медицинское оборудование										
1	9	**Перечень, К=0,3**	**Система эндоскопической флюоресцентной визуализации PINPOINT с принадлежностями Novadaq Technologies Inc Канада**	**шт**	**1**		**25464092,04**	**--**	**25464092**	**--**		**--**	**25464092**
							--	**--**	**--**	**--**	**25464092**	**--**	
2	10	**Перечень, К=0,3**	**Система видеоэндоскопическая 1688 ICG/AIM с инфракрасным лазерным источником света с принадлежностями, Stryker Endoscopy, Соединенные Штаты Америки**	**шт**	**1**		**48760037,07**	**--**	**48760037**	**--**		**--**	**48760037**
							--	**--**	**--**	**--**	**48760037**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**74224129**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**74224129**		
			Стоимость оборудования							**74 224 129**			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.							**0**			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %				**0**		**0**				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%				**0**		**0**				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017						**0**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017						**76 086 032**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**0**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами						**76 086 032**				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		**9 130 324**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							**85 216 356**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Инженер по медицинскому оборудованию_____ Райманов Н.И.

Инженер-сметчик_____ БозовЕ.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора_____ Тлеубаев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства_____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО_____ Єкосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Шахзадина А.Ж.

СОГЛАСОВАНО
ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Атилеу С.С.
от "____" _____ 20 г.

Зав. Об сорей Абраев Б.Е.

Подтверждаем наличие не сроб-
ленных, но проверенных работоспо-
собностей не представляется возможным

Наименование стройки Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан-3 этап

Наименование объекта Лечебно-диагностический корпус со стационаром на 210 коек

Объект номер - 2-1

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к Акту выполненных работ №608

на Медицинское оборудование/Включаемые виды и объемы работ
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №608

Локальные сметы 2-1-13 Медицинское оборудование III этап

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при
1	2	3	4	5	6	7
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
1	ТПеречень, К=0,3	Система видеоэндоскопическая 1688 ICG/AIM с инфракрасным лазерным источником света с принадлежностями, Stryker Endoscopy, Соединенные Штаты Америки	шт	1,0000	Соединенные Штаты Америки	
2	ТПеречень, К=0,3	Система эндоскопической флюоресцентной визуализации PINPOINT с принадлежностями Novadaq Technologies Inc Канада	шт	1,0000	Канада	

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор строительства Бурим Хайризи

Начальник ПТО Скосырский А.С.

Инженер-сметчик Шахзадина А.Ж.

(4)

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 611
приемки выполненных работ за апрель 2024 г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 2. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки / л.501/										
			Тип С-2										
1	383	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3350,11		4043,62	61,15	13546557	204850	5992162	6700195	21866492
			НР - 90%; СП - 8%				2193,82	28,39	7349545	95116		1619740	
2	384	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	15041,9939		485,00	--	7295367	--	7295367	--	7878996
			СП - 8%				--	--	--	--		583629	
3	385	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	172,530665		19345,00	--	3337606	--	3337606	--	3604614
			СП - 8%				--	--	--	--		267008	
			Тип С-2-1В										
4	389	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	646,21		4043,62	61,15	2613025	39514	1155841	1292415	4217875
			НР - 90%; СП - 8%				2193,82	28,39	1417670	18347		312435	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	390	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2176,112175	485,00	--	1055414	--	1055414	--	1139848
			СП - 8%			--	--	--	--		84433	
6	391	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	725,370725	578,00	--	419264	--	419264	--	452805
			СП - 8%			--	--	--	--		33541	
7	392	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	33,279815	19345,00	--	643798	--	643798	--	695302
			СП - 8%			--	--	--	--		51504	
			Тип С-2-2В									
8	419	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	238,07	4043,62	61,15	962664	14557	425824	476138	1553906
			НР - 90%; СП - 8%			2193,82	28,39	522283	6759		115104	
9	420	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	534,46715	485,00	--	259217	--	259217	--	279954
			СП - 8%			--	--	--	--		20737	
10	421	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	534,46715	578,00	--	308922	--	308922	--	333636
			СП - 8%			--	--	--	--		24714	
11	422	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	12,260605	19345,00	--	237181	--	237181	--	256156
			СП - 8%			--	--	--	--		18975	
			Тип С-4-1В									
12	437	Е11-100402-1001 1110-0402-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,38	5391,82	57,94	697593	7496	315898	339896	1120489
			НР - 90%; СП - 8%			2892,25	26,77	374199	3463		82999	
13	438	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	408,51735	485,00	--	198131	--	198131	--	213981
			СП - 8%			--	--	--	--		15850	
14	439	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	136,17245	578,00	--	78708	--	78708	--	85004
			СП - 8%			--	--	--	--		6297	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	440	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	13,32614	19345,00	--	257794	--	257794	--	278418
			СП - 8%			--	--	--	--		20624	
			Тип С-5									
16	449	Е11-100404-0206 1110-0404-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	796,32	2623,94	30,94	2089495	24638	1119002	861444	3187014
			НР - 90%; СП - 8%			1187,78	14,20	945855	11305		236075	
17	450	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1791,72	485,00	--	868984	--	868984	--	938503
			СП - 8%			--	--	--	--		69519	
18	451	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	796,32	536,32	6,75	427084	5373	--	322724	809793
			НР - 76%; СП - 8%			529,58	3,67	421711	2926		59985	
19	452	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	41,01048	19345,00	--	793348	--	793348	--	856816
			СП - 8%			--	--	--	--		63468	
			Тип С-9									
20	463	Е11-100402-1001 1110-0402-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций с двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	268,18	5391,82	57,94	1445978	15538	654797	704540	2322559
			НР - 90%; СП - 8%			2892,25	26,77	775643	7179		172041	
21	464	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1177,3102	485,00	--	570995	--	570995	--	616675
			СП - 8%			--	--	--	--		45680	
22	465	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	27,62254	19345,00	--	534358	--	534358	--	577107
			СП - 8%			--	--	--	--		42749	
			Тип С-10									
23	474	Е11-100404-0206 1110-0404-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	565,35	2470,67	30,94	1396794	17492	707789	611585	2169050
			НР - 90%; СП - 8%			1187,78	14,20	671513	8026		160670	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	475	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1272,0375	485,00	--	616938	--	616938	--	666293
			СП - 8%			--	--	--	--		49355	
			Тип С-10а									
25	476	Е11-100404-0206 1110-0404-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1695,01	2470,67	30,94	4187814	52443	2122067	1833630	6503159
			НР - 90%; СП - 8%			1187,78	14,20	2013304	24062		481715	
26	477	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	3813,7725	485,00	--	1849680	--	1849680	--	1997654
			СП - 8%			--	--	--	--		147974	
27	478	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1695,01	536,32	6,75	909072	11437	--	686935	1723688
			НР - 76%; СП - 8%			529,58	3,67	897635	6227		127681	
28	479	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	87,293015	19345,00	--	1688683	--	1688683	--	1823778
			СП - 8%			--	--	--	--		135095	
			Тип С-13									
29	514	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	732,45	1061,28	16,30	777336	11941	180671	472295	1349601
			НР - 80%; СП - 8%			798,31	7,71	584724	5645		99970	
30	515	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	769,0725	485,00	--	373000	--	373000	--	402840
			СП - 8%			--	--	--	--		29840	
			Тип С-14									
31	518	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	344,57	9452,47	511,54	3257037	176260	615740	2339578	6044344
			НР - 93%; СП - 8%			7153,95	146,96	2465037	50638		447729	
32	519	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	337,6786	17148,00	--	5790513	--	5790513	--	6253754
			СП - 8%			--	--	--	--		463241	
			Тип С-15									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	520	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	859,19	4043,62	61,15	3474234	52537	1536787	1718374	5608016
			НР - 90%; СП - 8%			2193,82	28,39	1884910	24394		415409	
34	521	С122-030201-0305 2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	3857,7631	679,00	--	2619421	--	2619421	--	2828975
			СП - 8%			--	--	--	--		209554	
35	522	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	44,248285	19345,00	--	855983	--	855983	--	924462
			СП - 8%			--	--	--	--		68479	
			Тип С-16									
36	531	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	153,35	4043,62	61,15	620088	9377	274288	306699	1000930
			НР - 90%; СП - 8%			2193,82	28,39	336423	4354		74143	
37	532	С122-030201-0305 2203-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	688,5415	679,00	--	467520	--	467520	--	504921
			СП - 8%			--	--	--	--		37402	
38	533	С121-110103-0104 2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	7,897525	19345,00	--	152778	--	152778	--	165000
			СП - 8%			--	--	--	--		12222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				67678374	643454	46374469	18666448	93252408
								20660452	268442	--	6907586	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				67678374				
		Материалы		Тенге				15100865				
		Всего заработная плата		Тенге					20928893			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25483091				
		Местные материалы		Тенге				5790513				
			Накладные расходы	Тенге				18666448				
			Сметная прибыль	Тенге				6907586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93252407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13641
			Сметная заработная плата	Тенге					20928893			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				93252407				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13641
			Сметная заработная плата	Тенге					20928893			

РАЗДЕЛ 8.Потолки /л.415/

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип FC.1									
39	896	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	424,44	1633,50	8,44	693321	3581	3892	550096	1342891
			НР - 80%; СП - 8%			1615,89	4,18	685848	1772		99473	
40	897	Перечень, поз.180	**Подвесной потолок из минерального волокна Armstrong Bioguard Acoustic, с подвесной системой Prelude 24 XL, Кромка Boar 600х600х17мм**	м2	424,44	11626,96	--	4934945	--	4934945	--	5329740
			СП - 8%			--	--	--	--		394796	
			Тип FC.3.1									
41	914	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	795,4	199,78	0,36	158908	283	43	126990	308770
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	158582	155		22872	
42	915	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	159,08	9749,00	--	1550871	--	1550871	--	1674941
			СП - 8%			--	--	--	--		124070	
			Тип FC.3.2									
43	920	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	60,25	199,78	0,36	12037	21	4	9619	23389
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	12012	12		1732	
44	921	С122-040803-0110 2204-0803-0110 РСНБ РК 2015	**Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	12,05	15783,00	--	190185	--	190185	--	205400
			СП - 8%			--	--	--	--		15215	
			Тип FC.20 / Профиль между панелями и ГКЛ									
45	979	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж**	м	172,73	208,02	2,65	35932	458	320	24356	65111
			НР - 69%; СП - 8%			203,52	0,84	35154	144		4823	
46	980	Перечень, поз.186	**Переходной элемент Axiom для сопряжения металлических панелей и ГКЛ с декоративных зазором 15 мм, T3219 G**	мп	172,73	3594,09	--	620807	--	620807	--	670471
			СП - 8%			--	--	--	--		49665	
			Ревизионный люк									
47	981	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015 прим.	**Люки герметические / ревизионные. Установка**	люк	8	3912,02	226,37	31296	1811	10444	19210	54546
			НР - 98%; СП - 8%			2380,08	70,14	19041	561		4040	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	982	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки ревизонные 500х500**	м2	2	33124,00	--	66248	--	66248	--	71548
			СП - 8%			--	--	--	--		5300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8294550	6154	7377759	730271	9746807
								910637	2644	--	721986	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8227322				
			Материалы	Тенге				3938				
			Всего заработная плата	Тенге					858381			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7363056				
			Накладные расходы	Тенге				686705				
			Сметная прибыль	Тенге				713122				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9627149				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
			Сметная заработная плата	Тенге					858381			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35932				
			Материалы	Тенге				320				
			Всего заработная плата	Тенге					35298			
			Накладные расходы	Тенге				24356				
			Сметная прибыль	Тенге				4823				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					35298			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				31296				
			Материалы	Тенге				10445				
			Всего заработная плата	Тенге					19602			
			Сдача и испытание	Тенге				993				
			Накладные расходы	Тенге				19210				
			Сметная прибыль	Тенге				4040				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					19602			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9746806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
			Сметная заработная плата	Тенге					913281			
	РАЗДЕЛ 14. Приложение к РП том 3 альбом 3.1.2 АР											
			Технологические отверстия / л.15/									
49	1492	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке / Противопожарное покрытие СР 670 норма расхода 1,3л на 1 мп**	м2 окрашиваемой поверхности	578,49	593,49	5,09	343329	2946	161	273466	666138
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	340222	1611		49344	
50	1493	Перечень, поз.192	**Противопожарное покрытие СР 670 6кг**	шт	240	53644,00	--	12874559	--	12874559	--	13904524
			СП - 8%			--	--	--	--		1029965	
51	1494	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 200мл на 1 мп**	м шва	4066,26	452,38	203,71	1839478	828321	--	1495254	3601511
			НР - 118%; СП - 8%			248,67	62,96	1011157	256008		266779	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1495	Перечень, поз.193	Против. наполн. для швов СР 606 в тюбике 580mл белый	шт	1474	6493,25	--	9571050	--	9571050	--	10336734
			СП - 8%			--	--	--	--		765684	
53	1498	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Изделия монтажные массой до 20 кг / Противопожарная манжета. Установка	т стальных элементов	0,0022	83440,06	6622,76	184	15	--	204	418
			НР - 118%; СП - 8%			76817,30	1720,10	169	4		31	
54	1500	Перечень, поз.196	Противопожарная манжета СР 643-50/15"N	шт	22	6031,88	--	132701	--	132701	--	143317
			СП - 8%			--	--	--	--		10616	
55	1501	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	101,09	536,32	6,75	54217	682	--	40969	102800
			НР - 76%; СП - 8%			529,58	3,67	53535	371		7615	
56	1502	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,33421	20705,00	--	110445	--	110445	--	119280
			СП - 8%			--	--	--	--		8836	
57	1503	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 200мл на 1 мп	м шва	432,3	452,38	203,71	195562	88062	--	158966	382891
			НР - 118%; СП - 8%			248,67	62,96	107500	27217		28362	
58	1504	Перечень, поз.198	Против. наполн. для швов СР 611А в тюбике 580mл белый	шт	136	6810,92	--	926285	--	926285	--	1000387
			СП - 8%			--	--	--	--		74103	
			Горизонтальные швы, стена-потолок/ л.15/									
59	1505	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой / норма расхода 344мл на 1 мп	м шва	2558,33	452,38	203,71	1157327	521147	--	940755	2265928
			НР - 118%; СП - 8%			248,67	62,96	636180	161070		167847	
60	1506	Перечень, поз.193	Против. наполн. для швов СР 606 в тюбике 580mл белый	шт	1518	6493,25	--	9856753	--	9856753	--	10645293
			СП - 8%			--	--	--	--		788540	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				37061888	1441172	33471954	2909614	43169221
								2148762	446281	--	3197722	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37061888				
		Материалы		Тенге				161				
		Всего заработная плата		Тенге					2595043			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33471792				
			Накладные расходы	Тенге				2909614				
			Сметная прибыль	Тенге				3197720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43169222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1671
			Сметная заработная плата	Тенге					2595043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				43169222				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1671

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2595043			
			РАЗДЕЛ 16.Прочие работы									
			Шахта лифтовая / л.504/									
61	1550	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм / Откосы проема двери лифта. Устройство**	м	105,4	906,63	5,77	95558	608	34840	48209	155268
			НР - 80%; СП - 8%			570,30	1,43	60110	151		11501	
62	1551	С121-050103-0103 2105-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,4194	1411014,00	--	591779	--	591779	--	639122
			СП - 8%			--	--	--	--		47342	
			Подпорные стены между газоном и откосом здания / л.606/									
63	1615	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	30,8	1400,21	14,84	43127	457	817	38632	88300
			НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	41853	139		6541	
64	1616	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	**Лист алюминиевый толщиной 2 мм**	м2	30,8	11246,00	--	346377	--	346377	--	374087
			СП - 8%			--	--	--	--		27710	
65	1617	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	39,58	856,98	2,96	33919	117	13766	16070	53988
			НР - 80%; СП - 8%			506,23	1,29	20036	51		3999	
66	1618	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	**Лист алюминиевый толщиной 2 мм**	м2	39,58	11246,00	--	445117	--	445117	--	480726
			СП - 8%			--	--	--	--		35609	
			Наружная лестница по оси 28/ К-1 / л.621/									
67	1840	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	9,71	151,18	0,31	1468	3	800	613	2248
			НР - 92%; СП - 8%			68,50	0,17	665	2		167	
			Наружная лестница по оси 21-22/ А / л.622/									
68	1845	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	3,81	151,18	0,31	576	1	314	241	882
			НР - 92%; СП - 8%			68,50	0,17	261	1		65	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1557921	1186	1433810	103765	1794621
								122925	343	--	132934	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557921				
		Материалы		Тенге				50537				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					123268			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1383273				
			Накладные расходы	Тенге				103765				
			Сметная прибыль	Тенге				132935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1794621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					123268			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1794621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					123268			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				114592733	2091967	88657992	22410098	147963057
								23842776	717710	–	10960228	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				114525505				
		Материалы		Тенге				15155502				
		Всего заработная плата		Тенге					24505586			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67701211				
		Местные материалы		Тенге				5790513				
			Накладные расходы	Тенге				22366531				
			Сметная прибыль	Тенге				10951363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147843399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15942
			Сметная заработная плата	Тенге					24505586			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35932				
		Материалы		Тенге				320				
		Всего заработная плата		Тенге					35298			
			Накладные расходы	Тенге				24356				
			Сметная прибыль	Тенге				4823				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					35298			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				31296				
		Материалы		Тенге				10445				
		Всего заработная плата		Тенге					19602			
		Сдача и испытание		Тенге				993				
			Накладные расходы	Тенге				19210				
			Сметная прибыль	Тенге				4040				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					19602			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				147963057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15975
			Сметная заработная плата	Тенге					24560486			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								147963057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23842776				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2091967			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					717710			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88657992		
			- Накладные расходы	Тенге							22410098	
			- Сметная прибыль	Тенге							10960228	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						147 963 057			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			1 775 557		149 738 614				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%				**3 294 250**		**153 032 863**				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017						**156 871 673**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**3 137 433**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами						**160 009 107**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		**19 201 093**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							**179 210 199**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта_____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству_____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик_____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адилгбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора_____ Тлеубаев Б.К.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Істілеу С.С.

от "_____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства_____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО_____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Шахзадина А.Ж.