Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: №160/23 от 08.08.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соотн-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотн-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
01-01-01	**Фельдшерско-акушерский пункт на 5 посещ**	объект	**34 584 690**	**17 790 148**	-	**52 374 838**	**42%**	**22 098 391**	-	-	**22 098 391**	**22%**	**11 410 664**	-	-	**11 410 664**
02-01-01	Земляные работы	объект	525 691			525 691	100%	525 692		-	525 692	0%				-
02-01-01	Фундаменты	объект	1 899 499			1 899 499	100%	1 899 497		-	1 899 497	0%				-
02-01-01	Стены	объект	3 682 488			3 682 488	100%	3 682 489		-	3 682 489	9%	349 667			349 667
02-01-01	Рамы	объект	1 007 638			1 007 638	100%	1 007 637		-	1 007 637	0%				-
02-01-01	Перекрытие и покрытие	объект	2 764 351			2 764 351	100%	2 764 349		-	2 764 349	0%				-
02-01-01	Кровля	объект	6 654 370			6 654 370	95%	6 318 322		-	6 318 322	95%	6 318 322			6 318 322
02-01-01	Проемы	объект	2 390 134			2 390 134	100%	2 390 133		-	2 390 133	78%	1 864 357			1 864 357
02-01-01	Полы	объект	1 697 292			1 697 292	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Внутренняя отделка	объект	1 951 461			1 951 461	47%	921 521		-	921 521	47%	921 521			921 521
02-01-01	Наружная отделка	объект	2 710 300			2 710 300	47%	1 263 909		-	1 263 909	23%	631 955			631 955
02-01-01	Разные работы	объект	1 258 890			1 258 890	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Отопление и вентиляция	объект	2 736 391	595 002		3 331 393	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Водопровод и канализация	объект	1 000 039	97 046		1 097 085	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Технологическое оборудование	объект	275 358	17 098 100		17 373 458	0%			-	-	0%				-
02-01-02	газоснабжение тепочной	объект	461 373			461 373	0%			-	-	0%				-
02-01-03	Электроосвещение и электрооборудован	объект	2 458 104			2 458 104	54%	1 324 842		-	1 324 842	54%	1 324 842			1 324 842
02-01-04	Телефонизацию+интернет и оповестительную сигнализацию	объект	589 782			589 782	0%			-	-	0%				-
02-01-05	Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре	объект	521 529			521 529	0%			-	-	0%				-
02-01-06	**Трансформаторную подстанцию**	**объект**	**600 971**	**2 764 669**		**3 365 640**	**100%**	**600 971**	**2 764 669**	-	**3 365 640**	**0%**				-
02-01-07	**ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ**	**объект**	**13 512 390**	**373 752**	-	**13 886 142**	**100%**	**13 512 390**	**373 752**	-	**13 886 142**	**0%**				-
02-01-08	**Кабельную линию 0,4 кВ**	**объект**	**239 326**			**239 326**	**0%**			-	-	**0%**				-
02-01-09	**Наружное освещение**	**объект**	**1 238 775**	**494 752**		**1 733 527**	**0%**			-	-	**0%**				-
04-01-01	**Наружное газоснабжение**	**объект**	**851 562**			**851 562**	**0%**			-	-	**0%**				-
02-01-10	**Наружные сети водопровода и канализации**	**объект**	**4 082 801**			**4 082 801**	**30%**	**1 242 644**		-	**1 242 644**	**0%**				-
02-01-11	**Теплосеть и резервуар топлива 3м3**	**объект**	**4 257 604**			**4 257 604**	**93%**	**3 952 454**		-	**3 952 454**	**93%**	**3 952 454**			**3 952 454**
04-02-01	**Благоустройство территории**	**объект**	**15 740 457**			**15 740 457**	**60%**	**9 464 502**		-	**9 464 502**	**14%**	**2 210 770**			**2 210 770**

04-05-01	Уборная	объект	938 402			938 402	0%			-	-	0%				-
	ВСЕГО		76 046 978	21 423 321	-	97 470 299	55%	50 871 352	3 138 421	-	54 009 773	18%	17 573 888	-	-	17 573 888
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	1.50%	1 140 705			1 140 705	67%	763 070			763 070	23%	263 608			263 608
	Итого по гл.1-8		77 187 683	21 423 321	-	98 611 004	56%	51 634 422	3 138 421	-	54 772 843	18%	17 837 496	-	-	17 837 496
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	0.32%	247 001			247 001	67%	165 230			165 230	23%	57 080			57 080
	Итого по главе 9		247 001	-	-	247 001	67%	165 230	-	-	165 230	23%	57 080	-	-	57 080
	Итого по гл.1-9		77 434 683	21 423 321	-	98 858 003	56%	51 799 652	3 138 421	-	54 938 072	18%	17 894 576	-	-	17 894 575
ГП ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		1 548 694			1 548 694	67%	1 035 993			1 035 993	23%	357 892			357 892
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		78 983 377	21 423 321	-	100 406 697	56%	52 835 645	3 138 421	-	55 974 065	18%	18 252 467	-	-	18 252 466
	в том числе на 2023 год - 100 %		85 223 064	23 115 763	-	108 338 827	56%	57 009 661	3 386 356	-	60 396 018	18%	19 694 412	-	-	19 694 412
Налоговый кодекс РК	**НДС**	12%			13 000 659	13 000 659	56%			7 247 522	7 247 522	18%			2 363 329	2 363 329
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		85 223 064	23 115 763	13 000 659	121 339 486	56%	57 009 660	3 386 356	7 247 522	67 643 539	18%	19 694 411	-	2 363 329	22 057 741
	С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95		80 961 912,71	21 959 975,79	12 350 626,62	115 272 515,12	56%	54 159 178,94	3 217 038,53	6 885 146,21	64 261 363,68	18%	18 709 691,20	-	2 245 163,06	20 954 854,25
Налоговый кодекс РК	**НДС**	12%			12 350 626,62					6 885 146,11					2 245 162,96	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель

Абылбеков Д.Т.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бакыт таны"

Эксперт авторского надзора

Мамбетов М.Б.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Эксперт технического надзора:

Абишев А.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор

Турсынмуратов Т.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **№160/23 от 08.08.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»	64 261 363,68	64 261 363,68	54 159 178,94	6 885 146,21	3 217 038,53	20 954 854,25	18 709 691,20	2 245 163,06	0,00
2	В том числе НДС	6 885 146,11	6 885 146,11				2 245 162,96			
3	Удержание 5% гарантии качества	3 213 068,09	3 213 068,09				1 047 742,71			
4	Погашение аванса 30%	19 278 408,55	19 278 408,55				6 286 456,28			
5	**Всего к оплате**	**41 769 887**	**41 769 887**				**13 620 655,27**			
6	В том числе НДС	4 475 345,04	4 475 345,04				1 459 355,92			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Абдыбеков Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор

_____ Турсынмуратов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Эксперт технического надзора:

_____ Абишев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақыт таңы"

Эксперт авторского надзора

_____ Махмудов М.Б.