Заказчик: Коммунальное государственное учреждение " Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " НұрТұрсын"

Договор: №160/23 от 08.08.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызыларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023 г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряя	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентиряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
01-01-01	Фельдшерско-акушерский пункт на 5 посещ	объект	34 584 690	17 790 148	-	52 374 838	68%	22 098 391	13 328 153	-	35 426 544	25%	-	13 328 153	-	13 328 153
02-01-01	Земляные работы	объект	525 691			525 691	100%	525 692		-	525 692	0%				-
02-01-01	Фундаменты	объект	1 899 499			1 899 499	100%	1 899 497		-	1 899 497	0%				-
02-01-01	Стены	объект	3 682 488			3 682 488	100%	3 682 489		-	3 682 489	0%				-
02-01-01	Рамы	объект	1 007 638			1 007 638	100%	1 007 637		-	1 007 637	0%				-
02-01-01	Перекрытие и покрытие	объект	2 764 351			2 764 351	100%	2 764 349		-	2 764 349	0%				-
02-01-01	Кровля	объект	6 654 370			6 654 370	95%	6 318 322		-	6 318 322	0%				-
02-01-01	Проемы	объект	2 390 134			2 390 134	100%	2 390 133		-	2 390 133	0%				-
02-01-01	Полы	объект	1 697 292			1 697 292	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Внутренняя отделка	объект	1 951 461			1 951 461	47%	921 521		-	921 521	0%				-
02-01-01	Наружная отделка	объект	2 710 300			2 710 300	47%	1 263 909		-	1 263 909	0%				-
02-01-01	Разные работы	объект	1 258 890			1 258 890	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Отопление и вентиляция	объект	2 736 391	595 002		3 331 393	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Водопровод и канализация	объект	1 000 039	97 046		1 097 085	0%			-	-	0%				-
02-01-01	Технологическое оборудование	объект	275 358	17 098 100		17 373 458	77%		13 328 153	-	13 328 153	77%		13 328 153		13 328 153
02-01-02	газоснабжение топочной	объект	461 373			461 373	0%			-	-	0%				-
02-01-03	Электроосвещение и электрооборудован	объект	2 458 104			2 458 104	54%	1 324 842		-	1 324 842	0%				-
02-01-04	Телефонизацию+интернет и оповестительную сигнализацию	объект	589 782			589 782	0%			-	-	0%				-
02-01-05	Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре	объект	521 529			521 529	0%			-	-	0%				-
02-01-06	Трансформаторную подстанцию	объект	600 971	2 764 669		3 365 640	100%	600 971	2 764 669	-	3 365 640	0%				-
02-01-07	ВЛЗ-10 кВ и ВЛ-0,4кВ	объект	13 512 390	373 752	-	13 886 142	100%	13 512 390	373 752	-	13 886 142	0%				-
02-01-08	Кабельную линию 0,4 кВ	объект	239 326			239 326	0%			-	-	0%				-
02-01-09	Наружное освещение	объект	1 238 775	494 752		1 733 527	0%			-	-	0%				-
04-01-01	Наружное газоснабжение	объект	851 562			851 562	0%			-	-	0%				-
02-01-10	Наружные сети водопровода и канализации	объект	4 082 801			4 082 801	30%	1 242 644		-	1 242 644	0%				-
02-01-11	Теплосеть и резервуар топлива 3м3	объект	4 257 604			4 257 604	93%	3 952 454		-	3 952 454	0%				-
04-02-01	Благоустройство территории	объект	15 740 457			15 740 457	60%	9 464 502		-	9 464 502	0%				-

04-05-01	Уборная	объект	938 402			938 402	0%			-	-	0%				-
	ВСЕГО		76 046 978	21 423 321	-	97 470 299	69%	50 871 352	16 466 574	-	67 337 926	14%	-	13 328 153	-	13 328 153
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	1,50%	1 140 705			1 140 705	67%	763 070			763 070	0%	-			-
	Итого по гл.1-8		77 187 683	21 423 321	-	98 611 004	69%	51 634 422	16 466 574	-	68 100 996	14%	-	13 328 153	-	13 328 153
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%	0,32%	247 001			247 001	67%	165 230			165 230	0%	-			-
	Итого по главе 9		247 001	-	-	247 001	67%	165 230	-	-	165 230	0%	-	-	-	-
	Итого по гл.1-9		77 434 683	21 423 321	-	98 858 003	69%	51 799 652	16 466 574	-	68 266 225	13%	-	13 328 153	-	13 328 152
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		1 548 694			1 548 694	67%	1 035 993			1 035 993	0%	-			-
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		78 983 377	21 423 321	-	100 406 697	69%	52 835 645	16 466 574	-	69 302 218	13%	-	13 328 153	-	13 328 152
	в том числе на 2023 год - 100 %		85 223 064	23 115 763	-	108 338 827	69%	57 009 661	17 767 433	-	74 777 095	13%	-	14 381 077	-	14 381 077
Налоговый кодекс РК	НДС	12%			13 000 659	13 000 659	69%			8 973 251	8 973 251	13%			1 725 729	1 725 729
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		85 223 064	23 115 763	13 000 659	121 339 486	69%	57 009 660	17 767 433	8 973 251	83 750 345	13%		14 381 077	1 725 729	16 106 806
	С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,95		80 961 912,71	21 959 975,79	12 350 626,62	115 272 515,12	69%	54 159 178,94	16 879 062,14	8 524 589,04	79 562 830,12	13%	-	13 662 023,60	1 639 442,83	15 301 466,44
Налоговый кодекс РК	НДС	12%			12 350 626,62					8 524 588,94					1 639 442,83	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абдыбеков Д.Т.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бакыт таны"

Эксперт авторского надзора _____ **Мдахмудов М.Б.**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Эксперт технического надзора: _____ **Абишев А.Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТурсын"

Директор _____ **Турсынмуратов Т.А.**

Типовая межведомственная форма КС-3

представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрГүрсын"**

Договор: **№160/23 от 08.08.2023 г.**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызылларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство здание медицинского пункта на 5 посещений в а.Сурум Кызылларыкский с/о Жуалинского района Жамбылской области»	79 562 830,12	79 562 830,12	54 159 178,94	8 524 589,04	16 879 062,14	15 301 466,44	0,00	1 639 442,83	13 662 023,60
2	В том числе НДС	8 524 588,94	8 524 588,94				1 639 442,83			
3	Удержание 5% гарантии качества	3 978 141,41	3 978 141,41				765 073,32			
4	Погашение аванса 30%	23 868 848,48	23 868 848,48				4 590 439,93			
5	**Всего к оплате**	**51 715 840**	**51 715 840**				**9 945 953,18**			
6	В том числе НДС	5 540 982,88	5 540 982,88				1 065 637,84			

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____ Абдиев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрГүрсын"

Директор

_____ Турсынмуратов Т.А.

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Эксперт технического надзора

_____ Абишев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақыт таңы"

Эксперт авторского надзора

_____ Махмудов М.Б.