Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

"10" октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Экспертиза и Аналитика" ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149б. в лице директора Хасис А.Г.
по объекту: «Строительство инженерных сетей и благоустройства к реконструируемому под жилой дом зданию детского сада на 330 мест по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 12»,заказчиком, которого является: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" в лице руководителя Кудиярова Б.М. удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Акжайык-строй»,ТОО «Кенже-Райым»,ТОО «СК Алаш Курылыс», ТОО «Нур Монтаж Проект Сервис», ТОО « ТОКХАН»
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "АСТАС", №ГСЛ-14015388 от 08.10.2014 г. Рабочий проект, утвержден приказом «Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"» №14 от 18.11.2016года:
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели объекта:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Теплость	м	171,4	171,4
Водопровод	м	119	119
Канализация	м	107	107
Кабельная линия 10 кВ	м	325	325
Кабельная линия 0,4 кВ	м	445	445
Площадь покрытия	м2	2499,97	2499,97
Площадь озеленения	м2	3424,74	3424,74

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: покрытие проездов (тип 1) выполнено из двухслойного асфальтобетона, с установкой бортового камня БР 100.30.15, общей площадью 1275,71 м2.Покрытие тротуаров (тип 2) площадью 5410,68 м2 выполнено из брусчатки с бортовым камнем БР 100.20.08, покрытие площадок плиткой (тип 3) площадью 315,35 м2 с бортовым камнем БР 100.20.08, покрытие площадки каменными высевками (тип 4) площадью 195,7 м2 с бортовым камнем БР 100.20.08,

покрытие площадки для установки контейнера ТБО – бетонное, площадью 172,53 м2. На территории, свободной от проездов и застройки посажен газон, путем посева многолетних трав.

Наружные сети водоснабжения, подключены от внутриквартального водопровода из стальной трубы, проложенной в земле, с антикоррозийной обработкой, типа «Весьма усиленная» пленкой ПИЛ по ТУ 6-19-212-83.

Наружные сети канализации выполнены из полиэтиленовой трубы, на сети канализации в местах изменения направления, установлены колодцы.

Тепловые сети надземные, на низких опорах, на эстакаде и в непроходных железобетонных каналах из стальных электросварных прямошовных труб, с антикоррозийным покрытием из холодной мастики и покрытием теплоизоляции «URSA».

Подключение к сетям электроснабжения выполнено согласно ТУ №02-20/2848 от 27.10.16 г., выданных АО «ВК РЭК». Произведена прокладка кабельной линии 10 кВ от ячейки 10 кВ в ТП-188-1 до ячейки 10 кВ в ТП-188-2, кабелем ААШв-10-3х95. Сети электроснабжения выполнены кабельными линиями 0,4 кВ, кабелем АВБбШв-1,0-3х185+1х95. Кабели проложены в траншее, защищен кабель красным кирпичем.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены: **ДА**;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2017г.**

окончание работ **октябрь 2017г.**

при продолжительности строительства, 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев;**

фактически: **3 месяца.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ДА**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Экспертиза и Аналитика»** считает объект: **«Строительство инженерных сетей и благоустройства к реконструируемому под жилой дом зданию детского сада на 330 мест по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Машиностроителей, 12»,** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик **ТОО «Экспертиза и Аналитика»,**

Хасис А.Г.

подпись, дата М.П.