Заказчик(застройщик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат", БИН 010340005062**
Наименование строительства и его адрес:
Наружные инженерные сети в промышленной зоне №4, участок №97, ТОО "Мухаммед и К. Газопровод"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА май месяц 2024г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		7	01.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	19 477 683								2 086 895	19 477 683
в том числе : за февраль 2024г	19 477 683	17 390 789	17 390 789							
Итого к оплате	19 477 683	17 390 789	17 390 789						2 086 895	19 477 683

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат",
БИН 010340005062

Директор _____ **Романов У.И.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Abeka",
БИН 200240043716

Директор _____ **Едилханов К.Ж.**

Заказчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",
БИН: 040440018281

Директор _____ **Озганов Ж.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат" БИН 010340005062**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наружные инженерные сети в промышленной зоне №4, участок №97, ТОО "Мухаммед и К. Газопровод"**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№07** от **01.04.2024**

Акт выполненных работ

за **Май 2024** (месяц, год) **на Наружные инженерные сети газоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	43761,27	1370,48	87522	2740	37212	47668	146006	
						23784,77	535,36	47570	1070		10816		
2	2	513-302-0243 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	665913		665913		665913		665913	
3	3	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6786,4	3280,37	6786	3281	149	4567	12261	
						3357,02	1255,68	3357	1256		908		
4	4	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	5,42	2414		13084		13084		14131	
											1047		
5	5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	жка или клапан	3	2566,22	133,47	7698	399	468	6965	15836	
						2276,79	68,23	6831	204		1173		
6	6	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	жка или клапан	1	4837,36	222,46	4837	223	295	4389	9964	
						4319,52	113,72	4320	114		738		
7	7	242-103-1801 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-	шт.	3	82145		246435		246435		266150	
											19715		
8	8	242-103-1803 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-	шт.	1	166368		166368		166368		179677	
											13309		
9	9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1193616,44	333362,58	5968	1666	112	4936	11776	
						837957,12	159383,68	4190	796		872		
10	15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0126	1193616,44	333362,58	15040	4200	280	12440	29678	
						837957,12	159383,68	10558	2008		2198		
11	10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1297724,08	391987,54	2595	783	56	2107	5078	
						877859,84	186248,55	1756	372		376		
12	43	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом/ Футляр для сущест. кабеля L=4м, 5шт	км трубопровода	0,02	1297724,08	391987,54	25954	7840	558	21069	50785	
						877859,84	186248,55	17557	3725		3762		
13	12	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,008	4695		9428		9428		10182	
											754		
14	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	613750,15	258235,77	4297	1809		3113	8003	
						355514,38	93844,77	2488	657		593		
15	37	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8647	613750,15	258235,77	530710	223297		384675	988616	
						355514,38	93844,77	307413	81148		73231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	14	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	7,07	1259		8900		8900		9613	
											713		
17	16	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,2048	536		646		646		698	
											52		
18	17	241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10,04	782		7852		7852		8480	
											628		
19	18	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,4056	702		986		986		1064	
											78		
20	19	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка открытым способом	км трубопровода	0,005	1764860,68	583174	8825	2915	397	6760	16832	
						1102312,64	263168,95	5512	1315		1247		
21	20	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	5,008	10419		52178		52178		56353	
											4175		
22	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,006	2027113,48	702911,85	12163	4217	2846	6564	20226	
						849768,5	255291,88	5099	1531		1499		
23	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0039	2027113,48	702911,85	7906	2742	1850	4266	13145	
						849768,5	255291,88	3315	996		973		
24	22	241-112-0127 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	3	1154		3462		3462		3739	
											277		
25	23	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3308		3308		3308		3573	
											265		
26	24	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1802,91	145,85	5409	437		4923	11159	
						1657,06	0,45	4971	1		827		
27	67	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1802,91	145,85	10817	875		9846	22316	
						1657,06	0,45	9942	3		1653		
28	25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1966,42	235,98	11798	1416		10289	23853	
						1730,44	1,59	10382	10		1766		
29	26	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4337		8674		8674		9368	
											694		
30	69	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337		8674		8674		9368	
											694		
31	27	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	8935		8935		8935		9650	
											715		
32	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,04818	250,95	6,01	11808	283	4493	4880	18023	
						149,43	0,89	7031	43		1335		
33	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,04818	203,55	4,36	9576	206	5262	2864	13435	
						87,33	0,89	4109	43		995		
34	30	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1343856,16	48758,59	2688	97	1697	885	3859	
						446941,04	227,45	894	0		286		
35	31	1339-0201-0701 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	23	3521,47	48,27	80993	1110	5876	45145	136229	
						3217,72	0	74008	0		10091		
36	32	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2695,31	202,35	192,92	545396	519980		150021	751048	
						9,43	67,88	25417	182958		55631		
37	33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	83,36	2831,63	0	236045	0		169952	438477	
						2831,63	0	236045	0		32480		
38	34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		312,63	1476,89	0	461720	0		332438	857691	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			грунтов 2	м3 грунта		1476,89	0	461720	0		63533		
39	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2457,82	55,11	55,11	135450	135451		32443	181313	
						0	18,33	0	45052		13420		
40	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	2457,82	263,96	119,96	648766	294840		360488	1089993	
						144	59,71	353926	146756		80739		
41	38	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	873,347	4054		3540549		3540549	283244	3823793	
42	39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,8647	36708,36	21692,81	31742	18758		11815	47041	
						15015,55	7383,02	12984	6384		3484		
43	40	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	864,7	34		29400		29400	2352	31752	
44	41	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1034,7	922,82	0	954841	0	18242	917872	2022527	
						905,19	0	936600	0		149814		
45	42	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,0347	569014,37	455055,98	588759	470846	9594	217197	870432	
						104685,36	125988,92	108318	130361		64476		
46	44	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	20,08	5569		111826		111826	8946	120772	
47	45	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ футляр L=15м, 1шт	км трубопровода	0,015	1524827,82	1065094,79	22872	15976		11488	37109	
						459733,03	313887,4	6896	4708		2749		
48	47	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ футляр L=7,3м, 1шт	км трубопровода	0,0073	1524827,82	1065094,79	11131	7775		5591	18060	
						459733,03	313887,4	3356	2291		1338		
49	46	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	22,523	10266		231221		231221	18497	249718	
50	50	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	1556		7780		7780	622	8402	
51	52	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	693		4158		4158	332	4490	
52	53	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	4461,18	0	10038	0		7227	18646	
						4461,18	0	10038	0		1381		
53	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,542	3488,93	235,48	22825	1541	18285	3343	28262	
						458,46	85,27	3000	558		2094		
54	55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,567	39346,03	1611,71	22309	914	16108	5047	29544	
						9325,68	455,28	5288	258		2188		
55	71	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,016	44634,73	1611,71	714	26	539	142	925	
						9325,68	455,28	149	7		69		
56	119	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ Бетон класса В15/ рязмером 0,4х0,4х1,08м	м3	2,592	42236,71	1611,71	109478	4177	81128	23070	143152	
						9325,68	455,28	24172	1180		10604		
57	56	211-201-0702 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм, группа 3	м3	0,171	5943		1016		1016	81	1097	
58	57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,13	1260,93	27,11	12773	275	7689	4515	18670	
						474,7	4,55	4808	46		1382		
59	58	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022	Установка опознавательного знака/ железобетонный столб 2с24б серия 3.017-3в.1 размером 140х140х2400мм	знак	9	3936,65	0	35430	0	8556	24455	64676	
						2985,96	0	26874	0		4791		
60	59	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,45	26773		12048		12048	964	13012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	60	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,081	973588		78861		78861	6309	85170	
62	61	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00225	504451		1135		1135	91	1226	
63	62	251-101-0139 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 140 мм х 210 мм	шт.	9	2809		25281		25281	2022	27303	
64	65	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4073,51 3611,59	461,92 12,74	8147 7223	923 25		7176 1226	16549	
65	66	241-230-0107 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 225 мм	шт.	2	1319		2638		2638	211	2849	
66	68	241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	2166		8664		8664	693	9357	
67	70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,145	10805,64 1484,24	2665,15 1263,66	1566 215	387 184	965	370 156	2092	
68	72	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Ковер стальной с крышкой. Монтаж	т конструкций	0,03575	165713,36 156252,72	7058,32 3252,36	5924 5586	252 116	86	3935 789	10648	
69	73	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	0,65	33127		21533		21533	1723	23256	
70	74	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75 DN 50/Колпак	шт.	2	1809		3618		3618	289	3907	
71	75	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	42	1945,9 1820,53	39,25 0	81728 76462	1649 0	3617	46642 10269	138639	
72	77	513-302-0222 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-02-2У	шт.	1	595669		595669		595669		595669	
73	91	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	757		1514		1514	121	1635	
74	94	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	989		989		989	79	1068	
75	98	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,17	1520823,79 959718,24	546490,09 190844,15	258540 163152	92904 32444	2485	193640 36174	488354	
76	99	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	171,7	2123		364519		364519	29162	393681	
77	106	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,19434	354018,33 286218,4	62360,73 4581,3	68800 55624	12119 890	1057	38995 8624	116419	
78	107	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19434	1018274		197891		197891	15831	213722	
79	108	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,19434	172139,5 153853,44	7184,03 721,3	33454 29900	1396 140	2158	20728 4334	58516	
80	120	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж//Стойки металлические L-3,38м - 10шт	т конструкций	0,35152	172139,5 153853,44	7184,03 721,3	60510 54083	2526 254	3903	37492 7840	105842	
81	136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж//Стойки металлические L-3,38м - 5шт	т конструкций	0,17576	172139,5 153853,44	7184,03 721,3	30255 27041	1263 127	1951	18746 3920	52921	
82	115	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/ Бетон класса В15	м3	2,3606	33709,08 3406,73	2359,03 664,15	79574 8042	5569 1568	65963	8745 7066	95385	
83	117	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с отбросом грунта в отвал до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,712	2453,65	0	6654	0		4791	12360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			откосами глубиной до 1,5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта		2453,65	0	6654	0		915		
84	121	241-102-0164 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	50,7	4691		237834		237834	19026	256860	
85	122	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж/СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ	т конструкций	0,3271	191583,96	2106,11	62667	689	4951	39534	110377	
						174342,48	822,03	57027	269		8176		
86	123	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/ размером 40х4мм	т	0,188	521841		98106		98106	7848	105954	
87	126	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,109	521841		56880		56880	4551	61431	
88	124	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 50 мм	м2	66,7	952		63499		63499	5080	68579	
89	125	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	18757,76	159,97	37516	320	114	43918	87948	
						18540,44	69,04	37080	138		6514		
			ИТОГО по акту					12340486	1851092	5948832	3330167	16823358	
								3278983	652006	1261582	1152705		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1261582			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	202 303	--	--				--	--	17 025 661	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	48 869	--	--				--	--	17 074 530	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	316 259	--	--				--	--	17 390 789	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 129 207**	--	--				**1 261 582**	--	**17 390 789**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--						--	2 086 895	2 086 895	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**16 129 207**	--	--				**1 261 582**	**2 086 895**	**19 477 683**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат",
БИН 010340005062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Романов У.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Abeka",
БИН 200240043216

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",
БИН: 040440018281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Озганов Ж.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор **Едилханов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)