Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО МКДСМ** — **940340000590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Алихан-Мангистау,Мангистауская обл.Мунайлинский район, Сельский округ Кызыл-тобе База АО «МКДСМ», тел.: 87027805829** — **110540008550**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 34/ОУ от 25.08.2020 г

Номер документа	Дата составления
9	20.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до АсарС ПК 10,30-22,			Одна услуга	1	227 827 051,43	227 827 051,43
				Итого	1	x	227 827 051,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Избасаров А Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Абдирахманова Г Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Подрядчик: АО МКДСМ

Субподрядчик: ТОО "Алихан-Маңғыстау"

Объект: «Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Орган.правовая форма			
		номер	дата	наименование			
458.018.000.149		34/ОУ	25.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавлен ную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включитель но	В отчетном месяце за	из графы1						
			СМР(в текущих ценах)	из них		дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за декабрь	по монтажу обору дования	на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	4		6			8	9
Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км . ПК 10,3-22	203 417 010,21		203 417 010,21	203 417 010,21				24 410 041,22	227 827 051,43
за октябрь 2020 г.	203 417 010,21		203 417 010,21	203 417 010,21				24 410 041,22	227 827 051,43
К оплате									227 827 051,43

"Подрядчик"

Абдирахманова Г.Ж.

Субподрядчик:

Избасаров А.Д.

Подрядчик: АО МКДСМ
Субподрядчик: ТОО Алихан-Мангыстау
Договор № 34/ОУ от 25.08.2020 г.
Объект: «Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км»

за октябрь 2020 г.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за единицу	Общая стоимость на субподряд
ГЛАВА 1. Подготовка территории строительства				
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				**8 522 380,93**
Разработка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 15см фрезами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 1км в отвал на площадку	м м2	21 078,00	331,19	6 980 723,93
Разработка существующего основания (ПГС) толщиной 20см бульдозером с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 1км в отвал на площадку	м м3	4 692,00	297,96	1 398 049,38
борка бортовых камней на бетонном основании	м	171,00	839,81	143 607,62
Земляное полотно	**насып м3**	9 519,00	**545,60**	5 193 600,72
РАЗДЕЛ 4. Дорожную одежду		-		**204 515 713,19**
Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей, материал от разборки существующего основания ,толщиной 15 см	м2	25 697,00	391,04	10 048 645,85
Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	24 149,04	1 558,64	37 639 672,85
Устройство верхнего слоя основания из щебня с добавкой фрезерованного асфальтобетона от разборки существующего покрытия,уложенного по способу пропитки вязким битумом,толщиной 8 см(12см)	м2	25 951,00	2 530,30	65 663 781,82
Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность именных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	26 048,36	2 623,04	68 325 989,85
Розлив вяжущих материалов	т	7,81	99 552,85	777 956,53
Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см(15см)	м2	519,78		707 558,48
Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	323,97	28 493,08	9 230 762,83
Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2 589,10	4 681,69	12 121 344,98
ИТОГО:				**218 231 694,84**
Автобусные остановки (5 штук)	шт	4	1858660,73	7 434 642,92
Посадочные площадки (5 штук) (20х3)	шт	4	540178,4175	2 160 713,67
ВСЕГО:				**227 827 051,43**

Подрядчик: АО МКДСМ — Абдирахманова Г.Ж.

Субподрядчик: ТОО Алихан-Мангыстау — Избасаров А.Д.