Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Субподрядчик: ТОО "Qazaq Joldary"

Наименование объекта: Строительство трех восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 г.Кандыагаш Мугалжарского района

Договор №20 от 03.06.2019г., дополнительное соглашение №1 от 10.06.2019г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за октябрь 2019 года
## (локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы 1 дом

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 5 Крыша** | | | | | | | | | |
| 56 | Е12-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 408,954 | 109,06 | 15,94 | 44601 | 6519 | 19762 | 0,24 | 98 |
| | | *м2* | | 34,65 | 5,96 | 14170 | 2437 | 119 | 0,03 | 12 |
| 57 | Е12-17-2 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | 408,954 | 44,42 | 2,1 | 18166 | 859 | 1169 | 0,01 | 4 |
| | | *м2* | | 1,65 | 0,75 | 675 | 307 | 119 | – | – |
| 58 | Е10-73-2 | Сборка карнизов | 87,63 | 236,56 | 7,19 | 20730 | 630 | 22858 | 1,43 | 125 |
| | | *м2 развернутой поверхности карниза* | | 214,65 | 2,72 | 18810 | 238 | 120 | 0,0133 | 1 |
| 59 | 6-9-57 | Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 13-16 мм | 1,686 | 27760 | | 46803 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 60 | Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 518,74 | 135,49 | 2,55 | 70284 | 1323 | 16202 | 0,2 | 104 |
| | | *м2* | | 28,78 | 0,41 | 14929 | 213 | 107 | 0,01 | 5 |
| 61 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 518,74 | 20,48 | 0,91 | 10624 | 472 | 3125 | 0,03 | 16 |
| | | *м2* | | 4,68 | 0,34 | 2428 | 176 | 120 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 518,74 | 121,68 | 8,31 | 63120 | 4311 | 58860 | 0,5663 | 294 |
| | | *м2 кровли* | | 94,18 | 1,17 | 48855 | 607 | 119 | 0,0048 | 2 |
| 64 | Е12-15-3 | Устройство прокладной полиэтиленовой пленки по периметру | 92,64 | 12,58 | 0,99 | 1165 | 92 | 1320 | 0,07 | 6 |
| | | *м2* | | 11,59 | 0,38 | 1074 | 35 | 119 | – | – |
| 65 | 1-1-507 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 0,10654 | 30400 | | 3239 | | | | |
| | | *1000м2* | | | | | | | | |
| 66 | Е10-3-5 | Подшивка карнизов из профлиста | 87,63 | 694,22 | 7,54 | 60834 | 661 | 22873 | 1,43 | 125 |
| | | *м2* | | 214,65 | 2,86 | 18810 | 251 | 120 | 0,01 | 1 |
| 67 | 1-1-3901 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 100,7745 | 433 | | 43635 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 68 | Е12-20-3 | Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых | 76,23 | 395,34 | 6,19 | 30137 | 472 | 4127 | 0,27 | 21 |
| | | *м* | | 45,06 | 0,43 | 3435 | 33 | 119 | – | – |
| 69 | 1-1-3059 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 66,23 | 296 | | 19604 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 70 | 1-1-3060 | Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 10 | 313 | | 3130 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 71 | 1-1-3050 | Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 19,67 | 314 | | 6176 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 72 | 1-1-3049 | Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 19,67 | 483 | | 9501 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 73 | Е12-20-2 | Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных | 87,4 | 451,28 | 247,51 | 39442 | 21632 | 8027 | 0,2278 | 20 |
| | | *м планки* | | 38,16 | 39,02 | 3335 | 3410 | 119 | 0,1258 | 11 |
| 74 | 1-1-3057 | Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 19 | 322 | | 6118 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 75 | 1-1-3058 | Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 19 | 322 | | 6118 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е9-2-3 | Изготовление конструкций зонтика вентиляционных каналов | 0,19121 | 10606,17 | 4259,75 | 2028 | 815 | 855 | 22,2 | 4 |
| | | *т* | | 4029,3 | 943,79 | 770 | 180 | 90 | 3,23 | 1 |
| 77 | Е9-34-1 | Монтаж конструкций зонтика вентиляционных каналов | 0,19121 | 17355,76 | 2191,28 | 3319 | 419 | 2178 | 73,6 | 14 |
| | | *т конструкций* | | 12555 | 101,25 | 2401 | 19 | 90 | 0,49 | – |
| 78 | 1-1-899 | Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,09497 | 58380 | | 5544 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 79 | 1-1-880 | Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 | 0,10235 | 64059 | | 6556 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 80 | Е9-47-1 | Покрытие и подшивка зонтов профлистом | 9,16 | 55,95 | 2,99 | 513 | 27 | 410 | 0,299 | 3 |
| | | *м2* | | 48,83 | 0,97 | 447 | 9 | 90 | 0,0047 | – |
| 81 | 1-1-3788 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 | 10,534 | 599 | | 6310 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 82 | Е34-27-6 | Окраска эмалью и лаком | 0,19121 | 7641,41 | 3106,55 | 1461 | 594 | 653 | 16,32 | 3 |
| | | *т* | | 2607,75 | 1183,5 | 499 | 226 | 90 | 5,78 | 1 |
| 83 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,38409 | 19556,66 | 316,57 | 7512 | 122 | 1663 | 22,5 | 9 |
| | | *м3* | | 3487,5 | 119,25 | 1340 | 46 | 120 | 0,58 | – |
| 84 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,38409 | 573,75 | 28,11 | 220 | 11 | 62 | 0,78 | – |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | 123,75 | 10,58 | 48 | 4 | 120 | 0,052 | – |
| 85 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 2 | 3170,41 | 81,61 | 6341 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |
| | | *шт* | | 963 | 31,5 | 1926 | 63 | 120 | 0,15 | – |
| 86 | Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон из профлиста | 7,4 | 611,23 | 8,2 | 4523 | 61 | 2107 | 1,48 | 11 |
| | | *м2* | | 236,25 | 3,08 | 1748 | 23 | 119 | 0,02 | – |
| 87 | 1-1-3952 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 8,51 | 896 | | 7625 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 6-1-152 | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 2 | 3960 | | 7920 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

**Раздел 8 Полы**

**8.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 235,36 | 60,52 | 2,62 | 14244 | 617 | 3330 | 0,07 | 16 |
| | | *м2* | | 10,51 | 0,99 | 2474 | 233 | 123 | – | – |
| 107 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 7,0608 | 5125,65 | – | 36191 | – | 4924 | 3,66 | 26 |
| | | *м3* | | 567 | – | 4003 | – | 123 | – | – |
| 108 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 235,36 | 323,65 | 18,42 | 76174 | 4335 | 26882 | 0,416 | 98 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 20229 | 1626 | 123 | 0,0337 | 8 |
| 109 | Е11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | 36,95152 | 4118,56 | 261,86 | 152187 | 9676 | 27201 | 3,44 | 127 |
| | | *м3* | | 499,5 | 99 | 18457 | 3658 | 123 | 0,48 | 18 |
| 110 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | 235,36 | 140,24 | 9,95 | 33007 | 2342 | 16194 | 0,36 | 85 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 12286 | 880 | 123 | 0,02 | 5 |
| 111 | Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм | 235,36 | 101,19 | 4,02 | 23816 | 946 | 1529 | 0,03 | 7 |
| | | *м2* | | 3,78 | 1,5 | 890 | 353 | 123 | – | – |
| 112 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 235,36 | 140,24 | 9,95 | 33007 | 2342 | 16194 | 0,36 | 85 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 12286 | 880 | 123 | 0,02 | 5 |
| 113 | Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм | 235,36 | 67,46 | 2,68 | 15877 | 631 | 1018 | 0,02 | 5 |
| | | *м2* | | 2,52 | 1 | 593 | 235 | 123 | – | – |

**8.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 74,4 | 60,52 | 2,62 | 4503 | 195 | 1053 | 0,07 | 5 |
| | | *м2* | | 10,51 | 0,99 | 782 | 74 | 123 | – | – |
| 117 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 2,232 | 5125,65 | – | 11440 | – | 1557 | 3,66 | 8 |
| | | *м3* | | 567 | – | 1266 | – | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 74,4 | 323,65 | 18,42 | 24080 | 1370 | 8498 | 0,416 | 31 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 6395 | 514 | 123 | 0,0337 | 3 |
| 119 E11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | 11,6808 | 4118,56 | 261,86 | 48108 | 3059 | 8599 | 3,44 | 40 |
| | *м3* | | 499,5 | 99 | 5835 | 1156 | 123 | 0,48 | 6 |
| 120 E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | 74,4 | 140,24 | 9,95 | 10434 | 740 | 5119 | 0,36 | 27 |
| | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 3884 | 278 | 123 | 0,02 | 1 |
| 121 E11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм | 74,4 | 101,19 | 4,02 | 7529 | 299 | 483 | 0,03 | 2 |
| | *м2* | | 3,78 | 1,5 | 281 | 112 | 123 | – | – |
| 122 E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 74,4 | 140,24 | 9,95 | 10434 | 740 | 5119 | 0,36 | 27 |
| | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 3884 | 278 | 123 | 0,02 | 1 |
| 123 E11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм | 74,4 | 67,46 | 2,68 | 5019 | 199 | 321 | 0,02 | 1 |
| | *м2* | | 2,52 | 1 | 187 | 74 | 123 | – | – |
| **8.3 Тип 3** | | | | | | | | | |
| 126 E11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 31,4 | 60,52 | 2,62 | 1900 | 82 | 444 | 0,07 | 2 |
| | *м2* | | 10,51 | 0,99 | 330 | 31 | 123 | – | – |
| 127 E11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 31,4 | 323,65 | 18,42 | 10163 | 578 | 3587 | 0,416 | 13 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 2699 | 217 | 123 | 0,0337 | 1 |
| 128 E11-8-3 | Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции | 4,9298 | 4118,56 | 261,86 | 20304 | 1291 | 3629 | 3,44 | 17 |
| | *м3* | | 499,5 | 99 | 2462 | 488 | 123 | 0,48 | 2 |
| 129 E11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | 31,4 | 140,24 | 9,95 | 4404 | 312 | 2160 | 0,36 | 11 |
| | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 1639 | 117 | 123 | 0,02 | 1 |
| 130 E11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм | 31,4 | 101,19 | 4,02 | 3177 | 126 | 204 | 0,03 | 1 |
| | *м2* | | 3,78 | 1,5 | 119 | 47 | 123 | – | – |
| 131 E11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 0,942 | 5125,65 | – | 4828 | – | 657 | 3,66 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3* | | 567 | – | 534 | – | 123 | – | – |
| 132 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 31,4 | 140,24 | 9,95 | 4404 | 312 | 2160 | 0,36 | 11 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 1639 | 117 | 123 | 0,02 | 1 |
| 133 | Е11-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм | 31,4 | 67,46 | 2,68 | 2118 | 84 | 135 | 0,02 | 1 |
| | | *м2* | | 2,52 | 1 | 79 | 31 | 123 | – | – |
| **8.4 Тип 4** | | | | | | | | | | |
| 136 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 235,36 | 323,65 | 18,42 | 76174 | 4335 | 26882 | 0,416 | 98 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 20229 | 1626 | 123 | 0,0337 | 8 |
| 137 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 235,36 | 140,24 | 9,95 | 33007 | 2342 | 16194 | 0,36 | 85 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 12286 | 880 | 123 | 0,02 | 5 |
| **8.5 Тип 5** | | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 74,4 | 323,65 | 18,42 | 24080 | 1370 | 8498 | 0,416 | 31 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 6395 | 514 | 123 | 0,0337 | 3 |
| 141 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | 74,4 | 140,24 | 9,95 | 10434 | 740 | 5119 | 0,36 | 27 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 3884 | 278 | 123 | 0,02 | 1 |
| 142 | Е11-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; | -74,4 | 16,87 | 0,67 | -1255 | -50 | -81 | – | – |
| | | *м2* | | 0,63 | 0,25 | -47 | -19 | 123 | – | – |
| **8.6 Тип 6** | | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 31,4 | 323,65 | 18,42 | 10163 | 578 | 3587 | 0,416 | 13 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 85,95 | 6,91 | 2699 | 217 | 123 | 0,0337 | 1 |
| 146 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | 31,4 | 140,24 | 9,95 | 4404 | 312 | 2160 | 0,36 | 11 |
| | | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 1639 | 117 | 123 | 0,02 | 1 |
| 147 | Е11-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; | -31,4 | 16,87 | 0,67 | -530 | -21 | -34 | – | – |
| | | *м2* | | 0,63 | 0,25 | -20 | -8 | 123 | – | – |

**8.7 Тип 7**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм проливка керамзита раствором | | 5,92 | 140,24 | 9,95 | 830 | 59 | 407 | 0,36 | 2 |
| | | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 309 | 22 | 123 | 0,02 | – |
| 151 | Е11-11-2 | Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; | | -5,92 | 16,87 | 0,67 | -100 | -4 | -6 | – | – |
| | | | м2 | | 0,63 | 0,25 | -4 | -1 | 123 | – | – |

**Раздел 9 Отделочные работы**

**9.1 Потолки**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | | 729,898 | 411,57 | 3,94 | 300404 | 2876 | 79399 | 0,55 | 401 |
| | | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 74530 | 1088 | 105 | 0,01 | 7 |

**9.2 Стены**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Е15-61-3 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором | | 1030,06 | 241,17 | 4,07 | 248420 | 4192 | 147796 | 0,74 | 762 |
| | | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 139759 | 999 | 105 | 0,05 | 52 |
| 158 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | | 2289,91 | 339,18 | 3,43 | 776692 | 7854 | 180427 | 0,46 | 1053 |
| | | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 168835 | 3000 | 105 | 0,01 | 23 |

**Раздел 11 Лестницы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1-1-906 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16 | | 2,82 | 58319 | | 164460 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **2767830** | **94042** | **4001** |
| | **669427** | **28389** | **187** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 2004356 | | |
| Накладные расходы, тенге | 779983 | | |
| - заработная плата, тенге | 116997 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 390 | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 212869 |
| **Всего** | **3760682** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 41368 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5833 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 33 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %) | 61061 |
| - сметная заработная плата, тенге | 28088 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 171 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 38020 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 15208 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3916339** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге** | **11467041** |
| - материалы, тенге | 5868754 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2640945 |
| Налог (2 %) | 229 341 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **11 696 382** |
| **Итого с договорным коэффициентом** | **10 633 074** |
| НДС (12 %) | 1 275 969 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11 909 043** |

**Подрядчик**
**Директор ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**

**Жалимбетов Е.Ж.**

**Субподрядчик**
**Директор"ТОО Qazaq Joldary"**

**Мусілім А.С.**