Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жарлыозекского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction», БИН 190140023871
Наименование строительства и его адрес: «Установка нового уличного освещения по ул. Абая, Сейдікожанова, Медиева с. Жарлыозек Коксуского района»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	16.02.2024 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка нового уличного освещения по ул. Абая, Сейдікожанова, Медиева с. Жарлыозек Коксуского района»	объект	**46 556 990,3**						**46 556 990,3**	**41 568 741,34**	**4988248,96**	**46 556 990,3**
		Удержание аванса											**13 967 097,09**
		ИТОГО к оплате											**32 589 893,21**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жарлыозекского сельского округа» Ихсанов С.Н.

Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction» Базарбалиев М.М.

Технический надзор: ТОО "RIZIM engineering" Эксперт Мадиханов А.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Жарлыозекского сельского округа"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Kazakhstan Grand Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Установка нового уличного освещения по ул. Абая, Сейдікожанова, Медиева с. Жарлыозек Коксуского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **16.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Май 2024** (месяц, год) на **2-1-0-1 Наружные сети электроосвещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах октябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Щитовое электрооборудование ЯУО										
1	1	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	97 982,0	17 867,0	97 982,0	17 867,0	3 870,0		97 982,0	
2	2	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	76 245,0 30 981,0	5 548,0	76 245,0 30 981,0	5 548,0	30 981,0		30 981,0	
3	3	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	9	6 849,0 5 865,0	893,0 277,0	61 641,0 52 785,0	8 037,0 2 493,0	819,0		61 641,0	
4	4	247-208-0135 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5 215,0		5 215,0		5 215,0		5 215,0	
5	5	247-211-0114 *РСНБ РК 2022*	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3 082,0		3 082,0		3 082,0		3 082,0	
6	6	247-212-0405 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 AELA 22 мм, грибок, неон	шт.	1	1 599,0		1 599,0		1 599,0		1 599,0	
7	7	247-212-0407 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АЕ 22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором	шт.	1	1 675,0		1 675,0		1 675,0		1 675,0	
8	8	247-216-0804 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	1	649,0		649,0		649,0		649,0	
9	9	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-О-II удлиненная ручка 1НО+1	шт.	2	1 704,0		3 408,0		3 408,0		3 408,0	
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В МТА10-16	шт	1	10 850,09		10 850,0		10 850,0		10 850,0	
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле DIN (ФР-74) 2-100Лк 25А	шт	1	5 782,86		5 783,0		5 783,0		5 783,0	
12	12	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8 663,0 5 776,0	40,0 0,0	51 978,0 34 656,0	240,0 0,0	17 082,0		51 978,0	
13	13	247-204-1031 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4 870,0		4 870,0		4 870,0		4 870,0	
14	14	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 215,0		6 645,0		6 645,0		6 645,0	
15	15	247-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	766,0		1 532,0		1 532,0		1 532,0	
16	16	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного		1	5 562,0	223,0	5 562,0	223,0	40,0		5 562,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 299,0	70,0	5 299,0	70,0				
17	17	247-301-0220 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	25 904,0		25 904,0		25 904,0		25 904,0	
			Итого по разделу 1: Щитовое электрооборудование ЯУО					319 356,0	26 367,0	124 004,0	0,0	319 356,0	
								168 985,0	8 111,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Оборудование светотехническое										
18	18	6101-0208-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2	м³	25,5	2 417,0 2 417,0	0,0 0,0	61 634,0 61 634,0	0,0 0,0			61 634,0	
19	19	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	223,125	93,0		20 751,0				20 751,0	
20	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	68	40 340,0 17 865,0	13 331,0 4 133,0	2 743 120,0 1 214 820,0	906 508,0 281 044,0	621 792,0		2 743 120,0	
21	21	247-306-1211 *СнрСП 16 2023*	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-10m, grey/black	шт.	68	196 745,0		13 378 660,0		13 378 660,0		13 378 660,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	170	4 769,0 1 220,0	41,0 6,0	810 730,0 207 400,0	6 970,0 1 020,0	596 360,0		810 730,0	
23	23	1133-0302-0801 *РСНБ РК 2022*	Подкосы металлические. Установка к опорам	подкос	3	64 525,0 29 762,0	25 315,0 6 997,0	193 575,0 89 286,0	75 945,0 20 991,0	28 344,0		193 575,0	
24	24	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием плоскостных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01656	1 128 631,0		18 690,0		18 690,0		18 690,0	
25	25	6124-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	68	35 614,0 20 386,0	14 211,0 4 680,0	2 421 752,0 1 386 248,0	966 348,0 318 240,0	69 156,0		2 421 752,0	
26	26	247-306-0329 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0289п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	шт.	68	11 083,0		753 644,0		753 644,0		753 644,0	
27	27	247-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Насадка для кронштейна типа И 2 толщиной 3,5 мм	шт.	68	6 969,0		473 892,0		473 892,0		473 892,0	
28	28	6124-0202-0402 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы люминесцентные	шт.	68	28 481,0 15 319,0	9 140,0 3 007,0	1 936 708,0 1 041 692,0	621 520,0 204 476,0	273 496,0		1 936 708,0	
29	29	247-103-0253 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	68	40 045,0		2 723 060,0		2 723 060,0		2 723 060,0	
30	30	6124-0201-1009 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка конструкций из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг	шт.	68	977,0 880,0	70,0 15,0	66 436,0 59 840,0	4 760,0 1 020,0	1 836,0		66 436,0	
31	31	СТЦРАЙС-ЛИСТ	DIN-рейка монтажная 35 х7,5 OMEGA 3F	шт	68	3 307,22		224 891,0		224 891,0		224 891,0	
32	32	6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	68	8 663,0 5 776,0	40,0 0,0	589 084,0 392 768,0	2 720,0 0,0	193 596,0		589 084,0	
33	33	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	68	702,0		47 736,0		47 736,0		47 736,0	
34	34	6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	238	1 018,0 586,0	365,0 99,0	242 284,0 139 468,0	86 870,0 23 562,0	15 946,0		242 284,0	
35	35	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,24276	538 962,0		130 838,0		130 838,0		130 838,0	
36	36	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	80	5 071,0		405 680,0		405 680,0		405 680,0	
37	37	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		80	1 444,0		115 520,0		115 520,0		115 520,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
38	38	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	160	286,0		45 760,0		45 760,0		45 760,0	
39	39	252-207-1081 *СпрСЦ 10 2023*	Зажим ответвительный типа Р 21 изолированный с раздельной затяжкой болтов	шт.	160	3 520,0		563 200,0		563 200,0		563 200,0	
40	40	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	240	8 250,0		1 980 000,0		1 980 000,0		1 980 000,0	
41	41	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	80	2 719,0		217 520,0		217 520,0		217 520,0	
42	42	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	241,4	561,0 477,0	83,0 23,0	135 425,0 115 148,0	20 036,0 5 552,0	241,0		135 425,0	
43	43	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,21488	310 572,0		66 736,0		66 736,0		66 736,0	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065032	317 238,0		20 631,0		20 631,0		20 631,0	
45	45	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,024	384 904,0 189 282,0	81 018,0 21 641,0	779 046,0 383 107,0	163 980,0 43 801,0	231 959,0		779 046,0	
46	46	1133-0204-0403 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	19	3 271,0 1 891,0	1 380,0 378,0	62 149,0 35 929,0	26 220,0 7 182,0			62 149,0	
47	47	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,024	439 459,0		889 465,0		889 465,0		889 465,0	
48	48	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	3	948,0 586,0	302,0 81,0	2 844,0 1 758,0	906,0 243,0	180,0		2 844,0	
49	49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель АВВГ 3х1,5	м	3	98,49		295,0		295,0		295,0	
50	50	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 397,0 6 939,0	1 458,0 437,0	8 397,0 6 939,0	1 458,0 437,0			8 397,0	
51	51	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 444,0		1 444,0		1 444,0		1 444,0	
52	52	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,0		572,0		572,0		572,0	
53	53	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005024	416 784,0		2 094,0		2 094,0		2 094,0	
54	54	252-207-4705 *СпрСЦ 10 2023*	Хомут столбовой 200-250	шт.	2	1 643,0		3 286,0		3 286,0		3 286,0	
			Итого по разделу 2: Оборудование светотехническое					32 137 549,0 5 136 037,0	2 884 241,0 907 568,0	24 096 520,0 0,0	0,0 0,0	32 137 549,0	
			Раздел 3: ВЛ-0,4 кВ										
55	55	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 180,0 15 820,0	10 435,0 3 379,0	27 180,0 15 820,0	10 435,0 3 379,0	925,0		27 180,0	
56	56	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	84 890,0		84 890,0		84 890,0		84 890,0	
57	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	766,04		498,0		498,0		498,0	
58	58	252-207-1803 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F 107	шт.	3	24 707,0		74 121,0		74 121,0		74 121,0	
59	59	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20		3	109,0		327,0		327,0		327,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	252-207-3992 *СпрСЦ 10.2023*	Комплект промежуточной подвески для троса CS 2	шт.	1	10 560,0		10 560,0		10 560,0		10 560,0	
61	61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн анкерный PA69F	шт.	1	1 995,85		1 996,0		1 996,0		1 996,0	
62	62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Натяжной зажим PC63TF8	шт	2	492,75		986,0		986,0		986,0	
63	63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для ответвления TTD 251 FJ	шт	4	877,84		3 511,0		3 511,0		3 511,0	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для 3П6 NTD 301 AF/F	шт	1	1 534,15		1 534,0		1 534,0		1 534,0	
65	65	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	522,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0	
66	66	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжной хомут для d=45 мм CCI 9-180	шт	3	2 163,15		6 489,0		6 489,0		6 489,0	
67	67	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	27 180,0 15 820,0	10 435,0 3 379,0	27 180,0 15 820,0	10 435,0 3 379,0	925,0		27 180,0	
68	68	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3.5	шт.	1	77 767,0		77 767,0		77 767,0		77 767,0	
69	69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6	м	0,65	766,04		498,0		498,0		498,0	
70	70	252-207-1803 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F 107	шт.	3	24 707,0		74 121,0		74 121,0		74 121,0	
71	71	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	3	109,0		327,0		327,0		327,0	
72	72	252-207-3992 *СпрСЦ 10.2023*	Комплект промежуточной подвески для троса CS 2	шт.	1	10 560,0		10 560,0		10 560,0		10 560,0	
73	73	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн анкерный PA69F	шт	1	1 995,85		1 996,0		1 996,0		1 996,0	
74	74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Натяжной зажим PC63TF8	шт	2	492,75		986,0		986,0		986,0	
75	75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для ответвления TTD 251 FJ	шт	4	877,84		3 511,0		3 511,0		3 511,0	
76	76	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для 3П6 NTD 301 AF/F	шт	1	1 534,15		1 534,0		1 534,0		1 534,0	
77	77	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	522,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0	
78	78	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжной хомут для d=45 мм CCI 9-180	шт	3	2 163,15		6 489,0		6 489,0		6 489,0	
79	79	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	86 317,0 46 530,0	38 862,0 12 580,0	86 317,0 46 530,0	38 862,0 12 580,0	925,0		86 317,0	
80	80	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	3	84 890,0		254 670,0		254 670,0		254 670,0	
81	81	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,15	35 522,0 21 090,0	14 432,0 4 108,0	5 328,0 3 164,0	2 165,0 616,0			5 328,0	
82	82	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	3	10 440,0		31 320,0		31 320,0		31 320,0	
83	83	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 530,0		23 060,0		23 060,0		23 060,0	
84	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г11	шт	3	9 487,5		28 462,0		28 462,0		28 462,0	
85	85	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П6	м	2	766,04		1 532,0		1 532,0		1 532,0	
86	86	252-207-1803 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F 107	шт.	5	24 707,0		123 535,0		123 535,0		123 535,0	
87	87	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20		5	109,0		545,0		545,0		545,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк-винт анкерный CS10-2000	шт.	2	695,65		1 391,0		1 391,0		1 391,0	
89	89	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк-винт анкерный PA69F	шт	1	1 995,85		1 996,0		1 996,0		1 996,0	
90	90	СТПРАЙС-ЛИСТ	Натяжной зажим PA 54-1500	шт	4	1 652,17		6 609,0		6 609,0		6 609,0	
91	91	СТПРАЙС-ЛИСТ	Натяжной зажим PC63TF8	шт	2	492,75		986,0		986,0		986,0	
92	92	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для ответвления TTD 251 FJ	шт	4	877,84		3 511,0		3 511,0		3 511,0	
93	93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для ЗП6 NTD 301 AF/F	шт	1	1 534,15		1 534,0		1 534,0		1 534,0	
94	94	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для фазных жил TTD 271 FJ2TA	шт	4	877,84		3 511,0		3 511,0		3 511,0	
95	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим для нулевой жилы TTD 271 FJ2TA	шт	1	877,84		878,0		878,0		878,0	
96	96	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	522,0		1 566,0		1 566,0		1 566,0	
97	97	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжной хомут для d=45 мм CCI 9-180	шт	4	2 163,15		8 653,0		8 653,0		8 653,0	
			Итого по разделу 3: ВЛ-0.4 кВ					1 004 553,0	61 897,0	861 323,0	0,0	1 004 553,0	
								81 334,0	19 954,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					33 461 458,0	2 972 505,0	25 081 847,0	0,0	33 461 458,0	
								5 386 356,0	935 633,0	0,0	0,0		
												35 870 682,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		7,2%		2409225						
			Сметная прибыль		5%		1793534						
			Непредвиденные работы и затраты (5%)				1793534					39 457 751,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и сметной прибылью									42 417 082,325	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									5 090 049,879	
			НДС (12%)									47 507 132,2	
			Итого с НДС									950 141,9	
			Минус тендерная скидка 2%									46 556 990,3	
			Итого со скидкой									13 967 097,09	
			Удержание аванса									32 589 893,21	
			Итого к оплате										

Принял (Заказчик)

Аким Жарлыозекского сельского округа _____ Есенов С.Н.

Технический надзор: ТОО "RIZIM engineering" _____ Эксперт МАДИХАНОВ А.Е.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" _____ Бегалиев М.М.

Авторский надзор: ТОО "СҰЛУТӘР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"
Абайұлы Думан _____