Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 12 ,н.п 7**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000028	**25.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	80 168 640,00	80 168 640,00
				Итого	1	x	80 168 640,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь-2 месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	550 740 853	550 740 853,00	71 579 142,86				8 589 497,14	80 168 640
в том числе: за июнь-2 месяц 2024 года			71 579 142,86				8 589 497,14	80 168 640

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Курбанбекулы Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет, БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Директор Байкенова Д.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь-2 2024 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**4**	**02-01-2**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.	65 997 021	80 168 640
			ВСЕГО	**65 997 021**	**80 168 640**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд"

Аталай Хикмет

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за июнь-2 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01-2									
			Каркас (лист 20КЖ)									
			Монолитные колонны									
			Монолитная колонна Км1 (2ед.) (лист 31КЖ)									
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	14,2	3093,73	1303,47	43931	18509	11705	16835	65627
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	13717	4783		4861	
2	2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,807	73599,89	6916,97	59395	5582	7727	43280	110889
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	46086	1474		8214	
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,804	317493,00	--	255264	--	255264	--	275685
			СП - 8%			--	--	--	--		20421	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	355882,00	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	1,915	48042,20	11302,05	92001	21643	60920	13654	114108
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	9438	5567		8452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	14,2	990,90	667,09	14071	9473	--	6413	22123
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	4598	2450		1639	
			Монолитная колонна Км2 (4ед.) (лист 32КЖ)									
7	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	28,4	3093,73	1303,47	87862	37019	23410	33669	131254
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	27433	9566		9722	
8	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,241	73599,89	6916,97	91337	8584	11882	66555	170524
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	70871	2267		12631	
9	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,241	317493,00	--	394009	--	394009	--	425530
			СП - 8%			--	--	--	--		31521	
10	13	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	3,83	48042,20	11302,05	184002	43287	121840	27308	228215
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	18875	11134		16905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	28,4	990,90	667,09	28142	18945	--	12827	44246
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	9196	4899		3277	
			Монолитная колонна Км3 (6ед.) (лист 33КЖ)									
12	15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	42,6	3093,73	1303,47	131793	55528	35115	50504	196880
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	41150	14349		14584	
13	16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,341	73599,89	6916,97	25098	2359	3265	18288	46857
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	19474	623		3471	
14	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,341	317493,00	--	108265	--	108265	--	116926
			СП - 8%			--	--	--	--		8661	
15	20	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	5,74	48042,20	11302,05	275762	64873	182601	40927	342024
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4928,27	2907,05	28288	16686		25335	
16	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	42,6	990,90	667,09	42212	28419	--	19240	66368
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	13794	7349		4916	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная колонна Км4 (19ед.) (лист 34КЖ)									
17	22	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	134,9	3093,73	1303,47	417344	175838	111198	159928	623454
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	130308	45437		46182	
18	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,483	73599,89	6916,97	256348	24092	33349	186795	478594
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	198907	6362		35451	
19	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,279	317493,00	--	1041060	--	1041060	--	1124345
			СП - 8%			--	--	--	--		83285	
20	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,204	355882,00	--	72600	--	72600	--	78408
			СП - 8%			--	--	--	--		5808	
21	27	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	18,19	48042,20	11302,05	873888	205584	578659	129697	1083872
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	89645	52879		80287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	134,9	990,90	667,09	133672	89990	--	60926	210166
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	43682	23270		15567	
			Монолитная колонна Км5 (7ед.) (лист 35КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	49,7	3093,73	1303,47	153758	64783	40967	58921	229693
			НР - 91%, СП - 8%			965,96	336,82	48008	16740		17014	
24	30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,693	73599,89	6916,97	124605	11710	16211	90796	232634
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	96684	3092		17232	
25	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6	317493,00	--	507989	--	507989	--	548628
			СП - 8%			--	--	--	--		40639	
26	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093	355882,00	--	33097	--	33097	--	35745
			СП - 8%			--	--	--	--		2648	
27	34	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	6,7	48042,20	11302,05	321883	75724	213140	47772	399227
			НР - 91%, СП - 8%			4928,27	2907,05	33019	19477		29572	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	49,7	990,90	667,09	49248	33154	--	22447	77430
			НР - 91%, СП - 8%			323,81	172,50	16093	8573		5735	
			Монолитная колонна Км6 (1ед.) (лист 36КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	36	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	7,1	3093,73	1303,47	21965	9254	5853	8417	32813
			НР - 91%, СП - 8%			965,96	336,82	6858	2391		2431	
30	37	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,239	73599,89	6916,97	17590	1654	2287	12818	32840
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	13649	437		2433	
31	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,228	317493,00	--	72388	--	72388	--	78179
			СП - 8%			--	--	--	--		5791	
32	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	355882,00	--	3915	--	3915	--	4228
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
33	41	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	0,95	48042,20	11302,05	45640	10737	30221	6774	56607
			НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4928,27	2907,05	4682	2762		4193	
34	42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	7,1	990,90	667,09	7035	4737	--	3207	11061
			НР - 91%, СП - 8%			323,81	172,50	2299	1225		819	
			Монолитная колонна Км8 (4ед.) (лист 38КЖ)									
35	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	22,0157	3056,57	1303,47	67293	28696	18149	25356	100061
			НР - 91%, СП - 8%			928,80	336,82	20448	7415		7412	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	51	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,164	71403,43	6916,97	11710	1135	1570	8468	21792
			НР - 91%; СП - 8%			54911,56	1826,58	9005	300		1614	
37	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11644	317493,00	--	36969	--	36969	--	39927
			СП - 8%			--	--	--	--		2958	
38	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04756	355882,00	--	16926	--	16926	--	18280
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
39	55	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон класса С20/25/	$м^3$	2,03	47852,65	11302,05	97141	22943	64578	14124	120166
			НР - 91%; СП - 8%			4738,72	2907,05	9620	5901		8901	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	56	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	22,0157	978,45	667,09	21541	14687	--	9694	33734
			НР - 91%; СП - 8%			311,36	172,50	6855	3798		2499	
			Монолитные диафрагмы жесткости									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм1 (Зед.) (лист 39КЖ)									
41	58	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,763	98326,18	2937,10	173349	5178	38470	119106	315852
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	129701	1185		23396	
42	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,61	317493,00	--	511164	--	511164	--	552057
			СП - 8%			--	--	--	--		40893	
43	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,153	355882,00	--	54450	--	54450	--	58806
			СП - 8%			--	--	--	--		4356	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	61	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	17,93	43458,46	7618,80	779210	136605	550195	115976	966801
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	92410	35037		71615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм3 (1ед.) (лист 41КЖ)									
45	70	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,152	98326,18	2937,10	14946	446	3318	10269	27232
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	11182	102		2017	
46	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,152	317493,00	--	48259	--	48259	--	52120
			СП - 8%			--	--	--	--		3861	
47	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,2	43458,46	7618,80	95609	16761	67509	14230	118626
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	11339	4299		8787	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм4 (1ед.) (лист 42КЖ)									
48	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,109	98326,18	2937,10	10718	320	2379	7364	19528
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	8019	73		1447	
49	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,109	317493,00	--	34607	--	34607	--	37376
			СП - 8%			--	--	--	--		2769	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	79	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,14	43458,46	7618,80	93001	16305	65667	13842	115391
			НР - 91%, СП - 8%			5153,93	1954,08	11029	4182		8547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитные лифтовые шахты									
			Монолитная лифтовая шахта Лш1 (1ед.) (лист 43КЖ)									
51	81	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	88,655	3011,46	576,47	266981	51107	135074	90940	386554
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	80800	19134		28634	
52	82	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,685	88215,55	4750,50	148643	8004	7661	123002	293377
			НР - 91%, СП - 8%			78918,85	1299,26	132978	2189		21732	
53	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,455	317493,00	--	461952	--	461952	--	498908
			СП - 8%			--	--	--	--		36956	
54	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	355882,00	--	81853	--	81853	--	88401
			СП - 8%			--	--	--	--		6548	
55	85	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	20,8866	36232,28	2791,59	756769	58307	641150	65812	888388
			НР - 91%, СП - 8%			2743,97	718,59	57312	15009		65807	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	86	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	88,655	558,03	276,54	49472	24517	--	28479	84187
			НР - 91%, СП - 8%			281,49	71,51	24955	6340		6236	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная лифтовая шахта Лш2 (1ед.) (лист 48КЖ)									
57	90	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^2$	20,165	3011,46 911,40	576,47 215,82	60726 18378	11625 4352	30723	20685 6513	87924
58	91	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%*	т	2,13	88215,55 78918,85	4750,50 1299,26	187899 168097	10118 2767	9684	155487 27471	370857
59	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	1,85	317493,00 --	-- --	587362 --	-- --	587362	-- 46989	634351
60	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,28	355882,00 --	-- --	99647 --	-- --	99647	-- 7972	107619
61	94	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$	14,1	36232,28 2743,97	2791,59 718,59	510875 38690	39361 10132	432824	44428 44424	599727
62	95	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^2$	20,165	558,03 281,49	276,54 71,51	11253 5676	5576 1442	--	6478 1418	19149
			Лестница									
			Монолитная лестница Лм1 (1ед.) (лист 55КЖ)									
			Монолитный марш М3 (Лм1) (1ед.) (лист 57КЖ)									
63	117	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$ бетона	4,1	19324,90 10826,47	282,09 70,05	79232 44389	1156 287	33687	40655 9591	129478

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	118	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,1	5893,51	266,38	24163	1092	--	21252	49048
			НР - 91%; СП - 8%			5627,13	68,88	23071	282		3633	
65	119	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,1	93764,45	14198,73	384434	58214	248091	84720	506687
			НР - 91%; СП - 8%			19055,79	3651,32	78129	14970		37532	
66	120	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,515	317493,00	--	163509	--	163509	--	176590
			СП - 8%			--	--	--	--		13081	
67	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0194	355882,00	--	6904	--	6904	--	7456
			СП - 8%			--	--	--	--		552	
68	122	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0484	422406,00	--	20444	--	20444	--	22080
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
			Монолитные плиты (лист 20)									
			Монолитный парапет Мп1 на Пм2 (лист 69КЖ)									
69	183	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	20,94	8466,11	1103,99	177280	23117	125646	31373	225346
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	28517	5959		16692	
70	184	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5065	95496,64	2937,10	48369	1488	11052	32914	87786
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	35829	341		6503	
71	185	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,483	317493,00	--	153349	--	153349	--	165617
			СП - 8%			--	--	--	--		12268	
72	186	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0235	355882,00	--	8363	--	8363	--	9032
			СП - 8%			--	--	--	--		669	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
73	187	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	4,2	43260,23	7618,80	181693	31999	128880	26409	224750
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	20814	8207		16648	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	188	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	20,94	1511,35	710,79	31648	14884	--	18753	54433
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	16764	3844		4032	
			Монолитная плита Пм3 (1ед.) (лист 74КЖ)									
75	189	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен**	$м^2$ перекрытия	1071,7	9965,98	339,19	10680541	363510	2240153	7435069	19564859
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	8076878	93527		1449249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	190	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	32,1022	109908,82	4100,17	3528315	131624	1363047	1881311	5842396
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	2033644	33731		432770	
77	191	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	27,274	317493,00	--	8659304	--	8659304	--	9352048
			СП - 8%			--	--	--	--		692744	
78	192	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,8282	355882,00	--	1718269	--	1718269	--	1855731
			СП - 8%			--	--	--	--		137462	
79	194	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен**	$м^2$ перекрытия	1071,7	4646,23	172,70	4979365	185082	--	4406348	10136568
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	4794282	47862		750854	
			Монолитная плита Пм3.1 (1ед.) (лист 74КЖ)									
80	195	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен**	$м^2$ перекрытия	36,17	9965,98	339,19	360469	12269	75604	250934	660316
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	272596	3157		48912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	196	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1335	109908,82	4100,17	124582	4648	48128	66427	206290
			НР - 91%, СП - 8%			63349,05	1050,74	71806	1191		15281	
82	197	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8927	317493,00	--	283426	--	283426	--	306100
			СП - 8%			--	--	--	--		22674	
83	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2408	355882,00	--	85696	--	85696	--	92552
			СП - 8%			--	--	--	--		6856	
84	200	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	36,17	4646,23	172,70	168054	6246	--	148715	342110
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	161808	1615		25341	
			Монолитный парапет Ми1 на Пм3.1 (лист 73КЖ)									
85	201	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	10,896	8466,11	1103,99	92247	12029	65379	16325	117258
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	14839	3101		8686	
86	202	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2693	95496,64	2937,10	25717	791	5876	17500	46675
			НР - 91%, СП - 8%			70738,60	672,28	19050	181		3457	
87	203	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,249	317493,00	--	79056	--	79056	--	85380
			СП - 8%			--	--	--	--		6324	
88	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0203	355882,00	--	7224	--	7224	--	7802
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
89	205	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	3,6	43260,23	7618,80	155737	27428	110468	22636	192643
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	17841	7035		14270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	206	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	10,896	1511,35	710,79	16468	7744	--	9758	28324
			НР - 91%, СП - 8%			800,56	183,59	8723	2000		2098	
			Монолитный ригель									
			Монолитный ригель Рм1 (3ед.) (лист 84КЖ)									
91	255	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,02	109908,82	4100,17	2198	82	849	1172	3640
			НР - 91%, СП - 8%			63349,05	1050,74	1267	21		270	
92	258	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02	495331,00	--	9907	--	9907	--	10700
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
93	259	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0312	7791,00	--	243	--	243	--	262
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			Монолитный ригель Рм2 (3ед.) (лист 84КЖ)									
94	261	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,04	109908,82	4100,17	4396	164	1698	2344	7279
			НР - 91%, СП - 8%			63349,05	1050,74	2534	42		539	
95	264	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04	495331,00	--	19813	--	19813	--	21398
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	
96	265	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	7791,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Монолитный ригель Рм3 (6ед.) (лист 84КЖ)									
97	267	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,06	109908,82	4100,17	6595	246	2548	3516	10920
			НР - 91%, СП - 8%			63349,05	1050,74	3801	63		809	
98	270	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	271	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,1248	7791,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			Монолитный ригель Рм4 (3ед.) (лист 84КЖ)									
100	273	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2628	109908,82	4100,17	28884	1077	11159	15401	47828
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	16648	276		3543	
101	274	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1671	317493,00	--	53053	--	53053	--	57297
			СП - 8%			--	--	--	--		4244	
102	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0957	355882,00	--	34058	--	34058	--	36783
			СП - 8%			--	--	--	--		2725	
103	277	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	7791,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			Монолитный ригель Рм5 (6ед.) (лист 84КЖ)									
104	279	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,7872	109908,82	4100,17	196429	7328	75884	104737	325259
			НР - 91%, СП - 8%			63349,05	1050,74	113217	1878		24093	
105	280	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2834	317493,00	--	407471	--	407471	--	440069
			СП - 8%			--	--	--	--		32598	
106	281	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7838	355882,00	--	278940	--	278940	--	301255
			СП - 8%			--	--	--	--		22315	
107	282	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,28	-495331,00	--	-138693	--	-138693	--	-149788
			СП - 8%			--	--	--	--		-11095	
108	283	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,1248	7791,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65997021
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17679695				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2365387			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				617019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					24413261		
		- Накладные расходы	Тенге						16650007	
		- Сметная прибыль	Тенге						4888664	
		Итого:								65 997 021
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%							989 955
		Итого								**66 986 976**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%							1 473 713
		Итого								**68 460 690**
		Непредвиденные затраты 2%	2%							1 369 214
		Итого								**69 829 904**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079							75 346 466
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС								**75 346 466**
		НДС - 12 %	12%							9 041 576
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%								**84 388 042**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95							**80 168 640**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны этой

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Кол в часмен расценок