Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "AsiaMax"

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Городской многопрофильной больницы №17" в городе Алматы

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фасад здания /лист 3 АР/				
1	**2**	**1115-0213-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**2778,250**	**124,03**	**344589**
2	**3**	**1115-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2778,250**	**4231,74**	**11756826**
3	**4**	**1115-0213-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов**	**м2**	**2418,050**	**2387,05**	**5772002**
4	**5**	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**120,910**	**21045,96**	**2544667**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	2778,250	3091,09	8587821
6	7	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	2778,250	1414,62	3930164
7	8	1115-0402-0603 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2778,250	615,88	1711072
8	12	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3017,600	1300,46	3924279
			Раздел: Отмостка/лист 4 АР/#				
9	16	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	12,000	2969,47	35634
10	17	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	120,000	332,47	39896
11	18	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	120,000	2319,38	278326
			Раздел: Стремянки См-1, люки,выходы на кровлю /лист 15 АР/				
			Раздел: Кровля				
12	29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2341,760	441,09	1032933
13	30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2341,760	840,60	1968484
14	32	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3291,300	442,82	1457451
15	37	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8,000	26875,06	215000
16	38	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	262,000	181,76	47622
17	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограждение кровельное ОКП-600 Н-600мм, L 2000м	комплект	132,000	7116,43	939369
18	40	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,800	318,60	12043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005	249173,28	1237
20	42	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	260,400	100,44	26155
21	43	2113-0206-0201 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,013	278683,20	3628
22	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	228,460	3975,55	908253
23	45	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,780	293087,16	521739
24	46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,370	250483,32	92579
			Раздел: Демонтажные работы				
25	47	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	329,130	296,15	97473
26	50	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	3291,300	1156,26	3805586
27	51	1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	8,000	2843,57	22749
28	52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	116,527	83,16	9690
29	53	4101-0101-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	116,527	2009,88	234206
			ИТОГО:				**50321470**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14290971**
			Сметная прибыль				**3727516**
			Итого с временными		**1,35 %**	**679340,00**	**51000810**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**1178119,00**	**52178929**
			Итого в текущих ценах (1,02494802494802)				**53 480 690,22**
			2018 г. - 50 % (МРП = 2405 тенге)				
			2019 г. - 50 % (МРП = 2525 тенге)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**	**1 069 613,80**	**54 550 304,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 546 036,48**	**61 096 340,51**
			Скидка подрядчика		**10%**	**6 109 634,05**	**54 986 706,46**
			Итого к оплате				**54 986 706,46**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление общественного здравоохранения города Алматы"
БИН 000340001583
Заместитель руководителя
_____ **Хамзин Д. К.**

Технический надзор:
«ИП Есентуреев О.Ж»
ИИН 610131301038
Эксперт
_____ **Есентуреев О.Ж**

Авторский надзор:
ТОО "АК жол-II"
Эксперт
_____ **Оспанов М. С.**

Подрядчик:
ТОО "AsiaMax"
БИН 030440011887
Директор
_____ **Кудранов А.А.**