Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"

Справка
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2024 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/4 от 17.04.2024г. к договору №85 от 03.10.2022г.		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	900 350 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате										**50 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Исмайлов Е.Е.

Технадзор:

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Молдабеков А.А.

Форма 2-В Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №85/4 от 17.04.2024г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Апрель 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы траншеи										
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2		0,44	2806	0	1235	0	0	889	2293	
				м3 грунта		2806	0	1235	0		170		
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		467,1333333	8913,33	211,7	4163713	98892	3377514	710836	5264513	
				м3 основания		1471,33	65,74	687307	30709		389964		
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание над трубопроводами песчаное. Устройство		1401,4	8913,33	211,7	12491140	296677	10132543	2132509	15793541	
				м3 основания		1471,33	65,74	2061921	92128		1169892		
8	9	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		0,78333333	109,82	94,98	86	74	1	20	115	
				м3 уплотненного грунта		13,44	22,91	11	18		9		
9	13	С1241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011		0,043	1841		79		79		86	Казахстан
				м							6		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы траншеи									21060551	
			Раздел: 2. Земляные работы колодцев										
10	26	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		0,00385	240,51	228,73	1	1	0	0	1	
				м3 грунта		11,78	88,74	0	0		0		
11	27	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда -1,2		0,0186561	2806	0	52	0	0	38	97	
				м3 грунта		2806	0	52	0		7		
12	28	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпкавручную. Группа грунтов 2		0,7590816	1220,13	0	926	0	0	667	1720	
				м3 грунта		1220,13	0	926	0		127		
13	29	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,0036665	51,92	51,92	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		0	15,14	0	0		0		
14	30	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками		0,0004261	230,73	111,79	0	0	0	0	0	
				м3 уплотненного грунта		118,94	49,3	0	0		0		
15	31	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		91,661	42377	14523,01	3884318	1331194	358445	2716630	7129025	
				м3 конструкций колодца		23943,44	5993,73	2194680	549391		528076		
16	32	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		170	16947		2880990		2880990		3111469	Казахстан
				шт.							230479		
17	33	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		170	12877		2189090		2189090		2364217	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							175127		
18	34	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		170	15133		2572610		2572610		2778419	Казахстан
				шт.							205809		
19	35	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		170	6290		1069300		1069300		1154844	Казахстан
				шт.							85544		
20	36	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		170	25559		4345030		4345030		4692632	Казахстан
				комплект							347602		
21	37	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		533,8025	1175,79	27,45	627638	14653	403608	196587	890162	
				м2 поверхности		392,24	3,76	209377	2007		65938		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы колодцев									22122588	
			ИТОГО:					34226214	1741489	27329210	5758176	43183134	
								5155509	674253		3198750		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		449105					
			Итого с временными									43632247	
			Зимние удорожания			0,31 %		135260					
			Итого с зимними удорожаниями									43767507	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		875350					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44642857	
			НДС			12 %		5357143					
			Итого с НДС									50000000	

Подрядчик:

Заказчик:

Зам. руководителя: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата города

_____С. Сабиров

м.п.

Технадзор:

ТОО "GrandBuildCompany"

_____Шакуов С.

м.п.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"

Директор _____Молдабеков А.А.

м.п.