Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Генеральный подрядчик: ТОО "Реголит"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017"

Наименование стройки: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№43-14-18	04.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	55,195								6,623	61,819
в том числе:										
		55,195	55,195						6,623	61,819
Всего к оплате:		**55,195**	**55,195**						**6,623**	**61,819**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Реголит"

Камин В.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Stroy Company 2017"

Шелекбаев Д.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"**
Генеральный подрядчик: **ТОО "Реголит"**
Субподрядчик: **ТОО "Stroy Company 2017"**

Объект: **Строительство наружных сетей и благоустройство жилого дома №23 в жилом комплексе "Сарыарка"**
Договор: **№43-14-18 от 04.07.2019г**

Акт выполненных работ №3 от августа 2019 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е2-211-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром	0.002	58770.31	25695.31	118	51	60	194.00000	0
		90 мм.		33075.00	0.00	66	0	90	26.38000	0
		км трубопровода								
2	Е2-247-1	Протаскивание в футляр труб полиэтиленовых диаметром 90 мм.	2.000	147.21	0.28	294	1	264	0.84400	2
		м трубы, уложенной в футляре		146.93	0.00	294	0	90	0.00050	0
3	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	23.000	39.60	10.60	911	244	684	0.18000	4
		масса 1 м до 6 кг		29.00	2.30	667	53	95	0.01300	0
		м кабеля								
4	Ц8-148-4	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	10.000	54.30	15.60	543	156	468	0.24000	2
		масса 1 м до 6 кг		38.70	3.80	387	38	110	0.02200	0
		м кабеля								
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней М400 сечением 150х300 мм	26.000	115.31	6.63	2998	172	3733	0.69800	18
		при других видах покрытий		108.68	1.76	2826	46	130	0.00610	0
		м бортового камня								
6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня	90.000	38.29	33.29	3446	2996	1975	0.03300	3
		фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом		5.00	11.50	450	1035	133	0.04038	4
		прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания								
6	Е27-53-6	Устройство покорытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	90.000	21.29	15.35	1916	1382	1317	0.03360	3
		смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных		5.94	5.06	535	455	133	0.01766	2
		материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2 покрытия								
7	Ц10-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский	1.000	338.00	0.00	338	0	355	1.90000	2
		мощностью до 25 Вт на столбе или на трубостойке		338.00	0.00	338	0	105	0.00000	0
		шт								
8	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая	10.000	317.00	0.00	3170	0	4438	2.00000	20
		колонка в помещений		317.00	0.00	3170	0	140	0.09900	1
		шт								
8	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных	40.000	23.00	0.00	920	0	828	0.13000	5
		кабелей до и после включения в оконечные устройства		23.00	0.00	920	0	90	0.00000	0
		пара								
		Всего прямые затраты по разделу				11 208	1 954			57
						9 202	592			3
		Стоимость материалов, тенге				52				

Оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	12 146
- заработная плата, тенге (в накладных)	1 822
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	1 401
Всего по разделу, тенге	24 755
Сметная заработная плата, тенге	11 616
Нормативная трудоемкость, чел-час	66

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2405/775 = 3,103

Итого в текущих ценах (МРПтек = 2405)	**76 815**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**36 045**
В том числе материалы в текущих ценах	**204**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**1 536**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**78 351**
Скидка	17,024
Итого в текущих ценах	61,328
Генподрядные 10%	6133
Итого в текущих ценах	**55 195**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**6 623**
Сметная стоимость строительства	**61 819**

Субподрядчик
ТОО "Stroy Company 2017"
_____ **Шелекбаев Д.А.**

Генеральный подрядчик
ТОО "Реголит"
_____ **Камин В.А.**