Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Астана-Көктем С"
Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес : Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор подряда (контракт) № 78 от 31 мая 2019 года

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор № 78 от 31 мая 2019 года	Источник финансирования		организационно правовая форма	
					ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 в г. Павлодар	263 512 357,00	235 278 890,18							28 233 466,82	263 512 357,00
за месяц	34 900 000,00	31 160 714,29							3 739 285,71	34 900 000,00
удержание 5 %	-	-							-	-
К оплате:	34 900 000,00	31 160 714,29							3 739 285,71	34 900 000,00

К оплате: одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот тринадцать тенге 00 тиын

Генподрядчик:
ТОО "Астана-Көктем С"
БИН 011040003286
Директор: _____ Дощанов Д.З.

ТОО "Астана Көктем С"

Подрядчик:
ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 040640021289
Директор _____ Хасенов К.Р.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Астана-Көктем С" г.Нур-Султан, ул.БЕ[illegible]МБЕТ МАЙЛИН, 16/1 БИН 011040003286
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик: ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор подряда (контракт) № 78 от 31 мая 2019 года

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель 2020г

на Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №29 в г. Павлодар (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Строительная часть выше отм. 0.000									
		Раздел 1 Стены									
		1.1 Стены наружные									
3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7 - 9, чердак (380 мм) НР = 93 %	м3 кладки	126,346	26047,56	2007,6	3291005	253652	2172366	849018	4471225
					6846,18	379,4	864987	47936	0	331202	
7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки, сетка М1, М3 НР = 93 %	т металлических изделий	4,485	56282,72	2082,27	252428	9339	0	228514	519417
					54200,45	585,28	243089	2625	0	38475	

8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,485	206564		926440		926440		1000555
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,42	56280,95	2080,95	23638	874	0	21399	48640
					54200	585,71	22764	246	0	3603	
10	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,42	197664		83019		83019		89661
	1.2 Внутренние стены								0	6642	
16	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 4-7 этажи, толщ.380 мм НР = 93 %	м3 кладки	17,2358	25228,77	2294,41	434838	39546	330217	67470	542493
					3775,57	433,57	65075	7473	0	40185	
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 7-9 этажи, чердак толщ.380 мм НР = 93 %	м3 кладки	73,86	22823,12	2294,39	1685716	169464	1237389	289127	2132830
					3775,56	433,6	278863	32026	0	157987	
	1.3 Перемычки										
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	218	417,56	240,75	91027	52484	8118	47891	150031
					139,56	46,61	30425	10161	0	11113	
20	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	159	2037,28	1238,97	323927	196997	5031	187771	552634
					766,66	234,14	121899	37229	0	40936	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	35,113	55544		1950316		1950316		2106341
22	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	1,78	26108,99	9319,66	46474	16589	6218	19294	71029
					13296,07	2413,48	23667	4296	0	5261	

23 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,78	227869		405607		405607		438056
24 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (доска 50х120мм) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,41	90073,17	936,59	36930	384	28465	7417	47895
				19709,76	390,24	8081	160	0	3548	
1.4 Балки-пояса										
25 1106-0701-0102										
	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	11,25	27418,93	5885,33	308463	66210	92403	147079	491985
				13320	1046,67	149850	11775	0	36443	
26 2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	11,42	27804		317522		317522		342924
27 1106-0301-0701										
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,507	16392,5	1220,91	8311	619	148	7008	16545
				14879,68	309,66	7544	157	0	1226	
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,507	192867		97784		97784		105607
29 1106-0301-0407										
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли НР = 91 %	т	0,383	336078,33	1164,49	128718	446	52741	68893	213420
				197208,88	459,53	75531	176	0	15809	
30 1107-0107-0103										
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8, лист 10) НР = 118 %	т стальных элементов	1,7525	525904,71	5977,18	921648	10475	823770	105445	1109260
				49873,32	1116,69	87403	1957	0	82167	

Раздел 2 Перегородки

37 1108-0401-0301										
	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ. 220 мм НР = 93 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,12	4345,82	252,07	304729	17675	129329	149879	490977
				2249,36	48,99	157725	3435	0	36369	
38 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ. 120 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4	3026,62	235,74	61743	4809	34546	21666	90082
				1097,45	44,56	22388	909	0	6673	
39 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, толщ. 90 мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	134,1	2172,93	126,03	291390	16901	123669	143318	469485
				1124,68	24,5	150820	3285	0	34777	
41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 - М2	т	0,502	206564		103695		103695		111991
								0	8296	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	3981,88	927,6	99547	23190	31465	58153	170316
				1795,68	175,6	44892	4390	0	12616	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	107	6026,14	1235,92	644797	132243	208580	388828	1116315
				2840,88	238,7	303974	25541	0	82690	
44 2104-0108-9903										
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	873,81	4906		4286912		4286912		4629865
48 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,07655	414003,92	10868,71	31692	832	15660	18041	53712
				198563,03	1162,64	15200	89	0	3979	
Раздел 5 Ограждение лоджий										

110 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	82,24	4903,77	238,46	403286	19611	277009	102698	546463
				1297,01	45,74	106666	3762	0	40479	
116 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	24	1085	1	26040	24	0	15876	45269
				1084	0,42	26016	10	0	3353	
117 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	949		5694		5694		6150
								0	456	
Раздел 6 Лестницы										
118 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5255,5	2684,5	21022	10738	501	13939	37758
				2445,75	507,5	9783	2030	0	2797	
119 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	26,112	9773		255193		255193		275608
120 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	8776,63	4493,38	70213	35947	2480	45464	124931
				3973,25	842,88	31786	6743	0	9254	
121 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	38	11726		445588		445588		481235
								0	35647	
Раздел 7 Шахта лифта 2 шт										
130 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,52	25855,43	2294,38	142722	12665	108455	22315	178240
				3913,41	433,51	21602	2393	0	13203	
131 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05268	525892,18	5979,5	27704	315	24762	3169	33343
				49867,12	1119,97	2627	59	0	2470	

	Итого					**23 312 288**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 872 657				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 092 029				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					208 863				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 591 092				
	Накладные расходы, тенге					3 029 672				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 726 838				
	Всего					**23 312 288**				

Локальная смета № 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 3 Провода и кабели

36	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	690	71,81	0,8	49552	552	12775	26213	81826
					52,5	0,26	36225	182	0	6061	
37	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	7440	151,25	2,4	1125283	17847	248116	622941	1888082
					115,5	0,79	859320	5876	0	139858	
38	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,345	136243		47004		47004		50764
39	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,121	200486		425231		425231		459249
40	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,981	303766		905526		905526		977968
41	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,645	474706		306185		306185		330680
42	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	256009		43522		43522		47004

43	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,338	558343		747063		747063	806828
44	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	342447		34245		34245	36985
45	2306-0146-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5 х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	2807227		449156		449156	485088
47	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,27	1384890		373920		373920	403834
									0	29914
	Раздел 5 Электроустановочные изделия									
83	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая Л48 (для розеток и выключателей)	шт.	1055	116		122380		122380	132170
84	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	666	39		25974		25974	28052
88	2404-0207-1008	СИЗ	шт.	2400	12		28800		28800	31104
									0	2304
	Раздел 6 Трубы									
93	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	64	263,83	17,83	16885	1141	4992	8009 26886
					168	5,8	10752	371	0	1992
94	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	270	234,71	8,94	63372	2414	21268	29140 99913
					147	2,9	39690	782	0	7401
95	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	542	254,79	11,38	138094	6168	40870	66999 221500

				168	3,69	91056	1998	0	16407	
97	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 75 мм	м	64	360	23040		23040		24883
98	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 42 мм	м	270	170	45900		45900		49572
99	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	514	78	40092		40092		43299
								0	3207	
		Итого				**6 225 687**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 037 043				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 122				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 946 059				
		Накладные расходы, тенге				753 302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				461 161				
		Всего				**6 225 687**				

Локальная смета № 2-1-6. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление.

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	168	355,24	17,02	59680	2860	1110	55571	124471
					331,61	5,92	55710	995	0	9220	
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	168	323		54264		54264		58605
3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1297	355,43	17,02	460999	22080	8825	429015	961215
					331,61	5,92	430094	7676	0	71201	
4	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1297	424		549928		549928		593922

5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	355,67	17,02	16005	766	317	14884	33360
					331,6	5,91	14922	266	0	2471	
6	2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	45	430		19350		19350		20898
7	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	356,15	17,04	9260	443	195	8600	19289
					331,62	5,92	8622	154	0	1429	
8	2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	26	773		20098		20098		21706
9	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	1969,9	16,95	41368	356	34048	6946	52179
					331,62	5,9	6964	124	0	3865	
11	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50,962	2385,68	31,18	121579	1589	98823	21318	154329
					415,35	11,5	21167	586	0	11432	
18	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	24	518,63	2,21	12447	53	1647	10544	24830
					447,79	0,5	10747	12	0	1839	

19 2304-1009-0610	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой. Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	76245	762450	762450		823446
20 2304-1009-0608	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	70872	992208	992208		1071585
						0	79377	

Итого	**3 959 835**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	548 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 543 263
Накладные расходы, тенге	546 878
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 321
Всего	**3 959 835**

Итого	**33 497 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 457 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 148 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 080 414
Накладные расходы, тенге	4 329 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 481 320
Всего	**33 497 810**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	301 480
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	632 047
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**688 627**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**35 119 964**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 46 % (Иинф = 1,000)	16 155 183
2019 г. - 54 % (Иинф = 1,050)	19 913 019
Всего	**36 068 203**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,959931847711993	**34 623 016**
Скидка субподрядчика 10%	31 160 714
НДС 12%	3 739 286
Всего по акту с НДС 12%	**34 900 000**

Генподрядчик
ТОО "Астана-Көктем С"

Исполнительный директор

_____ **Кенжебаев С.Н.**

ТОО "Астана Көктем С"

Подрядчик
ТОО "СК-Строитель"

Директор

_____ **Хасенов К.Р.**

СК-СТРОИТЕЛЬ

Объем работ подтверждаю
12.05.2020г
Нач. ин. [illegible] Полякова