Генподрядчик: ТОО "АБАК", БИН 120740013177, ВКО, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22, тел.: 87072108790
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, ВКО, г.Семей, УЛИЦА ВОДНЫЙ ЗАЕЗД 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по установке линий освещения в г.Шар, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, г.Шар
(наименование, адрес)

Объект: Освещения улицы Тойшыбаева
(наименование)

Договор субподряда №1 от 16.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 21 августа 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	25,0	-	-	-	-	-	22 924	24 758
1		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	1 146,20	-	28 655	-	1 834	
2	1133-0202-0101	Опоры стальные одностоечные. Установка	опора	25,0	-	-	-	-	-	20 474	22 112
2		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	1 023,68	-	25 592	-	1 638	
3	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам	подкос	3,0	2 064,73	-	6 194	-	6 194	5 232	12 340
3		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	2 180,47	-	6 541	-	914	
4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60,0	94,09	-	5 645	-	5 645	18	6 116
4		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	0,36	-	22	-	453	
5	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0	1 470,30	-	4 411	-	4 411	89	4 860
5		НР = 72,00% СП = 8,00%			-	41,32	-	124	-	360	
6	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	9,0	344,55	86,53	3 101	779	1 676	726	4 132
6		НР = 80,00% СП = 8,00%			71,76	28,96	646	261	-	305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%	км линии	0,82	6 407,07	5 217,08	5 254	4 278	976	2 706	8 597
7					-	4 124,14	-	3 382	-	637	
8	230-612-010304	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005 СП = 8,00%	км	0,3	534 505,66	-	160 352		160 352	-	173 180
8					-	-		-	-	12 828	
9	1308-0305-0503	Светильник светодиодный. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	24,0	-	-	-	-	-	15 358	16 587
9					-	888,77	-	21 330	-	1 229	
10	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	48,0	12,00	-	576	-	-	415	1 070
10					12,00	-	576	-	-	79	
11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	3 115,10	81,21	3 115	81	1 197	1 338	4 809
11					1 836,90	21,75	1 837	22	-	356	
12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	2 930,62	955,62	2 931	956	60	1 635	4 931
12					1 914,60	356,58	1 915	357	-	365	
13	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	2 932,40	75,37	2 932	75	1 063	1 307	4 579
13					1 793,90	21,75	1 794	22	-	340	
14	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	896,87	58,51	897	59	6	615	1 634
14					832,85	21,75	833	22	-	122	
15	1308-0304-0402	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72,00% СП = 8,00%	жила	4,0	312,78	3,74	1 251	15	126	799	2 215
15					277,62	0,22	1 110	1	-	165	
16	1308-0401-0402	Кабель силовой, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	10,0	406,34	9,15	4 063	92	164	2 766	7 373
16					380,83	3,38	3 808	34	-	544	
17	1308-0202-0501	Анкерный подвес, хомут. Монтаж на опоре НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	25,0	1 391,69	1 178,92	34 792	29 473	-	11 454	49 946
17					212,77	423,60	5 319	10 590	-	3 700	
18	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты,	шт.	1,0	1 187,45	234,04	1 187	234	25	732	2 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%			928,86	86,99	929	87	-	154	
		Итого по смете					236 701	36 042	181 895	88 588	351 312
							18 767	97 042	-	26 023	
		Итого по смете:	тенге				351 312				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				18 767				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				36 042				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				97 042				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				181 895				
		- накладные расходы	тенге				88 588				
		- сметная прибыль	тенге				26 023				
		Всего по акту, тенге									**351 312**

Генподрядчик

ТОО "АБАК", БИН 120740013177

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кыркымбаева Муслима Тынышбековна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.