Генподрядчик: ТОО "АБАК", БИН 120740013177, ВКО, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22, тел.: 87072108790
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, ВКО, г.Семей, УЛИЦА ВОДНЫЙ ЗАЕЗД 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по установке линий освещения в г.Шар, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, г.Шар
(наименование, адрес)

Объект: Освещения улицы Шакарима
(наименование)

Договор субподряда №2 от 16.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 21 августа 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001 - Работы по установке линий освещения ул.Шакарима в г.Шар									
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	19,0	-	-	-	-	-	17 422	18 816
1		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	1 146,20	-	21 778	-	1 394	
2	1133-0202-0101	Опоры стальные одностоечные. Установка	опора	19,0	-	-	-	-	-	15 560	16 805
2		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	1 023,68	-	19 450	-	1 245	
3	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам	подкос	2,0	2 733,24	187,24	5 466	374	5 092	3 489	9 672
3		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	2 180,47	-	4 361	-	717	
4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	63,33	37,86	0,71	2 398	45	16	1 888	4 629
4		НР = 80,00% СП = 8,00%			36,90	0,36	2 337	23	-	343	
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,73	4 393,66	3 203,66	3 207	2 339	869	2 408	6 065
5					-	4 124,14	-	3 011	-	450	
6	2306-1201-0501	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2АF 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,5	390 429,50	-	195 215		195 215	-	210 832
6		СП = 8,00%			-	-		-	-	15 617	
7	1308-0305-0503	Светильник светодиодный. Установка	шт.	20,0	-	-	-	-	-	12 798	13 822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		НР = 72,00% СП = 8,00%			-	888,77	-	17 775	-	1 024	
8	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	40,0	12,00	-	480	-	-	346	892
8					12,00	-	480	-	-	66	
9	1308-0304-0402	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72,00% СП = 8,00%	жила	10,0	34,57	3,16	346	32	314	1	374
9					-	0,22	-	2	-	27	
10	1308-0202-0501	Крепление. Монтаж на опоре НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	18,0	-	-	-	-	-	5 490	5 929
10					-	423,60	-	7 625	-	439	
11	1308-0202-0501	Анкерный подвес, хомут. Монтаж на опоре НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	25,0	-	-	-	-	-	7 625	8 235
11					-	423,60	-	10 590	-	610	
		Итого по смете					207 112	2 790	201 506	67 027	296 071
							2 817	84 615	-	21 932	
		Итого по смете:	тенге				296 071				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				2 817				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2 790				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				84 615				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				201 506				
		- накладные расходы	тенге				67 027				
		- сметная прибыль	тенге				21 932				
		Всего по акту, тенге									**296 071**

Генподрядчик

ТОО "АБАК", БИН 120740013177

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кыркымбаева Муслима Тынышбековна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.