Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«19» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭкспертСтройЭкспо» Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.Максима Горького ,31-332**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Касенова Кенжебека Сальмановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительствов фельшерско-акушерского пункта в селе Алгабас с/з, г. Аксу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области", и.о. Руководителя Раисов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «"INNOVATION CENTER PROJECT" лицензия 15-ГСЛ № 000487 от 17.05.2007 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказ об утверждении рабочего проекта № 40 от 15 июня 2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		
Площадь участка	м2	2000	-	2000	2000

Площадь застройки	м2	388	-	388	388
Общая площадь	м2	155.7	-	155.7	155.7
Строительный объем	м3	1135,3	-	1135,3	1135,3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения

Технологическая часть проекта «Корректировка ПСД на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алгабас сельской зоны г. Аксу» выполнена в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП РК 3.02-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения»; Приказа Министра здравоохранения РК от 27.10.2010г. №850 «Об утверждении минимальных

стандартов (нормативов) оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения».

Фельдшерско-акушерский пункт является самостоятельным лечебным учреждением, оказывающим квалифицированную помощь населению.

Фельдшерско-акушерский пункт предназначен для временного пребывания рожениц, которые подлежат впоследствии госпитализации в родильный дом (отделение).

Проектом предусмотрено оснащение фельдшерско-акушерского пункта необходимым медицинским оборудованием и инвентарем.

Все оборудование фельдшерского-акушерского пункта обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенического режима и безопасности работы. Во всех кабинетах предусмотрены облучатели бактерицидные стационарные. В процедурной и в прививочной запроектировано медицинское оборудование, допускающее проводить мокрую уборку и дезинфекцию помещения. Медицинское оборудование, работающее под напряжением, подсоединяется непосредственно через быстродействующие устройства защиты от аварийного тока утечки с защитным заземлением.

Ориентировочный штат персонала – 8 человек.

Архитектурно-планировочные решения

Здание фельдшерско-акушерского пункта

Проектируемый объект «Корректировка ПСД на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алгабас сельской зоны г.Аксу» представляет собой одноэтажное, отдельно стоящее здание. Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях 15,0х10,2м. Высота помещений – 3,0м. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа.

Планировочное решение обеспечивает четкую функциональную взаимосвязь помещений и их функциональное зонирование. Основная планировочная схема – коридорного типа, с размещением помещений кабинетов, процедурных, служебных и подсобных по обе стороны коридоров.

Проектом предусматриваются следующие помещения:

- общие помещения: процедурно-перевязочная, изолятор, кабинет акушера-гинеколога, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, стерилизационная.

- технические помещения: топочная, склад твердого топлива, кладовая уборочного инвентаря, техническое помещение.

Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

В здании предусмотрены 3 эвакуационных выхода: непосредственно наружу и через вспомогательные помещения.

Проектом предусмотрены условия для полноценной эксплуатации фельдшерско-акушерского пункта маломобильными группами населения. Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены расширенные дверные проемы, пандусы. Проектом предусмотрены ограждения, поручни по сторонам пандуса, лестничного марша крыльца. Предусмотрено обозначение рифлением и контрастной окраской для слепых и слабовидящих лестницы вверху и внизу, участки поручней первой и последней ступеней крыльца.

В наружной отделке применены следующие отделочные материалы:

- цоколь – декоративный искусственный камень;

- стены – кирпичные под расшивку с окраской кремний органической краской;

Наружные двери главного фасада и окна – металлопластиковые;
-наружные двери–деревянные;

- ступени – матовый керамогранит;
- кровля – металлочерепица.

В комплект оконных блоков должны быть предусмотрены наружные водосливы.

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии с современными требованиями с применением материалов отвечающих санитарным нормам и нормам пожарной безопасности:

- потолок – затирка, водоэмульсионная побелка;
- стены – улучшенная штукатурка, затирка, водоэмульсионная покраска, газурированная плитка;
- пол - керамическая плитка, линолеум, бетон.

Поверхность стен, перегородок помещений, связанных лечебным процессом предусматривается гладкой, допускающей мокрую или влажную уборку и дезинфекцию. Пол в процедурном, в прививочной покрываются водонепроницаемым материалом, легко очищаемым и допускающим частое мытье дезинфицирующим раствором. Для окраски стен применяются негорючие (водоэмульсионные и т.п.) краски.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016 года;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца**;

фактически **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **отсутствует**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительствов фельшерско-акушерского пункта в селе Алгабас с/з, г. Аксу** наименование объекта (комплекса) готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭкспертСтройЭкспо»**
директор Касенов Кенжебек Сальманович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.