Генподрядчик: ТОО "АБАК", БИН 120740013177, ВКО, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22, тел.: 87072108790
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:

ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, ВКО, г.Семей, УЛИЦА ВОДНЫЙ ЗАЕЗД 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по установке линий освещения в г.Шар, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, г.Шар
(наименование, адрес)

Объект: Освещения улицы Ауэзова
(наименование)

Договор субподряда №3 от 16.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 21 августа 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001 - Работы по установке линий освещения ул. Ауэзова в г.Шар									
1	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	17,0	-	-	-	-	-	24 736	26 715
1		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	1 818,84	-	30 920	-	1 979	
2	1133-0202-0101	Опоры стальные из труб одностоечные. Установка	опора	17,0	15,91	-	270	-	-	22 076	24 135
2		НР = 80,00% СП = 8,00%			15,91	1 607,32	270	27 324	-	1 789	
3	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам	подкос	3,0	4 764,27	3 104,79	14 293	9 314	4 978	7 985	24 060
3		НР = 80,00% СП = 8,00%			-	3 327,13	-	9 981	-	1 782	
4	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,315	119,32	0,82	6 362	44	6 298	38	6 911
4		НР = 80,00% СП = 8,00%			0,37	0,53	20	28	-	511	
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,66	15 935,78	14 673,37	10 518	9 684	823	3 254	14 874
5		НР = 80,00% СП = 8,00%			16,10	6 144,96	11	4 056	-	1 102	
6	2306-1201-0501	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2АЕ 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,52	390 429,50	-	203 023		203 023	-	219 265
6		СП = 8,00%			-	-		-	-	16 242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0503	Светильник светодиодный. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	17,0	3,34	1,05	57	18	4	15 492	16 792
7					2,06	1 263,60	35	21 481	-	1 243	
8	1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	34,0	0,12	-	4	-	-	3	8
8					0,12	-	4	-	-	1	
9	1308-0304-0402	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72,00% СП = 8,00%	жила	9,0	38,42	3,84	346	35	309	4	377
9					0,29	0,34	3	3	-	27	
10	1308-0202-0501	Крепление. Монтаж на опоре НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	16,0	-	-	-	-	-	7 744	8 364
10					-	672,18	-	10 755	-	620	
		Итого по смете					234 873	19 095	215 435	81 332	341 501
							343	104 548	-	25 296	
		Итого по смете: в том числе:	тенге				341 501				
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				343				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				19 095				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				104 548				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				215 435				
		- накладные расходы	тенге				81 332				
		- сметная прибыль	тенге				25 296				
		Всего по акту, тенге									**341 501**

Генподрядчик

ТОО "АБАК", БИН 120740013177

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель (должность, подпись, расшифровка подписи) Кыркымбаева Муслима Тынышбековна

М.П.

Субподрядчик

ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель (должность, подпись, расшифровка подписи) Нартбаев Нурлан Амангалиевич

М.П.