Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

" 19 " ноября 2022 года

Заказчик ТОО «KBS Gaz», г.Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д.61А
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от « 19 » ноября 2022 года, ТОО «KBS Engineering», г.Алматы,пр.Рыскулова, д.61А, Директор Жуманов К.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от « 19 » ноября 2022 года, ТОО «Технгадзхор Элит Кз», эксперт технического надзора Усова Н.В.№ KZ57VJE00073182 от 25.03.2022 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 19 » ноября 2022 года, ТОО «KBS Engineering» Буркит А.А., Приказ № 012 от « 15 » Октября 2022 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KBS Engineering** и субподрядчиками: ТОО «KBS Строй Газ», ТОО «ПромГазЭксперт» к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба»,** Алатауского района города Алматы
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Алматы, Алатауский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления, сведения о собственнике) о предоставлении соответствующего права на землю Акт на право частной собственности на земельный участок, выданный АКТ на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды), выдан НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по городу Алматы от 27 декабря 2019 года регистрационный № 2591»
   наименование органа, вынесшего решение

   либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ выданным КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» № KZ95REA00304030 от «04» ноября 2022г.
   наименование органа, вынесшего решение

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «KBS Engineering» б/н Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба», Алатауского района города Алматы

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого (й) ТОО «KBS Engineering» от « 27 » января 2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «04» ноября 2022 года;

месяц, год

окончание работ: «19» ноября 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 1,0:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1,0_____ месяцев;

фактически, месяц:_____0,5_____ месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газовый счётчик типа TRZ G1600 с корректором EK-260	к-кт	1	1	1	1
Надземный газопровод среднего давления (обвязка узла учёта)	п/м	18,5	1	18,5	1
Бетонное основание по узел учёта	м3	3	1	3	1
Навес-ограждение	м2	10	1	10	1
Электричество	квт	1	1	1	1

Узел учёта (газопровод) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Узел учёта			
Опоры под газопровод Ду219х5,0мм, труба Ду108х3,5мм	шт.	2	2
Стальной газопровод Ду219х5,0мм	п.м	10,0	10,0
Стальной газопровод Ду25х2,8мм	п.м	8,0	8,0
Стальной газопровод Ду15х2,5мм	п.м	0,5	0,5
Фильтр газовый ФГ-200	шт.	1	1
Присоединительный фланец для фильтра	шт.	2	2
Запорная арматура (шаровой кран, задвижка) DN200мм после врезки	шт.	4	4
Присоединительный фланец для задвижек	шт.	10	10
Газовый счётчик типа TRZ G1600 с корректором EK-260	к-кт	1	1

Кран трехходовой Ду15мм	шт.	1	1
Шаровый кран Ду25	шт.	2	2
Манометр	шт.	1	1
Ограждение и навес узла учета			
Стальной газопровод Ду89х3,0мм	п.м	15,0	15,0
Сетка N45-2.5	м2	19	19
Уголок 50х5мм	п.м	42,8	42,8
Уголок 32х4мм	п.м	1,0	1,0
Уголок 12х4мм	шт.	60	60
Квадрат 6А1	п.м	42,8	42,8
Плоская заглушки Ду89х3,0мм	шт.	12	12
Щебень	м3	0,66	0,66
Бетон В15	м3	2,48	2,48
Молниепремник			
Стальной газопровод Ду89х4,0мм	п.м	2,0	2,0
Стальной газопровод Ду57х3,5мм	п.м	1,5	1,5
Стальной газопровод Ду38х2,0мм	п.м	1,5	1,5
Стальной газопровод Ду25х2,0мм	п.м	0,3	0,3
Полоса стальная 40х4мм	п.м	2	2
Бетон В15	м3	0,72	0,72
Арматура Ду12мм	п.м	34	34
Арматура Ду8мм	п.м	48	48
Электричество			
Электрический щиток на опоры	квт	4	4
Кабель	п.м.	4	4
Провод СИП	п.м.	12	12
Клиновый зажим	шт.	2	2
Крюк для зажима	шт.	2	2
Зажимы ответвительные	шт.	2	2
Автоматический выключатель	шт.	1	1
Опора электрическая	шт.	1	1

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Узел учёта построен для обеспечения газом и снятия показания газа населённых пунктов ПКСТ Птицевод, Дружба, Болашак, построен по улице Бурундайская, посёлка Карасу на земельном участке 0,0006га, после врезки высокого давления надземном исполнений и имеет сам узел учета марки типа TRZ G1600 с корректором EK-2603, газовым фильтром, запорными арматурами для отключения, байпасной линией и навесом от не погоды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) по газификации: **12 777 231,00 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать один) тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов **12 777 231,00 (двенадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать один) тенге.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Объект построен в соответствии государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Комиссия в составе представителей РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект построенного по рабочему проекту **«Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба»,** Алатауского района города Алматы **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «KBS Gaz» Каратабанов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Технический надзор ТОО «Технадзор Элит Кз» Усов Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Аккредитованная организация технического надзора
ТОО «Технадзор Элит Кз» Русанов Ю.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Авторский надзор ТОО «KBS Engineering» Буркіт А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Разработчик проекта ТОО «KBS Engineering» Жуманов К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KBS Engineering» Жуманов К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати

Субподрядчик ТОО «KBS Строй Газ» Искаков Ж.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Субподрядчик ТОО «ПромГазЭксперт» Оразалиев К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта: «Установка узла учета газа на газопровода среднего давления для ПКСТ Болашак, ПКСТ Птицевод, ПКСТ Дружба», Алатауского района города Алматы

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяжённость трубопровода общая	м	18,5	
	Протяжённость воздушной прокладки:	м	18,5	
	1) на эстакадах (кронштейнах)	м		
	2) на опорах	м	10,0	
	3) безопорная прокладка	м	8,5	
	Количество опор	шт	2	
	Протяжённость подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	4	
	d=200мм	шт	8	
	d = 80мм	шт		
	d = 50мм	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой d = 50мм	шт		
	d =25мм	шт	2	
	d =15мм	шт	1	
8	Манометры	шт	1	
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Счетчик газа	шт	1	
13	Станки – качалки (тип _____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик ТОО «KBS Gaz» Каратабанов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «KBS Engineering» Буркіт А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.