Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«3»августа 2020год

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "АБАК". Восточно-Казахстанская область, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22 БИН 120740013177*** наименование организации, № лицензии и дата получения ***в лице директора – Кыркымбаева Муслима Тынышбековна***; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту ***«Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ " "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"", БИН 180440038096*** наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

- в лице Руководителя ***Утельбаев Амантай Хайроллинович***,

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, УЛИЦА ЗАЕЗД ВОДНЫЙ, 1*** (наименование организации фамилия, имя, отчество руководителя)

в лице руководителя ***Нартбаева Нурлана Амангалиевича;***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Транс-Сервис», в лице директора Абиева Е. А.*** утвержден(а); ***ГУ " "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"", БИН 180440038096*** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очеред

				)	и
8,4	квт	-	-	-	-
« Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО»					

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Высота опор освещения	метр	11,5	11,5
Общая протяжённость линий освещения	км	2,55	2,55
Шкаф управления и учёта электроэнергии	шт	1	1
Светодиодные светильники	шт	74	74
Линия электропередачи 3-фазная	кВ	0,4	0,4
Опоры освещения	шт	74	74

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факт и-ческ и
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *Копка ям, установка фундамента под опор и установка опор. Установка осветительного оборудования, с подвеской СИП кабеля. Устройство линии освещения и шкафа учёта и управления электроосвещение*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 года;
месяц, год

окончание работ август 2020 года ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***два***

фактически, месяц: ***два***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **не требуются**);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "АБАК".*** считает объект ***«Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО»,*** **готовым к приёмке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик ***Товарищество с ограниченной ответственностью "АБАК". ВКО, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22***

наименование организации, № лицензии и дата получения

руководитель Кыркымбаева Муслима Тынышбековна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ***ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, ВКО, г.Семей, УЛИЦА ЗАЕЗД ВОДНЫЙ, 1 руководитель – Нартбаев Нурлан Амангалиевич;***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____