Заказчик: Шыракбаева Назира Сауытбаевна

ИИН 700327402027
БИН 100440005302

Форма 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАҢҒЫСТАУ-ТАЗАЛЫҚ"

Наименование объекта: ***Реконструкция ИЖС на частного деткого сада. Уровень ответственности- второй -нормальный***

Адрес объекта: РК, Мангистауская обл., г.Актау, 30 микрорайон, участок №17

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за март 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		на единицу	всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
1	Е69-18-1	Очистка помещений от существующего строительного мусора	166,2339	6,08	0,00	1011	0	910	0,046	8
		м2 пола		6,08	0,00	1011	0	910	0	0
2	Е0108-7-4	Устройство щебеночного основания под кирпичные столбики и фундамент сан. узлов	2,93047	2505,05	126,11	7341	370	590	0,9775	3
		м3		142,31	47,81	417	140	106	0,225	1
3	Е0107-45-10	Кладка прямоутольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича (кирпичные столбики)	2,5	8865,53	457,36	22164	1143	3972	7,659	19
		м3		1237,39	171,56	3318	429	106	0,8375	2
4	С143315-64	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 мз под перегородки санузлов	1,96	11046,10	474,01	21650	929	1514	4,0365	8
		м3		633,94	179,08	1243	351	95	0,8745	2
5	С143315-65	Армирование подстилавших слоев и набетонок	0,02415	5604,41	409,16	135	10	53	13,34	0
		т		2173,50	154,69	52	4	95	0,75	0
6	Е0106-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического, профиля класса А-III, d=10 мм	0,02415	53000,00		1280				
		т								

		м2 пола		6,08	0,00	1011	0	910	0	0
7	Е0106-1-22	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм (кирпичные столбики, фундаментная плита сан, узлов)	12,95	131,34	11,73	1701	152	870	0,27945	4
		м2 пола		56,14	4,39	727	57	111	0,0215	0
8	С12041-77	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (восстановление оконных проемов)	0,91	13252,27	474,95	12060,00	432,00	5148,00	35,39	32,00
		м3		5234,25	78,75	4785	72	106	0,43	0
9	С12041-99	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1м2(перегородки санузлов)	2,81	2114,74	137,49	5942	386	2950	6,154	17
		м2		967,28	23,18	2718	65	106	0,136	0
10	С12041-100	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (перемычки)	0,0603	16234,07	5027,99	979	303	576	64,975	4
		т конструкции		10453,50	1339,83	630	81	81	4,7625	0
11	Е0106-15-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0603	1513,46	390,15	91	24	38	3,404	0
		т		781,43	0,00	47	0	81	0	0
12	С12041-77	Стальные крепежные элементы из швеллеров и утолков	0,058	114900,00		6664				
		т								
13	С12041-96	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали марки СтО	0,0055	45300,00		249				
		т								
14	Е0106-17-9	Снятие набела со стен и потолка	617,16201	69,86	0,00	43115	0	34923	0,391	241
		м2		69,86	0,00	43115	0	81	0	0
15	Е0106-17-11	облицовка стен гипсокартонными листами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	20,01	792,73	6,06	15863	121	4905	1,4812	30
		м2		256,29	1,77	5128	35	95	0,00775	0
16	С12041-98	Устройство однорядных перетородок в жилых. зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	94,71	2697,79	28,76	255508	2724	62514	3,588	340
		м2		600,30	10,86	56854	1029	108	0,05313	5
17	С12041-77	Обшивка каркасных стен досками	4,75	632,39	5,80	3004	28	353	0,41745	2
		м2		66,76	2,20	317	10	108	0,01063	0

18	С12041-73	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "финиш на гипсовой основе" полшиной до 2 мм	м2 пола	112,8	6,08	0,00	1011	0	910	0	0
			м2		206,13	4,93	23251	556	12783	0,63653	72
					117,43	1,86	13246	210		0,00911	1
19	Е0106-1-22	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м шва	35,72	64,80	0,09	2315	3	2749	0,3427	12
					61,07	0,03	2181	1	126	0,00013	4
20	Е0106-1-23-01	Улучшенкая окраска поливинилацетатным водозкульсионными составами сборных. конструкций потолков, подготовленных под окраску	м2	12,25	264,27	2,91	3237	36	597	0,0299	4
					50,20	1,10	615	13	95	0,00538	0
21	Е0106-1-22-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 ма	м2	314,09	174,41	4,29	56351	1347	25790	0,52348	164
					84,79	1,64	26632	515	95	0,00788	2
22	Е0106-1-22-03	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей"финиш на гипсовой основе" толщиной до 2 мм	м2	314,09	160,98	4,29	50562	1347	25790	0,52348	164
					84,79	1,64	26632	515	95	0,00788	2
23	Е0106-1-22-04	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	38,594	643,17	33,79	24823	1304	14419	2,266	87
					387,65	5,62	14961	217	95	0,031	1
24	Е0106-1-22-05	Оклейка стек тисненными и плотными обоями по Монолитной штукатурке и бетону	м2	29,33	174,67	0,78	5123	23	2373	0,48645	14
					84,87	0,31	2489	9	95	0,0015	0
25	Е0106-50-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водозмуль сионными-составами	м2	42,97	316,78	2,63	13612	113	3093	0,4485	19
					74,78	0,99	3213	43	95	0,00488	0
26	Е0106-55-06	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	71,53	498,62	7,98	35666	571	6587	0,51405	37
					79,96	2,99	5720	214	111	0,01463	1

		м2 пола		6,08	0,00	1011	0	910	0	0
27	Е0106-54-5	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм	6,71	306,85	16,79	2059	113	497	0,4209	3
		м2 стяжки		60,55	6,30	406	42	111	0,03075	0
28	СС12044-66	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=2, 000;	13,42	52,01	0,84	698	11	16	0,00506	0
		м2 стяжки		0,72	0,31	10	4	111	0,0015	0
29	С12041-33	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляций рулонныхи материалами на Битумной мастике	6,71	341,15	23,03	2289	155	800	0,4784	3
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	663	58	111	0,04213	0
30	С12041-34	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мл	6,71	296,94	12,44	1992	83	482	0,4094	3
		м2 стяжки		60,03	4,68	403	31	111	0,02275	0
31	С12041-35	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на Цементном растворе	6,71	1730,28	14,65	11610	98	1512	1,219	8
		м2 покрытия		197,43	5,49	1325	37	111	0,02675	0
		Отопление и вентиляция								
32	С12041-35	Установка чугунных радиаторов	12,3476	2212,09	43,41	27314	536	2002	0,7843	10
		квт		124,72	16,26	1540	201	115	0,07938	1
33	С12041-36	Радиаторы отопительные чурунные марки М-140А, М-140А0, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм	26,98	2010,00		54230				
		экм								
34	С12041-35	Прокладка трубопроволов отопления из труб полипропиленовых армированных диаметром 20мм	135,44	275,61	4,60	37329	623	32405	1,1615	157
		м		206,75	1,30	28002	176	115	0,00093	0
35	С12041-38	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20×4,1 PN 25 армированные ст рк гост Р52134-2010	135,44	75,00		10158				
		м								
36	С12041-39	Прокладка трубопроводов отопления из труб полипропиленовых армированных диаметром 25 мм	32,91	240,89	4,64	7928	153	7099	1,0465	34
		м		186,28	1,31	6130	43	115	0,00088	0
37	С12041-40	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	32,91	119,00		3916				
		м								
38	С12041-41	прокладка трубопроводов отопления груб полипропиленовых армированный. диаметром 32 мм	11,04	240,89	4,64	2659	51	2382	1,0465	12
		м		186,28	1,31	2057	14	115	0,00088	0

		м2 пола		6,08	0,00	1011	0	910	0	0	1600
	С12041-42	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR. 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	11,04	198,00		2186					
		м									
	С12041-43	Котел Руснит -205Н(5кВт) 220в с насосом и	3	38713,49		116140					
		шт									
		Электротехническая часть									
	99-2-5 прайс	Эл.счетчик "Меркурий -30"	4	9610,00		38440					
		шт									
	80-2-6прайс	Свительник НПБ 1102	5	408,00		2040					
		шт									
	99-2-4прайс	Автомат диф. АД-12 2Р 40А	1	942,00		942					
		шт									
	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 число жил и сечение 5*10 мм2	0,00949	593100,00		5629					
		1000м									
	72-1-146	Плита Электрическая бытовая (4комфотная) прим.	1	39163,00		39163,00					
		шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			980419	13745			1511	
			Тенге			256587	4616			18	
		Стоимость оборудования	Тенге			156246					
		Накладные расходы	Тенге			260692					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			65092					
		ИТОГО ПО АКТУ				1306204					
		Временные здания и сооружения 3,4 % К-0,8%	2,72%			31279					
		Итого	Тенге			1337483					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	1,87%			22089					
		Единовременная вознаграждение за выслугу лет (1%)	1%			11812					
		На оплату дополнительных отпусков	0,40%			4725					
		ИТОГО	Тенге			1376110					
		Итого в текущих ценах 2024 года				1376110					
		Налог 2%				61485					
		Итого в текущих с учетом налога 2%				3135714					
		НДС 12%	12%			376286					
		Всего по акту с учетом НДС 12%	Тенге			3512000					

Заказчик Кылышбаева Ф. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Каримова А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сарсенбаева Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Танирбердиев Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.