Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"
Объект: Капитальный ремонт ул. Шевченко (от ул. Розыбакиева до пр. Сейфуллина)

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда на основной дороге								
1	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,21	5930,77	4677,52	30899	24370	19255	7,13	37
		т		1253,25	1525,50	6529	7948	133	6,78	35
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,21	40097,59	339,59	208908	1769	977	0,58	3
		т		--	140,94	--	734	133	0,58	3
3	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	454,2893	4182,30	150,08	1899976	68182	92643	0,55	248
		т		97,20	56,13	44157	25499	133	0,20	90
4	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,84	5930,77	4677,52	10913	8607	6800	7,13	13
		т		1253,25	1525,50	2306	2807	133	6,78	12
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,84	40097,59	339,59	73780	625	345	0,58	1
		т		--	140,94	--	259	133	0,58	1
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 7 см (4+3 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	6325	397,18	15,35	2512185	97098	92535	0,03	213
		м2		5,94	5,06	37571	32005	133	0,02	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6325	280,20	--	1772265	--	505	--	3
		м2		0,06	--	380	--	133	--	--
		Дорожная одежда на местных проездах								
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	453	12,51	12,51	5666	5666	1881	--	--
		м3		--	4,28	--	1939	97	0,01	6
9	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пнневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	453	6,36	6,36	2879	2879	840	--	--
		м3		--	1,91	--	866	97	0,01	3
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя из ГПС толщина слоя 20 см	471,341	95,48	73,75	45005	34763	20718	0,14	68
		м3		21,38	11,67	10077	5500	133	0,04	19
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	470	630,00	--	296100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на съездах во дворы								
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	435	12,51	12,51	5441	5441	1806	--	--
		м3		--	4,28	--	1862	97	0,01	6
13	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пнневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	435	6,36	6,36	2764	2764	807	--	--
		м3		--	1,91	--	832	97	0,01	3
14	Е0127-14-2	Устройство нижнего слоя основания из ГЩПС толщиной 15 см	215	95,48	73,75	20529	15857	9450	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4597	2509	133	0,04	9
15	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1200, фракция 20-40 мм	215	1290,00	--	277350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортового камня								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	404	218,93	--	88448	--	99946	1,54	622
		м3		218,93	--	88448	--	113	--	--
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых камней при других видах покрытий	1306	393,76	6,63	514251	8660	191827	0,70	912
		м		108,68	1,76	141936	2294	133	0,01	8
18	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП	1306	4770,00	--	6229620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых камней при других видах покрытий	464	393,76	6,63	182705	3077	68153	0,70	324
		м		108,68	1,76	50428	815	133	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14179468	279757			2475
			Тенге			386428	85870			311
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14179468				
	Материалы -		Тенге			336982				
	Всего заработная плата -		Тенге				472298			
	Местные материалы -		Тенге			13176301				
		Накладные расходы -	Тенге			608487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			887277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15675232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				563571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15675232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090
		Сметная заработная плата -	Тенге				563571			
		итого, по форме	Тенге			15675232				
		Временные здания и сооружения 1,2% (П.30 а)	Тенге			188103				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			28215				
		ИТОГО:	Тенге			15863335				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			228432				
		Выслуга лет 1%	Тенге			158633				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			63453				
		Итого:	Тенге			16313854				
		ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,557	Тенге			41721365				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			834427				
		ИТОГО:	Тенге			42555793				
		НДС (12%)	Тенге			5106695				
		Итого к оплате:	Тенге			47662488				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**47 662 488**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			5106695				

Заказчик:
КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик:
ТОО "ПРОМУГЛЕТРАНССЕРВИС"

Технический надзор:

Авторский надзор: