Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Субподрядчик: ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027

Наименование стройки: Строительство административно-бытового корпуса в г. Экибастуз проспект Кунаева 15

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса в г. Экибастуз проспект Кунаева 15

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
за декабрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство административно-бытового корпуса в г. Экибастуз проспект Кунаева 15	1 225 666,55	1 094 345,14							131 321,41	1 225 666,55
	Всего к оплате :										**1 225 666,55**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ Жунусова Г.С.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ Исмаилов Ж.А.

Генподрядчик **ТОО "Вершина"**
Субподрядчик **ТОО "Аль-Мактуб"**
Наименование объекта **Строительство административно-бытового корпуса в г. Экибастуз проспект Кунаева 15**

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2017г.
Локальная смета №2-1-1
на общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел Внутренние отделочные работы												
Подраздел Цокольный этаж												
1	77	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) цементно-известковым раствором	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	257,87	136,87 / 71,33	1,42 / 0,54	35295 / 18394	366 / 139		19460 / 4380	59135
2	78	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) цементно-известковым раствором	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	196,18	116,45 / 60,3	1,19 / 0,45	22845 / 11830	233 / 88		12514 / 2829	38188
3	79	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолков	1 м2 окрашиваемой поверхности	497,11	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	8665 / 6825	60 / 25		7193 / 1269	17126
Подраздел Первый этаж												
4	80	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) цементно-известковым раствором	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	345,67	136,87 / 71,33	1,42 / 0,54	47312 / 24657	491 / 187		26086 / 5872	79270

5	81	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) цементно-известковым раствором	1 м2 оштукатуриваемой поверхности	138,96	116,45	1,19	16182	165	8864	27050
						60,3	0,45	8379	63	2004	
6	82	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолков	1 м2 окрашиваемой поверхности	243,28	17,43	0,12	4240	29	3520	8380
						13,73	0,05	3340	12	621	
7	83	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям , подготовленным под окраску	1 м2 окрашиваемой поверхности	215,2	200,36	1,65	43117	355	5686	92707
						24,53	0,63	5279	136	3904	
8	84	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1 м2 окрашиваемой поверхности	604,21	306,5	2,1	185190	1269	41757	245103
						65,03	0,79	39292	477	18156	
9	86	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1 м2 окрашиваемой поверхности	251,86	168,08	4,07	42333	1025	36137	84747
						135,68	0,97	34172	244	6278	
10	88	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1 м2 облицовки	202,83	1028,3	4,62	208570	937	54971	284624
						254,97	3,14	51716	637	21083	
11	89	Е15-79-5	Отделка внутренних стен меркозернистым декоративными покрытиями из минеральных или полимеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности , состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	1 м2 отделываемой поверхности	285,71	693,43	1,83	198120	523	18563	234018
						61,2	0,68	17485	194	17335	

12	90	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1 м2 окрашиваемой поверхности	205,41	173,11	1,88	35559	386		17044	56811
						78,3	0,72	16084	148		4208	
13	91	Е15-251-2	Оклейка стен тисненными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	1 м2 оклеиваемой поверхности	171,84	163,44	0,62	28086	107	13361	13361	44763
						73,8	0,25	12682	43		3316	
14	92	Е15-37-9	Облицовка потолков на металлическом каркасе	1м2	39,6	284,9	2,86	11282	113	11766	11766	24892
						282,04	0,94	11169	37		1844	

Итого по акту:							**896 330**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей							261304
- затраты на эксплуатацию машин							6059
- в том числе зарплата машинистов							2430
- материалов, изделий и конструкций							
- накладные расходы							276921
- сметная прибыль							93097
Всего							**896 330**
Временные здания и сооружения (1,2 %)							**10 756**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,03%)							**27 485**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**18 691**
Всего в текущих ценах К=1,148							1 094 345,14
НДС (12 %)							131 321,41
Итого							**1 225 666,55**

СДАЛ:
ТОО "Аль-Мактуб"

Директор _____ Исмаилов Ж.А.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"

Директор _____ Жунусова Г.Ж.