Генподрядчик: ТОО "АБАК", БИН 120740013177, ВКО, г.Семей, МАЖИТА БЕГАЛИНА, 22, тел.: 87072108790
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:
ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич ИИН 690620301070, ВКО, г.Семей, УЛИЦА ВОДНЫЙ ЗАЕЗД 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО", Восточно-Казахстанская область, г.Семей, с.Чекоман
(наименование, адрес)

Объект: Строительство уличного освещения в с. Чекоман ВКО"
(наименование)

Договор субподряда № 1 от 25.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 15 июля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Установка опоры с одним светильником									
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	6,62	1 492,26	-	9 878,76	-	-	7 112,71	18 350,77
1					1 492,26	-	9 878,76	-	-	1 359,30	
2	1106-0101-0105 К40=1,25	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство СП = 8,00%	м3	3,28	31 155,62	2 393,10	102 190,43	7 849,37	64 240,01	-	110 365,67
4					9 177,15	563,66	30 101,05	1 848,80	-	8 175,24	
3	1109-0305-0302	Монтаж опоры с кронштейном НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	1,79	64 465,24	2 413,35	115 392,78	4 319,90	7 702,53	71 867,64	202 241,25
6					57 748,80	438,91	103 370,35	785,65	-	14 980,83	
4	1308-0305-0501	Светильники установка на кронштейнах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	10,0	5 160,40	1 651,02	51 604,00	16 510,20	2 042,80	32 263,04	90 576,40
10					3 305,10	1 175,88	33 051,00	11 758,80	-	6 709,36	
		Итого по разделу № 1					279 065,97	28 679,47	73 985,34	111 243,39	421 534,09
							176 401,16	14 393,25	-	31 224,73	
		Раздел № 2 Наружные электрические сети 0,4 кВ									
5	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж	шкаф	1,0	27 119,33	7 308,00	27 119,33	7 308,00	1 819,33	14 890,18	45 370,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%			17 992,00	2 688,80	17 992,00	2 688,80	-	3 360,76	
6	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	4 620,14	116,09	4 620,14	116,09	1 778,05	1 986,92	7 135,62
19					2 726,00	33,61	2 726,00	33,61	-	528,56	
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	1 362,91	91,35	1 362,91	91,35	21,37	924,34	2 470,23
20					1 250,19	33,61	1 250,19	33,61	-	182,98	
		Раздел № 2.1 Кабельная продукция									
8	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	20,0	171,82	164,81	3 436,40	3 296,20	-	851,28	4 630,80
22					7,02	52,10	140,40	1 042,00	-	343,12	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	2,646	1 723,26	-	4 559,75	-	-	3 283,02	8 470,19
23					1 723,26	-	4 559,75	-	-	627,42	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	1,7304	899,10	-	1 555,80	-	-	1 120,18	2 890,06
24					899,10	-	1 555,80	-	-	214,08	
11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	22,9896	35,63	35,63	819,12	819,12	-	220,67	1 122,81
25					-	13,33	-	306,45	-	83,02	
12	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	73,0	538,88	455,84	39 338,24	33 276,32	-	13 179,63	56 718,81
26					83,04	167,71	6 061,92	12 242,83	-	4 200,94	
13	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,018	39 255,26	2 493,00	706,59	44,87	14,02	663,42	1 479,61
27					35 983,20	1 245,60	647,70	22,42	-	109,60	
14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	18,0	332,74	149,21	5 989,32	2 685,78	812,34	2 413,78	9 075,42
28					138,40	47,85	2 491,20	861,30	-	672,32	
15	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72,00% СП = 8,00%	м кабеля	50,0	231,06	100,37	11 553,00	5 018,50	2 383,00	4 174,19	16 985,50
29					83,04	32,91	4 152,00	1 645,50	-	1 258,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м кабеля	7,0	305,83	123,30	2 140,81	863,10	308,91	893,61	3 277,19
30		Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72,00% СП = 8,00%			138,40	38,90	968,80	272,30	-	242,77	
17	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1	км линии	0,34	120 772,41	24 382,13	41 062,62	8 289,92	17 785,81	14 789,49	60 320,27
31		провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%			44 079,08	10 294,03	14 986,89	3 499,97	-	4 468,16	
		Итого по разделу № 2.1					111 161,65	54 293,81	21 304,08	41 589,27	164 970,66
							35 564,46	19 892,77	-	12 219,74	
		Итого по разделу № 2					144 264,03	61 809,25	24 922,83	59 390,71	219 946,78
							57 532,65	22 648,79	-	16 292,04	
		Итого по смете					423 330,00	90 488,72	98 908,17	170 634,10	641 480,87
							233 933,81	37 042,04	-	47 516,77	
		Итого по смете:	тенге				641 480,87				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				233 933,81				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				90 488,72				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				37 042,04				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				98 908,17				
		- накладные расходы	тенге				170 634,10				
		- сметная прибыль	тенге				47 516,77				
		Всего по акту									641 480,87
		Сумма НДС									76 977,70
		Итого к оплате, тенге									**718 458,57**

Генподрядчик

ТОО "АБАК", БИН 120740013177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кыркымбаева Муслима Тынышбековна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ИП Нартбаев Нурлан Амангалиевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нартбаев Нурлан Амангалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.