Заказчик: КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би" **форма № 3**

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Выполнение работы по настоящему акту: Уличное освещение ул.Е.Кошербаева, в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

Лимит финансирования на 2020 год

а) с начало года- 2 212 744 тенге

б) с начало работ- 2 212 744 тенге

АКТ
выполненных работ за май месяц 2020 года

Договор №98 от 04 апреля 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Уличное освещение ул.Е.Кошербаева, в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	2 212 744	-	-	-	1 990 000	2 212 744	222744	222744

Заказчик: КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

И.О. акима: _____ К.Орынбасаров

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ С.Серикбаев

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Директор: _____ А.Жеткербаев

Авторский надзор: " Проект Дизайн Курылыс "

_____ Е.Дайрабай.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор подряда № 98 от 04.04. 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение ул.Е.Кошербаева, в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за май месяц 2020г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Шкаф управления						
20	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	3542,74	1218,71	3543	1219	1318	2	2		
				2260	424,3	2260	424	42,8	0,36	-		
		шт.										
		Накладные расходы -		1317,78		1318						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1148,88				1149				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		168,90				169				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		388,84		389						
		Сметная стоимость				5250						
21	13-080205-1101 РСНБ РК 2015	-Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	1	1559,48	80,05	1559	80	703	1,18	1		
				1432,52	26,42	1433	26	42,8	0,02	-		
		шт.										
		Накладные расходы -		703,05		703						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		624,43				624				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		78,62				79				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,00		181						
		Сметная стоимость				2443						
22	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3518,92	107,99	7038	216	2176	2	4		
				2142	26,42	4284	53	42,8	0,02	-		
		шт.										
		Накладные расходы -		1088,18		2176						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		928,08				1856				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		160,09				320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		368,57		737				
		Сметная стоимость				9951				
23	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4771,1	103,19	4771	103	1560	3	3
				3105	26,42	3105	26	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1560,26		1560				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1340,25				1340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		220,01				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		506,51		507				
		Сметная стоимость				6838				
24	13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	7	758,56	25,4	5310	178	1650	0,44	3
				463,32	6,61	3243	46	42,8	0,01	-
		м кабеля								
		Накладные расходы -		235,68		1650				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		201,13				1408		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,55				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,54		557				
		Сметная стоимость				7517				
25	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	1	1138,09	-	1138	-	542	1	1
				1130	-	1130	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		542,02		542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		483,64				484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,38				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,41		134				
		Сметная стоимость				1814				
26	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1084,72	80,05	1085	80	487	0,87	1
				983,1	26,42	983	26	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		486,68		487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		432,07				432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,60				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,71		126				
		Сметная стоимость				1697				
27	23-070201-0501 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	8417	-	8417	-	303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		303,01		303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		303,01				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		697,60		698				
		Сметная стоимость				9418				
28	23-070204-0612 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	465	-	930	-	33	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,74		33				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,74				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,54		77				
		Сметная стоимость				1041				
29	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1	1520	-	1520	-	55	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		54,72		55				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,72				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,98		126				
		Сметная стоимость				1701				
30	"Электрокомплекс Азия ТОО"	-Реле времени программные KG 10M AC 220V эл.щитовой (7 дней)	1	7000	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	23-070501-0601 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	29637	-	29637	-	1067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1066,93		1067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1066,93				1067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2456,31		2456				
		Сметная стоимость				33160				
32	23-060131-0102 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01046	35579	-	372	-	13	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		1280,84		13				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1280,84				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2948,79		31				
		Сметная стоимость				416				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			97757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	97757
Временное здания и сооружения (1,2%)		1173
Итого		98830
Затраты на производство на СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)		1334
Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы		107814
Итого		207978
Средства на непредвиденные работы и затраты 2 %		4159
Итого сметная стоимост в текущих ценах 01.01.2019 г.		212137
Итого в текущих ценах 01.01.2020 К=1,05		222744
НДС 12%		0,00
ИТОГО		**222744**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

И.О. акима:_____ К.Орынбасаров

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Директор:_____ А.Жеткербаев

Технический надзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

_____ С.Серикбаев

Авторский надзор: «Проект Дизайн Курылыс»

_____ Е.Дайрабай.