Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Генподрядчик: ТОО "Агроспецстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ДамуСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 12 от 3.05.2021г.

Акт выполненных работ за май 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		1089,6	60,46	0,89	65872,53	968,87		46730,63	121611,41
				отверстие		59,57	0,00	64903,66	0,00		9008,25	
2	2	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		2914,8	58,14	0,85	169475,22	2492,15		120227,80	312879,26
				отверстие		57,29	0,00	166983,06	0,00		23176,24	
3	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,154539	234691,00		36268,91		36268,91		39170,42
				т							2901,51	
4	6	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		143,5044	782,22	3,53	112252,43	506,60	5419,40	76729,11	204100,06
				м2		740,93	1,68	106326,43	241,78		15118,52	
5	7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,549848	283988,00		440138,23		440138,23		475349,29
				т							35211,06	
6	8	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		71,7522	2765,21	42,93	198409,80	3080,01	62959,79	96334,42	318323,76
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1844,82	19,90	132369,99	1427,81		23579,54	
			Итого по разделу					1022417,12	7047,64	544786,33	340021,96	1471434,20
								470583,14	1669,59	0,00	108995,12	
			Раздел: Кровля									
7	193	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		86,5975	1078,25	64,83	93373,57	5614,34	28821,01	43360,54	147672,84
				м2 утепляемого покрытия		680,60	14,84	58938,21	1284,76		10938,73	
8	194	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		6,913128	24097,00		166585,65		166585,65		179912,50
				м3							13326,85	
9	197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,857315	19385,22	1727,05	16619,24	1480,63	26,89	11329,08	30184,19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	198	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,857315	17626,81	726,80	15111,73	623,10		2235,87	
11	199	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/по периметру здания/	т	0,857315	283988,00		243467,24		243467,24	19477,38	262944,62
12	210	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 изолируемой поверхности	86,3	793,92	32,48	68515,66	2802,60	43511,58	16297,14	91597,82
						257,26	5,02	22201,48	433,44		6785,02	
13	211	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 обработанной поверхности	238,348	318,03	3,30	75800,76	787,38	64702,06	7671,21	90149,73
						43,26	1,44	10311,32	343,14		6677,76	
			Итого по разделу "Кровля"	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	74,7	4123,60	30,52	308032,81	2280,00	152474,02	111144,90	452711,93
						2051,92	14,58	153278,79	1089,13		33534,22	
			Раздел: Полы					972394,93	12964,95	699588,45	189802,87	1255173,63
14	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство					259841,53	3773,57	0,00	92975,83	
			Итого по разделу "Полы"	м2 стяжки	194,826	836,57	35,93	162985,50	6999,54	69488,32	64694,45	245894,35
						443,97	17,22	86497,65	3355,76		18214,40	
			Раздел: Отделка					162985,50	6999,54	69488,32	64694,45	245894,35
15	354	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе					86497,65	3355,76	0,00	18214,40	
				м2 отделываемой поверхности	158,7025	969,57	5,88	153872,41	933,31	42943,10	79409,49	251944,45
						693,10	1,86	109995,99	294,97		18662,55	
16	355	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,7025	553,54	3,64	87848,84	577,20	23424,91	46170,25	144740,62
						402,30	1,76	63846,73	278,62		10721,53	
17	358	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	191,2605	1470,82	24,01	281309,83	4592,10	45803,64	167298,77	484497,29
						1207,33	7,56	230914,10	1445,31		35888,69	
18	359	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,9128	1696,30	96,43	38867,03	2209,43	8515,97	21501,51	65198,02
						1228,21	75,14	28141,63	1721,58		4829,48	
			Итого по разделу					561898,11	8312,04	120687,62	314380,02	946380,38
			ИТОГО по акту					432898,45	3740,48	0,00	70102,25	
								2719695,66	35324,17	1434550,72	908899,30	3918882,56
								1249820,77	12539,40	0,00	290287,60	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			47026,59				
			Итого с временными									3965909,15
			Зимние удорожания	%	1,35			53539,77				
			Итого с зимними удорожаниями									4019448,92
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			80388,98				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4099837,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4304977,39
			НДС	%	12,00			516597,29				
			Итого с НДС									4821574,68

Директор ТОО "Агроспецстрой"

Рахимбердиев М.С.

ТОО "Агроспецстрой" ЖШС

Директор ТОО ДамуСтройСервис"

Бердиев Н.С.