Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии.

«16» августа 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Агроспецстрой» г. Тараз ул. Байзак батыра 279**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Рахимбердиева Марата Сапаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области» в.и.о. руководителя Мамырбаев Нурболат Серикұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Агроспецстрой» ГЛ № 13019755 11 декабря 2013 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Рахимбердиева М.С.**

б) субподрядные организации: **ТОО "НурСервисСтрой"** (лицензия №18002743 от 09.02.2018г.), **ТОО «ДамуСтройСервис»** (лицензия №18000743 от 17.01.2018г.)
наименование организации, № лицензии и дата получения

3.Проект (проектно-сметная документация): Товарищество с ограниченной ответственностью «**Корпорация Асыл-строй**» ГЛ №14013440, 30.05.2019 г. Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, Самал-1, 283, в лице АТАМБАЕВ ИСРАИЛ БУРИБАЕВИЧ, ГИП **№ 20-2020 АС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): приказом Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Байзакского района управления образования акимата Жамбылской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь					
Площадь застройки					
Строительный объем					
Этажность	шт.	2		2	

5.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными: Средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, обследуемое здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1958 году. Здание нежилое, в данный момент в эксплуатации. Здание школы (корпус №1) - двухэтажное, сложной формы в плане состоящий из трех блоков и разделенные деформационными швами. Блок "А"-двухэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11.70х20.10м. Высота первого этажа от пола до потолка - 3,45 м. Высота второго этажа-3.50м. Блок "Б"-двухэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11.40х16.80м. Высота первого этажа от пола до потолка - 3,45 м. Высота второго этажа Блок "В"-двухэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11.70х20.10м. Высота первого этажа от пола до

потолка - 3,45 м. Высота второго этажа-3.50м. Высота столовой - 3,10м., высота актового зала - 4,20м., высота спортзала - 6,90 м. Год постройки - 1986 год. Класс ответственности здания - II; Степень огнестойкости - II; Категория здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности -Б; Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0; Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.1; Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0; Уровень ответственности здания - II (нормальный); Степень долговечности ограждающих конструкций - II; Корпус №2-двухэтажное, прямоугольной формы в плане, с разрезами в осях 12.60х27.0м. Высота типовых этажей-2.70м; Корпус №3 -одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 9.0х19.35м; Высота этажа от пола до низа потолка-2.70м; Конструкции и конструктивные элементы зданий Фундаменты-ленточный из фундаментных блоков в 3 ряда размерами 600х600мм. Высота-1,8м, ширина - 400мм. Наружные и внутренние стены - выполнены из обожженного кирпича толщиной 380 мм. Плиты перекрытии-сборные железобетонные круглопустоные; Покрытие спортзала - сборные железобетонные ребристые плиты 6,0х3,0м. Кровля - из профнастила по деревянным конструкциям. Полы - деревянные, керамические. Оконные блоки -ПВХ с двойным остеклением. Дверные блоки - деревянные. Внутренняя отделка - известковая, масляная покраска. Наружная отделка - известковая окраска _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2021 год;**

месяц, год

окончание работ: **август 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (Три);

фактически, месяц: 3 (Три)

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не предусмотрены проектом_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Не предусмотрены проектом_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области готовым к приемке в эксплуатацию**_____,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Рахимбердиев М.С. _____ **«16» августа 2021г.** МП

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)