Типовая межведомственная форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 1

выполненых работ за 13 май 2021 год.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСервисСтрой".

Договор: № 8 от 5 апреля 2021 года.

Объект: Капитальный ремонт средней школы имени Амангельды в селе Кокбастау, Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	С начала года по отчетный месяц всего, тенге	В том числе			За отчетный месяц всего, тенге	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: Капитальный ремонт средней школы имени Амангельды в селе Кокбастау, Байзакского района Жамбылской области	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
2	В том числе НДС	642 857	642 857	642 857	0	0	642 857	642 857	0	0
9	**Итого к оплате**	**6 000 000**	**6 000 000**				**6 000 000**			

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".

Директор _____ **Рахимбердиев М. С.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСервисСтрой".

Директор _____ **Тамабеков Н.Ғ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСервисСтрой".**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени Амангельди в селе Кокбастау, Байзакского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок А,Б**

(наименование)

Договор: № 6 от 6 апреля 2021 года.

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ПРОЕМЫ										
1	1	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	26,1	1648,93 1482,06	166,87 83,98	43037 38682	4355 2192	0	34334 6190	83561	
2	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	91,317	1058,32 891,45	166,87 83,98	96643 81405	15238 7669	0	74822 13717	185182	
			Итого по разделу: 2. ПРОЕМЫ									268743	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
3	3	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	588,4	34,23 34,23	0 0	20141 20141	0 0	0	14501 2771	37413	
4	4	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1005,46	323,63 305,09	18,54 9,33	325397 306756	18641 9381	0	227618 44241	597256	
5	5	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1005,46	69,64 69,64	0 0	70020 70020	0 0	0	50415 9635	130070	
6	6	Е11-110101-0902 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Демонтаж.	м2 изолируемой поверхности	545,45	72,39 53,25	19,14 9,27	39484 29044	10440 5056	0	32054 5723	77261	
7	7	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	460,01	129,48 129,48	0 0	59562 59562	0 0	0	42885 8196	110643	
8	8	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	86,12	129,66 129,66	0 0	11166 11166	0 0	0	8040 1536	20742	
9	9	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	80	1801,17 1206,52	594,65 268,36	144094 96522	47572 21469	0	84953 18324	247371	
10	10	Е11-460401-0801	Цементные стяжки. Разборка	м3	1,6	15713,4 9170,7	6542,7 2928,96	25141 14673	10468 4686	0	16262 3312	44715	
11	11	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26,88	129,66 129,66	0 0	3485 3485	0 0	0	2509 480	6474	
12	12	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	60,75	789,14 758,09	31,05 15,62	47940 46054	1886 949	0	33842 6543	88325	
13	13	Е11-460401-0801	Цементные стяжки. Разборка	м3	1,215	15713,4 9170,7	6542,7 2928,96	19092 11142	7950 3559	0	12349 2515	33956	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									1394226	
			Раздел: 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
14	14	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1451,94	207,21 207,21	0 0	300856 300856	0 0	0	252719 44286	597861	
15	15	Е12-120104-0501	Очистка потолков и стен от набелов	м2	2133,3	161,62 161,62	0 0	344784 344784	0 0	0	248244 47442	640470	
16	16	Е12-120104-0303	Поверхности поручней, окрашенные масляными красками. Промывка		1,7	79,98	0	136	0	5	95	249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка приложения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.1	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72%	м2		77,33	0	131	0		38		
17	17	Е11-460401-0102	Крыльца бетонные. Разборка	шт	0,034	127				4,32			
				м3	4,3	17714,83	8221,8	76213	35354	0	47617	139736	
						9502,23	3680,64	40860	15827		9986		
18	18	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	92,4	82,66	0,03	7638	3	0	5497	140386	
						82,63	0	7635	0		3951		
19	19	Е11-460401-0801	Отмостка бетонная. Разборка	м3	12,6	15713,4	6542,7	197989	82438	0	139463	359536	
						9170,7	2928,96	115551	36905		26884		
20	20	Е12-120104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	1118,6	202,48	0	226494	0	0	163076	428736	
						202,48	0	226494	0		31596		
21	21	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	194,77	207,21	0	40358	0	0	33900	80280	
						207,21	0	40358	0		5940		
22	22	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	3,45	1726,56	194,54	5957	671	0	4622	11677	
						1532,02	87,09	5285	300		708		
			Итого по разделу: 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									2258886	
			Раздел: 6. ПРОЕМЫ										
23	23	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	78,525	2061,16	208,59	161853	16379	0	129122	307354	
						1852,58	104,97	145473	8243		23278		
24	24	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	40,53	1322,9	208,59	53617	8454	0	40511	102582	
						1114,31	104,97	45163	4255		7610		
			Итого по разделу: 6. ПРОЕМЫ									409936	
			Раздел: 7. ПОЛЫ										
25	25	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	208,46	162,08	0	33786	0	0	24226	62792	
						162,08	0	33786	0		4649		
26	26	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	103,3	2251,46	743,31	232576	76784	0	137120	386772	
						1508,15	335,45	155792	34652		29576		
27	27	Е11-460401-0801	Цементные стяжки. Разборка	м3	5,0362	19641,75	8178,38	98920	41188	0	63983	170305	
						11463,38	3661,2	57732	18439		13802		
28	28	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	240,6	42,79	0	10295	0	0	7412	19124	
						42,79	0	10295	0		1417		
29	29	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	368,73	132,78	3,5	48958	1291	0	34789	84947	
						129,28	1,76	47668	650		6788		
30	30	Е11-460401-0801	Цементные стяжки. Разборка	м3	7,3746	19641,75	8178,38	144850	60312	0	93692	257525	
						11463,38	3661,2	84538	27000		19083		
31	31	Е11-460401-0801	Цементные стяжки. Разборка	м3	0,6338	19641,75	8178,38	12449	5183	0	8852	22240	
						11463,38	3661,2	7265	2320		1940		
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ									1027305	
			ИТОГО:					2902931	444607	5	2057825	5357743	
								2458318	203552		396860		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		642857					
			Итого с НДС									6000600	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НурСервисСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омаров Е.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агросервисстрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Разакбердиев М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)