Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Batyrzhan Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Урал Комплект-KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне «Шугыла», участок 2/10, пятно №4**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне «Шугыла», участок 2/10, пятно №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 04.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67,584	27159	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
						5726,01	117,66	386987	7952		176224	
2	2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,488	1630		7315		7315		7901
											585	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	13329	100943
						66834	721,98	14180	153		7477	
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	42893	167358
						22403,5	2129,17	56769	5395		12397	
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267		1123203		1123203		1213059
											89856	
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867		11861		11861		12809
											949	
7	7	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	578696,2	2259,2	12500	49	5054	6751	20790
						342465	972,19	7397	21		1540	
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,2	27159	487,55	358499	6436	276480	71737	464654
						5726,01	117,66	75583	1553		34419	
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	1410	10677
						66834	721,98	1500	16		791	
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7495	10027	39121
						22403,5	2129,17	13270	1261		2898	
11	11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267		262556		262556		283560
											21004	
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,2	2259,2	2500	10	1011	1350	4158
						342465	972,19	1479	4		308	
13	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5726,01	117,66	76958	1581		35045	
14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191	1375	18567
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63 66834	2247,63 721,98	26063 4612	155 50	21296	4335 2432	32829
16	16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	37480 18986	7771 1804	10723	14345 4146	55971
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	30051	405694
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	474	6405
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2 342465	2259,2 972,19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159 5726,01	487,55 117,66	365017 76958	6553 1581	281507	73041 35045	473103
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191	1375	18567
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63 66834	2247,63 721,98	26063 4612	155 50	21296	4335 2432	32829
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	37480 18986	7771 1804	10723	14345 4146	55971
24	24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	30051	405694
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	474	6405
26	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2 342465	2259,2 972,19	5000 2959	20 8	2022	2700 616	8316
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,056	27159 5726,01	487,55 117,66	843450 177827	15141 3654	650482	168777 80978	1093205
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,61	1630		9144		9144	732	9876
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	377718,63 66834	2247,63 721,98	37757 6681	225 72	30851	6280 3523	47560
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5612	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	69047 34976	14316 3324	19755	26427 7638	103113
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267		692028		692028	55362	747391
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	262867		8895		8895	712	9607
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01296	578696,2 342465	2259,2 972,19	7500 4438	29 13	3032	4050 924	12474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,96	27159 5726,01	487,55 117,66	351981 74209	6319 1525	271453	70433 33793	456206
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	377718,63 66834	2247,63 721,98	6935 1227	41 13	5667	1154 647	8735
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	21887 11087	4538 1054	6262	8377 2421	32685
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267		219364		219364	17549	236913
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,2 342465	2259,2 972,19	1875 1110	7 3	758	1013 231	3119
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159 5726,01	487,55 117,66	128082 27004	2299 555	98779	25630 12297	166008
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630		4237		4237	339	4576
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	377718,63 66834	2247,63 721,98	5500 973	33 11	4494	915 513	6927
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	12253 6207	2540 590	3506	4690 1355	18298
43	43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443267		122803		122803	9824	132627
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	262867		3954		3954	316	4270
45	45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696,2 342465	2259,2 972,19	2083 1233	8 3	842	1125 257	3465
46	46	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776	27159 5726,01	487,55 117,66	75393 15895	1353 327	58145	15086 7238	97718
47	47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,496	1630		2438		2438	195	2634
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,63 66834	2247,63 721,98	3286 581	20 6	2685	547 307	4139
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	6126 3103	1270 295	1753	2345 678	9149
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267		61401		61401	4912	66313
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867		1977		1977	158	2135
52	52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,2 342465	2259,2 972,19	1042 616	4 2	421	563 128	1733
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159 5726,01	487,55 117,66	171210 36097	3074 742	132040	34260 16438	221908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2743		2743	219	2963
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63 66834	2247,63 721,98	8121 1437	48 16	6636	1351 758	10229
56	56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	17043 8633	3534 820	4876	6523 1885	25452
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267		170817		170817	13665	184483
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	474	6405
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,2 342465	2259,2 972,19	2917 1726	11 5	1179	1575 359	4851
60	60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159 5726,01	487,55 117,66	17273 3642	310 75	13321	3456 1658	22388
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183	15	198
62	62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63 66834	2247,63 721,98	846 150	5 2	691	141 79	1066
63	63	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	3177 1609	659 153	909	1216 351	4745
64	64	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267		31844		31844	2548	34392
65	65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		494		494	40	534
66	66	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2 342465	2259,2 972,19	521 308	2 1	211	281 64	866
67	67	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159 5726,01	487,55 117,66	95600 20156	1716 414	73728	19130 9178	123908
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926	234	3160
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63 66834	2247,63 721,98	2266 401	13 4	1852	377 211	2855
70	70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	5399 2735	1119 260	1545	2067 597	8063
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267		54114		54114	4329	58443
72	72	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578696,2 342465	2259,2 972,19	833 493	3 1	337	450 103	1386
73	73	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	27159 5726,01	487,55 117,66	35850 7558	644 155	27648	7174 3442	46465
74	74	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0,561	1630		914		914		988

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							73	
75	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,00408	377718,63	2247,63	1541	9	1259	256	1941
				т металлических изделий		66834	721,98	273	3		144	
76	76	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,03052	44227,09	9169,73	1350	280	386	517	2016
				т конструкций		22403,5	2129,17	684	65		149	
77	77	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм		0,03052	443267		13529		13529		14611
				т							1082	
78	78	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00036	578696,2	2259,2	208	1	84	113	347
				т		342465	972,19	123	0		26	
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									10771370
			Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	79	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		4108,95	780,66	1,91	3207711	7867	1160428	1900233	5516579
				м2 вертикальной проекции		496,34	0,94	2039416	3846		408635	
80	80	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102		2452,95	138,59	0,55	339958	1342	153895	172401	553348
				м2 вертикальной проекции		75,31	0,27	184722	656		40989	
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		2792,67	2748,29	25,32	7675062	70718	770743	5481389	14208967
				м2		2446,98	6,49	6833600	18136		1052516	
82	82	СОО TEPIOsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм		2792,67	4371,43		12207957		12207957		13184594
				м2							976637	
83	83	С121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм		3071,937	917		2816966		2816966		3042324
				10 шт.							225357	
84	84	СОО TEPIOsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/		670,2408	637,5		427279		427279		461461
				шт							34182	
85	85	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		2792,67	659,9	3,35	1842871	9360	1364242	379000	2399620
				м2 окрашиваемой поверхности		168,04	1,6	469269	4481		177750	
86	86	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		213,75	1703,54	34,64	364132	7403	41864	254754	668397
				м2 поверхности облицовки		1473,05	16,74	314865	3577		49511	
87	87	СОО TEPIOsTil	Карниз КС-108 подкровельный		300	2231,25		669375		669375		722925
				п.м							53550	
88	88	СОО TEPIOsTil	Боковой наличник МС-124		855	1138,39		973326		973326		1051192
				п.м							77866	
89	89	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя		110,85	7191,91	39,57	797223	4387	410597	306704	1192241
				м2 поверхности облицовки		3448,26	10,29	382239	1140		88314	
90	90	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		277,125	260		72053		72053		77817
				м							5764	
91	91	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/		277,125	73		20230		20230		21849
				шт.							1618	
92	92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		281,559	118		33224		33224		35882
				шт.							2658	
93	93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		29,2644	187		5472		5472		5910
				кг							438	
94	94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
				м2 покрытия		1064,6	60,03	10710	604		4459	
95	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1232,78	34,29	32866	914		10853	
96	96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
						480,13	3,61	6222	47		2875	
97	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117809	37899	214519
						1064,6	60,03	38166	2152		15890	
98	98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48307	15540	87962
						1064,6	60,03	15650	882		6516	
99	99	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
						480,13	3,61	102920	774		47558	
100	100	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
						117,63	1,47	2440	31		1168	
101	101	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35882	7314	56608
						480,13	3,61	9074	68		4193	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
						3758,82	0	103631	0		53679	
103	103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
						183,31	1,05	42116	241		27510	
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									45501581
			Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415,85	825,9	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
						540,64	1,53	224826	638		41906	
105	105	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
						94,48	0,38	39291	158		5951	
106	106	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
						688,16	2,41	676533	2366		131403	
107	107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
						94,48	0,38	92887	373		14067	
108	108	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,88	675,67	6,62	267485	2619	53763	169946	472425
						533,25	3,36	211103	1329		34994	
109	109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	395,88	825,9	4,83	326957	1913	111014	171710	538560
						540,64	1,53	214030	607		39893	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395,88	743,87	4,82	294485	1907	58443	188057	521145
						591,43	2,36	234135	935		38603	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,23	1553,69	35,04	758559	17105	39061	568327	1433036
						1438,65	16,42	702392	8016		106151	
112	112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2489,973	38		94619		94619		102188
											7570	
113	113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	488,23	382		186504		186504		201424
											14920	
114	114	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		660,74	552,23	5,51	364879	3642	76914	228937	641322

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430,31	2,8	284323	1848		47505	
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		190,39	1118,32	7,53	212916	1434	80462	105182	343546
			м2 отделываемой поверхности			688,16	2,41	131019	458		25448	
116	116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		190,39	279,54	2,41	53222	459	21051	25550	85074
			м2 окрашиваемой поверхности			166,57	1,18	31713	225		6302	
117	117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		778,26	402,72	0,7	313423	546	64204	199154	553583
			м2 оклеиваемой поверхности			319,52	0,35	248673	269		41006	
118	118	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		778,26	660		513652		513652		554744
				м2							41092	
119	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		244,82	3231,45	34,64	791125	8479	422013	291784	1169541
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	360633	4097		86633	
120	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		4330,92	675,67	6,62	2926281	28649	588169	1859202	5168322
			м2 оштукатуриваемой поверхности			533,25	3,36	2309463	14539		382839	
121	121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		4330,92	825,9	4,83	3576905	20933	1214490	1878499	5891837
			м2 отделываемой поверхности			540,64	1,53	2341482	6642		436432	
122	122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		4330,92	743,87	4,82	3221658	20862	639360	2057336	5701314
			м2 окрашиваемой поверхности			591,43	2,36	2561436	10234		422320	
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		5373,5	1553,69	35,04	8348760	188261	429914	6255050	15772115
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1438,65	16,42	7730586	88226		1168305	
124	124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006		27404,85	38		1041384		1041384		1124695
				кг							83311	
125	125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1		5373,5	382		2052677		2052677		2216891
				м2							164214	
126	126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		7274,44	552,23	5,51	4017153	40100	846788	2520492	7060656
			м2 оштукатуриваемой поверхности			430,31	2,8	3130264	20350		523012	
127	127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		2064,26	1118,32	7,53	2308494	15551	872396	1140412	3724819
			м2 отделываемой поверхности			688,16	2,41	1420547	4968		275913	
128	128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2064,26	279,54	2,41	577050	4972	228242	277020	922395
			м2 окрашиваемой поверхности			166,57	1,18	343836	2439		68326	
129	129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		2414,5	3231,45	34,64	7802347	83627	4162035	2877675	11534424
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	3556685	40408		854402	
130	130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		278,52	3231,45	34,64	900025	9647	480104	331949	1330531
			м2 поверхности облицовки			1473,05	16,74	410275	4661		98558	
131	131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		8560,91	402,72	0,7	3447675	6004	706248	2190706	6089452
			м2 оклеиваемой поверхности			319,52	0,35	2735423	2960		451070	
132	132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/		8560,91	660		5650201		5650201		6102217
				м2							452016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	133	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69 1438,65	35,04 16,42	250766 232198	5655 2650	12913	187878 35092	473736
134	134	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	823,14	38		31279		31279	2502	33782
135	135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	161,44	382		61670		61670	4934	66604
136	136	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23 430,31	5,51 2,8	140570 109535	1403 712	29631	88198 18301	247069
137	137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,98 94,48	0,77 0,38	42837 39304	319 158	3213	31570 5953	80359
138	138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	675,67 533,25	6,62 3,36	121932 96230	1194 606	24508	77469 15952	215353
139	139	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	180,46	825,9 540,64	4,83 1,53	149042 97564	872 277	50605	78273 18185	245500
140	140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87 591,43	4,82 2,36	134239 106729	869 426	26641	85725 17597	237561
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	1553,69 1438,65	35,04 16,42	126129 116790	2844 1333	6495	94498 17650	238277
142	142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	414,018	38		15733		15733	1259	16991
143	143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	87,6744	382		33492		33492	2679	36171
144	144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,66	552,23 430,31	5,51 2,8	42886 33418	428 217	9040	26908 5584	75378
145	145	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32 688,16	7,53 2,41	177633 109308	1197 382	67129	87752 21231	286616
146	146	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	1118,32 688,16	7,53 2,41	177633 109308	1197 382	67129	87752 21231	286616
147	147	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	279,54 166,57	2,41 1,18	44403 26457	383 188	17563	21316 5257	70976
148	148	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	352,44	474,93 296,57	1,59 0,78	167384 104521	560 275	62303	83837 20098	271319
149	149	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,096	2171,01 1975,15	21,65 6,78	417042 379418	4159 1303	33464	304577 57730	779349
150	150	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	466,56	3840,58 1234,65	28,03 11,04	1791859 576040	13076 5151	1202743	523072 185194	2500125
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									**88027946**
			Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
151	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18 227,45	102,92 25,94	296905 100614	45526 11474	150765	103121 32002	432027

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		442,36	87,67	7,59	38783	3359	33561	2530	44618
				м2 стяжки		4,21	2,01	1863	887		3305	
153	153	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		130,71	32667,01	1473,1	4269904	192549	3633245	455208	5103121
				м3 утеплителя		3397,68	387,73	444111	50680		378009	
154	154	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		442,36	357,59	14,71	158185	6507	88038	60630	236320
				м2 кровли		143,86	5,12	63639	2263		17505	
155	155	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		508,714	944		480226		480226		518644
				м2							38418	
156	156	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		508,714	1013		515327		515327		556553
				м2							41226	
157	157	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		131,31	1721	28,55	225984	3749	154694	62972	312072
				м примыканий		514,36	6,9	67541	906		23116	
158	158	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		85,3515	944		80572		80572		87018
				м2							6446	
159	159	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		111,6135	1013		113064		113064		122110
				м2							9045	
160	160	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		51,12	3066,71	14,09	156770	720	100449	51323	224741
				м2 покрытия		1087,67	3,61	55602	185		16647	
161	161	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		3	671,18	102,92	2014	309	1022	699	2930
				м2 стяжки		227,45	25,94	682	78		217	
162	162	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		3	263,02	22,78	789	68	683	51	908
				м2 стяжки		12,64	6,02	38	18		67	
163	163	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		3	357,59	14,71	1073	44	597	411	1603
				м2 кровли		143,86	5,12	432	15		119	
164	164	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		3,45	944		3257		3257		3517
				м2							261	
165	165	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		3,45	1013		3495		3495		3774
				м2							280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	166	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство		11,88	671,18	102,92	7974	1223	4049	2769	11603
				м2 стяжки		227,45	25,94	2702	308		859	
167	167	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		11,88	263,02	22,78	3125	271	2704	204	3595
				м2 стяжки		12,64	6,02	150	71		266	
168	168	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном		3,34	32667,01	1473,1	109108	4920	92839	11632	130399
				м3 утеплителя		3397,68	387,73	11348	1295		9659	
169	169	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		11,88	357,59	14,71	4248	175	2364	1628	6347
				м2 кровли		143,86	5,12	1709	61		470	
170	170	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97		13,662	944		12897		12897		13929
				м2							1032	
171	171	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97		13,662	1013		13840		13840		14947
				м2							1107	
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		97	100,95	24,05	9792	2333	677	6809	17929
				м ограждения		69,92	6,38	6782	619		1328	
173	173	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,30825	553259		170542		170542		184185
				т							13643	
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,93925	158,67	3,44	1418	31	920	326	1884
				м2		52,36	0,53	468	5		140	
175	175	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	3386	9584
				т конструкций		52145,4	483,23	4862	45		710	
176	176	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,08876	763202		67742		67742		73161
				т							5419	
177	177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80		2,1	1039		2182		2182		2356
				м2							175	
178	178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,70396	281,89	1,04	762	3	404	286	1132
				м2 окрашиваемой поверхности		131,54	0,51	356	1		84	
179	179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,5239	58858,03	2688,08	30836	1408	2108	19025	53849
				т конструкций		52145,4	483,23	27319	253		3989	
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,5239	763202		399842		399842		431829
				т							31987	
181	181	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,1931	281,89	1,04	4283	16	2269	1605	6359
				м2 окрашиваемой поверхности		131,54	0,51	1998	8		471	
182	182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка		108	692,39	80,42	74778	8686	8051	72797	159381
				м ограждения		537,43	33,8	58042	3650		11806	
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм		108	11370		1227960		1227960		1326197
				м							98237	
184	184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки		816	500		408000		408000		440640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							32640	
185	185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	270465 136564	96911 30710	36990	115419 30871	416755
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	161506	2180326
187	187	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67 52,36	3,44 0,53	16790 5540	364 57	10886	3862 1652	22304
188	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	270465 136564	96911 30710	36990	115419 30871	416755
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	161506	2180326
190	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67 52,36	3,44 0,53	16790 5540	364 57	10886	3862 1652	22304
191	191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	147347 74399	52796 16731	20152	62879 16818	227044
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	87987	1187821
193	193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67 52,36	3,44 0,53	9147 3018	198 31	5931	2104 900	12151
194	194	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	147347 74399	52796 16731	20152	62879 16818	227044
195	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	87987	1187821
196	196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67 52,36	3,44 0,53	9147 3018	198 31	5931	2104 900	12151
197	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	135233 68282	48456 15355	18495	57710 15435	208378
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410	80753	1090163
199	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67 52,36	3,44 0,53	8395 2770	182 28	5443	1931 826	11152
200	200	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2 37425,5	26558,59 8416,1	135233 68282	48456 15355	18495	57710 15435	208378
201	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410	80753	1090163
202	202	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67 52,36	3,44 0,53	8395 2770	182 28	5443	1931 826	11152
203	203	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36 91869,9	4745,84 1911,91	83784 78135	4036 1626	1612	55035 11106	149925
204	204	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,8505	498088		423624		423624		457514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							33890	
205	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	450	2599
				м2		26,18	0,27	646	7		193	
206	206	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		84	500		42000		42000		45360
				шт.							3360	
207	207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		1,56324	74121,2	26558,59	115869	41517	15847	49446	178541
				т конструкций		37425,5	8416,1	58505	13156		13225	
208	208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		1,56324	582138		910021		910021		982823
				т							72802	
209	209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		69,99846	899,9	1,04	62992	73	9334	42896	114359
				м2 окрашиваемой поверхности		765,51	0,51	53585	36		8471	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									23182571
			Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
210	210	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		702	1414,94	16,44	993289	11540	0	962180	2111907
				м трубопровода		1398,5	0,1	981748	68		156438	
211	211	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		694,98	142		98687		98687		106582
				м							7895	
212	212	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		1029	1529,38	19,77	1573727	20342	0	1522481	3343905
				м трубопровода		1509,61	0,16	1553385	167		247697	
213	213	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1018,71	221		225135		225135		243146
				м							18011	
214	214	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5	1670,54	23,36	8353	117	0	8072	17739
				м трубопровода		1647,18	0,26	8236	1		1314	
215	215	С123-010601-0104 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4,95	376		1861		1861		2010
				м							149	
216	216	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		10	1847,96	27,64	18480	276	0	17843	39228
				м трубопровода		1820,33	0,39	18203	4		2906	
217	217	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		9,9	621		6148		6148		6640
				м							492	
218	218	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		15	2003,89	31,81	30058	477	0	28998	63781
				м трубопровода		1972,08	0,58	29581	9		4725	
219	219	С123-010601-0106 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14,85	955		14182		14182		15316
				м							1135	
220	220	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		16	2189,87	559,66	35038	8955	395	27616	67666
				м трубопровода		1605,52	155,71	25688	2491		5012	
221	221	С123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15,136	1533		23203		23203		25060
				м							1856	
222	222	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	66917	451625
				м трубопровода		578,92	14,84	66576	1707		33454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	223	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4385,56	48,22	43856	482	36430	6996	54920
						694,31	19,56	6943	196		4068	
224	224	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4939,97	48,22	246998	2411	209872	34979	304536
						694,31	19,56	34715	978		22558	
225	225	С123-020401-4001 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	504	636		320544		320544		346188
											25644	
226	226	С123-020401-4603 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550		1100		1100		1188
											88	
227	227	С123-040905-1206	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9798		9798		9798		10582
											784	
228	228	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4008,43	291,45	12025	874	1565	9569	23321
						3195,4	59,21	9586	178		1728	
229	229	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614		199842		199842		215829
											15987	
230	230	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26		3640		3640		3931
											291	
231	231	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436		436		436		471
											35	
232	232	С123-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	89		534		534		577
											43	
233	233	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40х25х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95		760		760		821
											61	
234	234	С123-020401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63х40х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388		388		388		419
											31	
235	235	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15		7980		7980		8618
											638	
236	236	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111		333		333		360
											27	
237	237	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188		564		564		609
											45	
238	238	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360		1440		1440		1555
											115	
239	239	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60		120		120		130
											10	
240	240	С123-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131		131		131		141
											10	
241	241	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173		173		173		187
											14	
242	242	С123-020401-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173		346		346		374
											28	
243	243	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	24	26503,42	118,56	636082	2845	604357	29245	718553
						1203,3	40,11	28879	963		53226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244	244	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54	28,49	703789	684	659448	43061	806598
						1819,05	11,77	43657	282		59748	
245	245	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433		260784		260784		281647
											20863	
246	246	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06	0	1505956	0	1477077	28302	1656999
						401,1	0	28879	0		122741	
247	247	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702	8		5616		5616		6065
											449	
248	248	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10		10290		10290		11113
											823	
249	249	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14		70		70		76
											6	
250	250	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26		260		260		281
											21	
251	251	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45		675		675		729
											54	
252	252	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194		3104		3104		3352
											248	
253	253	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110		17399
											1289	
254	254	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004	0	119080	0	6589	111366	248881
						57628,5	0	112491	0		18436	
255	255	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,7	1,28	169237	2489	1279	162160	357909
						84,77	0	165469	0		26512	
256	256	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,9	1,04	22678	26	3360	15443	41170
						765,51	0,51	19291	13		3050	
257	257	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77	2,43	139	4	70	45	199
						44,78	0,27	65	0		15	
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									11620333
			Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	258	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	209,9	1136,68	16,49	238589	3461	91684	141726	410741
						683,39	5,6	143444	1175		30425	
259	259	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785		2047395		2047395		2211187
											163792	
260	260	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	217	286,94	0	62267	0	23644	37850	108126
						177,98	0	38623	0		8009	
261	261	С123-040501-0221 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010		5411
											401	
262	262	С123-040501-0226 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256		17024		17024		18386
											1362	
263	263	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2427,56	299,97	9710	1200	269	8609	19784
						2060,33	135,74	8241	543		1466	
264	264	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036		14079
											1043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	265	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	631	1433,81	18,24	904737	11512	642662	249934	1247045
						397,09	7,09	250563	4471		92374	
266	266	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2861,2	1571,32	18,24	4495872	52200	3307521	1133297	6079503
						397,09	7,09	1136151	20275		450334	
267	267	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1294,99	18,24	129499	1824	87966	39609	182637
						397,09	7,09	39709	709		13529	
268	268	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2871,46	39,57	195259	2691	141314	51200	266176
						753,74	14,57	51254	991		19717	
269	269	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4101,2	86,7	1,28	355571	5229	2686	340702	751975
						84,77	0	347655	0		55702	
270	270	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	118	1004,5	2,52	118531	297	935	114976	252187
						994,06	0,19	117299	23		18680	
271	271	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	243	1002,8	2,07	243681	503	1881	236540	518639
						992,99	0,29	241297	71		38418	
272	272	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	116,82	173		20210		20210		21827
											1617	
273	273	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	240,57	240		57737		57737		62356
											4619	
274	274	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	36	996,58	2,52	35877	91	0	35077	76630
						994,06	0,19	35786	7		5676	
275	275	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	216	995,06	2,07	214933	447	0	210258	459206
						992,99	0,29	214486	63		34015	
276	276	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	35,64	173		6166		6166		6659
											493	
277	277	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	213,84	240		51322		51322		55427
											4106	
278	278	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	106,4	627,48	68,38	66764	7275	28305	26402	100619
						293,08	33,42	31184	3556		7453	
279	279	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	42,24	165		6970		6970		7527
											558	
280	280	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	460		34408		34408		37161
											2753	
281	281	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	430,64	158,67	3,44	68330	1481	44303	15716	90769
						52,36	0,53	22546	230		6724	
282	282	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	430,64	95,77	2,43	41243	1048	20910	13386	58999
						44,78	0,27	19284	115		4370	
			Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									13063056

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					155034423,3	1878051,2	94061468,15	49587691,8	300561634,5
								59094885,55	642293,4		16369772,75	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4419837,55				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									304981472
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1338991									345818216,6
			НДС			12 %		30671296,95				
			Итого с НДС									376489513,6

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Урал Комплект-KZ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кунцевич В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Batyrzhan Group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кузенбаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Медеттегі Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аблаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №