Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО "Оргстройпром" БИН 150240009921

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июль 2020г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз	673 018,42	600 909,31							72 109,11	673 018,42
	Всего к оплате :										**673 018,42**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ **Жуйсова Г.С.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921

Директор _____ **Жуанышков А.Т.**

Генподрядчик ТОО "Вершина"
Субподрядчик ТОО "Оргстройпром"
Наименование объекта Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города

Акт №1
выполненных работ за июль 2020г.
Локальная смета №2-1-1
на Отопление

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						на едм. Изм.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Монтажные работы							
1	1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	615,55	49244
2	2	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12,8	543,83	6961
3	3	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	21,76	16545,04	360020
4	4	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	8	203,5	1628
5	5	23-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	8	86,7	694
6	6	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	1496,88	23950
7	7	23-041008-0428	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	8	7073,94	56592
8	8	23-051207-1902	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	8	8270,36	66163

9	9	23-051314-0305	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110 °C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	8	1749,54	13996
10	10	12-120103-0213	Радиаторы . Окраска масляными составами за два раза	м2	27,2	592,87	16126
11	11	12-120103-0211	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	м2	11,8	583,39	6884
12	12	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92,8	52,04	4829
13	13	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	511,02	13287

Итого по акту:				**620 374**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей				76 920
- затраты на эксплуатацию машин				4 485
- в том числе зарплата машинистов				1 580
- материалов, изделий и конструкций				538 969
Накладные расходы I уровня, тенге				47 167
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				667 541
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				24 031
Итого, тенге				691 572
Сметная прибыль (8 %), тенге				55 326
Итого по разделу на подряд, тенге				**746 898**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8				**8 963**
Итого в ценах 2018 г. К=1,06				**801 212**
Договорной коэффицент К=0,75				600 909,31
НДС (12 %)				72 109,11
Итого				**673 018,42**

СДАЛ:
ТОО "Оргстройдром"

Директор _____ Куанышбаков А.Т.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"

Директор _____ Жумакова Г.С.