Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243

Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО "AA-Building" БИН 130840019461

Наименование стройки: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

Наименование объекта: Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
за июль 2020г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города Экибастуз	780215,97	696 621,41							83594,56	780215,97
	Всего к оплате :										**780 215,97**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор Жусупова Г.С.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор Турбыбаев Ж.Е.

Генподрядчик **ТОО "Вершина"**
Субподрядчик **ТОО "AA-Building"**
Наименование объекта **Капитальный ремонт актового зала КГУ "Школа-гимназия №26 отдела образования акимата города**

Акт №1
выполненных работ за июль 2020г.
Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						на едм. Изм.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Стены							
1	1	**12-120104-0501**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	**296,7**	**119,01**	**35310**
2	2	**12-110101-0103**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	м2	**296,7**	**333,59**	**98977**
3	3	**22-050101-0201**	**Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006 расход 1,1кгна 1м2 при толщ.1ммК=5,500;**	кг	**1631,85**	**67,79**	**110623**
4	4	**2-110101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	**296,7**	**808,08**	**239756**
5	5	**11-150403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2	**98,2**	**267,82**	**26300**

6	6	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	198,5	269,15	53426

Итого по акту:					**564 392**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей					353 777
- затраты на эксплуатацию машин					7 034
- в том числе зарплата машинистов					4 966
- материалов, изделий и конструкций					203 581
Накладные расходы I уровня, тенге					209 474
Итого с накладными расходами I уровня, тенге					773 866
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					27 859
Итого, тенге					801 725
Сметная прибыль (8 %), тенге					64 138
Итого по разделу на подряд, тенге					**865 863**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8					**10 390**
Итого в ценах 2018 г. К=1,06					**928 829**
Договорной коэффицент К=0,75					696 621,41
НДС (12 %)					83 594,56
Итого					**780 215,97**

СДАЛ:
ТОО "AA-Building"

Директор Турымбетов Ж.Е.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"

Директор Кунсова Г.С.