J.V. KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS

СП "КАЗАХДОРСТРОЙ / АБК-АВТОДОР НС

Donsung Engineering Co. Ltd.
Dasan Consultants Co,. Ltd. Joint Venture

Донсунг Инжиниринг Ко., Лтд
совместно с Дасан Консалтантс Ко.,Лтд

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Financed by: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
Финансируется: Международный банк реконструкции и развития

Employer: Committee for Roads of Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
Заказчик: Комитет автомобильных дорог Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Contract:
Контракт:

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

Interim Payment Certificate № 25
For the period up to 14.07.2020 - 09.10.2020

Промежуточный Сертификат Оплаты № 25
За период 14.07.2020 - 09.10.2020

Contractor's Representative:

Engineer's Representative:

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
MINISTRY OF INDUSTRY AND INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT
The Committee for Roads

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

CERTIFICATE NUMBER / НОМЕР СЕРТИФИКАТА : 25

CERTIFICATE DATE / ДАТА СЕРТИФИКАТА : 14.07.2020 - 09.10.2020

PERIOD COVERED / СРОК ИСПОЛНЕНИЯ :

CONTRACT NO / НОМЕР ДОГОВОРА : Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

PROJECT NAME / НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА : South-West Roads Project :
Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe - Western China" Road section "Uzynagash-Otar", road section 3: km 143-159

Реконструкция коридора "Западная Европа - Западный Китай", участок Узынагаш - Отар, Участок 3: км 143-159

CONSULTANT / КОНСУЛЬТАНТ : Donsung Engineering Co. Ltd.
Dasan Consultants Co,. Ltd. Joint Venture

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК : J V "Kazakhdorstroy / ABK-Avtodor NS"

FINANCED BY / ФИНАНСИРОВАНИЕ : International Bank for Reconstruction and Development

CONTRACT AMOUNT / СУММА ДОГОВОРА : 4 474 610 579,20

LETTER OF ACCEPTANCE/ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОФЕРТЫ : 07.06.2018

CONTRACT DATE / ДАТА ДОГОВОРА : 03.07.2018

DATE OF COMMENCEMENT/ДАТА НАЧАЛА :

TIME FOR COMPLETION / СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ : 794 Calendar Days

COMPLETION DATE / ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ :

Contractor/Подрядчик

Consultant/Консультант

Employer/ Заказчик

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 180641024316
Казахдорстрой
южный филиал
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.
IN JOINT VENTURE WITH
DASAN CONSULTANTS CO., LTD.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 / Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Contract (Lot No.) / Контракт (Лот №): Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017 **Date of submission of IPA to the Supervision Consultant : 09.10.2020г.**

Interim Payment Certificate No 25 / Промежуточный Сертификат Оплаты № 25

Pay Item /Статья оплаты	Period From 14.07.2020 to 09.10.2020 / Период с 14.07.2020 по 09.10.2020		Contract Amount	Accumulated ammount up to end of previous period	Adjustment of ammount up to the end of previous period	Accumulated amount up to end of previous period with adjustment	Amount this period	Accumulated amount up to end of this period	% of BOQ
			Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	
	Item Description	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий периода	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от BOP
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F	G= E+F	H	I = G+H	J= I/D
I	**Payment Value:**	**Размер выплаты:**							
1	Total of Bills (BoQ Items)	**Итого по BOP**	3 839 247 426,96	2 429 525 313,16		2 429 525 313,16	410 309 168,79	2 839 834 481,95	73,97%
2	Materials Brought on Site	Материалы на стройплощадке		346 663 304,19		346 663 304,19	0,00	346 663 304,19	
3	Variations Orders	Заявки на изменения в Контракте	-83 536 720,53				0,00	0,00	
4	**Adjustmen of price**	**Корректировка стоимости**					180 964 038,78	180 964 038,78	
5	Contingency	Непредвиденные расходы							
6	Reimbursement 50% Dispute board	Затраты на совет по урегулированию споров - 50%							
7	Advance payment for mobilization	Аванс за мобилизацию		1 022 522 996,36		1 022 522 996,36		1 022 522 996,36	
II	**Sub-Total I: Payment Value**	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5+6)**	3 755 710 706,43	**3 798 711 613,70**	**0,00**	**3 798 711 613,70**	**591 273 207,58**	**4 389 984 821,28**	
III	**VAT 12%**	**НДС 12%, ((II-6-8) * 0.12)**	450 685 284,77	**426 845 797,14**	**0,00**	**426 845 797,14**	**58 352 784,91**	**485 198 582,05**	
IV	**Specified Provisional Sum**	**Специальная резервная сумма,**	268 214 588,00		**0,00**	0,00		**0,00**	
V	**Total including VAT**	**Итого включая НДС, (II+III+IV)**	**4 474 610 579,20**	**4 225 557 410,84**	**0,00**	**4 225 557 410,84**	**649 625 992,48**	**4 875 183 403,32**	
V	**Deductions:**	**Вычеты:**							
8	**Recovery of Materials**	**Возврат материала**		241 663 304,19		241 663 304,19	105 000 000,00	346 663 304,19	
9	Repayment Advanced Payment (1 + 3 + 4+ 5) * 25%	Возврат аванса на мобилизацию, (1 + 3 + 4+ 5) * 59%*1,12		562 153 221,63		562 153 221,63	271 132 298,74	833 285 520,37	
10	Retention 5% (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4 + 5) * 5% * 1.12		132 812 015,41		132 812 015,41	22 977 313,45	155 789 328,86	
11	Delay damages	Убытки в связи с опозданием в работе							
VI	**Sub-Total II: Deductions**	**Совокупный Итог, (8+9+10+11)**		**936 628 541,23**	**0,00**	**936 628 541,23**	**399 109 612,19**	**1 335 738 153,42**	
VII	**Release Retention**	**Возврат Удержаний**							
VIII	**Amout this Interim Certificate**	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**		**3 288 928 869,61**	**0,00**	**3 288 928 869,61**	**250 516 380,29**	**3 539 445 249,91**	
	Amount this Interim Certificate in words	**Сумма данного промежуточного сертификата прописью**	***двести пятьдесят миллионов пятьсот шестнадцать тысяч триста восемьдесят тенге двадцать девять тиын***						

Contractor J.V. KAZAKHDORSTROY / ABK - AVTODOR NS	Project Manager: Date: Signature/Подпись:	Engineer / Инженер	Construction Supervision Consultant (CSC): DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. IN JOINT VENTURE WITH DASAN CONSULTANTS CO., LTD Deputy Project Manger: Date: 14-12-2020 Signature/Подпись:
			Project Management Consultant (PMC) Team Leader: Date: Signature / Подпись:
JSC NC "KazAutoZhol"	Date: Signature / Подпись:	Employer / Заказчик	Committee for Roads of Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan Approval/Одобрение: Title/Название: Date/Дата:

БИН 180641024316 Казахдорстрой южный филиал

Национальная компания "Автожол" АО

Calculation of adjustment price / Расчет корректировочной цены

#	October 2017 / Октябрь 2017			27 February 2020		6 April 2020		30 April 2020		25 May 2020		21 August 2020	
	Description / Наименование	коэфициент нагрузки	базовые цены	текущие цены	текущие индексы	текущие цены	текущие индексы	текущие цены	текущие индексы	текущие цены	текущие индексы	текущие цены	текущие индексы
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
a	Nonadjustable / Некорректируемые	0,15			0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
b	Labour (local builders) / Трудозатраты (местная рабочая сила)	0,35	205 947	244 730	0,41591040	248 673	0,42261140	248 673	0,42261140	248 673	0,42261140	248 673	0,42261140
c	Portland cement M-400 / Портландцемент М-400	0,2	20 772	25 124	0,24190256	25 330	0,24388600	25 330	0,24388600	29 280	0,28191797	27 868	0,26832274
d	Fuel (summer DT) / Топливо (летнее ДТ)	0,15	155,66	192,84	0,18582809	186,11	0,17934280	186,11	0,17934280	184,73	0,17801298	184,21	0,17751188
e	Crush stone (M-1200 and higher) / Щебень (марки М-1200 и выше)	0,1	3 621	2 608	0,07202430	2 608	0,07202430	2 608	0,07202430	3 780	0,10439105	3 780	0,10439105
f	Steel (D.12-14) / Арматура (D.12-14)	0,05	203 281	212 805	0,05234257	212 815	0,05234503	212 815	0,05234503	211 830	0,05210275	209 540	0,05153949
					1,11800792		1,12020953		1,12020953		1,18903615		1,17437656

IPC #	период		Применение цен за 49 дней до окончания текущего периода	Total of BOQ /Итого по BOP (ведомость объемов работ)	Adjustment % Корректировка %	Value / Сумма	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20.03.2020 - 16.04.2020	16-Apr-20	27-Feb-20	26 663 007,68	1,1180079	3 146 446,08	
22	07.05.2020 - 25.05.2020	25-May-20	6-Apr-20	193 901 629,16	1,1202095	23 308 823,71	
23	26.05.2020 - 18.06.2020	18-Jun-20	30-Apr-20	302 354 539,26	1,1202095	36 345 897,06	
24	19.06.2020 - 13.07.2020	13-Jul-20	25-May-20	246 590 774,04	1,1890362	46 614 570,55	
25	14.07.2020 - 09.10.2020	9-Oct-20	21-Aug-20	410 309 168,79	1,1743766	71 548 301,39	
Total / Итого:				**1 179 819 118,93**		**180 964 038,78**	
			The amount of the adjustment fee in this IPC/ Сумма оплаты корректировки в данном IPC			**180 964 038,78**	

Prepared by:
Подготовил:

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 180641024316
Казахдорстрой
южный филиал

Checked by:
Проверил:

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. DASAN CONSULTANTS CO., LTD.
DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.
IN JOINT VENTURE WITH
DASAN

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

GRAND SUMMARY: BILL OF QUANTITIES / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ			Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода	% of BOQ
Reference/ Ссылка	Description / Описание	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Amount Стоимость	Amount Стоимость	Amount Стоимость	% от BOP
100	Bill No 100 - General Requirements Ведомость №100 - Общие требования	140 566 495,51	139 686 607,54	-	139 686 607,54	99,37%
300	Bill No 300 - Setting Out and Tolerances Ведомость №300 - Установочные Параметры и Допустимые	486 740,00	486 740,00	-	486 740,00	100,00%
400	Bill No 400 - Site Clearance Ведомость №400 – Расчистка территории	52 429 215,13	39 143 411,74	-	39 143 411,74	74,66%
500	Bill No 500 - Earthworks Ведомость №500 – Земляные работы	357 083 939,40	359 934 011,42	7 955 572,50	367 889 583,92	103,03%
600	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works Ведомость №600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения	203 419 711,84	137 547 998,27	11 970 365,18	149 518 363,45	73,50%
700	Bill No 700 - Granular Pavement Materials Ведомость №700 – Гранулированные материалы покрытия	821 806 710,91	690 740 923,49	45 080 920,00	735 821 843,49	89,54%
800	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works Ведомость №800 – Битумные материалы покрытия	136 567 914,10	61 003 793,80	37 392 721,59	98 396 515,39	72,05%
1300	Bill No 1300 - Road Furniture Ведомость №1300 – Обстановка дороги	538 434 715,71	-	49 919 929,00	49 919 929,00	9,27%
1400	Bill No 1400 - Road Traffic Markings Ведомость №1400 – Дорожная разметка	38 647 664,01	-	-	-	0,00%
1600	BILL 1600 - CEMENT CONCRETE ROAD PAVEMENT ВЕДОМОСТЬ № 1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1 392 058 913,35	1 000 981 826,90	257 989 660,52	1 258 971 487,42	90,44%
DW	Dayworks Поденные работы	157 745 407,00	-	-	-	0,00%
A	**Sub-total of Bills** **Итого по ведомости**	**3 839 247 426,96**	**2 429 525 313,16**	**410 309 168,79**	**2 839 834 481,95**	**73,97%**
B	Special Provisional Sums * Специльные резервные суммы*	268 214 588,00	-		-	0,00%
C=A+C	**Total cost / Общая стоимость**	**4 107 462 014,96**	**2 429 525 313,16**	**410 309 168,79**	**2 839 834 481,95**	**69,14%**
new	Variations Orders №3-1 Завявка на изменение №3-1 корректируется не корректируется	- 83 536 720,53		-	-	
The total cost subject to Variations Orders **Общая стоимость с учетом заявки на изменений**		**4 023 925 296,43**	**2 429 525 315,16**	**410 309 168,79**	**2 839 834 483,95**	**70,57%**

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTOBOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS / ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ												
1	Securities Гарантии	LS/ПС	1	46 440 189,99	46 440 189,99	1,00	46 440 189,99			1,00	46 440 189,99	100,00%
2	Insurances Страховые полисы	LS/ПС	1,00	9 088 000,00	9 088 000,00	1,00	9 088 000,00			1,00	9 088 000,00	100,00%
3	Protection of the Environment, social, health and security measures Защита окружающей и социальной среды, охрана труда и техника безопасности	LS/ПС	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00	1,00	16 000 000,00			1,00	16 000 000,00	100,00%
4	Removal or relocation of existing communications: Удаление или перенос существующих коммуникаций:											
4.1	Relocation of VL10 kV on км143,026, км 152,945 Переустройство ВЛ10 кВ км143,026, км 152,945	pcs./ шт.	2,00	1 281 443,29	2 562 886,58	2,00	2 562 886,58			2,00	2 562 886,58	100,00%
4.2	Relocation of VL0,4 kV on км 157,736 Переустройство ВЛ0,4 кВ на км 157,736	pcs./ шт.	1,00	623 050,00	623 050,00	1,00	623 050,00			1,00	623 050,00	100,00%
4.3	Relocation of communication lines LLP "TNS-Plus", км155,425 Переустройство кабель связи ТОО "TNS-Plus", км155,425	pcs./ шт.	1,00	729 887,97	729 887,97	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
4.4	Relocation of PL-220kV АО "KEGOC" on км145,939 Переустройство ЛЭП-220кВ АО "KEGOC" км145,939	pcs./ шт.	1,00	31 772 266,10	31 772 266,10	1,00	31 772 266,10			1,00	31 772 266,10	100,00%
5	Construction of temporary detour road and its maintenance Устройство временной объездной дороги и её содержание	LS/ПС	1,00	26 071 505,87	26 071 505,87	1,00	26 071 505,87			1,00	26 071 505,87	100,00%
6	Traffic safety maintenance and control Обеспечение и контроль безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00			1,00	1 200 000,00	100,00%
7	Compensation of losses in connection with the acquisition of the land for temporary use (22.84 ha) Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование (22.84 га)	PS/PC	1,00	2 353 991,00	2 353 991,00	1,00	2 353 991,00			1,00	2 353 991,00	100,00%
8	Photo-report in the course of works execution Фотоотчёт по ходу выполнения работ	LS/ПС	1,00	107 500,00	107 500,00	1,00	107 500,00			1,00	107 500,00	100,00%
9	Sign boards Щиты с надписями	pc./ шт.	2,00	500 000,00	1 000 000,00	2,00	1 000 000,00			2,00	1 000 000,00	100,00%

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Sayinuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 100 – GENERAL REQUIREMENTS / ВЕДОМОСТЬ №100 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ												
10	Maintenance of the Engineer's office on-site and laboratory Содержание офиса Инженера на площадке и лаборатории											
10.1	On-site office, furniture and equipment (excluding buildings and Офис на площадке, мебель и оборудование (за исключением зданий и помещений)premises)	month/мес	16,00	95 000,00	1 520 000,00	16,00	1 520 000,00			16,00	1 520 000,00	100,00%
10.2	Laboratory, furniture and equipment Лаборатория, мебель и оборудование	month/мес	16,00	15 000,00	240 000,00	16,00	240 000,00			16,00	240 000,00	100,00%
11	Maintenance of the Engineer's Survey Equipment. Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	16,00	16 650,00	266 400,00	16,00	266 400,00			16,00	266 400,00	100,00%
12	As-built drawings Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1	150 000,00	150 000,00					0,00	0,00	0,00%
13	Protection of existing communications Защита существующих коммуникаций	LS/ПС	1	440 818,00	440 818,00	1,00	440 818,00			1,00	440 818,00	100,00%
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**140 566 495,51**		**139 686 607,54**		**0,00**		**139 686 607,54**	

JV KAZAKHDORSTROY / АВК AUTODOR NS
Sayinuly A.

Dongsung Engineering and Co.Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES / ВЕДОМОСТЬ № 300 - Установочные параметры и допустимые отклонения												
1	Topographic survey and preparation of working drawings Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	L.S/ ПС	1	486 740	486 740,00	1,00	486 740,00			1,00	486 740,00	100,00%
	TOTAL FOR BILL 300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**486 740,00**		**486 740,00**		**0,00**		**486 740,00**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No 25 / Промежуточный Сертификат Оплаты № 25

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE / ВЕДОМОСТЬ №400 - РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ												
1	Site clearance Расчистка территории	L.S/ ПС	1	1 319 941,93	1 319 941,93	0,90	1 187 947,74			0,90	1 187 947,74	90,00%
2	Removal of existing road signs on metal posts Демонтаж существующих дорожных знаков на металлических стойках	pcs./ шт.	158	9 899,00	1 564 042,00					0,00	0,00	0,00%
3	Removal of existing metallic fences Демонтаж существующих металлических ограждений	l.m. / п.м.	179	1 078,80	193 105,20					0,00	0,00	0,00%
4	Milling, scarifying and dismantling of existing pavement layers and pavement base Фрезерование и киркование существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m3 / м3	22 257	1 666,72	37 096 250,00	21500	35 834 480,00			21 500,00	35 834 480,00	96,60%
5	Dismantling of existing culverts Разборка существующих труб	no./ шт.	12	265 123,00	3 181 476,00	8	2 120 984,00			8,00	2 120 984,00	66,67%
6	Reclamation of construction sites and temporary access roads Рекультивация строительных площадок и временных съездов	m3 / м3	15 124	600,00	9 074 400,00					0,00	0,00	0,00%
	TOTAL FOR BILL 400				**52 429 215,13**		**39 143 411,74**		**0,00**		**39 143 411,74**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 500 – EARTHWORKS / ВЕДОМОСТЬ №500 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Topsoil Removal Снятие плодородного слоя почвы	m³ / м³	111 305,00	109,96	12 239 097,80	111 305,00	12 239 097,80			111 305,00	12 239 097,80	100,00%
2	Preparation of road bed on places of road widening and existing road pavement Подготовка основания земляного полотна на местах уширения дороги и существующей дорожной одеждой.	m2 / м2	384 048,00	99,45	38 193 573,60	384 048,00	38 193 573,60			384 048,00	38 193 573,60	100,00%
3	Scarifying of the existing slopes and cutting the benches for interfacing with the embankment fill Рыхление существующих откосов и нарезка уступов для сопряжения с досыпаемой насыпью	m³ / м³	48 430,00	22,50	1 089 675,00	48 430,00	1 089 675,00			48 430,00	1 089 675,00	100,00%
4	Item: Construction of embankment of the main road, speed change lanes, berms, intersections and junctions, bus stops, resting areas from excavation, roadside and ground reserves Устройство земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m³ / м³	463 591,00	498,00	230 868 318,00	515 000,00	256 470 000,00			515 000,00	256 470 000,00	111,09%
5	Completion of formation, slopes of fill and excavations, bottom and slopes of way-adjacent reserves, in the ground mechanized by the way of main road, intersections and junctions, bus stops, resting areas, berms, shoulders Завершающая отделка земляного полотна, откосов насыпи и выемок, дна и откосов притрассовых резервов, в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, площадок отдыха, присыпных берм, присыпных обочин	m2 / м2	1 547 564,00	22,50	34 820 190,00	1 547 564,00	34 820 190,00			1 547 564,00	34 820 190,00	100,00%
6	Construction of new ditches Устройство новых кюветов	m³ / м³	1 643,00	320,00	525 760,00	1 643,00	525 760,00			1 643,00	525 760,00	100,00%
7	Construction of shoulders on the main road, intersections, junctions and rest areas Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха	m³ / м³	39 021,00	750,00	29 265 750,00	15 406,57	11 554 927,50	10 607,43	7 955 572,50	26 014,00	19 510 500,00	66,67%

JV KAZAKHDORSTROY AND ABK AUTODOR NS

Dongsung Engineering and Co., Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev. D

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
BILL NO 500 – EARTHWORKS / ВЕДОМОСТЬ №500 - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
8	Even spreading of top soil Разравнивание ПСП равномерным слоем	m³ / м³	448 070,00	22,50	10 081 575,00	224 035,00	5 040 787,50			224 035,00	5 040 787,50	50,00%
	TOTAL FOR BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №500				**357 083 939,40**		**359 934 011,42**		**7 955 572,50**		**367 889 583,92**	

JV KAZAKHDORSTROY LABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev. D

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No 25 / Промежуточный Сертификат Оплаты № 25

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	Quantity Кол-во	Amount Стоимость	
	BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS / ВЕДОМОСТЬ №600 - ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Construction of round asbestos cement culverts of d-0,4m Устройство круглых асбоцементных труб d–0,4м	lm. / п.м.	6	55 959,94	335 759,64							
2	Construction of round reinforced concrete culverts of d-1.0m Устройство круглых железобетонных труб d–1.0м	lm. / п.м.	111	57 931,93	6 430 444,23	84,8	4 912 627,66			84,8	4 912 627,66	76,40%
3	Extension of round reinforced concrete culverts of d-1.0m (with manhole, lengthening one side) Удлинение круглых железобетонных труб d–1.0м (со смотровым колодцем, удлинение с одной стороны)	lm. / п.м.	63	117 627,19	7 410 512,97	50,4	5 928 410,38			50,4	5 928 410,38	80,00%
4	Extention of round reinforced concrete culverts of d-1.0m (with manhole, lengthening both sides) Удлинение круглых железобетонных труб d–1.0м (со смотровым колодцем, удлинение с двух сторон)	lm. / п.м.	67	137 906,27	9 239 720,09	63	8 688 095,01			63	8 688 095,01	94,03%
5	Construction of round reinforced concrete culverts of d-1.5m Устройство круглых железобетонных труб d–1.5м (L=342 м)	lm. / п.м.	342	183 845,03	62 875 000,26	316,95	58 269 682,26			316,95	58 269 682,26	92,68%
6	Extension of round reinforced concrete culverts of d-1.5m (L=38 м) (extension on one side) Удлинение круглых железобетонных труб d-1,5м (удлинение с одной стороны) (L=38 м)	lm. / п.м.	38	189 196,74	7 189 476,12	33	6 243 492,42			33	6 243 492,42	86,84%
7	Construction of box reinforced concrete pipes hole 2 (2x2) Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2 (2x2)м	lm. / п.м.	79	178 558,95	14 106 157,05	73	13 034 803,35			73	13 034 803,35	92,41%
8	Construction of box reinforced concrete pipes hole 2 (4x2,5) m Устройство прямоугольных железобетонных труб отв.2 (4x2,5)м	lm. / п.м.	103	435 170,83	44 822 595,49	93	40 470 887,19			93	40 470 887,19	90,29%
9	Drainage from carriageway and on shoulder Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи	lm. / п.м.	4 830	8 239,96	39 799 006,80			790	6 509 568,40	790	6 509 568,40	16,36%
10	Drainage on embankment slopes Водосброс по откосу насыпи	lm. / п.м.	736	3 290,16	2 421 557,76			415	1 365 416,40	415	1 365 416,40	56,39%
11	Energy dissipator at embankment foot Гаситель у подошвы насыпи	no. / шт.	29	122 419,67	3 550 170,43			14	1 713 875,38	14	1 713 875,38	48,28%
12	Energy dissipator in the V-drains Гаситель в кювете типа V	no. / шт.	11	476 301,00	5 239 311,00			5	2 381 505,00	5	2 381 505,00	45,45%
	TOTAL FOR BILL 600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №600				**203 419 711,84**		**137 547 998,27**		**11 970 365,18**		**149 518 363,45**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co., Ltd
in joint venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_25

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
	BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS / ВЕДОМОСТЬ №700 - ГРАНУЛИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ											
1	Construction of lower layer from of base course from crushed stone and sand mix strengthened with cement Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленного цементом	m3 / м3	72 202,00	5 600,00	404 331 200,00	61 178,96	342 602 176,00	5 747,50	32 186 000,00	66 926,46	374 788 176,00	92,69%
2	Construction of base course from fractionated crushed stone Устройство основания из фракционного щебня	m3 / м3	3,00	5 429,74	16 289,22							0,00%
3	Construction of pavement of gravel-sand mixture fraction 0-70mm on the building site and bypass roads Устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси фракции 0-70мм на стройплощадке	m3 / м3	15 124,00	4 733,88	71 595 201,12	15 124,00	71 595 201,12			15 124,00	71 595 201,12	100,00%
4	Construction of additional layer of base course from natural gravel and sand mix Устройство дополнительного слоя основания из природной гравийно-песчано смеси	m3 / м3	252 866,00	1 000,00	252 866 000,00	231 517,29	231 517 290,00	5 593,00	5 593 000,00	237 110,29	237 110 290,00	93,77%
5	Strengthening of shoulders by CSSM adding material from the demolition of the existing pavement Укрепление обочин ЩПС с добавлением материала от разборки существующей дорожной одежды	m3 / м3	19 925,00	1 297,37	25 850 097,25	12 586,78	16 329 710,77			12 586,78	16 329 710,77	63,17%
6	Strengthening shoulders from granular material (фр.0-20 mm) Укрепление обочин из гравийно-песчаной смеси (фр.0-20 мм)	m3 / м3	1 379,00	17 477,36	24 101 279,44							
7	Construction of subbase from sand-gravel mix, adding milled asphalt-concrete Устройство подстилающих слоев из ГПС с добавлением фрезированного асфальтобетна. (45 см)	m3 / м3	23 581,00	1 825,48	43 046 643,88	15 720,00	28 696 545,60	4 000,00	7 301 920,00	19 720,00	35 998 465,60	83,63%
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №700				**821 806 710,91**		**690 740 923,49**		**45 080 920,00**		**735 821 843,49**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABGALTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No 25 / Промежуточный Сертификат Оплаты № 25

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
	BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS ВЕДОМОСТЬ №800 - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ											
1	Prime coat Подгрунтовка основания	m2 / м2	4544	71,52	324986,88	8 055,00	576 093,60	16 142,00	1 154 475,84	24 197,00	1 730 569,44	532,50%
2	Tack coat Подгрунтовка покрытия	m2 / м2	3 625,00	29,39	106538,75				0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Placing a layer of non-woven synthetic material Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), сплошная	m2 / м2	320 674,00	220,00	70548280,00	229 819,66	50 560 325,20	59 200,00	13 024 000,00	289 019,66	63 584 325,20	90,13%
4	Black Crushed Stone Черный щебень	m3 / м3	347,00	18 775,01	6514928,47			305,40	5 733 888,05	305,40	5 733 888,05	88,01%
5	Construction of lower layer of pavement from hot porous coarse-grained asphalt concrete mix Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси	m3 / м3	326,00	21 430,00	6986180,00			105,39	2 258 507,70	105,39	2 258 507,70	32,33%
6	Construction of pavement from hot fine-grained aspahlt concrete Устройство покрытия из горячего м/з а/б	m3 / м3	2 126,00	24 500,00	52087000,00	402,75	9 867 375,00	621,30	15 221 850,00	1 024,05	25 089 225,00	48,17%
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №800				**136 567 914,10**		**61 003 793,80**		**37 392 721,59**		**98 396 515,39**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE / ВЕДОМОСТЬ №1300 - ОБСТАНОВКА ДОРОГИ												
1	Installation of road signs on stands with consruction of foundation under the stand Установка дорожных знаков на стойках с устройством фундаментов под стойки	no. / шт.	183,00	36 277,27	6 638 740,41		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Installation of edge marker posts Установка сигнальных столбиков	no. / шт.	861,00	1 899,23	1 635 237,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Installation of vehicular guardrails including terminals Устройство ограждений, включая концевые участки											
3,1	Vehicular guardrails11DO-2 U2 Барьерное ограждение 11ДО-2 У2	l.m./п.м.	33 616,00	12 700,00	426 923 200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Construction of rest area with inspection ramp, gazebos, canopies, tables with the bench, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary unit. Строительство площадки отдыха со смотровой эстакадой, беседкой, навесами, столами со скамьёй, туалетом, контейнерами для мусора, урнами, санблоком.	no. / шт.	2,00	49 919 929,00	99 839 858,00		0,00	1,00	49 919 929,00	1,00	49 919 929,00	50,00%
5	Installing concrete border stones: Установка бетонных бортовых камней:											
a	Installation of curbs BR 100.30.18 БР 100.30.18	l.m./п.м.	1 080,00	2 000,00	2 268 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Installation of curbs BR 100.20.8 БР 100.20.8	l.m./п.м.	729,00	1 550,00	1 129 680,27		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL FOR BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №1300				**538 434 715,71**		**0,00**		**49 919 929,00**		**49 919 929,00**	

Заявка на Изменение №3-1 / Variations Orders №3-1

3,1	Vehicular guardrails11DO-2 U4 Барьерное ограждение 11ДО-2 У4	l.m./п.м.	10 555,00	11 386,46	120 184 085,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
3,2	Vehicular guardrails11DD-2 U4 Барьерное ограждение 11ДД-2 У4	l.m./п.м.	12 707,00	17 565,31	223 202 394,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL / ИТОГО				**343 386 479,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
BILL NO 1400 - ROAD TRAFFIC MARKINGS / ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА												
1	Horizontal road marking using enamel of white color with light-reflecting beads: Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью белого цвета со светоотражающими шариками:											
1.1.	Continuous lines, with width of 150 mm Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм	66 323,00	430,00	28 518 890,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dash lines with width of150 mm (1: 3) Прерывистая шириной 150 мм (1:3)	l.m./пм	33 260,00	144,64	4 810 726,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Dash lines with width of 150 mm (1: 1) Прерывистая шириной 150 мм (1:1)	l.m./пм	102,00	256,32	26 144,64		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Dash lines with width of 400 mm (1: 1) Прерывистая шириной 400 мм (1:1)	l.m./пм	2 243,00	397,79	892 242,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Horizontal road marking using enamel of yellow color with light-reflecting beads: Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью жёлтого цвета со светоотражающими шариками:											
2.1.	Continuous lines, with width of 150 mm Сплошная, шириной 150 мм	l.m./пм	2 802,00	430,00	1 204 860,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Road traffic markings – Symbols Дорожная разметка - Символы	m2 / м2	1 141,00	2 800,00	3 194 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FOR BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №1400				**38 647 664,01**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	

JV KAZAKHDORSTROY / AEK AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No 25 / Промежуточный Сертификат Оплаты № 25

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
BILL 1600 - CEMENT CONCRETE ROAD PAVEMENT ВЕДОМОСТЬ № 1600 -ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ												
1	Cement concrete pavement Цементобетон покрытие	м3	80172	16270	**1 304 398 440,00**	57 410,78	934 073 439,41	14 800,00	240 796 000,00	72 210,78	1 174 869 439,41	90,07%
2	Cutting of expansion joints: Нарезка деформационных швов:											
2.1	longitudal продольные	м	38 982,00			25 910,85		6 400,00		32 310,85		82,89%
2.2	transverse (every 5 m) 'поперечные (через 5,0м)	м	63 678,00			45 820,73		11 840,00		57 660,73		90,55%
3	Reinforcement at joints: 'Арматура швов:											
3.1	D-25 A-III	t/т	423,00	181 303,18	76 691 245,14	309,19	56 057 130,22	79,40	14 395 472,49	388,59	70 452 602,72	91,87%
3.2	D-20 A-III	t/т	53,00	206 966,57	10 969 228,21	52,43	10 851 257,27	13,52	2 798 188,03	65,95	13 649 445,29	124,43%
	TOTAL FOR BILL 1600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600 / TOTAL FOR BILL 1600 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600				**1 392 058 913,35**		**1 000 981 826,90**		**257 989 660,52**		**1 258 971 487,42**	

JV KAZAKHDORSTROY / ABR AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.
Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017
Interim Payment Certificate No __25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты № _25_

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД												
a	Ganger Бригадир	h / ч	500,00	714,29	357 145,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.) Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	400,00	642,86	257 144,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.) Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1 000,00	571,43	571 430,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
d	Un-skilled Labourer Неквалифицированный рабочий	h / ч	1 000,00	500,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
e	Operator – excavator Оператор экскаватора	h / ч	200,00	1 071,43	214 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
f	Driver – dump truck Оператор самосвала	h / ч	200,00	1 071,43	214 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
g	Operator – grader Оператор грейдера	h / ч	200,00	1 428,57	285 714,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
h	Operator – dozer Оператор бульдозера	h / ч	200,00	1 071,43	214 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
i	Operator – asphalt paver Оператор асфальтоукладчика	h / ч	200,00	1 321,43	264 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
j	Operator - roller Оператор уплотнительной техники	h / ч	200,00	714,29	142 858,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
k	Driver Водитель	h / ч	200,00	1 071,43	214 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
				Sub-total / Под-итог	**3 235 721,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ												
a	Reinforcing steel Сталь для армирования	ton / тонна	200,00	188 392,00	37 678 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Ordinary Portland Cement Обычный портландцемент	ton / тонна	200,00	21 000,00	4 200 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
c	Sulphate Resistant Cement Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	200,00	22 000,00	4 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
d	Bitumen (Performance Grade) Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	200,00	103 571,43	20 714 286,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
e	Concrete 40/20 Бетон 40/20	m3	200,00	18 000,00	3 600 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
f	Concrete 30/20 Бетон 30/20	m³	200,00	17 500,00	3 500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
g	Concrete 25/20 Бетон 25/20	m³	200,00	17 000,00	3 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
h	Concrete 15/20 Бетон 15/20	m³	200,00	16 000,00	3 200 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
i	Asphaltic concrete basecourse material Крупнозернистый асфальтобетон	m³	200,00	20 550,00	4 110 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
j	Asphaltic concrete wearing course material Мелкозернистый асфальтобетон	m³	200,00	28 600,00	5 720 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
k	Bitumen macadam regulating material Выравнивающий слой асфальтобетона	m³	200,00	35 000,00	7 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AVTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
In Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrpaev D.

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД												
l	Granular sub-base Подстилающий слой	m³	200,00	1 320,00	264 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
m	Crushed stone base Щебеночное основание	m³	200,00	1 700,00	340 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
n	Rip-rap Каменная наброска	m³	200,00	1 600,00	320 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
o	Repair Mortar Раствор для ремонта поверхностей	m2	30,00	1 100,00	33 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
				Sub-total / Под-итог	**98 479 686,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 3. DW Equipment/ Оборудование												
a	Backhoe excavator (80 – 90 bhp) Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч	50,00	7 000,00	350 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp) Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч	50,00	8 500,00	425 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp) Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч	50,00	10 000,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp) Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч	50,00	12 000,00	600 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity) Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч	50,00	4 000,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity) Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч	100,00	4 500,00	450 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity) Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч	50,00	5 500,00	275 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
h	Motor grader (110 - 125 bhp) Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч	50,00	10 000,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
i	Motor grader (140 - 160 bhp) Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч	50,00	12 000,00	600 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
j	Motor grader (180 - 210 bhp) Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч	100,00	14 000,00	1 400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp) Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч	40,00	7 500,00	300 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp) Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч	40,00	8 000,00	320 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp) Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч	40,00	9 000,00	360 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp) Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч	40,00	14 000,00	560 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp) Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч	40,00	16 000,00	640 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
p	4 – 5 tonne vibrating roller (2,5 - 3,5 t/m) 4 - 5-тонный вибрационный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч	30,00	4 500,00	135 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%

JV KAZAKHDORSTROY / ABR AUTODOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
In Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

Item No.	Description / Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период		Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		% of BOQ
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity	TOTAL MOUNT	Quantity previous months	TOTAL AMOUNT	Qty this month	TOTAL AMOUNT	
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 1. LABOUR / ТРУД												
q	5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll) 5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч	30,00	4 500,00	135 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll) > 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч	20,00	5 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
s	15 tonne pneumatic tyred roller Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч	30,00	5 500,00	165 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
t	25 tonne pneumatic tyred roller Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч	30,00	7 500,00	225 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
u	35 tonne pneumatic tyred roller Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч	30,00	8 500,00	255 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll) Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч	30,00	4 500,00	135 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
w	Smooth wheel roller (over 5.4 t/m roll) Каток с гладкими вальцами (более 5,4 т/м укатки)	h / ч			0,00				0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
x	Paving machine =125 BHP Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч	200,00	25 000,00	5 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
y	Chip spreader (4 m wide) Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч	200,00	5 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
z	Bitumen tanker with spray bar Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч	200,00	10 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
aa	Bitumen / emulsion hand held spray lance Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч	200,00	2 000,00	400 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ab	Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools) Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч	200,00	2 500,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ac	20 tonne truck Грузовик 20 тонн	h / ч	200,00	4 500,00	900 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ad	30 tonne truck Грузовик 30 тонн	h / ч	200,00	5 500,00	1 100 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ae	40 tonne truck Грузовик 40 тонн	h / ч	200,00	6 500,00	1 300 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
af	Wheeled shovel = 2 m³ Колесный экскаватор £ 2 м3	h / ч	200,00	8 500,00	1 700 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ag	Concrete mixer (indicate size) Бетономешалка (указать размер)	h / ч	200,00	10 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ah	Pumping / dewatering (describe) Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч	200,00	2 500,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ai	Cutting Equipment (describe) Оборудование для срезки (описать)	h / ч	200,00	10 000,00	2 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
aj	Drilling equipment (describe) Бурильное оборудование (описать)	h / ч	200,00	35 000,00	7 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
ak	Rock crushing equipment (describe) Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч	200,00	75 000,00	15 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
al	Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut) Машина холодного фрезерования шириной м.	h / ч	200,00	35 000,00	7 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00%
				Sub-total / Под-итог	56 030 000,00		0,00		0,00		0,00	
	TOTAL DAYWORK / ВСЕГО по ПОДЕННЫМ РАБОТАМ				157 745 407,00		-		-		-	

JV KAZAKHDORSTROY / АВК АУТОДОР NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co.,Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

Material on Site / Материалы на стройплощадке +/-

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate	Quantity previous months	Quantity this month	Quantity up to date	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)	Value up the end of meas. period (tenge)	Material suppliers	Forma ST-KZ %
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Кол-во на настоящий момент	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Наименование поставщика	Форма СТ-KZ
1	Щебеночно-песчанная смесь Сб, фр 0-40 мм	Ton/тн	3 136,00	50 000,00	- 50 000,00	-	156 800 000,00	- 156 800 000,00	-	ТОО "Жартас-СН"	100 %
2	Щебень фр 5-10 мм	Ton/тн	2 510,00	-	-	-	-	-	-	ТОО "Актас"	100 %
3	Щебень фр 10-20 мм	Ton/тн	2 510,00	-	-	-	-	-	-		
4	Щебень фр 20-40 мм	Ton/тн	2 510,00	-	-	-	-	-	-		
5	Щебень фр 5-20 мм	Ton/тн	2 510,00	-	-	-	-	-	-		
6	Песок	Ton/тн	3 250,00	-	-	-	-	-	-		
7	synthetic material / синтетический материалл	m2/м2	184,80	-	-	-	-	-	-	ТОО «КазГеоБел»	
8	Барьерное ограждение 11ДО-2 У4	п.м.	9 670,61	-	-	-	-	-	-	ТОО "ТД СтальЦинк"	
9	Барьерное ограждение 11ДД-2 У4	п.м.	14 684,53	-	-	-	-	-	-		
10	Дюбель	тн	301 298,70	-	-	-	-	-	-	ТОО "VD Building Corporation"	51,5 %
11	Анкер	тн	298 583,00	-	-	-	-	-	-	ТОО "VD Building Corporation"	56,5 %
12	СТ-12	Nos/шт	90 691,00	-	-	-	-	-	-	ТОО "АЗМК"	100 %
13	СТ-10	Nos/шт	59 997,00	-	-	-	-	-	-		
14	СТ-4 л/пр	Nos/шт	48 908,00	-	-	-	-	-	-		
15	СТ-6 л/пр	Nos/шт	75 351,00	-	-	-	-	-	-		
16	СТ-1 (№57) л/пр	Nos/шт	76 010,00	-	-	-	-	-	-		
17	СТ-2 (№58) л/пр	Nos/шт	128 136,00	-	-	-	-	-	-		
18	СТ-3 (№59) л/пр	Nos/шт	55 051,00	-	-	-	-	-	-		
19	ЗП 38	Nos/шт	289 922,00	-	-	-	-	-	-		
20	ЗП 35	Nos/шт	124 162,00	-	-	-	-	-	-		99,4 %
21	блок 13	Nos/шт	28 679,00	-	-	-	-	-	-		99%
22	блок 17	Nos/шт	55 406,00	-	-	-	-	-	-		100 %
23	блок 17 А	Nos/шт	103 650,00	-	-	-	-	-	-		100 %
24	ЗП 19.100	Nos/шт	271 617,00	-	-	-	-	-	-		100 %
25	ЗП 10. 100	Nos/шт	108 478,00	-	-	-	-	-	-		99,4 %
Subtotal							156 800 000,00	-156 800 000,00	0,00		99,3 %
Remove VAT (if applicable)							-16 800 000,00	16 800 000,00	0,00		
Subtotal							140 000 000,00	-140 000 000,00	0,00		
Value of Material On Site in Tenghe to 75%							105 000 000,00	-105 000 000,00	0,00		

РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 180641024316
Казахдорстрой
южный филиал

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODORANS
Saiynuly A.

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. DASAN CONSULTANTS CO., LTD.
DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. IN JOINT VENTURE WITH DASAN

Dongsung Engineering and Co. Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

Material on Site / Материалы на стройплощадке +

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate	Quantity previous months	Quantity this month	Quantity up to date	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)	Value up the end of meas. period (tenge)	Material suppliers	Forma ST-KZ %
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Кол-во на настоящий момент	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Наименование поставщика	Форма СТ-KZ
1	Щебеночно-песчанная смесь С6, фр 0-40 мм	Топ/тн	3 136,00	50 000,00		50 000,00	156 800 000,00	-	156 800 000,00	ТОО "Жартас-СН"	100 %
2	Щебень фр 5-10 мм	Топ/тн	2 510,00	13 500,00		13 500,00	33 885 000,00	-	33 885 000,00	ТОО "Актас"	100 %
3	Щебень фр 10-20 мм	Топ/тн	2 510,00	11 000,00		11 000,00	27 610 000,00	-	27 610 000,00		
4	Щебень фр 20-40 мм	Топ/тн	2 510,00	13 154,62		13 154,62	33 018 096,20	-	33 018 096,20		
5	Щебень фр 5-20 мм	Топ/тн	2 510,00	1 167,70		1 167,70	2 930 927,00	-	2 930 927,00		
6	Песок	Топ/тн	3 250,00	22 000,00		22 000,00	71 500 000,00	-	71 500 000,00		
7	synthetic material / синтетический материалл	m2/м2	184,80	320 674,00		320 674,00	59 260 555,20	-	59 260 555,20	ТОО «КазГеоБел»	
8	Барьерное ограждение 11ДО-2 У4	п.м.	9 670,61	-		-	-	-	-	ТОО "ТД СтальЦинк"	
9	Барьерное ограждение 11ДД-2 У4	п.м.	14 684,53	-		-	-	-	-		
8	Дюбель	Топ/тн	301 298,70	163,19		163,19	49 168 934,85	-	49 168 934,85	ТОО "VD Building Corporation"	51,5 %
9	Анкер	Топ/тн	298 583,00	31,62		31,62	9 441 194,33	-	9 441 194,33	ТОО "VD Building Corporation"	56,5%
10	СТ-12	Nos/шт	90 691,00	20,00		20,00	1 813 820,00	-	1 813 820,00	ТОО "АЗМК"	100 %
11	СТ-10	Nos/шт	59 997,00	15,00		15,00	899 955,00	-	899 955,00		
12	СТ-4 л/пр	Nos/шт	48 908,00	30,00		30,00	1 467 240,00	-	1 467 240,00		
13	СТ-6 л/пр	Nos/шт	75 351,00	40,00		40,00	3 014 040,00	-	3 014 040,00		
14	СТ-1 (№57) л/пр	Nos/шт	76 010,00	8,00		8,00	608 080,00	-	608 080,00		
15	СТ-2 (№58) л/пр	Nos/шт	128 136,00	12,00		12,00	1 537 632,00	-	1 537 632,00		
16	СТ-3 (№59) л/пр	Nos/шт	55 051,00	20,00		20,00	1 101 020,00	-	1 101 020,00		
17	ЗП 38	Nos/шт	289 922,00	6,00		6,00	1 739 532,00	-	1 739 532,00		99,4 %
18	ЗП 35	Nos/шт	124 162,00	4,00		4,00	496 648,00	-	496 648,00		99%
19	блок 13	Nos/шт	28 679,00	176,00		176,00	5 047 504,00	-	5 047 504,00		100 %
20	блок 17	Nos/шт	55 406,00	378,00		378,00	20 943 468,00	-	20 943 468,00		100 %
21	блок 17 А	Nos/шт	103 650,00	12,00		12,00	1 243 800,00	-	1 243 800,00		100 %
22	ЗП 19.100	Nos/шт	271 617,00	95,00		95,00	25 803 615,00	-	25 803 615,00		99,4 %
23	ЗП 10. 100	Nos/шт	108 478,00	77,00		77,00	8 352 806,00	-	8 352 806,00		99,3 %
Subtotal incl. VAT Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**517 683 867,58**	**0,00**	**517 683 867,58**		
Remove VAT (if applicable)							**-55 466 128,67**	**0,00**	**-55 466 128,67**		
Subtotal							**462 217 738,92**	**0,00**	**462 217 738,92**		
Value of Material On Site in Tenghe @ 75%							**346 663 304,19**	**0,00**	**346 663 304,19**		

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МЕМЛЕКЕТТІК КЕРІСТІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 180641024316
Казахдорстрой
южный филиал

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODORNS
Saiynuly A.

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. DASAN CONSULTANTS CO., LTD.
DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.
IN JOINT VENTURE WITH
DASAN CONSULTANTS
Dongsung Engineering and Co. Ltd
Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

East-West Roads Project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor/Road reconstruction of "Uzynagash-Otar" Km 143-159 /
Реконструкция коридора "Западная Европа-Западный Китай", участок "Узынагаш - Отар", км 143-159.

Lot 3: SWRP-143-159 - ICB (W/3)-2017

Interim Payment Certificate No__25__ / Промежуточный Сертификат Оплаты №_ 25_

Recovery of advance payment for Material on Site / Возврат аванса за Материалы на стройплощадке -

Reference Item	DESCRIPTION	Unit	Rate	Quantity previous months	Quantity this month	Quantity up to date	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)	Value up the end of meas. period (tenge)	Material suppliers	Forma ST-KZ %
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Кол-во на настоящий момент	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Наименование поставщика	Форма СТ-KZ
1	Щебеночно-песчанная смесь С6, фр 0-40 мм	Топ/тн	3 136,00	-	- 50 000,00	- 50 000,00	-	- 156 800 000,00	- 156 800 000,00	ТОО "Жартас-СН"	100 %
2	Щебень фр 5-10 мм	Топ/тн	2 510,00	- 13 500,00		- 13 500,00	- 33 885 000,00	-	- 33 885 000,00	ТОО "Актас"	100 %
3	Щебень фр 10-20 мм	Топ/тн	2 510,00	- 11 000,00		- 11 000,00	- 27 610 000,00	-	- 27 610 000,00		
4	Щебень фр 20-40 мм	Топ/тн	2 510,00	- 13 154,62		- 13 154,62	- 33 018 096,20	-	- 33 018 096,20		
5	Щебень фр 5-20 мм	Топ/тн	2 510,00	- 1 167,70		- 1 167,70	- 2 930 927,00	-	- 2 930 927,00		
6	Песок	Топ/тн	3 250,00	- 22 000,00		- 22 000,00	- 71 500 000,00	-	- 71 500 000,00		
7	synthetic material / синтетический материалл	m2/м2	184,80	- 320 674,00		- 320 674,00	- 59 260 555,20	-	- 59 260 555,20	ТОО «КазГеоБел»	
8	Барьерное ограждение 11ДО-2 У4	п.м.	9 670,61	-		-	-	-	-	ТОО "ТД СтальЦинк"	
9	Барьерное ограждение 11ДД-2 У4	п.м.	14 684,53	-		-	-	-	-		
8	Дюбель	тн	301 298,70	- 163,19		- 163,19	- 49 168 934,85	-	- 49 168 934,85	ТОО "VD Building Corporation"	51,5 %
9	Анкер	тн	298 583,00	- 31,62		- 31,62	- 9 441 194,33	-	- 9 441 194,33	ТОО "VD Building Corporation"	56,5 %
10	СТ-12	Nos/шт	90 691,00	- 20,00		- 20,00	- 1 813 820,00	-	- 1 813 820,00	ТОО "АЗМК"	100 %
11	СТ-10	Nos/шт	59 997,00	- 15,00		- 15,00	- 899 955,00	-	- 899 955,00		
12	СТ-4 л/пр	Nos/шт	48 908,00	- 30,00		- 30,00	- 1 467 240,00	-	- 1 467 240,00		
13	СТ-6 л/пр	Nos/шт	75 351,00	- 40,00		- 40,00	- 3 014 040,00	-	- 3 014 040,00		
14	СТ-1 (№57) л/пр	Nos/шт	76 010,00	- 8,00		- 8,00	- 608 080,00	-	- 608 080,00		
15	СТ-2 (№58) л/пр	Nos/шт	128 136,00	- 12,00		- 12,00	- 1 537 632,00	-	- 1 537 632,00		
16	СТ-3 (№59) л/пр	Nos/шт	55 051,00	- 20,00		- 20,00	- 1 101 020,00	-	- 1 101 020,00		
17	ЗП 38	Nos/шт	289 922,00	- 6,00		- 6,00	- 1 739 532,00	-	- 1 739 532,00		99,4 %
18	ЗП 35	Nos/шт	124 162,00	- 4,00		- 4,00	- 496 648,00	-	- 496 648,00		99%
19	блок 13	Nos/шт	28 679,00	- 176,00		- 176,00	- 5 047 504,00	-	- 5 047 504,00		100 %
20	блок 17	Nos/шт	55 406,00	- 378,00		- 378,00	- 20 943 468,00	-	- 20 943 468,00		100 %
21	блок 17 А	Nos/шт	103 650,00	- 12,00		- 12,00	- 1 243 800,00	-	- 1 243 800,00		100 %
22	ЗП 19.100	Nos/шт	271 617,00	- 95,00		- 95,00	- 25 803 615,00	-	- 25 803 615,00		99,4 %
23	ЗП 10. 100	Nos/шт	108 478,00	- 77,00		- 77,00	- 8 352 806,00	-	- 8 352 806,00		99,3 %
Subtotal incl. VAT Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**-360 883 867,58**	**-156 800 000,00**	**-517 683 867,58**		
Remove VAT (if applicable)							**38 666 128,67**	**16 800 000,00**	**55 466 128,67**		
Subtotal							**-322 217 738,92**	**-140 000 000,00**	**-462 217 738,92**		
Value of Material On Site incl. VAT in Tenghe @ 75%							**-241 663 304,19**	**-105 000 000,00**	**-346 663 304,19**		

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTODORINS
Saiyunuly A.

Dongsung Engineering and Co., Ltd
in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

IPC Quantities of Lot 3

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 500 ITEM 7

Construction of shoulders on the main road, intersections, junctions and rest areas/
Устройство присыпных обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадоках отдыха

Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			15 406,57		
Основная дорога	left		6 633,57	13	
Основная дорога	left		8 773,00	17	
Основная дорога	right		10 607,43	25	
Total for current period			**10 607,43**		
Total at end of measurement period			**26 014,00**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 600 ITEM 9

Drainage from carriageway and on shoulder
Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи
Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			0,00		
Основная дорога	right		790,00	25	
Total for current period			790,00		
Total at end of measurement period			790,00		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 600 ITEM 10

Drainage on embankment slopes
Водосброс по откосу насыпи
Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			0,00		
Основная дорога	right		415,00	25	
Total for current period			415,00		
Total at end of measurement period			415,00		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 600 ITEM 11

Energy dissipator at embankment foot
Гаситель у подошвы насыпи
Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			0,00		
Основная дорога	right		14,00	25	
Total for current period			14,00		
Total at end of measurement period			14,00		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 600 ITEM 12

Energy dissipator in the V-drains
Гаситель в кювете типа V
Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			0,00		
Основная дорога	right		5,00	25	
Total for current period			5,00		
Total at end of measurement period			5,00		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 700 ITEM1

Construction of lower layer from of base course from crushed stone and sand mix strengthened with cement /
Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси укрепленного цементом

Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			61 178,960		
Основная дорога	right-left	738	3 133,17	11	ПК152+00-ПК159+38
Основная дорога	left	2 200	5 163,79	12	ПК130+00-ПК152+00
Основная дорога	left	2 000	4 100,00	13	ПК110+00-ПК130+00
Основная дорога	left	2 000	4 796,82	14	ПК90+00-ПК110+00
Основная дорога	left	5 350	11 293,40	15	ПК38+90-ПК90+00/ПК38+90-ПК36+50

JV KAZAKHDORSTROI
АВК АУТАБОЛ NS
Saiynuly A.

Kydyrbaev D.

Основная дорога	left	1 550	3 239,50	16	ПК36+50-ПК21+00
Основная дорога	left	1 000	2 371,27	17	ПК11+00-ПК21+00
Строительная площадка	left		737,43	17	ПК148+40
Основная дорога	right	900	2 200,00	20	ПК143+00-ПК152+00
Основная дорога	right	3 160	6 765,82	22	ПК111+40-ПК143+00
Основная дорога	right	5 220	11 183,96	23	ПК59+20-ПК111+40
Основная дорога	right	2 910	6 193,80	24	ПК30+10-ПК59+20
Основная дорога	right	2 750	5 747,50	25	ПК2+60-ПК30+10
Total for current period			**5 747,50**		
Total at end of measurement period			**66 926,46**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 700 ITEM 4

Construction of additional layer of base course from natural gravel and sand mix/
Устройство дополнительного слоя основания из природной гравийно-песчано смеси

Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			231 517,290		
Основная дорога	left-right	368	15 022,00	10	ПК155+70-ПК159+38
	left	1 810			ПК129+80-ПК147+90
Основная дорога	left	780	18 634,52	11	ПК147+90-ПК155+70
	left	1 200			ПК108+90-ПК120+90
Основная дорога	left	910	9 043,91	12	ПК120+90-ПК130+00
	right	380			ПК152+00-ПК155+80
Основная дорога	left	4 890	28 560,00	13	ПК60+00-ПК108+90
Основная дорога	left		10 631,13	14	
Основная дорога	left	3 000	18 787,36	15	ПК30+00-ПК60+00
Основная дорога	left	2 000	16 389,57	16	ПК10+00-ПК30+00
Основная дорога	left	400	4 329,76	17	ПК06+00-ПК10+00
Основная дорога	right	2 200	20 000,00	20	ПК130+00-ПК152+00
Основная дорога	right	2 500	21 003,64	22	ПК105+00-ПК130+00
Основная дорога	right	6 200	43 909,56	23	ПК43+00-Пк105+00
Основная дорога	right	3 100	25 205,84	24	ПК12+00-ПК43+00
Основная дорога	right	940	5 593,00	25	ПК2+60-ПК12+00
Total for current period			**5 593,00**		
Total at end of measurement period			**237 110,29**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 700 ITEM 7

Construction of subbase from sand-gravel mix, adding milled asphalt-concrete
Устройство подстилающих слоев из ГПС с добавлением фрезированного асфальтобетна. (45 см)

Works up to October 09, 2020

PIKET	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Previously Claimed			15 702,00		
На разворотной площадке			15 702,00	23	ПК 134+00
На разворотной площадке					ПК 107+00
На разворотной площадке			4 000,00	25	ПК 14+00
Total for current period			**4 000,00**		
Total at end of measurement period			**19 702,00**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 800 ITEM 1
Prime coat
Подгрунтовка основания
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			8 055,000		
ПК157+00-ПК139+40		1760	8 055,000	24	
ПК128+80-ПК112+00		1600			
ПК101+67-ПК67+00		3467	16 142,000	25	
Total for current period			**16 142**		
Total at end of measurement period			**24 197,0**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 800 ITEM 3
Placing a layer of non-woven synthetic material /
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), сплошная
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			229 819,582		
Основная дорога	right	688	12 728,000	12	ПК152+50-ПК159+38
	left	698			ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left	1 705	12 024,000	13	ПК133+35-ПК152+40
Основная дорога	left	2 770	25 836,000	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left	2 605	29 572,500	15	ПК79+60-ПК105+65

JV KAZAKHDORSTROY /
ABK AUTOBOR-NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co., Ltd in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

Основная дорога	left	5 600	51 756,000	16	ПК23+60+ПК79+60
Основная дорога	left	1 230	11 377,500	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		3 356,270	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и	left		1 902,152	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и	left		930,000	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	17 632,760	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	25 704,400	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	37 000,000	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	59 200,000	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**59 200**		
Total at end of measurement period			**289 019,6**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 800 ITEM 4
Black Crushed Stone
Черный щебень
Works up to October 09, 2020

Piket	Length		IPC	Comments
Value Previous measurement period		-		
Примыкания и пересечения		305,400	25	
Total for this measurement period		305,400	25	
Value at end of measurement period		305,400		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 800 ITEM 5
Construction of lower layer of pavement from hot porous coarse-grained asphalt concrete mix
Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси
Works up to October 09, 2020

Piket	Length		IPC	Comments
Value Previous measurement period		-		
Примыкания и пересечения		105,390	25	
Total for this measurement period		105,390		
Value at end of measurement period		105,390		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 800 ITEM 6
Construction of pavement from hot fine-grained aspahlt concrete
Устройство покрытия из горячего м/з а/б
Works up to October 09, 2020

Piket	Length		IPC	Comments
Value Previous measurement period		402,750		
ПК157+00-ПК139+40	1760	402,750	24	
ПК128+80-ПК112+00	1600			
ПК101+67-ПК67+00	3467	621,300	25	
Total for this measurement period		621,300		
Value at end of measurement period		1 024,050		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1300 ITEM 4
Construction of rest area with inspection ramp, gazebos, canopies, tables with the bench, toilets, containers for garbage and rags, litter boxes, sanitary unit.
Строительство площадки отдыха со смотровой эстакадой, беседкой, навесами, столами со скамьёй, туалетом, контейнерами для мусора, урнами, санблоком.
Works up to October 09, 2020

Piket	Length		IPC	Comments
Value Previous measurement period		-		
Площадка отдыха		1,000	25	
Total for this measurement period		1,000		
Value at end of measurement period		1,000		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1600 ITEM 1
Cement concrete pavement/ Цементобетон покрытие
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			57 410,762		
Основная дорога	right	688	3 182,000	12	ПК152+50-ПК159+38
Основная дорога	left	698			ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left	1 705	3 006,000	13	ПК133+35-ПК152+40
Основная дорога	left	2 770	6 458,810	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left	2 605	7 352,390	15	ПК79+60-ПК105+65
Основная дорога	left	5 600	12 938,760	16	ПК23+60+ПК79+60

JV KAZAKHDORSTROY
АВК АУТОБОР ЖС
Saiynuly A.

Joint Venture with
Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

Основная дорога	left	1 230	2 844,376	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		839,068	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и разгона	left		475,538	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и	left		232,500	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	4 408,190	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	6 423,130	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	9 250,000	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	14 800,000	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**14 800,0**		
Total at end of measurement period			**72 210,76**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1600 ITEM 2.1
Cutting of expansion joints:/ Нарезка деформационных швов: longitudal/ продольные
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			26 075,627		
Основная дорога	right	688	1 376,000	12	ПК152+50-ПК159+38
	left	698			ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left	1 705	1 299,890	13	ПК133+35-ПК152+40
Основная дорога	left	2 770	2 793,000	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left	2 605	3 180,000	15	ПК79+60-ПК105+65
Основная дорога	left	5 600	5 596,000	16	ПК23+60+ПК79+60
Основная дорога	left	1 230	1 230	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		526,32	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и	left		207,49	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и	left		101,21	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	2 143,390	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	3 124,570	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	4 498,000	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	6 400,000	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**6 400,000**		
Total at end of measurement period			**32 475,627**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1600 ITEM 2.2
Cutting of expansion joints:/ Нарезка деформационных швов: transverse (every 5 m) / 'поперечные (через 5,0м)
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			46 125,568		
Основная дорога	right		2 545,600	12	ПК152+50-ПК159+38
	left				ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left		2 404,800	13	ПК133+35-ПК152+40
Основная дорога	left		5 167,000	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left		5 883,000	15	ПК79+60-ПК105+65
Основная дорога	left		10 353,000	16	ПК23+60+ПК79+60
Основная дорога	left		2 275	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		974	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и	left		384	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и	left		187	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	3 501,280	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	5 104,050	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	7 347,000	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	11 840,000	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**11 840**		
Total at end of measurement period			**57 965,568**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1600 ITEM 3.1
Reinforcement at joints:/ Арматура швов: D-25 A-III
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			309,192		
Основная дорога	right	688	17,482	12	ПК152+50-ПК159+38
	left	698			ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left	1 705	16,52	13	ПК133+35-ПК152+40

JV KAZAKHDORSTROY / ABK AUTOBOR NS
Saiynuly A.

Dongsung Engineering and Co. Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

Основная дорога	left	2 770	35,50	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left	2 605	40,60	15	ПК79+60-ПК105+65
Основная дорога	left	5 600	71,20	16	ПК23+60+ПК79+60
Основная дорога	left		15,62	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		4,060	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и разгона	left		2,990	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и разгона	left		1,480	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	18,440	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	34,480	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	50,820	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	79,400	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**79,400**		
Total at end of measurement period			**388,59**		

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1600 ITEM 3.2
Reinforcement at joints:/ 'Арматура швов: D-20 A-III
Works up to October 09, 2020

Piket	SIDE	LENGTH	TOTAL	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period			52,429		
Основная дорога	right	688	2,719	12	ПК152+50-ПК159+38
	left	698			ПК152+40-ПК159+38
Основная дорога	left	1 705	2,570	13	ПК133+35-ПК152+40
Основная дорога	left	2 770	5,520	14	ПК105+65-ПК133+35
Основная дорога	left	2 605	6,310	15	ПК79+60-ПК105+65
Основная дорога	left	5 600	11,080	16	ПК23+60+ПК79+60
Основная дорога	left		2,43	17	ПК11+30-ПК23+60
Строительная площадка	left		1,040	17	ПК148+40
Устройство полосы торможения и разгона	left		0,410	17	ПК145+20-ПК150+80
Устройство полосы торможения и разгона	left		0,2	17	ПК132+60-ПК135+80
Основная дорога	right	1 825	5,830	22	ПК134+25-ПК152+50
Устройство полосы торможения и	right				ПК12+40-ПК15+70
Основная дорога	right	2 545	5,870	23	ПК108+80-ПК134+25
Устройство полосы торможения и	left				ПК95+72-ПК97+72
Устройство полосы торможения и	left				ПК97+80-ПК103+10
Основная дорога	right	4 000	8,450	24	ПК68+80-ПК108+80
Основная дорога	right	6 400	13,52	25	ПК4+80-ПК68+80
Total for current period			**13,520**		
Total at end of measurement period			**65,95**		

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІРЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 180641024316
Казахдорстрой
южный филиал

JV KAZAKHDORSTROY /
ABK AUTODOR NS
Saiynuly A.

DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD. DASAN CONSULTANTS CO., LTD.
DONGSUNG ENGINEERING CO., LTD.
IN JOINT VENTURE WITH
DASAN

Dongsung Engineering and Co., Ltd in Joint Venture with Dasan Consultants Co., Ltd.
Kydyrbaev D.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ
АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ФИЛИАЛЫ

050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

050009, город Алматы, проспект Абая, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

23.04.2020г. № 10-15-04/149

ЮФ ТОО «Казахдорстрой»

На №225-KDS-2020
от 22.04.2020г.

РГП на ПХВ «ИВЦ Комитета по статистике МНЭ РК», согласно Вашему запросу, предоставляет статистическую информацию о средних ценах на строительные материалы, приобретенные строительными организациями Республики Казахстан и средние розничные цены на дизельное топливо (летнее) в 2017-2020гг.

Средние цены на приобретенные строительные материалы по Республике Казахстан в 2017-2020гг. *)

тенге

	Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 20-40 мм, куб.м			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Январь			x	x
Февраль			x	x
Март			x	x
Апрель			x	
Май			x	
Июнь			x	
Июль			6 367	
Август		x	5 723	
Сентябрь		4 989	4 161	
Октябрь	3 621	5 283	3 090	
Ноябрь		5 865	2 608	
Декабрь		5 865	x	

тенге

	Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-60/90, БНД-60/90, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Январь			x	116 270
Февраль			...	x
Март			x	x
Апрель			102 500	
Май			107 117	
Июнь			111 291	
Июль			112 852	
Август		107 766	113 897	

000688

	Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-60/90, БНД-60/90, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Сентябрь		117 984	116 856	
Октябрь	111 422	117 851	121 552	
Ноябрь		117 720	122 216	
Декабрь		x	118 145	

тенге

	Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-70/100, БНД-70/100, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Январь			x	150 196
Февраль			...	x
Март			105 268	119 241
Апрель			105 300	
Май			103 449	
Июнь			113 531	
Июль			114 160	
Август		104 770	120 376	
Сентябрь		111 003	122 215	
Октябрь	...	108 489	124 692	
Ноябрь		112 500	129 391	
Декабрь		111 579	134 336	

тенге

	Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 12-14 мм, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Январь			214 212	214 809
Февраль			207 657	212 805
Март			211 934	208 479
Апрель			217 844	
Май			222 665	
Июнь			225 139	
Июль			226 218	
Август		207 910	230 025	
Сентябрь		213 916	231 734	
Октябрь	203 281	220 143	226 065	
Ноябрь		217 800	222 398	
Декабрь		214 385	222 099	

**) Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.*

"..." – материал не приобретался строительными организациями

"x" – конфиденциальные данные

Средние розничные цены на продукты нефтепереработки по Республике Казахстан*)

тенге

	Дизельное топливо летнее, литр			
	2017г.	**2018г.**	**2019г.**	**2020г.**
Январь	...	...	193,08	193,00
Февраль	...	...	192,12	192,84
Март	...	...	191,90	192,63
Апрель	...	...	191,82	...

	Дизельное топливо летнее, литр			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Май	...	...	192,06	...
Июнь	...	...	192,16	...
Июль	...	...	192,48	...
Август	...	188,81	193,04	...
Сентябрь	...	191,31	193,12	...
Октябрь	155,66	193,21	193,39	...
Ноябрь	...	193,92	193,19	...
Декабрь	...	193,44	193,00	...

*) *Информация о средних розничных ценах собирается по материалам обследований, проводимых органами статистики по выборочному кругу объектов наблюдения и продукции.*

Руководитель филиала **С. Садуов**

Исп: С. Митрошина тел. (8 727) 331-27-24
Т.Тлепбердиев тел. (8 727) 331-27-23

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ
АҚПАРАТТЫҚ ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ФИЛИАЛЫ

050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

16.09.2020г № 10-15-04/257

ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

050009, город Алматы, проспект Абая, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

ТОО «Казахдорстрой»

На № 294–RDS–3–2020
от 16 сентября 2020 года

РГП на ПХВ «ИВЦ Комитета по статистике МНЭ РК», согласно Вашего запроса, предоставляет статистическую информацию по среднемесячной заработной плате работников, занятых в строительстве по Республике Казахстан за 1,2 квартал 2020г.

тенге

Период	**Республика Казахстан**
1 квартал 2020г.	244 730
2 квартал 2020г.	248 673

Руководитель филиала **С.Садуов**

Исп. Орынбасар А.М.
тел. 331-27-21

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ
АҚПАРАТТЫҚ-ЕСЕПТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ФИЛИАЛЫ

050009, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

ФИЛИАЛ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

050009, город Алматы, проспект Абая, 125
телефон: 8 (727) 331-27-11, e-mail: Alm.filial@statdata.kz

17.09.2020г. № 10-15-04/258

ЮФ ТОО «Казахдорстрой»

На №294-RDS-3-2020
от 16.09.2020г.

РГП на ПХВ «ИВЦ Комитета по статистике МНЭ РК», согласно Вашему запросу, предоставляет статистическую информацию о средних ценах на строительные материалы, приобретенные строительными организациями Республики Казахстан и средние розничные цены на дизельное топливо (летнее) в 2017-2020гг.

Средние цены на приобретенные строительные материалы по Республике Казахстан в 2017-2020гг. *)

тенге

	Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 20-40 мм, куб.м	Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 12-14 мм, тонна
	2020 год	
Январь		
Февраль		
Март		
Апрель		
Май	x	212 815
Июнь	3 780	211 830
Июль	x	202 407
Август	x	203 233
	…	209 540

тенге

	Портландцемент общестроительного назначения М400, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Январь			24 237	25 638
Февраль			24 356	25 124
Март			24 063	25 433
Апрель			25 342	25 330
Май			27 797	29 280
Июнь			28 164	27 835
Июль			26 690	27 118
Август		24 019	25 731	27 868
Сентябрь		24 130	28 043	
Октябрь	20 772	23 707	25 535	

000808

	Портландцемент общестроительного назначения М400, тонна			
	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Октябрь	20 772	23 707	25 535	
Ноябрь		23 995	25 558	
Декабрь		24 363	28 763	

**) Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.*
"..." – материал не приобретался строительными организациями
"x" – конфиденциальные данные

Средние розничные цены на продукты нефтепереработки по Республике Казахстан*)

тенге

	Дизельное топливо летнее, литр
	2020г.
Апрель	186,11
Май	184,73
Июнь	184,53
Июль	184,43
Август	184,21

**) Информация о средних розничных ценах собирается по материалам обследований, проводимых органами статистики по выборочному кругу объектов наблюдения и продукции.*

Руководитель филиала **С. Садуов**

Исп: С. Митрошина тел. (8 727) 331-27-24
Р.Батырова тел. (8 727) 331-27-23

Фотографии о ходе работ

Устройство покрытия из горячего м/з а/б ПК113+00

Устройство покрытия из горячего м/з а/б ПК113+00

Фотографии о ходе работ

Барьерное ограждение 11ДД-2 У4

Барьерное ограждение 11ДД-2 У4

Фотографии о ходе работ

Устройство цементобетонного покрытия на ПК42+00

Устройство цементобетонного покрытия на ПК41+00